

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition d'un immeuble bâti

STADE PIERRE SOUCHAL


R. 1334-14, R. 1334-19, R. 1334-22, R. 1334-29-6 du Code de la Santé Publique (introduits par le Décret n°2011-629 du 3 juin 2011) ; Arrêté du 26 juin 2013 ; Arrêtés du 16/07/2019 et 23/01/2020 ; Norme NF X46-020 d'août 2017



Numéro de rapport	85731-170929 A
Propriétaire	COMMUNE DE MONT DORE
Donneur d'ordre	CHU CLERMONT FERRAND
Adresse de l'immeuble	4 AVENUE DES CROUZETS 63240 MONT-DORE
Type de bien	Bâtiment
Date de la commande	30/06/2025
La (ou les) date(s) d'exécution du repérage	24/07/2025
Date d'émission du rapport de repérage	20/08/2025
Référence du programme de travaux / démolition	

Signataire du rapport

Signature et Visa



apave
Apave Diagnostics
30, boulevard Maurice Pourchon
63100 CLERMONT-FERRAND
Tél : 33 (0)4 81 91 31 22
clermont-ferrand@adiag.apave.com
SIRET 483 336 319 00213

Opérateur de repérage :

PICARLE Loïc
Apave Diagnostics
Le 20/08/2025

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et avec l'accord écrit de son signataire.

Conclusions

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Commentaires :

Des plaques ondulées en amiante-ciment sont présentes au plafond en sous-face de la tribune. Ces plaques sont noyées dans le béton et ont dû servir de coffrage (documents photos en annexe).

- Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits **contenant de l'amiante** :

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critère de décision	Référence ZPSO
Local n°1	RDC	Plafond	Plaques ondulées	Résultat d'analyse	Z029
		Sol - Plaques	Amiante ciment	Résultat d'analyse (P017)	Z017
Local n°2	RDC	Plafond	Plaques ondulées	Résultat d'analyse (P029)	Z029
Local n°3	RDC	Plafond	Plaques ondulées	Résultat d'analyse	Z029
Tribune	R+1	Contres marche tribune	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P023)	Z023

SOMMAIRE

SIGNATAIRE DU RAPPORT	1
CONCLUSIONS	1
DESCRIPTION DE LA MISSION	4
OBJET DE LA MISSION :	4
IDENTIFICATION COMPLETE DES DIFFERENTS INTERVENANTS ET PARTIES PRENANTES :	4
IDENTIFICATION COMPLETE DU BATIMENT / IMMEUBLE CONCERNE :	4
IDENTIFICATION DU LABORATOIRE D'ANALYSE :	4
PERIMETRE DE LA DEMOLITION	4
PROGRAMME DE REPERAGE	5
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	6
ÉCARTS, ADJONCTIONS OU SUPPRESSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF X 46-020 ET JUSTIFICATION	6
ANALYSE DOCUMENTAIRE :	6
RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES	6
RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE.....	7
LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS REPERES	7
ANNEXE : FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION	9
ANNEXE : PLANS / CROQUIS.....	38
ANNEXE : PROCES-VERBAUX D'ANALYSE.....	44
ANNEXE : AUTRES DOCUMENTS.....	50
ANNEXE : CERTIFICAT DE COMPETENCE.....	55
ANNEXE : ATTESTATION D'ASSURANCE.....	56

1 Description de la mission

1.1 Objet de la mission :

Le repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante, défini à l'article R. 1334-22 du code de la santé publique, consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble concerné par le repérage.

Références de l'ordre de mission : **85731-170929**

Référence du donneur d'ordre : **STADE PIERRE SOUCHAL**

1.2 Identification complète des différents intervenants et parties prenantes :

Propriétaire de l'immeuble : **COMMUNE DE MONT DORE**

Adresse du propriétaire : **1 Rue Côte Boissy 63240 Mont-Dore**

Représenté par :

Donneur d'ordre : **CHU CLERMONT FERRAND**

Accompagnateur : **Aucun**

Opérateur ayant réalisé le repérage : **Monsieur PICARLE Loïc**

N° de certification de l'opérateur : **CPDI4941**

Organisme : **I.Cert**

Nom et adresse de l'entreprise : **Apave Diagnostics - 1 rue Germaine Tillon - 63360 GERZAT**

N° de Siret : **48333631900262**

RCP compagnie n° de police : **AXA IARD - 10800807204**

1.3 Identification complète du bâtiment / immeuble concerné :

Dénomination :

Adresse complète : **4 AVENUE DES CROUZETS - 63240 MONT-DORE**

Bâtiment :

Escalier :

Etage :

Porte :

N° de lot :

Référence Cadastre : **Non communiqué(e)**

Date du permis de Construire :

Date de la construction :

Fonction principale du bâtiment : **Bâtiment**

Autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné :

1.4 Identification du laboratoire d'analyse :

Laboratoire d'analyse : **Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord**

Adresse laboratoire : **557, route de Noyelles - PA du Pommier 62110 Hénin-Beaumont**

Numéro d'accréditation : **1-1593**

2 Périmètre de la démolition

Programme / Description de la démolition envisagée par le donneur d'ordre, ouvrage et partie d'ouvrage à inspecter :

Démolition d'une tribune.

3 Programme de repérage

La mission porte sur le repérage de l'amiante dans les éléments suivants (liste C de l'annexe 13-9 du code de la santé publique) : Liste C mentionnée à l'article R. 1334-22

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	PARTIE DU COMPOSANT À VÉRIFIER OU À SONDER
1. Toiture et étanchéité	
Plaques ondulées. Ardoises. Éléments ponctuels. Revêtements bitumineux d'étanchéité. Accessoires de toitures.	Plaques en fibres-ciment. Ardoises composite, ardoises en fibres-ciment. Conduits de cheminée, conduits de ventilation... Bardeaux d'asphalte ou bitume (« shingle »), pare-vapeur, revêtements et colles. Rivets, faîtages, closoirs...
2. Façades	
Panneaux-sandwichs. Bardages. Appuis de fenêtres.	Plaques, joints d'assemblage, tresses.... Plaques et « bacs » en fibres-ciment, ardoises en fibres-ciment, isolants sous bardage. Éléments en fibres-ciment.
3. Parois verticales intérieures et enduits	
Murs et cloisons. Poteaux (périphériques et intérieurs). Cloisons légères ou préfabriquées. Gaines et coffres verticaux. Portes coupe-feu, portes pare-flammes.	Flocages, enduits projetés, revêtements durs (plaques planes en fibres-ciment), joint de dilatation. Flocages, enduits projetés, joints de dilatation, entourage de poteaux (carton, fibres-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), peintures intumescents, panneaux de cloisons, jonction entre panneaux préfabriqués et pieds/ têtes de cloisons : tresse, carton, fibres-ciment. Flocage, enduits projetés ou lissés ou talochés ayant une fonction coupe-feu, panneaux. Vantaux et joints.
4. Plafonds et faux plafonds	
Plafonds. Poutres et charpentes (périphériques et intérieures). Interfaces entre structures. Gaines et coffres horizontaux. Faux plafonds.	Flocages, enduits projetés, panneaux collés ou vissés, coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite). Flocages, enduits projetés, peintures intumescents. Rebouchage de trémies, jonctions avec la façade, calfeutremments, joints de dilatation. Flocages, enduits projetés, panneaux, jonction entre panneaux. Panneaux et plaques.
5. Revêtements de sol et de murs	
Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement). Revêtement de murs	Dalles plastiques, colles bitumineuses, les plastiques avec sous-couche, chape maigre, calfeutrement des passages de conduits, revêtement bitumineux des fondations. Sous-couches des tissus muraux, revêtements durs (plaques menuiserie, fibres-ciment), colles des carrelages.
6. Conduits, canalisations et équipements	
Conduits de fluides (air, eaux, autres fluides). Conduits de vapeur, fumée, échappement. Clapets/ volets coupe-feu. Vide-ordures.	Calorifugeage, enveloppe de calorifuge, conduits en fibres-ciment. Conduit en fibres-ciment, joints entre éléments, mastics, tresses, manchons. Clapet, volet, rebouchage. Conduit en fibres-ciment.
7. Ascenseurs et monte-charge	
Portes palières. Trémie, machinerie.	Portes et cloisons palières. Flocage, bourre, mur/ plancher, joint mousse.
8. Équipements divers	
Chaudières, tuyauteries, étuves, groupes électrogènes, convecteurs et radiateurs, aérothermes...	Bourres, tresses, joints, calorifugeages, peinture anticondensation, plaques isolantes (internes et externes), tissu amiante.
9. Installations industrielles	
Fours, étuves, tuyauteries...	Bourre, tresses, joints, calorifugeages, peinture anticondensation, plaques isolantes, tissu amiante, freins et embrayages.
10. Coffrages perdus	
Coffrages et fonds de coffrages perdus.	Éléments en fibres-ciment.

4 Conditions de réalisation du repérage

Le repérage amiante avant démolition, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre C.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble à démolir.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération.

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Avertissements :

Le repérage est réalisé conformément à la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence minimale des prélèvements et des sondages au sein de zones présentant des similitudes d'ouvrage. Compte tenu de l'hétérogénéité de certains matériaux et de leur mise en œuvre parfois aléatoire (par exemple les enduits), il est possible que certains éléments n'aient pu être identifiés avant le début des travaux. En cas de doute, des investigations approfondies devront être engagées.

Afin de faciliter la localisation de certains matériaux ou produits, l'opérateur peut indiquer des zones selon la convention suivante : « A » désigne la zone de l'accès au local. Les autres zones sont nommées « B », « C », « D », ... dans le sens des aiguilles d'une montre.

Moyens mis à disposition : **Néant**
Documents remis : **Néant**

Le repérage a été réalisé le(s) : **24/07/2025**

4.1 Écarts, adjonctions ou suppressions par rapport à la norme NF X 46-020 et justification

Sans objet

4.2 Analyse Documentaire :

Néant

4.3 Rapports précédemment réalisés

Néant

5 Résultats détaillés du repérage

➤ Liste des locaux / Parties d'immeuble visités

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage
Local n°1	RDC
Local n°2	RDC
Local n°3	RDC
Façade A	Enveloppe du bâtiment
Façade B	Enveloppe du bâtiment
Façade C	Enveloppe du bâtiment
Façade D	Enveloppe du bâtiment
Tribune	R+1
Gardes corps	Extérieur

➤ Liste des locaux / Parties d'immeuble non visités :

Néant

➤ Liste des éléments non inspectés :

Néant

5.1 Liste des matériaux et produits repérés

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Local n°1	RDC	Murs	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P001)	Z001	Non	
		Mur de refend	Enduit ciment blanc	Résultat d'analyse (P003)	Z003	Non	
		Mur de refend	Enduit ciment gris	Résultat d'analyse (P004)	Z004	Non	
		Plafond	Plaques ondulées	Résultat d'analyse	Z029	Oui	53,7 m²
		Plancher	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P002)	Z002	Non	
		Sol - Plaques	Amiante ciment	Résultat d'analyse (P017)	Z017	Oui	2 m²
Local n°2	RDC	Poutrelles métalliques	Métal - Peinture verte	Résultat d'analyse (P005)	Z005	Non	
		Carreaux de verre	Joint de vitrage ciment	Résultat d'analyse (P012)	Z012	Non	
		Mur de refend	Colle - Faïence	Résultat d'analyse (P006)	Z006	Non	
		Mur	Colle - Plot de colle	Résultat d'analyse (P007)	Z007	Non	
		Mur	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P008)	Z008	Non	
		Fenêtre fixe	Verre - Peinture	Résultat d'analyse (P009)	Z009	Non	
		Murets	Enduit ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P010)	Z010	Non	
		Mur	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P011)	Z011	Non	
		Porte - Ouvrant et dormant	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P013)	Z013	Non	
		Plafond	Plaques ondulées	Résultat d'analyse (P029)	Z029	Oui	48,2 m²

Rapport n° : 85731-170929 A / Référence du donneur d'ordre : STADE PIERRE SOUCHAL

Apave Diagnostics - 1 rue Germaine Tillon - 63360 - GERZAT

SIRET : 48333631900262 Tél : Email : clermont-ferrand@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com


Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Local n°3	RDC	Sol	Colle moquette	Résultat d'analyse (P014)	Z014	Non	
		Plafond	Plaques ondulées	Résultat d'analyse	Z029	Oui	46,6 m²
		Murs	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P015)	Z015	Non	
		Cloisons	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P016)	Z016	Non	
Façade A	Enveloppe du bâtiment	Mur	Enduit ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P018)	Z018	Non	
		Mur	Enduit ciment - Peinture	Résultat d'analyse	Z020	Non	
		Garde-corps	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P019)	Z019	Non	
Façade B	Enveloppe du bâtiment	Mur	Enduit ciment - Peinture	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Mur	Enduit ciment - Peinture	Résultat d'analyse	Z020	Non	
Façade C	Enveloppe du bâtiment	Mur	Enduit ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P020)	Z020	Non	
		Mur	Enduit ciment - Peinture	Résultat d'analyse	Z018	Non	
Façade D	Enveloppe du bâtiment	Mur	Enduit ciment - Peinture	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Mur	Enduit ciment - Peinture	Résultat d'analyse	Z020	Non	
Tribune	R+1	Plancher	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse (P021)	Z021	Non	
		Marches tribune	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse (P022)	Z022	Non	
		Contres marche tribune	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P023)	Z023	Oui	33 m²
		Marches	Revêtement bitumineux	Résultat d'analyse (P024)	Z024	Non	
		Plafond métallique	Flocage	Résultat d'analyse (P025)	Z025	Non	
		Banc n°1	Bois - Peinture jaunes	Résultat d'analyse (P026)	Z026	Non	
		Banc n°2	Bois - Peinture bleues	Résultat d'analyse (P027)	Z027	Non	
Gardes corps	Extérieur	Garde-corps	Béton - Peinture	Résultat d'analyse (P028)	Z028	Non	

Commentaires :

Néant

ANNEXE : Fiches d'identification et de cotation

PRELEVEMENT : P001			
Emplacement : 			
Nom du client COMMUNE DE MONT DORE	Numéro de dossier 85731-170929	Pièce ou local – Composant RDC - Local n°1 - Murs - Toutes zones	
Nom de l'opérateur PICARLE Loïc	Date de prélèvement 24/07/2025	Partie de composant Enduit ciment	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Enduit ciment Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche Fr1	Description visuelle Enduit compact gris hétérogène	Epaisseur (cm) 0	Conclusion amiante Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P002			
Emplacement : 			
Nom du client COMMUNE DE MONT DORE	Numéro de dossier 85731-170929	Pièce ou local – Composant RDC - Local n°1 - Plancher - Toutes zones	
Nom de l'opérateur PICARLE Loïc	Date de prélèvement 24/07/2025	Partie de composant Enduit ciment	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Enduit ciment Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche Fr1	Description visuelle Enduit compact gris hétérogène	Epaisseur (cm) 0	Conclusion amiante Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P003			
Emplacement : 			
Nom du client COMMUNE DE MONT DORE	Numéro de dossier 85731-170929	Pièce ou local – Composant RDC - Local n°1 - Mur de refend - Toutes zones	
Nom de l'opérateur PICARLE Loïc	Date de prélèvement 24/07/2025	Partie de composant Enduit ciment blanc	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Enduit ciment blanc Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche Fr1	Description visuelle Enduit compact gris hétérogène	Epaisseur (cm) 0	Conclusion amiante Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P004			
Emplacement : 			
Nom du client COMMUNE DE MONT DORE	Numéro de dossier 85731-170929	Pièce ou local – Composant RDC - Local n°1 - Mur de refend - Toutes zones	
Nom de l'opérateur PICARLE Loïc	Date de prélèvement 24/07/2025	Partie de composant Enduit ciment gris	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Enduit ciment gris Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Enduit compact gris hétérogène	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P005			
Emplacement : 			
Nom du client COMMUNE DE MONT DORE	Numéro de dossier 85731-170929	Pièce ou local – Composant RDC - Local n°2 - Poutrelles métalliques - Toutes zones	
Nom de l'opérateur PICARLE Loïc	Date de prélèvement 24/07/2025	Partie de composant Métal - Peinture verte	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Métal / Peinture verte Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche Fr1	Description visuelle Peintures multiples en vrac	Epaisseur (cm) 0	Conclusion amiante Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P006			
Emplacement : 			
Nom du client COMMUNE DE MONT DORE	Numéro de dossier 85731-170929	Pièce ou local – Composant RDC - Local n°2 - Mur de refend - Toutes zones	
Nom de l'opérateur PICARLE Loïc	Date de prélèvement 24/07/2025	Partie de composant Colle - Faïence	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Colle / Faïence Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche Fr1	Description visuelle Colle blanche	Epaisseur (cm) 0	Conclusion amiante Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P007			
Emplacement : 			
Nom du client COMMUNE DE MONT DORE	Numéro de dossier 85731-170929	Pièce ou local – Composant RDC - Local n°2 - Mur - Toutes zones	
Nom de l'opérateur PICARLE Loïc	Date de prélèvement 24/07/2025	Partie de composant Colle - Plot de colle	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Colle / Plot de colle Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche Fr1	Description visuelle Colle blanche	Epaisseur (cm) 0	Conclusion amiante Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P008
Emplacement :


Nom du client COMMUNE DE MONT DORE	Numéro de dossier 85731-170929	Pièce ou local – Composant RDC - Local n°2 - Mur - Toutes zones
Nom de l'opérateur PICARLE Loïc	Date de prélèvement 24/07/2025	Partie de composant Enduit ciment

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :

Enduit ciment

Planche de croquis n° :

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Enduit gris en vrac hétérogène	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P009			
Emplacement : 			
Nom du client COMMUNE DE MONT DORE	Numéro de dossier 85731-170929	Pièce ou local – Composant RDC - Local n°2 - Fenêtre fixe - Toutes zones	
Nom de l'opérateur PICARLE Loïc	Date de prélèvement 24/07/2025	Partie de composant Verre - Peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Verre / Peinture Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peintures multiples en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P010			
Emplacement : 			
Nom du client COMMUNE DE MONT DORE	Numéro de dossier 85731-170929	Pièce ou local – Composant RDC - Local n°2 - Murets - Toutes zones	
Nom de l'opérateur PICARLE Loïc	Date de prélèvement 24/07/2025	Partie de composant Enduit ciment - Peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Enduit ciment / Peinture Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Enduit gris en vrac hétérogène	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P011			
Emplacement : 			
Nom du client COMMUNE DE MONT DORE	Numéro de dossier 85731-170929	Pièce ou local – Composant RDC - Local n°2 - Mur - Toutes zones	
Nom de l'opérateur PICARLE Loïc	Date de prélèvement 24/07/2025	Partie de composant Enduit ciment	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Enduit ciment Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Enduit gris en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P012			
Emplacement : 			
Nom du client COMMUNE DE MONT DORE	Numéro de dossier 85731-170929	Pièce ou local – Composant RDC - Local n°2 - Carreaux de verre - Toutes zones	
Nom de l'opérateur PICARLE Loïc	Date de prélèvement 24/07/2025	Partie de composant Joint de vitrage ciment	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Joint de vitrage ciment Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche Fr1	Description visuelle Matériau gris en vrac hétérogène	Epaisseur (cm) 0	Conclusion amiante Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P013			
Emplacement : 			
Nom du client COMMUNE DE MONT DORE	Numéro de dossier 85731-170929	Pièce ou local – Composant RDC - Local n°2 - Porte - Toutes zones	
Nom de l'opérateur PICARLE Loïc	Date de prélèvement 24/07/2025	Partie de composant Métal - Peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Métal / Peinture Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche Fr1	Description visuelle Peintures multiples en vrac	Epaisseur (cm) 0	Conclusion amiante Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P014			
Emplacement : 			
Nom du client COMMUNE DE MONT DORE	Numéro de dossier 85731-170929	Pièce ou local – Composant RDC - Local n°3 - Sol - Toutes zones	
Nom de l'opérateur PICARLE Loïc	Date de prélèvement 24/07/2025	Partie de composant Colle moquette	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Colle moquette Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P015			
Emplacement : 			
Nom du client COMMUNE DE MONT DORE	Numéro de dossier 85731-170929	Pièce ou local – Composant RDC - Local n°3 - Murs - Toutes zones	
Nom de l'opérateur PICARLE Loïc	Date de prélèvement 24/07/2025	Partie de composant Plâtre - Peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Plâtre / Peinture Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P016			
Emplacement : 			
Nom du client COMMUNE DE MONT DORE	Numéro de dossier 85731-170929	Pièce ou local – Composant RDC - Local n°3 - Cloisons - Toutes zones	
Nom de l'opérateur PICARLE Loïc	Date de prélèvement 24/07/2025	Partie de composant Plâtre - Peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Plâtre / Peinture Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture non séparable + matériau plâtreux beige en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P017			
Emplacement : 			
Nom du client COMMUNE DE MONT DORE	Numéro de dossier 85731-170929	Pièce ou local – Composant RDC - Local n°1 - Sol - Toutes zones	
Nom de l'opérateur PICARLE Loïc	Date de prélèvement 24/07/2025	Partie de composant Amiante ciment	
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Amiante ciment Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Matériau compact gris avec fibres visibles	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P018			
Emplacement : 			
Nom du client COMMUNE DE MONT DORE	Numéro de dossier 85731-170929	Pièce ou local – Composant Enveloppe du bâtiment - Façade A - Mur - Toutes zones	
Nom de l'opérateur PICARLE Loïc	Date de prélèvement 24/07/2025	Partie de composant Enduit ciment - Peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Enduit ciment / Peinture Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Enduit compact gris hétérogène avec poussières	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P019			
Emplacement : 			
Nom du client COMMUNE DE MONT DORE	Numéro de dossier 85731-170929	Pièce ou local – Composant Enveloppe du bâtiment - Façade A - Garde-corps - Toutes zones	
Nom de l'opérateur PICARLE Loïc	Date de prélèvement 24/07/2025	Partie de composant Métal - Peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Métal / Peinture Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche Fr1	Description visuelle Peintures multiples en vrac	Epaisseur (cm) 0	Conclusion amiante Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P020			
Emplacement : 			
Nom du client COMMUNE DE MONT DORE	Numéro de dossier 85731-170929	Pièce ou local – Composant Enveloppe du bâtiment - Façade C - Mur - Toutes zones	
Nom de l'opérateur PICARLE Loïc	Date de prélèvement 24/07/2025	Partie de composant Enduit ciment - Peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Enduit ciment / Peinture Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture non séparable + enduit compact gris hétérogène	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P021			
Emplacement : 			
Nom du client COMMUNE DE MONT DORE	Numéro de dossier 85731-170929	Pièce ou local – Composant R+1 - Tribune - Plancher - Toutes zones	
Nom de l'opérateur PICARLE Loïc	Date de prélèvement 24/07/2025	Partie de composant Joint mastic blanc	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Joint mastic blanc Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Matériau souple blanc non séparable + matériau gris hétérogène avec poussières	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P022			
Emplacement : 			
Nom du client COMMUNE DE MONT DORE	Numéro de dossier 85731-170929	Pièce ou local – Composant R+1 - Tribune - Marches tribune - Toutes zones	
Nom de l'opérateur PICARLE Loïc	Date de prélèvement 24/07/2025	Partie de composant Colle - Revêtement souple	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Colle / Revêtement souple Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + peinture non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P023			
Emplacement : 			
Nom du client COMMUNE DE MONT DORE	Numéro de dossier 85731-170929	Pièce ou local – Composant R+1 - Tribune - Contres marche tribune - Toutes zones	
Nom de l'opérateur PICARLE Loïc	Date de prélèvement 24/07/2025	Partie de composant Métal - Peinture	
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Métal / Peinture Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peintures multiples avec poussières	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P024			
Emplacement : 			
Nom du client COMMUNE DE MONT DORE	Numéro de dossier 85731-170929	Pièce ou local – Composant R+1 - Tribune - Marches - Toutes zones	
Nom de l'opérateur PICARLE Loïc	Date de prélèvement 24/07/2025	Partie de composant Revêtement bitumineux	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Revêtement bitumineux Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Matériau bitumineux noir avec gravillons	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P025			
Emplacement : 			
Nom du client COMMUNE DE MONT DORE	Numéro de dossier 85731-170929	Pièce ou local – Composant R+1 - Tribune - Plafond métallique - Toutes zones	
Nom de l'opérateur PICARLE Loïc	Date de prélèvement 24/07/2025	Partie de composant Flocage	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Flocage Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Matériau cotonneux blanc avec poussières	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P026			
Emplacement : 			
Nom du client COMMUNE DE MONT DORE	Numéro de dossier 85731-170929	Pièce ou local – Composant R+1 - Tribune - Banc n°1 - Toutes zones	
Nom de l'opérateur PICARLE Loïc	Date de prélèvement 24/07/2025	Partie de composant Bois - Peinture jaunes	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Bois / Peinture jaunes Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche Fr1	Description visuelle Peinture avec poussières	Epaisseur (cm) 0	Conclusion amiante Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P027			
Emplacement : 			
Nom du client COMMUNE DE MONT DORE	Numéro de dossier 85731-170929	Pièce ou local – Composant R+1 - Tribune - Banc n°2 - Toutes zones	
Nom de l'opérateur PICARLE Loïc	Date de prélèvement 24/07/2025	Partie de composant Bois - Peinture bleues	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Bois / Peinture bleues Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche Fr1	Description visuelle Peinture	Epaisseur (cm) 0	Conclusion amiante Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P028			
Emplacement : 			
Nom du client COMMUNE DE MONT DORE	Numéro de dossier 85731-170929	Pièce ou local – Composant Extérieur - Gardes corps - Garde-corps - Toutes zones	
Nom de l'opérateur PICARLE Loïc	Date de prélèvement 24/07/2025	Partie de composant Béton - Peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Béton / Peinture Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Matériau compact gris hétérogène + peinture non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P029			
Emplacement : 			
Nom du client COMMUNE DE MONT DORE	Numéro de dossier 85731-170929	Pièce ou local – Composant RDC - Local n°2 - Plafond - Toutes zones	
Nom de l'opérateur PICARLE Loïc	Date de prélèvement 24/07/2025	Partie de composant Plaques ondulées	
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Plaques ondulées Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture non séparable + fibrociment gris avec fibres visibles	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

ANNEXE : Plans / Croquis


Titre : Tribune	N° planche : 1/5	N° dossier : 85731-170929	Type : Croquis
Client : COMMUNE DE MONT DORE	Version : 0	Adresse : 4 AVENUE DES CROUZETS 63240 MONT-DORE	
Intervenant : PICARLE Loïc	Date : 20/08/2025		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics			
Commentaire :	Localisation :	Lieu / Zone : RDC	

 Plaques ondulées en amiante-ciment posées au sol



Titre : Tribune	N° planche : 2/5	N° dossier : 85731-170929	Type : Croquis
Client : COMMUNE DE MONT DORE	Version : 0	Adresse : 4 AVENUE DES CROUZETS 63240 MONT-DORE	
Intervenant : PICARLE Loïc	Date : 20/08/2025		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics			
Commentaire :		Localisation :	Lieu / Zone : RDC Plafond

 Plaques ondulées en amiante-ciment



Titre : Tribune	N° planche : 3/5	N° dossier : 85731-170929	Type : Croquis
Client : COMMUNE DE MONT DORE	Version : 0	Adresse : 4 AVENUE DES CROUZETS 63240 MONT-DORE	
Intervenant : PICARLE Loïc	Date : 20/08/2025		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics			
Commentaire :		Localisation :	Lieu / Zone : R+1

 Peinture blanche contre marche amiantée







Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante

Titre : Extérieur	N° planche : 4/5	N° dossier : 85731-170929	Type : Croquis
Client : COMMUNE DE MONT DORE	Version : 0	Adresse : 4 AVENUE DES CROUZETS 63240 MONT-DORE	
Intervenant : PICARLE Loïc	Date : 20/08/2025		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics			
Commentaire :	Localisation :	Lieu / Zone : Enveloppe du batiment	



Titre : Terrain de football	N° planche : 5/5	N° dossier : 85731-170929	Type : Croquis
Client : COMMUNE DE MONT DORE	Version : 0	Adresse : 4 AVENUE DES CROUZETS 63240 MONT-DORE	
Intervenant : PICARLE Loïc	Date : 20/08/2025		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics			
Commentaire :		Localisation :	Lieu / Zone : Extérieur



P028



ANNEXE : Procès-verbaux d'analyse

S.3511485.0



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tel : 04.42.12.11.20
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1125-15756 EN DATE DU 01/08/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : APAVE DIAGNOSTICS - CLERMONT- FERRAND ADIAG chez APAVE 30 boulevard Maurice Pourchon 63100 Clermont-Ferrand	Réf. Commande ITGA : IT1125-15756 Réf. Commande Client : 85731-170929--1--1--1-091120451
--	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 29/07/2025

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction
électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : COMMUNE DE MONT DORE + - 4 AVENUE DES CROUZETS - 63240 - MONT-DORE		Réf échantillon ITGA : IT042507-27581	
Réf échantillon client : P001 - Enduit ciment - RDC - Local n°1 - Toutes zones - Murs		Description ITGA : Enduit compact gris hétérogène	
Enduit compact gris hétérogène	META (A) le 01/08/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LGO
Réf dossier client : COMMUNE DE MONT DORE + - 4 AVENUE DES CROUZETS - 63240 - MONT-DORE		Réf échantillon ITGA : IT042507-27582	
Réf échantillon client : P002 - Enduit ciment - RDC - Local n°1 - Toutes zones - Plancher		Description ITGA : Enduit compact gris hétérogène	
Enduit compact gris hétérogène	META (A) le 31/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LGO
Réf dossier client : COMMUNE DE MONT DORE + - 4 AVENUE DES CROUZETS - 63240 - MONT-DORE		Réf échantillon ITGA : IT042507-27583	
Réf échantillon client : P003 - Enduit ciment blanc - RDC - Local n°1 - Toutes zones - Mur de refend		Description ITGA : Enduit compact gris hétérogène	
Enduit compact gris hétérogène	META (A) le 01/08/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LGO

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 1/6

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1125-15756 EN DATE DU 01/08/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : COMMUNE DE MONT DORE + - 4 AVENUE DES CROUZETS - 63240 - MONT-DORE		Réf échantillon ITGA : IT042507-27584	
Réf échantillon client : P004 - Enduit ciment gris - RDC - Local n°1 - Toutes zones - Mur de refend		Description ITGA : Enduit compact gris hétérogène	
▸ Enduit compact gris hétérogène	META (A) le 31/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LGO
Réf dossier client : COMMUNE DE MONT DORE + - 4 AVENUE DES CROUZETS - 63240 - MONT-DORE		Réf échantillon ITGA : IT042507-27585	
Réf échantillon client : P005 - Métal - Peinture verte - RDC - Local n°2 - Toutes zones - Poutrelles métalliques		Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
▸ Peintures multiples en vrac	META (A) le 31/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LGO (3)
Réf dossier client : COMMUNE DE MONT DORE + - 4 AVENUE DES CROUZETS - 63240 - MONT-DORE		Réf échantillon ITGA : IT042507-27586	
Réf échantillon client : P006 - Colle - Faïence - RDC - Local n°2 - Toutes zones - Mur de refend		Description ITGA : Carrelage / Colle blanche	
▸ Colle blanche	META (A) le 31/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LGO
Réf dossier client : COMMUNE DE MONT DORE + - 4 AVENUE DES CROUZETS - 63240 - MONT-DORE		Réf échantillon ITGA : IT042507-27587	
Réf échantillon client : P007 - Colle - Plot de colle - RDC - Local n°2 - Toutes zones - Mur		Description ITGA : Polystyrène / Colle blanche	
▸ Colle blanche	META (A) le 31/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LGO
Réf dossier client : COMMUNE DE MONT DORE + - 4 AVENUE DES CROUZETS - 63240 - MONT-DORE		Réf échantillon ITGA : IT042507-27588	
Réf échantillon client : P008 - Enduit ciment - RDC - Local n°2 - Toutes zones - Mur		Description ITGA : Enduit gris en vrac hétérogène	
▸ Enduit gris en vrac hétérogène	META (A) le 31/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LGO (3)
Réf dossier client : COMMUNE DE MONT DORE + - 4 AVENUE DES CROUZETS - 63240 - MONT-DORE		Réf échantillon ITGA : IT042507-27589	
Réf échantillon client : P009 - Verre - Peinture - RDC - Local n°2 - Toutes zones - Fenêtre fixe		Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
▸ Peintures multiples en vrac	META (A) le 31/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LGO (3)
Réf dossier client : COMMUNE DE MONT DORE + - 4 AVENUE DES CROUZETS - 63240 - MONT-DORE		Réf échantillon ITGA : IT042507-27590	
Réf échantillon client : P010 - Enduit ciment - Peinture - RDC - Local n°2 - Toutes zones - Murets		Description ITGA : Enduit gris en vrac hétérogène	
▸ Enduit gris en vrac hétérogène	META (A) le 31/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LGO (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 2/6

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1125-15756 EN DATE DU 01/08/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : COMMUNE DE MONT DORE + - 4 AVENUE DES CROUZETS - 63240 - MONT-DORE		Réf échantillon ITGA : IT042507-27591	
Réf échantillon client : P011 - Enduit ciment - RDC - Local n°2 - Toutes zones - Mur		Description ITGA : Enduit gris en vrac	
▸ Enduit gris en vrac	META (A) le 01/08/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LEE (3)
Réf dossier client : COMMUNE DE MONT DORE + - 4 AVENUE DES CROUZETS - 63240 - MONT-DORE		Réf échantillon ITGA : IT042507-27592	
Réf échantillon client : P012 - Joint de vitrage ciment - RDC - Local n°2 - Toutes zones - Carreaux de verre		Description ITGA : Matériau gris en vrac hétérogène	
▸ Matériau gris en vrac hétérogène	META (A) le 01/08/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LEE (3)
Réf dossier client : COMMUNE DE MONT DORE + - 4 AVENUE DES CROUZETS - 63240 - MONT-DORE		Réf échantillon ITGA : IT042507-27593	
Réf échantillon client : P013 - Métal - Peinture - RDC - Local n°2 - Toutes zones - Porte		Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
▸ Peintures multiples en vrac	META (A) le 31/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LGO (3)
Réf dossier client : COMMUNE DE MONT DORE + - 4 AVENUE DES CROUZETS - 63240 - MONT-DORE		Réf échantillon ITGA : IT042507-27594	
Réf échantillon client : P014 - Colle moquette - RDC - Local n°3 - Toutes zones - Sol		Description ITGA : Colle polymère jaune avec poussières / Ragréage gris	
▸ Colle polymère jaune avec poussières non séparable + Ragréage gris	META (A) le 31/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LGO (4)
Réf dossier client : COMMUNE DE MONT DORE + - 4 AVENUE DES CROUZETS - 63240 - MONT-DORE		Réf échantillon ITGA : IT042507-27595	
Réf échantillon client : P015 - Plâtre - Peinture - RDC - Local n°3 - Toutes zones - Murs		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
▸ Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (A) le 31/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LGO (4)
Réf dossier client : COMMUNE DE MONT DORE + - 4 AVENUE DES CROUZETS - 63240 - MONT-DORE		Réf échantillon ITGA : IT042507-27596	
Réf échantillon client : P016 - Plâtre - Peinture - RDC - Local n°3 - Toutes zones - Cloisons		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux beige en vrac	
▸ Peinture non séparable + Matériau plâtreux beige en vrac	META (A) le 31/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LGO (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 3/6

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1125-15756 EN DATE DU 01/08/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : COMMUNE DE MONT DORE + - 4 AVENUE DES CROUZETS - 63240 - MONT-DORE		Réf échantillon ITGA : IT042507-27597	
Réf échantillon client : P017 - Amiante ciment - RDC - Local n°1 - Toutes zones - Sol		Description ITGA : Matériau compact gris avec fibres visibles	
▸ Matériau compact gris avec fibres visibles	MOLP le 01/08/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : AYO
Réf dossier client : COMMUNE DE MONT DORE + - 4 AVENUE DES CROUZETS - 63240 - MONT-DORE		Réf échantillon ITGA : IT042507-27598	
Réf échantillon client : P018 - Enduit ciment - Peinture - Enveloppe du bâtiment - Façade A - Toutes zones - Mur		Description ITGA : Enduit compact gris hétérogène avec poussières	
▸ Enduit compact gris hétérogène avec poussières	META (A) le 31/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LGO
Réf dossier client : COMMUNE DE MONT DORE + - 4 AVENUE DES CROUZETS - 63240 - MONT-DORE		Réf échantillon ITGA : IT042507-27599	
Réf échantillon client : P019 - Métal - Peinture - Enveloppe du bâtiment - Façade A - Toutes zones - Garde-corps		Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
▸ Peintures multiples en vrac	META (A) le 01/08/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LGO (3)
Réf dossier client : COMMUNE DE MONT DORE + - 4 AVENUE DES CROUZETS - 63240 - MONT-DORE		Réf échantillon ITGA : IT042507-27600	
Réf échantillon client : P020 - Enduit ciment - Peinture - Enveloppe du bâtiment - Façade C - Toutes zones - Mur		Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris hétérogène	
▸ Peinture non séparable + Enduit compact gris hétérogène	META (A) le 01/08/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LGO (4)
Réf dossier client : COMMUNE DE MONT DORE + - 4 AVENUE DES CROUZETS - 63240 - MONT-DORE		Réf échantillon ITGA : IT042507-27601	
Réf échantillon client : P021 - Joint mastic blanc - R+1 - Tribune - Toutes zones - Plancher		Description ITGA : Matériau souple blanc / Matériau gris hétérogène avec poussières	
▸ Matériau souple blanc non séparable + Matériau gris hétérogène avec poussières	META (B) le 31/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M/D/A. (2) Analyste : LWC (4)
Réf dossier client : COMMUNE DE MONT DORE + - 4 AVENUE DES CROUZETS - 63240 - MONT-DORE		Réf échantillon ITGA : IT042507-27602	
Réf échantillon client : P022 - Colle - Revêtement souple - R+1 - Tribune - Toutes zones - Marches tribune		Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage gris / Peinture	
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris + Peinture non séparable	META (A) le 01/08/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LGO (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 4/6

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1125-15756 EN DATE DU 01/08/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : COMMUNE DE MONT DORE + - 4 AVENUE DES CROUZETS - 63240 - MONT-DORE		Réf échantillon ITGA : IT042507-27603	
Réf échantillon client : P023 - Métal - Peinture - R+1 - Tribune - Toutes zones - Contres marche tribune		Description ITGA : Peintures multiples avec poussières	
Peintures multiples avec poussières	META (A) le 01/08/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : CUX
Réf dossier client : COMMUNE DE MONT DORE + - 4 AVENUE DES CROUZETS - 63240 - MONT-DORE		Réf échantillon ITGA : IT042507-27604	
Réf échantillon client : P024 - Revêtement bitumineux - R+1 - Tribune - Toutes zones - Marches		Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec gravillons	
Matériau bitumineux noir avec gravillons	META (B) le 31/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LWC
Réf dossier client : COMMUNE DE MONT DORE + - 4 AVENUE DES CROUZETS - 63240 - MONT-DORE		Réf échantillon ITGA : IT042507-27605	
Réf échantillon client : P025 - Flocage - R+1 - Tribune - Toutes zones - Plafond métallique		Description ITGA : Matériau cotonneux blanc avec poussières	
Matériau cotonneux blanc avec poussières	MOLP + META (A) le 01/08/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATE
Réf dossier client : COMMUNE DE MONT DORE + - 4 AVENUE DES CROUZETS - 63240 - MONT-DORE		Réf échantillon ITGA : IT042507-27606	
Réf échantillon client : P026 - Bois - Peinture jaunes - R+1 - Tribune - Toutes zones - Banc n°1		Description ITGA : Peinture avec poussières / Bois	
Peinture avec poussières	META (A) le 01/08/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LGO
Réf dossier client : COMMUNE DE MONT DORE + - 4 AVENUE DES CROUZETS - 63240 - MONT-DORE		Réf échantillon ITGA : IT042507-27607	
Réf échantillon client : P027 - Bois - Peinture bleues - R+1 - Tribune - Toutes zones - Banc n°2		Description ITGA : Peinture / Bois	
Peinture	META (A) le 01/08/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LGO
Réf dossier client : COMMUNE DE MONT DORE + - 4 AVENUE DES CROUZETS - 63240 - MONT-DORE		Réf échantillon ITGA : IT042507-27608	
Réf échantillon client : P028 - Béton - Peinture - Extérieur - Gardes corps - Toutes zones - Garde-corps		Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène / Peinture	
Matériau compact gris hétérogène + Peinture non séparable	META (A) le 01/08/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LGO (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 5/6

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1125-15756 EN DATE DU 01/08/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : COMMUNE DE MONT DORE + - 4 AVENUE DES CROUZETS - 63240 - MONT-DORE		Réf échantillon ITGA : IT042507-27609	
Réf échantillon client : P029 - Plaques ondulées - RDC - Local n°2 - Toutes zones - Plafond		Description ITGA : Peinture / Fibrociment gris avec fibres visibles	
► Peinture non séparable + Fibrociment gris avec fibres visibles	MOLP le 01/08/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : AYO (4)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D: Diffraction électronique / A: Analyse EDX).
(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
(4) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : **Guillaume SENTENAC** Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 6/6

ANNEXE : Autres documents

Document :	Document 1
------------	------------



Document :

Document 2



Document :

Document 3



Document :

Document 4



Commentaire :

Document :

Document 5



ANNEXE : Certificat de compétence



Certificat de compétences Diagnosticteur Immobilier

N° CPDI4941 Version 008

Je soussigné, Pierre-François TRILLAT, Responsable activités certifications d'I.Cert, atteste que :

Monsieur PICARLE Loïc

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 16/06/2025 - Date d'expiration : 15/06/2032
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 16/06/2025 - Date d'expiration : 15/06/2032
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique (2) Date d'effet : 09/04/2020 - Date d'expiration : 08/04/2027
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz (2) Date d'effet : 26/02/2020 - Date d'expiration : 25/02/2027

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse <https://www.icert.fr/liste-des-certifies/>

Valide à partir du 16/06/2025.

Pierre-François TRILLAT
Responsable activités certifications d'I.Cert



(1) Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnosticteurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification

(2) Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnosticteurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification

I.Cert
Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnosticteur
Portée disponible sur www.icert.fr

I.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
35760 Saint-Grégoire

cofrac
ACCREDITATION
N° 4-0522
PORTÉE
CERTIFICATION
DE PERSONNES
WWW.COFRAC.FR

CPE DI FR 11 rev21

ANNEXE : Attestation d'assurance



Votre interlocuteur
CBT VERLINGUE
(AGENCE D'ILLZACH)
29335 QUIMPER CEDEX

Portefeuille : 0201050284

☎ 03 89 61 64 64

☎ 08 20 20 26 32

SAS APAVE
IMMEUBLE CANOPY
6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE

Votre contrat

RESPONSABILITE CIVILE
ENTREPRISE

Vos références

Contrat
10800807204

ATTESTATION

AXA France IARD, atteste que :

SAS APAVE
IMMEUBLE CANOPY
6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE

a souscrit tant pour son compte que pour celui de sa filiale française :

APAVE DIAGNOSTICS

le contrat n° 10800807204 garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'il pourrait encourir à la suite de dommages causés dans le cadre de l'exercice de sa profession, pour les activités et les montants de garanties suivants :

Activités assurées :

Prestations techniques (y compris maintenance) et intellectuelles pour la maîtrise des risques humains, techniques et environnementaux, articulée autour des principaux métiers suivants :

- Inspection et vérification des installations techniques, équipements et process
- Bâtiment et génie civil
- Essais, mesures et métrologie
- Laboratoires d'analyses (non médicales)
- Conseils
- Formation
- Certification, contrôle, qualification et homologation

y compris fabrication et vente de produits dans le cadre de ces activités,
à destination de tous les secteurs d'activité.

A l'exclusion :

- des missions de Contrôle Technique relevant de la loi Spinetta visées à l'article L 111.23 du

Code de la construction et de l'habitation

- des travaux de désamiantage (enlèvement de l'amiante friable et non friable)
- des activités de classification et certification de navires et unités offshore.

AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre.
TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460.
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.



Contrat N° 10800807204

Les garanties s'exercent à concurrence des montants suivants :

Nature des garanties	Limites des garanties
Responsabilité Civile Exploitation / Après Livraison / Professionnelle	
Limite générale « Tous dommages corporels, matériels et immatériels » confondus Sans pouvoir excéder pour :	5 000 000 € par année d'assurance
a) les dommages immatériels non consécutifs	5 000 000 € par année d'assurance
b) les atteintes à l'environnement accidentelles sur sites des assurés non soumis à Autorisation ou Enregistrement	2 500 000 € par année d'assurance
c) tous dommages corporels, matériels et immatériels aux USA/CANADA	5 000 000 € par année d'assurance
sous-limités :	1 000 000 € par année d'assurance
c.1) Dommages immatériels aux USA CANADA	
d) tous dommages causés par l'amiante et le plomb *	2 500 000 € par année d'assurance *

*Il précisé que cette garantie s'exerce également dans la limite des montants de garanties précités ou indiqués aux conditions particulières, en fonction de la nature des dommages.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable du **01/01/2025 au 31/12/2025** sous réserve du règlement de la prime émise ou à émettre et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à Nanterre, le **09 janvier 2025**

Pour la société :

Mathieu GODART

Directeur Général Délégué



AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre.
TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460.

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.

Fin du rapport