

SOUS-STATION BÂTIMENT A - PLANNING PREVISIONNEL TRAVAUX

de tâche	Nom de la tâche	Durée (en jours)	Semaine n°23		Semaine n°24		Semaine n°25		Semaine n°26		Semaine n°27		Semaine n°28		Semaine n°29		Semaine n°30		Semaine n°31		Semaine n°32		Semaine n°33		Semaine n°34		Semaine n°35		Semaine n°36		Semaine n°37		Semaine n°38		Semaine n°39		Semaine n°40		Semaine n°41					
			M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	
LOT n°1 - PLOMBERIE CVC			103																																									
1	Préparation travaux	65																																										
2	Installation de chantier plomberie	0,5																																										
3	Réseau de ventilation local	3																																										
4	Installation des équipements de la sous-station de chauffage	10																																										
5	Installation des équipements de préparation E.C.S.	5																																										
6	Installation du réseau de chauffage en fond de tranchée	3																																										
7	Test étanchéité du réseau de chauffage dans la tranchée	1																																										
8	Raccordement du réseau de chauffage secondaire du bâtiment des services financiers dans la tranchée	1																																										
9	Créations des piquages sur les réseaux existants	2																																										
10	Raccordement au réseau primaire en attente dans le local	1																																										
11	Raccordement du réseau de chauffage secondaire du bâtiment des services financiers dans le local	1																																										
12	Raccordement au réseau secondaire du bâtiment A	2																																										
13	Isolément des anciennes alimentations de chauffage	1																																										
14	Raccordement au réseau E.C.S. existant	1																																										
15	Isolément de l'ancienne alimentation E.C.S.	0,5																																										
16	Mise en service de l'installation	3																																										
17	Equilibrage de l'installation	2																																										
18	Formation du personnel d'exploitation	0,5																																										
19	Réception du lot	0,5																																										
LOT n°2 - VOIRIE ET RESEAUX DIVERS			13,5																																									
20	Installation de chantier VRD	0,5																																										
21	Découpe des enrobés	1																																										
22	Réalisation de fouille en tranchée	3																																										
23	Mise en œuvre de sable et compactage des matériaux	1																																										
24	Dépose des bordures et découpage du chemin béton côté bâtiment des services financiers	2																																										
25	Remblaiement de la fouille	3																																										
26	Remise en état de la voirie et des parterres	2																																										
27	Réception du lot	1																																										