

## **CHAPITRE III**

### ***RAPPORTS DE REPERAGE AMIANTE***

Organisme : APAVE  
Rapport : 2561662  
Date : 16/06/2006

32 pages

## FICHE RECAPITULATIVE DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE

### Désignation de l'immeuble

Marque : Bâtiment R+5  
Commune : Nice  
Lieu-dit : Non communiqué  
Adresse : 53 avenue Cap de Croix – 06181 Nice cedex 2

Description sommaire : Bâtiment de 5 étages avec 1 sous sol

### Information générale

- Date de rédaction : 16/06/2006

### Mises à jour

DATE	NOM	VISA

Dossier à consulter auprès de la direction du Rectorat

Adresse : 53 avenue Cap de Croix  
06181 Nice Cedex 2

Modalités de consultation du dossier : Se référer à la Direction

Liste des locaux ayant donné lieu au repérage et à l'état de conservation des flocages, calorifugeages et faux-plafonds (articles 2 et 3 du décret n°96-97 modifié).

Néant

Liste des locaux ayant donné lieu au repérage des matériaux et produits figurant en annexe du décret 96-97 du 7 février 1996 modifié.

Rectorat R-1 et villa Bianchi

### Identification des matériaux et produits contenant de l'amiante

Niveau	Local ou zone homogène	Matériau ou produit repéré	Localisation précise	Etat de conservation
R-1	Local personnel	Canalisation fibrociment amianté	Accès du local	Bon état
R-1	Issue de Secours R-1 RDC	Joint de porte en amiante de type chrysotile	Porte coupe feu	Bon état
RDC	Villa Bianchi – Abri de jardin	Tôles ondulées en fibrociment amianté	Toit de l'abri	Bon état

### Légende

Flocages, calorifugeages et faux-plafonds

Autres matériaux

1 : Bon état de conservation

B : Bon état de conservation

2 : Etat intermédiaire de conservation

D : Etat dégradé

3 : Matériaux dégradés

### Mesures préconisées par l'opérateur de repérage.

Le présent document ainsi que les consignes de sécurité devront être communiqués à toutes les personnes susceptibles de faire des travaux.

### Travaux de retrait ou de confinement déjà réalisés

**CETE APAVE SUDEUROPE**

**AGENCE DE NICE**

22-26, Avenue Edouard Grinda

06200 NICE

Tél. : 04 92 29 40 50

Fax : 04 93 83 48 00

**RECTORAT DE NICE**

**53 AVENUE CAP DE CROIX**

**06181 NICE CEDEX 2**

Affaire suivie par : M. VALLON

Contrat/Mission n° : 30164630

Nice, le 16 juin 2006

**CONFIDENTIEL**  
**RAPPORT AMIANTE**

**CONSTAT DE PRESENCE OU D'ABSENCE DE MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE  
EN VUE D'UNE VENTE OU DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE  
SUIVANT LES ARTICLES R 1334-24 A 26 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE  
ET L'ARRETE DU 22 AOUT 2002**

**Immeuble concerné :  
RECTORAT DE NICE**

**Nom et adresse du propriétaire** : **RECTORAT DE NICE – 53 AVENUE CAP DE CROIX – NICE**  
**Accompagnateur** : **Mr RENOU**  
**Laboratoire d'analyse** : **Lem Laboratoires**  
**N° du rapport et date d'émission** : **Rapport n°2561662 le 16/06/2006**  
**Nombre de pages** : **7 plus annexes 25**  
**Date de la visite** : **20/04/2006**  
**Diffusion** : **1 exemplaire à l'attention de M. RENOU**  
**Numéro de police d'assurance Amiante** : **AXA 2038725004**  
**Opérateur CETE APAVE SUDEUROPE** : **Laurie RICCI**  
titulaire de l'attestation de compétence N° 04FP024242 délivrée par **CETEN APAVE INTERNATIONAL**  
(Certificat n° DI1770 selon le référentiel AFAC ASCERT INTERNATIONAL A17I/A/10251)

Signature

Le présent document :

- peut être joint au DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE
- ne peut être reproduit que sous sa forme intégrale

**Le présent document concerne des matériaux et produits accessibles et visibles conformément au code de la santé publique. Il n'exclut pas la présence d'amiante dans d'autres parties d'ouvrage.  
En cas de travaux, un repérage complémentaire doit être réalisé dans le cadre de la réglementation relative à la protection des travailleurs.**

**CETE APAVE SUDEUROPE**

Société par Actions Simplifiée au Capital de 6 502 500 € - N° SIREN : 775 581 812 - Site Internet : [www.apave.com](http://www.apave.com)

**SIÈGE SOCIAL  
MARSEILLE**

**LYON**  
177 route de Sain Bel  
BP 3

69811 TASSIN CEDEX  
Tél. : 04 72 32 52 52 - Fax : 04 72 32 52 00

8 rue Jean-Jacques Vernazza  
Z.A.C. Saumaty-Séon - BP 193  
13322 MARSEILLE CEDEX 16

Tél. : 04 96 15 22 60 - Fax : 04 96 15 22 61

**BORDEAUX**

Z.I. avenue Gay Lussac  
BP 3

33370 ARTIGUES-près-BORDEAUX

Tél. : 05 56 77 27 27 - Fax : 05 56 77 27 00

# Sommaire

## 1. CONCLUSIONS

## 2. OBJET ET LIMITES DE LA PRESTATION

## 3. CONDITIONS DE RÉALISATION

## 4. RÉSULTATS DÉTAILLÉS DU REPÉRAGE

## ANNEXES

Annexe 1 : **Rapport(s) d'analyse du laboratoire** (20 pages y compris page de garde)

Annexe 2 : **Fiche(s) d'examen visuel** (3 pages y compris page de garde)

Annexe 3 : **Consignes générales de sécurité** (2 pages y compris page de garde)

<b>CONCLUSIONS</b>
--------------------

**1.1 – Rapports et documents techniques présentés :**

Les documents relatifs à l'amiante qui nous ont été remis avant la visite sont :

NOM DU RAPPORT	ORGANISME EMETTEUR	DATE D'EMISSION
Rapport d'analyse d'échantillon de matériaux d'amiante.	Contrôle et prévention	04/09/1997
Rapport recherche visuelle de matériaux dans les immeubles bâtis	Contrôle et prévention	11/12/1996

Notre rapport prend en compte les documents techniques ci-dessus sans en avoir vérifié, ni la validité, ni la qualité ni, pour les rapports, les résultats ou les conclusions.

La synthèse des rapports antérieurs de repérage d'amiante réalisés par : Contrôle et prévention est la suivante :

- absence de flocage, calorifugeage et faux-plafond contenant de l'amiante
- absence d'autres matériaux et produits (\*) contenant de l'amiante,

**1.2 - Résultats du repérage :**

- ☐ il a été repéré des matériaux et produits (†) contenant de l'amiante :

Localisation	Désignation du matériau ou produit	Repérage Visuel ou après Analyse	Etat de conservation (**)	Grille (***)
RECTORAT - R-1 – Accès ascenseur personnel	Canalisation en fibrociment amianté	V	Bon état	
RECTORAT – R-1 RDC – porte coupe feu – issue de secours	Joint en amiante de type chrysotile	A	Bon état	
Villa Bianchi – Abri de jardin	Tôles en fibrociment amianté	V	Bon état	

(\*) Matériaux et produits figurant dans l'annexe 13.9 de l'article R1336-24 du Code de la Santé Publique

(\*\*) - flocage – calorifugeage – faux-plafond : E1, E2 ou E3 (voir grilles d'évaluation en annexe n° 5 et obligations réglementaires au-§ 1.3)

- autres matériaux et produits : B : bon état  
D : état dégradé

(\*\*\*) Seulement pour les flocages, calorifugeages et faux plafonds

**1.3 – Obligations réglementaires pour les flocages, calorifugeages et faux-plafonds contenant de l'amiante :**

- ☐ Cotation 1 (E1) : contrôle périodique de l'état de conservation dans un délai maximal de 3 ans ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.
- ☐ Cotation 2 (E2) : surveillance du niveau d'empoussièrement en fibres d'amiante de l'atmosphère par un laboratoire agréé.
- ☐ Cotation 3 (E3) : travaux de retrait ou de confinement, dans un délai de 36 mois à compter de la date de remise du rapport. Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires doivent être mises en œuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau inférieur à 5 fibres/l d'air.

#### **1.4 - Mesures d'ordre général pour les matériaux et produits dégradés :**

Néant

#### **1.5 - Préconisations :**

- ☐ Le présent document ainsi que les consignes générales de sécurité (annexe 4) devront être communiqués à toutes les personnes susceptibles de faire des travaux.
- ☐ Pour les bâtiments où un Dossier Technique Amiante doit être constitué, ce rapport constitue un élément important de ce dossier que vous devez constituer avant le 31/12/2003 ou le 31/12/2005 selon la réglementation applicable à votre établissement.
- ☐ L'opération de repérage devra être étendue aux locaux fermés ou non visités figurant au § 3.2.
- ☐ Nous vous rappelons que des dispositions spécifiques de protection des travailleurs intervenant sur les matériaux et produits contenant de l'amiante sont stipulées dans le décret n° 96-98 modifié.
- ☐ Pour concevoir le projet de suppression de l'amiante, nous vous conseillons de faire appel à un maître d'œuvre spécialisé conformément à la norme NF X 46-020 et à une entreprise spécialisée pour réaliser ces travaux conformément aux recommandations de la CRAM et aux guides de l'INRS.

#### **1.6 – Autres informations : Néant**

## 2. OBJET ET LIMITES DE LA PRESTATION

### 2.1. Objet :

Notre intervention a pour but le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante en vue d'établir un constat avant vente ou en vue de constituer le Dossier Technique Amiante de l'immeuble.

**L'immeuble concerné est précisé en page de garde**

- Périmètre de repérage : Le Rectorat et la Villa Bianchi
- Date du permis de construire : 1982 environ
- Usage : Bureaux
- Nombre d'étages : 5
- Nombre de sous-sol : 1
- Le bâtiment a-t-il fait l'objet de travaux de rénovation et de réaménagement ? : (si oui, nature et dates approximatives de ces travaux) Oui un extension du bâtiment rectorat.

### 2.2. Limites de la prestation :

Dans le cadre de cette mission, l'opérateur du CETE APAVE SUDEUROPE a examiné uniquement les locaux et les volumes auxquels il a pu accéder dans les conditions normales de sécurité (respect du plan de prévention et des consignes de sécurité).

Notre inventaire porte spécifiquement sur les matériaux et produits accessibles (sans travaux destructifs) figurant dans l'annexe 13-9 de l'article R 1334-24 du Code de la Santé Publique.

Cet inventaire ne porte pas sur les équipements techniques et les mobiliers présents dans les locaux (exemple : matériels de cuisine, de chaufferie, équipements de travail, machines de process).

Cette prestation ne constitue :

- ni un repérage effectué dans le cadre du décret n° 96-98 modifié relatif à la protection des travailleurs
- ni un repérage avant démolition visé à l'article R 1334-27 du Code de la Santé Publique.



### 3. CONDITIONS DE REALISATION

#### 3.1 - Déroulement de la visite :

La date d'intervention est mentionnée en page de garde.

Les rapports et documents relatifs à l'amiante remis par le souscripteur avant la visite sont listés au § 1.1.

Lors de la visite, il nous a été remis les plans suivants :

-Néant

Renseignements généraux complémentaires :

Néant

Le plan d'intervention et les consignes de sécurité de l'établissement ont été examinés.

Oui

#### 3.2 - Locaux examinés :

Les locaux examinés sont listés sur la ou les fiche(s) d'examen visuel jointe(s) en annexe 3.

Les locaux suivants n'ont pu être visités et devront faire l'objet d'une visite complémentaire afin de respecter les dispositions réglementaires :

LOCAUX NON VISITES	MOTIF DE L'ABSENCE DE VISITE
Néant	

#### 4. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

**L'examen visuel est détaillé** en annexe n° 2 (fiches).

**La localisation des prélèvements** est décrite en annexes n°2 (fiches).

**Les résultats d'analyse** des échantillons prélevés figurent en annexe n° 1.

**L'état de conservation** des autres matériaux et produits contenant de l'amiante figure en annexe 2.

Les matériaux et produits contenant de l'amiante ou susceptibles d'en contenir, sont repérés sur le schéma en annexe n° 1 et récapitulés au § 1 «**Conclusions**» avec leur état de conservation.

*Cette annexe comporte 20 pages y compris celle-ci*

## **ANNEXE 1**

### **RAPPORT(S) D'ANALYSE DU LABORATOIRE**

APAVE SUDEUROPE  
Mr VALLON  
22 Avenue Edouard Grinda  
06200 NICE

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 06S022451-005

Version du : 05/06/2006 15:14

Page 1 sur 1

Date de réception : 02/06/2006

Référence dossier : Contrat 30164630  
Site : NICE - RECTORAT

Référence échantillon : N°06J10I1K401 - Dalle sol + colle - R+2 - Sol 216

Paramètres	Résultats	Normes
<b>Phase : 1</b> <b>Description visuelle</b> <i>Description microscopique en MET</i> <i>Traitement de l'échantillon</i> <i>Nombre de préparations</i> <b>© Résultat de l'analyse par MET</b>	<b>Plaque souple</b>  <i>Traitement au tétrahydrofurane</i> 1 <b>Pas de fibre d'amiante</b>	      Adaptation de la NFX 43-050



Pascal Haller  
Responsable Département Fibres et  
Poussières

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par ©.

APAVE SUDEUROPE  
Mr VALLON  
22 Avenue Edouard Grinda  
06200 NICE

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 06S022451-006

Version du : 05/06/2006 15:14

Page 1 sur 1

Date de réception : 02/06/2006

Référence dossier : Contrat 30164630

Site : NICE - RECTORAT

Référence échantillon : N°06J10I1K402 - Dalle sol + colle - R+5 - Couloir

Paramètres	Résultats	Normes
<b>Phase : 1</b> <b>Description visuelle</b> <i>Description microscopique en MOLP</i> <i>Traitement de l'échantillon</i> <i>Nombre de préparations</i> <b>© Résultat de l'analyse par MOLP</b>	<b>Colle</b> Matériau synthétique Fibres de bois - 2 <b>Pas de fibre d'amiante</b>	MDHS 77
<b>Phase : 2</b> <b>Description visuelle</b> <i>Description microscopique en MET</i> <i>Traitement de l'échantillon</i> <i>Nombre de préparations</i> <b>© Résultat de l'analyse par MET</b>	<b>Plaque souple</b>  Traitement au tétrahydrofurane 1 <b>Pas de fibre d'amiante</b>	Adaptation de la NFX 43-050
<b>Phase : 3</b> <b>Description visuelle</b> <i>Description microscopique en MET</i> <i>Traitement de l'échantillon</i> <i>Nombre de préparations</i> <b>© Résultat de l'analyse par MET</b>	<b>Ragréage</b>  Quantité insuffisante -	Adaptation de la NFX 43-050



Pascal Haller  
Responsable Département Fibres et  
Poussières

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par ©.

APAVE SUDEUROPE  
Mr VALLON  
22 Avenue Edouard Grinda  
06200 NICE

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 06S022451-007

Version du : 05/06/2006 15:14

Page 1 sur 1

Date de réception : 02/06/2006

Référence dossier : Contrat 30164630

Site : NICE - RECTORAT

Référence échantillon : N°06J10I1K403 - Dalle sol + colle - R+5 - Sol salles 517/516/503

Paramètres	Résultats	Normes
<b>Phase : 1</b> <b>Description visuelle</b> <i>Description microscopique en MOLP</i> <i>Traitement de l'échantillon</i> <i>Nombre de préparations</i> <b>© Résultat de l'analyse par MOLP</b>	<b>Colle jaune</b> Matériau synthétique - 2 <b>Pas de fibre d'amiante</b>	MDHS 77
<b>Phase : 2</b> <b>Description visuelle</b> <i>Description microscopique en MET</i> <i>Traitement de l'échantillon</i> <i>Nombre de préparations</i> <b>© Résultat de l'analyse par MET</b>	<b>Plaque souple</b>  Traitement au tétrahydrofurane 1 <b>Pas de fibre d'amiante</b>	Adaptation de la NFX 43-050
<b>Phase : 3</b> <b>Description visuelle</b> <i>Description microscopique en MET</i> <i>Traitement de l'échantillon</i> <i>Nombre de préparations</i> <b>© Résultat de l'analyse par MET</b>	<b>Ragréage</b>  Quantité insuffisante -	Adaptation de la NFX 43-050



Pascal Haller  
Responsable Département Fibres et  
Poussières

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par ©.

LEM Laboratoires - Site de Saverne  
20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex  
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - e-mail : lemsaverne@lemlabo.com - site web : www.lemlabo.com  
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 741 J - RCS SAVERNE 422 998 971

ACCREDITATION  
N° 1-1488  
PORTEE  
COMMUNIQUEE  
SUR DEMANDE

**cofrac**  
  
**ESSAIS**



APAVE SUDEUROPE  
Mr VALLON  
22 Avenue Edouard Grinda  
06200 NICE

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : **06S022451-008**

Version du : 05/06/2006 15:14

Page 1 sur 1

Date de réception : 02/06/2006

Référence dossier : Contrat 30164630

Site : NICE - RECTORAT

Référence échantillon : N°06J10I1K404 - Dalle sol + colle - R+5 - Salle 501/518/502

Paramètres	Résultats	Normes
<b>Phase : 1</b> <b>Description visuelle</b> <i>Description microscopique en MET</i> <i>Traitement de l'échantillon</i> <i>Nombre de préparations</i> <b>© Résultat de l'analyse par MET</b>	<b>Plaque souple</b>  Traitement au tétrahydrofurane 1  <b>Pas de fibre d'amiante</b>	Adaptation de la NFX 43-050



Pascal Haller  
Responsable Département Fibres et  
Poussières

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par ©.

## ANNEXE 2

### FICHE(S) D'EXAMEN VISUEL

Les fiches d'examen visuel ci-jointes listent les locaux visités, identifient et localisent les matériaux et produits contenant de l'amiante ou susceptibles d'en contenir d'un type figurant à l'annexe 13-9 de l'article R 1334-24 du Code de la Santé Publique.

Les abréviations suivantes sont utilisées :

- AVx** : matériau ou produit **contenant de l'amiante**, reconnu visuellement par l'opérateur
- NPx** : matériau ou produit ayant fait l'objet d'un prélèvement et d'une analyse négative (il ne contient pas d'amiante)
- APx** : matériau ou produit **contenant de l'amiante** repéré après prélèvement et analyse
- Sx** : matériau ou produit **susceptible** de contenir de l'amiante, non prélevé

x : Numéro d'ordre pour l'identification du matériau ou produit.

### EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION :

Pour les flocages, calorifugeages et faux-plafonds :

- E1 : (cotation 1) – contrôle périodique (voir § 1.3)
- E2 : (cotation 2) – mesure d'empoussièrement (voir § 1.3)
- E3 : (cotation 3) – travaux (voir § 1.3)

Cotations établies suivant les grilles d'évaluation des arrêtés des 7 février 1996 et 15 janvier 1998.

Pour les autres matériaux et produits :

- B : bon état de conservation
- D : état dégradé

Etat de conservation établi suivant § 4 de l'annexe 1 de l'arrêté du 22 août 2002

Exemple :

- AP1-E3** : prélèvement n° 1 contenant de l'amiante après analyse, noté 3 pour son état de conservation
- AV2-B** : élément n° 2 contenant de l'amiante reconnu visuellement, en bon état de conservation



Bâtiment :			Absence de matériaux et produits contenant de l'amiante ou susceptible d'en contenir				1. Parois verticales intérieures et enduits				2. Planchers, plafonds et faux-plafonds					3. Conduit, canalisations et équipements				4. Asc & monte-charge	Observation
			Niveau	1.1	Localisation	Murs : Flocage, projections et enduits, revêtements durs	Poteaux : Flocage, enduits projetés, entourages de poteaux.	Cloisons : Flocage, projections et enduits, panneaux de cloison.	Gâbles et coffres verticaux : Flocage, enduit projeté, panneaux de cloison.	Plafonds : Flocage, enduits projetés, panneaux collés ou vissés.	Poutres et charpentes : Projections et enduits.	Gâbles et coffres verticaux : Flocages, enduits projetés, panneaux.	Faux-plafonds : Faux-plafonds.	Planchers : Dalles de sol.	Conduits de fluides (air, eau, autres fluides) : Conduits, calorifuge, enveloppe de calorifuges.	Clapets/volets coupe-feu : Clapet, volet, rebouchage.	Portes coupe-feu : Joints (tresses, bandes).	Vide-ordures : Conduit.	Tremies : Flocages.		
	RDC		X																	1	
		Salle Freinet	X																	2	
		Salle Alain	X																	2	
		Salle Rousseau	X																	2	
RDC - R+1		Cuisine – réfectoire	X																	3	
RDC		Bureaux	X																	4	
R+1		Bureaux et appartement	X																NP011	5	
R+2		Bureaux	X																	6	
R+3		Bureaux	X																	7	
R+4		Bureaux	X																	7	
R+5		Bureaux	X																	8	
R-1		Rectorat																	NP002 AP003	9	
RDC		Villa Bianchi																		10	
R+1		Villa Bianchi	x																	11	
R+2		Villa Bianchi	x																	12	

Légende : (★) matériaux et produits figurant dans l'annexe 13-9 de l'article R1334-24 du Code de la Santé Publique  
☐ Les flocages, calorifugeages et faux-plafonds ont été repérés dans le cadre d'une autre mission (voir rapport correspondant).

N°	NATURE DES OBSERVATIONS
1	RDC – Salon de réception : Sol carrelage.
2	RDC – Salle Rousseau, Freinet et Alain : sol moquette – Prélèvement du faux plafond le résultat d'analyse est négatif pas de fibre d'amiante.
3	Cuisine Réfectoire : prélèvement du faux plafond du réfectoire le résultat d'analyse est négatif pas de fibre d'amiante. La partie en RDC a été rénovée récemment.
4	RDC Bureaux Rectorat : Le sol est en carrelage ou moquette, par contre une extension du bâtiment a été réalisée récemment. (voir document dans DTA)
5	R+1 bureaux et appartement : Prélèvements des dalles de sol, du faux plafond et du flocage de l'appartement, les résultats d'analyses sont négatifs pas de fibre d'amiante. Concernant les bureaux il y a deux revêtements de sols différents qui ont été prélevés dans d'autres étages. Les résultats d'analyses sont négatifs pas de fibre d'amiante.
6	R+2 bureaux : Prélèvement des dalles de sol du bureaux n°216, le résultat d'analyse est négatif pas de fibre d'amiante.
7	R+3 R+4 - bureaux : il y a deux revêtements de sols différents qui ont été prélevés dans d'autres étages. Les résultats d'analyses sont négatifs pas de fibre d'amiante.
8	R+5 bureaux : Prélèvements du revêtements du couloir, des bureaux n°517/516/503 et bureaux n°501/518/502, les résultats d'analyses sont négatifs pas de fibre d'amiante.
9	R-1 rectorat : Présence d'une canalisation en fibrociment amianté au niveau de l'accès ascenseur du personnel, prélèvements du joint de la porte coupe feu du local info le résultat d'analyse est négatif pas de fibre d'amiante, par contre le prélèvement du joint de la porte coupe feu de l'issue de secours est positif présence d'amiante de type chrysotile.
10	Villa Bianchi RDC : prélèvement des différentes dalles de sol les résultats d'analyses sont négatifs pas de fibre d'amiante, par contre sur la toiture de l'abri de jardin extérieur présence de tôles ondulées en fibrociment amianté.
11	Villa Bianchi R+1 – R+2 : prélèvements des différentes dalles de sol les résultats d'analyses sont négatifs pas de fibre d'amiante.