

N°	Nom de la tâche	Durée	Prédécesseurs
1	déménagement vestiaires personnel, libération locaux	5 jrs 10	
2	Occupation batiment modulaire vestiaires provisoires personnel	331 jrs 1	
3			
4	Batiment PFE hors d'eau, hors d'air, accès chantier blocs LARREY D (suivant planning RDC du 13/11/25)	1 jr	
5	Batiment PFE livraison énergie APHP (suivant planning RDC du 13/11/25)	5 jrs	
6	Batiment PFE commission de sécurité (suivant planning RDC du 13/11/25)	1 jr	
7			
8	OS LOT 01 batiment modulaire vestiaires provisoires personnel	1 jr	
9	préparation, études et commandes	60 jrs 8DD	
10	Pose et mise en service batiment modulaire vestiaires provisoires personnel	40 jrs 9	
11			
12			
13	OS LOTS 02 à 09 travaux TCE bat LARREY D 1er étage et RDC	1 jr 1	
14			
15	Préparation et travaux TCE bat LARREY D 1er étage	189 jrs	
16			
17	LOT 2 GROS-OEUVRE	74 jrs	
18	études (sous réserve résultats études surcharges planchers existants)	30 jrs 13	
19	travaux 1er étage	44 jrs 18;1;4	
20			
21	LOT 3 CLOISONS- PLATRERIE- FAUX PLAFONDS	144 jrs	
22	études	20 jrs 13	
23	travaux 1er étage	60 jrs 33DD+20 jrs	
24			
25	LOT 4 MENUISERIES INTERIEURES- AGENCEMENT	159 jrs	
26	études	20 jrs 13	
27	travaux 1er étage	25 jrs 23FD-10 jrs	
28			
29	LOT 5 CVC- DESEMFUMAGE- PLOMBERIE	134 jrs	
30	installations de chantier	5 jrs 13;1	
31	études	20 jrs 13	
32	synthèses	20 jrs 31;18;22;36	
33	travaux 1er étage	70 jrs 32;19FD-10 jrs	
34			
35	LOT 6 ELECTRICITE	134 jrs	
36	études	20 jrs 13	
37	travaux 1er étage	70 jrs 32;19FD-10 jrs;31	
38			
39	LOT 7 FLUIDES MEDICAUX	124 jrs	
40	études	20 jrs 13	
41	travaux 1er étage	40 jrs 33DD+20 jrs	
42			
43	LOT 8 FINITIONS: REVETEMENTS SOLS - PEINTURES - PROTECTIONS MURALES	179 jrs	
44	études	20 jrs 13	
45	travaux 1er étage	60 jrs 33FD-20 jrs;37FD	
46	nettoyages	5 jrs 45	
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			

N°	Nom de la tâche	Durée	Prédécesseurs
59	Préparation et travaux TCE bat LARREY D RDC	131 jrs	15
60			
61	TCE travaux SALLE OP 9 et 10 + locaux adjacents et circulation	50 jrs	
62	RECEPTION SALLE OP 9 et 10 + locaux adjacents et circulation	5 jrs	61
63			
64	LOT 2 GROS-OEUVRE	50 jrs	
65	études (sous réserve résultats études surcharges planchers existants)	10 jrs	
66	travaux RDC	40 jrs	65
67			
68	LOT 3 CLOISONS- PLATRERIE- FAUX PLAFONDS	100 jrs	
69	études	10 jrs	
70	travaux RDC	40 jrs	80DD+20 jrs
71			
72	LOT 4 MENUISERIES INTERIEURES- AGENCEMENT	115 jrs	
73	études	20 jrs	
74	travaux RDC	25 jrs	70FD-10 jrs
75			
76	LOT 5 CVC- DESEMFUMAGE- PLOMBERIE	100 jrs	
77	installations de chantier	15 jrs	
78	études	10 jrs	
79	synthèses	10 jrs	78;83
80	travaux RDC	60 jrs	66FD-10 jrs;79
81			
82	LOT 6 ELECTRICITE	100 jrs	
83	études	10 jrs	
84	travaux RDC	60 jrs	66FD-10 jrs;79;80
85			
86	LOT 7 FLUIDES MEDICAUX	90 jrs	
87	études	10 jrs	
88	travaux RDC	30 jrs	80DD+20 jrs
89			
90	LOT 8 FINITIONS: REVETEMENTS SOLS - PEINTURES - PROTECTIONS MURALES	131 jrs	
91	études	10 jrs	
92	travaux RDC	46 jrs	80FD-20 jrs;84FD
93	nettoyages	5 jrs	92