

#	PLANNING TRAVAUX	Durée donnée	Prédécesseurs	Début planifié	Fin planifiée	T2 / 2026										T3 / 2026
						avril		mai				juin				juillet
						SEM 17, 20/04	SEM 18, 27/04	SEM 19, 04/05	SEM 20, 11/05	SEM 21, 18/05	SEM 22, 25/05	SEM 23, 01/06	SEM 24, 08/06	SEM 25, 15/06	SEM 26, 22/06	SEM 27, 29/06
0	Planning de réalisation			27 avril 2026	30/06/2026											
1	Notification du marché de travaux			27 avril 2026	27 avr. 2026											
2	Période de préparation	5sem	1	27 avril 2026	29 mai 2026											
3	Rédaction du Plan de Retrait	1sem	1	27 avril 2026	1 mai 2026											
4	Instruction du Plan de retrait	4sem	3	4 mai 2026	29 mai 2026											
5	Période d'exécution		4	1 juin 2026	30/06/2026											
6	Installation de chantier et clôture	2 jours	2	1 juin 2026	2 juin 2026											
7	Pré-Curage des bâtiments	0,5 jours	6	3 juin 2026	3 juin 2026											
8	Désamiantage du bâtiment P1 et P3		7	3 juin 2026	17/06/2026											
9	Préparation de la zone	2 jours		3 juin 2026	5 juin 2026											
10	Traitement de l'amiante	6 jours	9	5 juin 2026	15 juin 2026											
11	Nettoyage et repli de la zone	2 jours	10	15 juin 2026	17 juin 2026											
12	Démolition superstructure	2 jours	11	17 juin 2026	19 juin 2026											
13	Démolition infrastructure	2 jours	12	19 juin 2026	23 juin 2026											
14	Reprise bordure et et nivellement	3 jours	13	23 juin 2026	26 juin 2026											
15	Finition, nettoyage et repli du site	2 jours	14	26 juin 2026	30 juin 2026											



ASLA - INGENIERIE

Valoriser votre Espace