

Aurillac - Caserne Machemy - Planning DCE logement Salle de bain / cellier																				Indice 1 du 06 juin 2025																
N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin																																
					Mois 1																				Mois 2											
					Semaine 1				Semaine 2				Semaine 3				Semaine 4				Semaine 5				Semaine 6											
J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L				
1	Planning logement détaillé	22 jrs	Ven 29/08/25	Lun 29/09/25	1	Planning logement détaillé																														
2	Lot 02 Désamiantage	7 jrs	Ven 29/08/25	Lun 08/09/25	2	Lot 02 Désamiantage																														
3	Dépose moucharabieds	1 jr	Ven 29/08/25	Lun 01/09/25	3	Dépose moucharabieds																														
4	Confinement + désamiantage + curage + analyses	6 jrs	Lun 01/09/25	Lun 08/09/25	4	Confinement + désamiantage + curage + analyses																														
5	Lot 10 Plâtrerie peinture	15 jrs	Mar 09/09/25	Lun 29/09/25	5	Lot 10 Plâtrerie peinture																														
6	Plâtrerie	2 jrs	Mer 10/09/25	Jeu 11/09/25	6	Plâtrerie																														
7	Arrachage revêtement	1 jr	Mar 09/09/25	Mar 09/09/25	7	Arrachage revêtement																														
8	Peinture	3 jrs	Lun 22/09/25	Mer 24/09/25	8	Peinture																														
9	Nettoyage	1 jr	Lun 29/09/25	Lun 29/09/25	9	Nettoyage																														
10	Lot 12 Revêtements de sols PVC - Faïence	13 jrs	Mar 09/09/25	Jeu 25/09/25	10	Lot 12 Revêtements de sols PVC - Faïence																														
11	Déposes	1 jr	Mar 09/09/25	Mar 09/09/25	11	Déposes																														
12	Ragréage	1 jr	Mar 16/09/25	Mar 16/09/25	12	Ragréage																														
13	Pose sols souples	1 jr	Jeu 25/09/25	Jeu 25/09/25	13	Pose sols souples																														
14	Réalisation SEL et SPEC	1 jr	Ven 12/09/25	Ven 12/09/25	14	Réalisation SEL et SPEC																														
15	Pose faïence	3 jrs	Mer 17/09/25	Ven 19/09/25	15	Pose faïence																														
16	Lot 13 Chauffage Ventilation Sanitaire	14 jrs	Mar 09/09/25	Ven 26/09/25	16	Lot 13 Chauffage Ventilation Sanitaire																														
17	Déposes / Rebouchages	1 jr	Mar 09/09/25	Mar 09/09/25	17	Déposes / Rebouchages																														
18	Détalonnage des portes	2 jrs	Mer 10/09/25	Jeu 11/09/25	18	Détalonnage des portes																														
19	Réseaux	3 jrs	Mer 10/09/25	Ven 12/09/25	19	Réseaux																														
20	Pose bac à douche	1 jr	Lun 15/09/25	Lun 15/09/25	20	Pose bac à douche																														
21	Pose appareils sanitaires et appareillages	1 jr	Ven 26/09/25	Ven 26/09/25	21	Pose appareils sanitaires et appareillages																														
22	Lot 13 Electricité	14 jrs	Mar 09/09/25	Ven 26/09/25	22	Lot 13 Electricité																														
23	Dépose	1 jr	Mar 09/09/25	Mar 09/09/25	23	Dépose																														
24	Réseaux	1 jr	Mer 10/09/25	Mer 10/09/25	24	Réseaux																														
25	Pose appareillages	1 jr	Ven 26/09/25	Ven 26/09/25	25	Pose appareillages																														