

<p>PLANNING TRAVAUX</p> <p>2547-CCP-Centre des finances publiques de Saint Benoît</p>

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	2026																																															
					Janvier				Février				Mars				Avril				Mai				Juin				Juillet				Août				Septembre				Octobre				Novembre							
					29/12/25	05/01/26	12/01/26	19/01/26	01/02/26	08/02/26	15/02/26	22/02/26	01/03/26	08/03/26	15/03/26	22/03/26	29/03/26	05/04/26	12/04/26	19/04/26	26/04/26	03/05/26	10/05/26	17/05/26	24/05/26	31/05/26	07/06/26	14/06/26	21/06/26	28/06/26	05/07/26	12/07/26	19/07/26	26/07/26	02/08/26	09/08/26	16/08/26	23/08/26	30/08/26	06/09/26	13/09/26	20/09/26	27/09/26	04/10/26	11/10/26	18/10/26	25/10/26	01/11/26	08/11/26	15/11/26	22/11/26	29/11/26
1	DUREE DE L'OPERATION	18,14 mo	16/02/26	16/09/27	DUREE DE L'OPERATION																																															
2	CONSULTATIONS	1,82 mois	16/02/26	10/04/26	CONSULTATIONS																																															
3	Transmission DCE	0 mois	16/02/26	16/02/26	Transmission DCE																																															
4	Consultation des entreprises	4 semaines	16/02/26	13/03/26	Consultation des entreprises																																															
5	Remise des offres - ouverture des plis	0 mois	13/03/26	13/03/26	Remise des offres - ouverture des plis																																															
6	Analyse des offres	2 semaines	16/03/26	27/03/26	Analyse des offres																																															
7	Validation de RAO par RPA	1 semaine	30/03/26	03/04/26	Validation de RAO par RPA																																															
8	Notification marché et contrôle de la légalité	1 semaine	06/04/26	10/04/26	Notification marché et contrôle de la légalité																																															
9	Notification des marches Travaux	0 jour	10/04/26	10/04/26	Notification des marches Travaux																																															
10	TRAVAUX	4,32 mois	13/04/26	21/08/26	TRAVAUX																																															
11	Préparation	3,55 mois	13/04/26	29/07/26	Préparation																																															
12	Période de préparation	6 semaines	13/04/26	22/05/26	Période de préparation																																															
13	Installation de chantier - Base vie	1 mois	23/04/26	22/05/26	Installation de chantier - Base vie																																															
14	Consignation des réseaux informatiques	3 jours	25/05/26	27/05/26	Consignation des réseaux informatiques																																															
15	Curage des anciens réseaux, et distribution réseaux informatiques - toutes zones	6 semaines	28/05/26	08/07/26	Curage des anciens réseaux, et distribution réseaux informatiques - toutes zones																																															
16	Mise en service	3 semaines	09/07/26	29/07/26	Mise en service																																															
17	R+1	2,95 mois	25/05/26	21/08/26	R+1																																															
18	Tranche Ferme	2,95 mois	25/05/26	21/08/26	Tranche Ferme																																															
19	Consignation des réseaux	3 jours	25/05/26	27/05/26	Consignation des réseaux																																															
20	Protection des équipements existants conservés	2 jours	28/05/26	29/05/26	Protection des équipements existants conservés																																															
21	Curage - démolition	5 jours	01/06/26	05/06/26	Curage - démolition																																															
22	Tirage des réseaux techniques	10 jours	08/06/26	19/06/26	Tirage des réseaux techniques																																															
23	Cloisonnement	20 jours	22/06/26	17/07/26	Cloisonnement																																															
24	Enduits peinture	20 jours	29/06/26	24/07/26	Enduits peinture																																															
25	Faux plafond	20 jours	06/07/26	31/07/26	Faux plafond																																															
26	Pose des terminaux	10 jours	03/08/26	14/08/26	Pose des terminaux																																															
27	Pose du revêtement de sol	10 jours	03/08/26	14/08/26	Pose du revêtement de sol																																															
28	OPR	5 jours	17/08/26	21/08/26	OPR																																															
29	Mise à disposition de la zone	0 mois	21/08/26	21/08/26	Mise à disposition de la zone																																															
30	RDC	2,73 mois	28/05/26	19/08/26	RDC																																															
31	Zone - Tranche Ferme	2,73 mois	28/05/26	19/08/26	Zone - Tranche Ferme																																															
32	Enclouissement de la zone escalier	1 semaine	28/05/26	03/06/26	Enclouissement de la zone escalier																																															
33	Etalement du plancher	5 jours	04/06/26	10/06/26	Etalement du plancher																																															
34	Dépose de l'escalier existant	5 jours	04/06/26	10/06/26	Dépose de l'escalier existant																																															
35	Renforcement du plancher	4 semaines	11/06/26	08/07/26	Renforcement du plancher																																															
36	Création de la nouvelle trémie	2 semaines	09/07/26	22/07/26	Création de la nouvelle trémie																																															
37	Dépose des étais	3 semaines	09/07/26	29/07/26	Dépose des étais																																															
38	Pose du nouvel escalier	2 semaines	23/07/26	05/08/26	Pose du nouvel escalier																																															
39	Travaux de finition (reprise de sol, peintures, terminaux)	5 jours	06/08/26	12/08/26	Travaux de finition (reprise de sol, peintures, terminaux)																																															
40	OPR	5 jours	13/08/26	19/08/26	OPR																																															
41	Mise à disposition de la zone	0 jour	19/08/26	19/08/26	Mise à disposition de la zone																																															
42	AOR	12 mois	21/08/26	16/09/27	AOR																																															
43	Réception / Mise à disposition	0 jour	21/08/26	21/08/26	Réception / Mise à disposition																																															
44	Commission de sécurité	5 semaines	24/08/26	25/09/26	Commission de sécurité																																															
45	Réouverture	0 jour	25/09/26	25/09/26	Réouverture																																															
46	GPA	12 mois	24/08/26	16/09/27	GPA																																															
47	RDC	1,59 mois	28/10/26	15/12/26	RDC																																															
48	Tranche optionnelle n°1	1,59 mois	28/10/26	15/12/26	Tranche optionnelle n°1																																															
60	Tranche optionnelle n°2	1,59 mois	28/10/26	15/12/26	Tranche optionnelle n°2																																															
72	Tranche optionnelle n°3	1,59 mois	28/10/26	15/12/26	Tranche optionnelle n°3																																															
84	R+1	1,59 mois	28/10/26	15/12/26	R+1																																															
85	Tranche optionnelle n°1	1,59 mois	28/10/26	15/12/26	Tranche optionnelle n°1																																															