

| PLANNING DE TRAVAUX2026CER_RENOVATION DU LABORATOIRE ELECTRONIQUE |           |           |           |           |           |           |           |           |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| TEMPS<br>TACHE  | Semaine 1 | Semaine 2 | Semaine 3 | Semaine 4 | Semaine 5 | Semaine 6 | Semaine 7 | Semaine 8 |
| Préparation<br>Installation de chantier                           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Dépose du faux plafond  |           |           | 2 jours   |           |           |           |           |           |
| Démolition des trois<br>Cloisons                                  |           |           | 1 jour    |           |           |           |           |           |
| Dépose de la porte<br>Du local rangement                          |           |           | 1 jour    |           |           |           |           |           |
| Comblement de la baie<br>Issue de la dépose                       |           |           | 1 jour    |           |           |           |           |           |
| Finition tranche cloison<br>Démolie                               |           |           |           | 0,5 jour  |           |           |           |           |
| Dépose de la porte P3   |           |           |           | 0,5 jour  |           |           |           |           |
| Ragréage et pose<br>Nouveau carrelage                             |           |           |           | 0,5 jour  |           |           |           |           |
| Finition/plinthes au droit<br>Des cloisons démolies               |           |           |           | 0,5 jour  |           |           |           |           |
| Passage des câbles<br>En plafond                                  |           |           |           | 3 jours   |           |           |           |           |
| Pose des goulottes,<br>prises<br>Et interrupteurs                 |           |           |           |           | 4 jours   |           |           |           |
| Pose de la porte P3   |           |           |           |           | 1 jour    |           |           |           |
| Pose des boitiers à<br>Badge                                      |           |           |           |           |           | 1 jour    |           |           |
| Pose faux plafond   |           |           |           |           |           | 3 jours   |           |           |
| Pose et raccordement<br>Des luminaires                            |           |           |           |           |           | 1 jour    |           |           |
| Pose ventilation  |           |           |           |           |           |           | 1 jour    |           |
| Peinture  |           |           |           |           |           |           | 3 jours   |           |
| OPR   |           |           |           |           |           |           | 1 jour    |           |
| Reprises des réserves   |           |           |           |           |           |           |           | 3 jours   |
| Nettoyage chantier/   |           |           |           |           |           |           |           | 1 jour    |
| Réception   |           |           |           |           |           |           |           | 1 jour    |