

PLANNING CENTRES HOSPITALIERS SUD-GIRONDE / SITE DE LANGON / PROJET USIP																										
N°	N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs																				
1	1	JALONS SPECIFIQUES	24 jours	Lun 06/04/26	Mar 12/05/26		JALONS SPECIFIQUES																			
2	2	MOA : notification TCE en S15	1 sm	Lun 06/04/26	Ven 10/04/26		MOA : notification TCE en S15																			
3	3	PERIODE DE PREPARATION à partir de S16 sur 1 mois	4 sm	Lun 13/04/26	Mar 12/05/26 2		PERIODE DE PREPARATION à partir de S16 sur 1 mois																			
4	4	MOA : Début des travaux à partir de S20	1 jour	Lun 11/05/26	Lun 11/05/26		MOA : Début des travaux à partir de S20																			
5	5	PERIODE D'ETUDES ET APPROVISIONNEMENTS	110 jours	Lun 13/04/26	Ven 18/09/26		PERIODE D'ETUDES ET APPROVISIONNEMENTS																			
6	6	Installations de chantier et interventions préalables au démarrage des travaux	8 jours	Lun 13/04/26	Mer 22/04/26		Installations de chantier et interventions préalables au démarrage des travaux																			
7	7	Présentation et mise au point du PIC sur base DCE	1 jour	Lun 13/04/26	Lun 13/04/26 2		Présentation et mise au point du PIC sur base DCE																			
8	8	Pose des Installations de chantier EXT et INT	2 jours	Mar 14/04/26	Mer 15/04/26 7		Pose des Installations de chantier EXT et INT																			
9	9	Consignations	2 jours	Jeu 16/04/26	Ven 17/04/26 8		Consignations																			
10	10	Repérages et marquages en amont curage et démolition	5 jours	Jeu 16/04/26	Mer 22/04/26 8		Repérages et marquages en amont curage et démolition																			
11	11	Lot 03 : état contradictoire sur zones EXT chantier principal MOA/lot 01	2 jours	Jeu 16/04/26	Ven 17/04/26 8		Lot 03 : état contradictoire sur zones EXT chantier principal MOA/lot 01																			
12	12	Constat EdL terrasse R+2 Lot 01/03	4 jours	Jeu 16/04/26	Mar 21/04/26		Constat EdL terrasse R+2 Lot 01/03																			
13	13	Lot 01 : mise en oeuvre des installations de chantier sur terrasse technique R+2	2 jours	Jeu 16/04/26	Ven 17/04/26 8		Lot 01 : mise en oeuvre des installations de chantier sur terrasse technique R+2																			
14	14	Lot 01/MOA/lot03 : inspection complète terrasse R+2 avec rapport et photos et transmission à lot 03 responsabilité conservation en état de la terrasse	2 jours	Lun 20/04/26	Mar 21/04/26 13		Lot 01/MOA/lot03 : inspection complète terrasse R+2 avec rapport et photos et transmission à lot 03 responsabilité conservation en état de la terrasse																			
15	15	Dossiers techniques et études	110 jours	Lun 13/04/26	Ven 18/09/26		Dossiers techniques et études																			
16	16	Détermination des modalités d'intervention hors zone principale de chantier	1 sm	Lun 13/04/26	Ven 17/04/26 2		Détermination des modalités d'intervention hors zone principale de chantier																			
17	17	MEN EXT Lot 01	35 jours	Lun 13/04/26	Jeu 04/06/26		MEN EXT Lot 01																			
18	18	Dossiers techniques et études	1 sm	Lun 13/04/26	Ven 17/04/26 2		Dossiers techniques et études																			
19	19	Examen MOE/Contrôle Technique	1 sm	Lun 20/04/26	Ven 24/04/26 18		Examen MOE/Contrôle Technique																			
20	20	Complément Entreprise	1 sm	Lun 27/04/26	Lun 04/05/26 19		Complément Entreprise																			
21	21	Validation MOE/Contrôle Technique	1 sm	Mar 05/05/26	Mar 12/05/26 20		Validation MOE/Contrôle Technique																			
22	22	Délais d'approvisionnement et fabrication	3 sm	Mer 13/05/26	Jeu 04/06/26 21		Délais d'approvisionnement et fabrication																			
23	23	Plâtrerie / Men INT Lot 01	25 jours	Lun 13/04/26	Mer 20/05/26		Plâtrerie / Men INT Lot 01																			
24	24	Dossiers techniques et études	1 sm	Lun 13/04/26	Ven 17/04/26 2		Dossiers techniques et études																			
25	25	Examen MOE/Contrôle Technique	1 sm	Lun 20/04/26	Ven 24/04/26 24		Examen MOE/Contrôle Technique																			
26	26	Complément Entreprise	1 sm	Lun 27/04/26	Lun 04/05/26 25		Complément Entreprise																			
27	27	Validation MOE/Contrôle Technique	1 sm	Mar 05/05/26	Mar 12/05/26 26		Validation MOE/Contrôle Technique																			
28	28	Délais spécifiques d'approvisionnement	1 sm	Mer 13/05/26	Mer 20/05/26 27		Délais spécifiques d'approvisionnement																			
29	29	Synthèse Lot 01 avec lots techniques	15 jours	Lun 27/04/26	Mer 20/05/26		Synthèse Lot 01 avec lots techniques																			
30	30	Transmission besoins lots tech / Besoins spécifiques MOA	1 sm	Lun 27/04/26	Lun 04/05/26 34		Transmission besoins lots tech / Besoins spécifiques MOA																			
31	31	Synthèse par lot 1 pour prise en compte dans ses ouvrages	1 sm	Mar 05/05/26	Mar 12/05/26 30		Synthèse par lot 1 pour prise en compte dans ses ouvrages																			
32	32	Validation lots tech / MOA	1 sm	Mer 13/05/26	Mer 20/05/26 31		Validation lots tech / MOA																			
33	33	Lots techniques 02 et 03	45 jours	Lun 13/04/26	Jeu 18/06/26		Lots techniques 02 et 03																			
34	34	Dossiers techniques et études	2 sm	Lun 13/04/26	Ven 24/04/26 2		Dossiers techniques et études																			
35	35	Examen MOE/Contrôle Technique	1 sm	Lun 27/04/26	Lun 04/05/26 34		Examen MOE/Contrôle Technique																			
36	36	Complément Entreprise	1 sm	Mar 05/05/26	Mar 12/05/26 35		Complément Entreprise																			
37	37	Validation MOE/Contrôle Technique	1 sm	Mer 13/05/26	Mer 20/05/26 36		Validation MOE/Contrôle Technique																			
38	38	Délais spécifiques d'approvisionnement et fabrication CTA, gaines, TD, ...	4 sm	Jeu 21/05/26	Jeu 18/06/26 37		Délais spécifiques d'approvisionnement et fabrication CTA, gaines, TD, ...																			
39	39	Fluides médicaux	35 jours	Jeu 21/05/26	Jeu 09/07/26		Fluides médicaux																			
40	40	Dossiers techniques et études	1 sm	Jeu 21/05/26	Jeu 28/05/26 37		Dossiers techniques et études																			
41	41	Examen MOE/Contrôle Technique	1 sm	Ven 29/05/26	Jeu 04/06/26 40		Examen MOE/Contrôle Technique																			
42	42	Complément Entreprise	1 sm	Ven 05/06/26	Jeu 11/06/26 41		Complément Entreprise																			
43	43	Validation MOE/Contrôle Technique	1 sm	Ven 12/06/26	Jeu 18/06/26 42		Validation MOE/Contrôle Technique																			
44	44	Délais spécifiques d'approvisionnement et fabrication	3 sm	Ven 19/06/26	Jeu 09/07/26 43		Délais spécifiques d'approvisionnement et fabrication																			
45	45	Portes automatiques	65 jours	Ven 19/06/26	Ven 18/09/26		Portes automatiques																			
46	46	Dossiers techniques et études	1 sm	Ven 19/06/26	Jeu 25/06/26 47DD-1 sm		Dossiers techniques et études																			
47	47	Examen MOE/Contrôle Technique	1 sm	Ven 26/06/26	Jeu 02/07/26 48DD-1 sm		Examen MOE/Contrôle Technique																			
48	48	Complément Entreprise	1 sm	Ven 03/07/26	Jeu 09/07/26 49DD-1 sm		Complément Entreprise																			
49	49	Validation MOE/Contrôle Technique	1 sm	Ven 10/07/26	Ven 17/07/26 50DD-1 sm		Validation MOE/Contrôle Technique																			
50	50	Délais spécifiques d'approvisionnement et fabrication	8 sm	Lun 20/07/26	Ven 11/09/26 51DD-8 sm		Délais spécifiques d'approvisionnement et fabrication																			
51	51	LIV sur chantier	1 sm	Lun 14/09/26	Ven 18/09/26		LIV sur chantier																			
52	52	PLANNING TRAVAUX USIP	125 jours	Jeu 16/04/26	Mer 14/10/26		PLANNING TRAVAUX USIP																			
53	53	CURAGE ET DEMOLITION	17 jours	Jeu 16/04/26	Mar 12/05/26		CURAGE ET DEMOLITION																			
54	54	Curage et démolition phase préliminaire	10 jours	Jeu 16/04/26	Mer 29/04/26		Curage et démolition phase préliminaire																			
55	55	Evacuation des mobilier et matériels laissés sur site par MOA	2 jours	Jeu 16/04/26	Ven 17/04/26 8		Evacuation des mobilier et matériels laissés sur site par MOA																			
56	56	Déconstruction ponctuelle CL/MEN INT pour constitution d'une zone de rassemblement de déchets/gravats, pour préparation à évacuation	2 jours	Jeu 16/04/26	Ven 17/04/26 8		Déconstruction ponctuelle CL/MEN INT pour constitution d'une zone de rassemblement de déchets/gravats, pour préparation à évacuation																			
57	57	Dépose 1 MEN EXT et mise en place goulotte d'évacuation de gravats	2 jours	Jeu 16/04/26	Ven 17/04/26 8		Dépose 1 MEN EXT et mise en place goulotte d'évacuation de gravats																			
58	58	Démolition CL	1 sm	Lun 20/04/26	Ven 24/04/26 57		Démolition CL																			
59	59	Curage des réseaux lots technique en plenum avec arrêt à 50cm des périphéries périmètre future	1 sm	Jeu 23/04/26	Mer 29/04/26 10		Curage des réseaux lots technique en plenum avec arrêt à 50cm des périphéries périmètre future																			
60	60	Dépose des DB et reconstitution du degré CF sur zones à doubler	3 jours	Lun 27/04/26	Mer 29/04/26 58		Dépose des DB et reconstitution du degré CF sur zones à doubler																			
61	61	Intervention au droit circulation EXT au chantier principal	7 jours	Lun 27/04/26	Mer 06/05/26		Intervention au droit circulation EXT au chantier principal																			
62	62	Mise en oeuvre des Installations de chantier ponctuelles pour intervention hors zone chantier principal, puis dépose avec nettoyage final et remise en état	7 jours	Lun 27/04/26	Mer 06/05/26 59FD-3 jours		Mise en oeuvre des Installations de chantier ponctuelles pour intervention hors zone chantier principal, puis dépose avec nettoyage final et remise en état																			
63	63	Déconnection des antennes/réseaux existants	3 jours	Mar 28/04/26	Jeu 30/04/26 62DD+1 jour		Déconnection des antennes/réseaux existants																			
64	64	Finalisation dépose et curage réseaux lots techniques	3 jours	Mer 29/04/26	Lun 04/05/26 63DD+1 jour		Finalisation dépose et curage réseaux lots techniques																			
65	65	Calfoutement et Reconstitution du Degré CF sur parois périphériques conservées côté EXT	4 jours	Mer 29/04/26	Mar 05/05/26 63DD+1 jour		Calfoutement et Reconstitution du Degré CF sur parois périphériques conservées côté EXT																			
66	66	Curage et démolition phase finale HORS MEN EXT	10 jours	Lun 27/04/26	Mar 12/05/26		Curage et démolition phase finale HORS MEN EXT																			

Date : Ven 30/01/26

Tâche

Jalon

Fractionnement

Récapitulative

Récapitulatif du projet

Tâches externes

Jalons externes

Tâche inactive

Jalon inactif

Récapitulatif inactif

Tâche manuelle

Durée uniquement

Report récapitulatif manuel

Récapitulatif manuel

Début uniquement

Fin uniquement

Échéance

Avancement

↓

PLANNING USIP DCE V2 suite à point MOA du 30.01.26

1 / 3

PLANNING CENTRES HOSPITALIERS SUD-GIRONDE / SITE DE LANGON / PROJET USIP

N°	N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs
67	67	Calefreusement et Reconstitution du Degré CF sur parois périphériques conservées côté INT	4 jours	Mer 06/05/26	Mar 12/05/26 65	
68	68	Finalisation Curages et démolition	1 sm	Lun 27/04/26	Lun 04/05/26 58	
69	69	Arrachage des sols existants et traitement des surplus de colles par ponçage	2 jours	Lun 04/05/26	Mar 05/05/26 68FD-1 jour	
70	70	Finalisation évacuation et nettoyage complet des zones curées et démolies	2 jours	Mar 05/05/26	Mer 06/05/26 68	
71	71	PLATRERIE / MENUISERIES INT /LOTS TECH	29 jours	Mer 06/05/26	Jeu 18/06/26	
72	72	Implantation PLATRERIE et validation MOE/MOA	2 jours	Mer 06/05/26	Jeu 07/05/26 70FD-1 jour	
73	73	Implantation des carottage sur plancher bas R+1 pour passage des différents réseaux lots tech	2 jours	Lun 11/05/26	Mar 12/05/26 72	
74	74	RDC : Mise en oeuvre des Installations de chantier ponctuelles pour intervention hors zone chantier principal, raccordements sur existants, puis dépose avec nettoyage final et remise en état	10 jours	Mer 13/05/26	Jeu 28/05/26 73	
75	75	Phase 1 : TVX locaux en périphérie Circulation Externe	16 jours	Lun 11/05/26	Mer 03/06/26	
76	76	Ossature cloisonnement avec MEN INT + plaquage 1ère peau	8 jours	Lun 11/05/26	Jeu 21/05/26 72	
77	77	Lots tech : Incorpo dans CL + Antennes et Réseaux secondaires en plenum	4 jours	Mar 19/05/26	Ven 22/05/26 76FD-3 jours	
78	78	Lots tech : 1ers Bons à fermer	1 jour	Ven 22/05/26	Ven 22/05/26 76	
79	79	Fermeture cloisonnement	1 sm	Mar 26/05/26	Lun 01/06/26 78	
80	80	Rebouchages / Calefreutements / Bandes et finitions	8 jours	Ven 22/05/26	Mer 03/06/26 76	
81	81	Phase 1bis : TVX Circulation principale	18 jours	Lun 11/05/26	Ven 05/06/26	
82	82	Lots tech : Reseaux principaux en plenum et antennes vers réseaux secondaires	15 jours	Lun 11/05/26	Mar 02/06/26 72	
83	83	Lots tech : implantation des besoins en traversées de plancher haut R+1	4 jours	Mar 02/06/26	Ven 05/06/26 82FD-1 jour	
84	84	Phase 2 : TVX CHAMBRES	19 jours	Ven 22/05/26	Jeu 18/06/26	
85	85	Ossature cloisonnement / DB avec MEN INT + plaquage 1ère peau	8 jours	Ven 22/05/26	Mer 03/06/26 76	
86	86	Lots tech : Incorpo dans CL + Antennes et Réseaux secondaires en plenum	6 jours	Ven 29/05/26	Ven 05/06/26 85FD-4 jours	
87	87	Lots tech : 1ers Bons à fermer	1 jour	Jeu 04/06/26	Jeu 04/06/26 85	
88	88	Fermeture cloisonnement / DB	1 sm	Ven 05/06/26	Jeu 11/06/26 87	
89	89	LIV et pose des Nouvelles MEN EXT avec finitions	10 jours	Ven 05/06/26	Jeu 18/06/26 22	
90	90	Rebouchages / Calefreutements / Bandes et finitions	8 jours	Jeu 04/06/26	Lun 15/06/26 80	
91	91	TRAVAUX SUR TERRASSE TECHNIQUE R+2	34 jours	Mar 02/06/26	Lun 20/07/26	
92	92	Lots 03 : implantation des besoins en plots béton pour supportage structure(s) métallique(s) CTA	4 jours	Mar 02/06/26	Ven 05/06/26 82FD-1 jour	
93	93	Lot 01 : Carottages (pour lots tech) + réalisation des plots béton (avec reprise d'étanchéité) pour lot 3	5 jours	Lun 08/06/26	Ven 12/06/26 92	
94	94	Lots 3 : réalisation structure(s) métallique(s) pour CTA	4 jours	Lun 15/06/26	Jeu 18/06/26 93	
95	95	Lots 3 : grutage CTA sur structure(s) métallique(s)	1 jour	Ven 19/06/26	Ven 19/06/26 94	
96	96	Lots tech : réalisation des cheminements techniques sur terrasse technique, avec raccordements sur réseaux traversants	4 sm	Lun 22/06/26	Lun 20/07/26 95	
97	97	MENUISERIES INT / PEINTURE	27 jours	Mar 02/06/26	Mer 08/07/26	
98	98	Mise en œuvre et réglages des ouvrages de MEN INT à peindre TOUTES ZONES	10 jours	Jeu 04/06/26	Mer 17/06/26 80	
99	99	Phase 1 : TVX locaux en périphérie Circulation Externe	17 jours	Mar 02/06/26	Mer 24/06/26	
100	100	Réception des supports Bandes / peintre + reprises	4 jours	Mar 02/06/26	Ven 05/06/26 80FD-2 jours	
101	101	Peinture phase 01 : préparation / impression / révision / C1	8 jours	Lun 08/06/26	Mer 17/06/26 100	
102	102	Peinture phase 02 : Toile de verre / C2 de finition	5 jours	Jeu 18/06/26	Mer 24/06/26 101	
103	103	Phase 2 : TVX CHAMBRES	18 jours	Lun 15/06/26	Mer 08/07/26	
104	104	Réception des supports Bandes / peintre + reprises	3 jours	Lun 15/06/26	Mer 17/06/26 90FD-1 jour	
105	105	Peinture phase 01 : préparation / impression / révision / C1	10 jours	Jeu 18/06/26	Mer 01/07/26 104	
106	106	Peinture phase 02 : C2 de finition	5 jours	Jeu 02/07/26	Mer 08/07/26 105	
107	107	FLUIDES MEDICAUX	41 jours	Lun 11/05/26	Mer 08/07/26	
108	108	Interventions SS et colonne montante	10 jours	Lun 11/05/26	Mar 26/05/26 72	
109	109	Réseaux de FM	10 jours	Jeu 18/06/26	Mer 01/07/26 101	
110	110	Pose des boitiers de vannage et organes de coupure	5 jours	Jeu 02/07/26	Mer 08/07/26 109	
111	111	FAUX PLAFONDS	22 jours	Jeu 25/06/26	Lun 27/07/26	
112	112	Ossatures 600x600 zone locaux en périphérie circulation externe + circulation principale	10 jours	Jeu 25/06/26	Mer 08/07/26 102	
113	113	MOA : Mise oeuvre réhausses de Bras médicaux	10 jours	Mer 01/07/26	Mer 15/07/26 109FD-1 jour	
114	114	Plafonds étanches CH	15 jours	Lun 06/07/26	Lun 27/07/26 113DD+3 jours	
115	115	SOLS SOUPLES / MEN INT	36 jours	Jeu 09/07/26	Ven 28/08/26	
116	116	Formes de pente / Ragréage locaux périphériques	4 jours	Jeu 09/07/26	Mer 15/07/26 112	
117	117	Ragréage chambres	3 jours	Mar 28/07/26	Jeu 30/07/26 114	
118	118	Ragréage Circulation principale	1 jour	Ven 31/07/26	Ven 31/07/26 117	
119	119	Pose sols PVC / muraux / relevés de plinthes, soudures et finitions locaux périphériques	8 jours	Jeu 16/07/26	Lun 27/07/26 116	
120	120	Mise en oeuvre des DECOCHOC locaux périphériques	5 jours	Lun 03/08/26	Ven 07/08/26	
121	121	Pose sols PVC / relevés de plinthes, soudures et finitions CHAMBRES	10 jours	Ven 31/07/26	Jeu 13/08/26 117	
122	122	Mise en oeuvre des DECOCHOC chambres	10 jours	Lun 10/08/26	Ven 21/08/26 120	
123	123	Pose sols PVC / relevés de plinthes, soudures et finitions CIRCULATION	3 jours	Ven 14/08/26	Mar 18/08/26 121	
124	124	Mise en oeuvre des DECOCHOC Circulation	5 jours	Lun 24/08/26	Ven 28/08/26 122	
125	125	TRAVAUX FINAUX TCE et divers	62 jours	Mar 21/07/26	Mer 14/10/26	
126	126	MEN INT Mise en œuvre / réglages / équipement des portes prépeintes tous locaux	10 jours	Mer 19/08/26	Mar 01/09/26 123	
127	127	Equipements lots tech toutes zones	15 jours	Ven 14/08/26	Jeu 03/09/26 121	
128	128	Finalisation lots tech sur terrasse technique R+2 / essais / mises en service	15 jours	Mar 21/07/26	Lun 10/08/26 96	
129	129	Finitions peintures toutes zones	10 jours	Mer 16/09/26	Mar 29/09/26 138DD-10 jours	

Date : Ven 30/01/26	Tâche	Jalon	Récapitulatif du projet	Jalons externes	Jalon inactif	Tâche manuelle	Report récapitulatif manuel	Début uniquement	Échéance	
	Fractionnement	Récapitulative	Tâches externes	Tâche inactive	Récapitulatif inactif	Durée uniquement	Récapitulatif manuel	Fin uniquement	Avancement	

PLANNING CENTRES HOSPITALIERS SUD-GIRONDE / SITE DE LANGON / PROJET USIP						
N°	N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs
130	130	MOA : Mise œuvre des bras médicaux	10 jours	Lun 24/08/26	Ven 04/09/26	
131	131	Vitrophanie	10 jours	Jeu 01/10/26	Mer 14/10/26	133
132	132	PORTES AUTOMATIQUES	10 jours	Lun 21/09/26	Ven 02/10/26	
133	133	Pose des portes	8 jours	Lun 21/09/26	Mer 30/09/26	51
134	134	Essais et mises en service	2 jours	Jeu 01/10/26	Ven 02/10/26	133
135	135	OPR / RECEPTION / COMMISSION DE SECURITE / MISE EN EXPLOITATION	53 jours	Mer 30/09/26	Lun 14/12/26	
136	136	OPR / RECEPTION / LEVEE DE RESERVES	43 jours	Mer 30/09/26	Lun 30/11/26	
137	137	OPR	15 jours	Mer 30/09/26	Mar 20/10/26	
138	138	Nettoyage 01 en amont OPR	3 jours	Mer 30/09/26	Ven 02/10/26	139DD-3 jours
139	139	OPR avec diffusion des liste de réserves	2 jours	Lun 05/10/26	Mar 06/10/26	
140	140	Durée de levée des réserves à suite OPR	2 sm	Mer 07/10/26	Mar 20/10/26	139
141	141	RECEPTION	18 jours	Mer 21/10/26	Lun 16/11/26	
142	142	Nettoyage 02 en amont RECEPTION	2 jours	Mer 21/10/26	Jeu 22/10/26	140
143	143	RECEPTION avec diffusion des liste de réserves	2 jours	Ven 23/10/26	Lun 26/10/26	142
144	144	Durée de levée des réserves à suite RECEPTION	2 sm	Jeu 22/10/26	Mer 04/11/26	142DD+1 jour
145	145	Constat de bonne levée suite à RECEPTION. Date de démarrage de potentielles pénalités de retard	1 jour	Jeu 05/11/26	Jeu 05/11/26	144
146	146	Période complémentaire pour levée de réserve sur base de prise de RDV avec établissement	5 jours	Ven 06/11/26	Ven 13/11/26	145
147	147	Qualification en ISO 8 des chambres	1 sm	Lun 09/11/26	Lun 16/11/26	
148	148	ESSAIS SSI finaux toutes zones	1 jour	Ven 06/11/26	Ven 06/11/26	162DD-10 jours
149	149	Blanchiment faux plafonds	4 jours	Lun 09/11/26	Ven 13/11/26	148
150	150	LIVRAISON ZERO RESERVE	1 jour	Lun 16/11/26	Lun 16/11/26	149
151	151	Documentation spécifique	26 jours	Ven 23/10/26	Lun 30/11/26	
152	152	SSI en amont ESSAIS SSI finaux	1 jour	Ven 23/10/26	Ven 23/10/26	148DD-2 sm
153	153	Contrôleur Technique en amont RVRAT	1 jour	Ven 06/11/26	Ven 06/11/26	162DD-2 sm
154	154	MOA pour DOE	1 jour	Lun 30/11/26	Lun 30/11/26	164DD-2 sm
155	155	Installations de chantier	5 jours	Lun 02/11/26	Ven 06/11/26	
156	156	Dépose des Installations de chantier EXT et remises en état	5 jours	Lun 02/11/26	Ven 06/11/26	159DD-5 jours
157	157	Dépose des Installations de chantier INT	2 jours	Jeu 05/11/26	Ven 06/11/26	159DD-2 jours
158	158	RESTITUTION A MOA ET MISE EN EXPLOITATION	25 jours	Lun 09/11/26	Lun 14/12/26	
159	159	MOA : Nettoyage bionettoyage / mise en place mobilier et équipement en amont Commission de Sécurité	9 jours	Lun 09/11/26	Ven 20/11/26	
160	160	Mise en œuvre organes de secours FM dans placard technique	5 jours	Lun 16/11/26	Ven 20/11/26	162DD-1 sm
161	161	Désinfection et Prélèvement (1S) + durée analyse et retour rapport (2S)	3 sm	Lun 23/11/26	Ven 11/12/26	159
162	162	COMMISSION DE SECURITE : fin NOV 26	1 sm	Lun 23/11/26	Ven 27/11/26	
163	163	MOA : Finalisation mobilier et équipement en amont / Prise de possession par personnel hospitalier / Nettoyage bionettoyage	10 jours	Lun 30/11/26	Ven 11/12/26	162
164	164	MISE EN EXPLOITATION : DEC 26	1 jour	Lun 14/12/26	Lun 14/12/26	163