



DEMOLITION RU Marie curie – Marché 25008

Planning

Phase	Tâche	Durée	Début	Fin	Observations
PRÉPARATION	Rédaction du Plan de Retrait (Amiante)	2 sem.	30/03/2026	13/04/2026	Par l'entreprise certifiée
	Délai légal d'examen (IT / ARS)	1 mois	13/04/2026	15/05/2026	Amiante uniquement (SS3)
TRAVAUX	Installation & Confinement	1 sem.	18/05/2026	22/05/2026	SAS de décontamination
	Désamiantage	1 mois.	26/05/2026	19/06/2026	Selon diagnostic existant
	Libération des zones (Tests air)	4 j	22/06/2026	26/06/2026	Validation avant démolition
	Dépose Plomb (si nécessaire)	1 sem.	29/06/2026	03/07/2026	Méthode non-destructive (dépose globale)
	Curage et Démolition mécanique	8 sem.	06/07/2026	11/09/2026	Engins de chantier
FIN	Évacuation des déchets & Repli	1 sem.	14/09/2026	18/09/2026	Traçabilité (BSDA / BSDP)