




















Réhabilitation du bâtiment principal - VETAGRO SUP -
LEMPDES
Calendrier de consultation des entreprises

| Lot | Nom | Durée calendaire | 2025 | | Semestre 1, 2026 | | | | | | | Semestre 2, 2026 | | | | | | | Semestre 1, 2027 | | | | | | | Semestre 2, 2027 | | | | | | | Semestre 1, 2028 | | | | | | | Semestre 2, 2028 | | | | | | | Semestre | | |
|-----|---|---------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|------------------|---|---|---|---|---|---|------------------|---|---|---|---|---|---|------------------|---|---|---|---|---|---|------------------|---|---|---|--|--|--|----------|--|--|
| | | | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | | | | | | |
| | Travaux de base | 23.64 mois | | | 24/04/26 | | | | | | | 704-Travaux de base () | | | | | | | 12/04/28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MOA | OS Démarrage des travaux | 0 jour | | | 446-OS Démarrage des travaux () | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PRÉPARATION DES TRAVAUX | 9.74 mois | | | 27/04/26 | | | | | | | 442-PRÉPARATION DES TRAVAUX () | | | | | | | 18/02/27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Préparation des travaux des BMP | 4 sem. | | | 851-Préparation des travaux des BMP () | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 27/04/26 | | | | | | | 22/05/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Etudes d'EXE | 3 sem. | | | 852-Etudes d'EXE () | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 27/04/26 | | | | | | | 15/05/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Délai d'approvisionnement et de fabrication | 5 jours | | | 359-Délai d'approvisionnement et de fabrication () | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 18/05/26 | | | | | | | 22/05/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | Préparation des travaux de démolition | 4.6 sem. | | | 842-Préparation des travaux de démolition () | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 27/04/26 | | | | | | | 27/05/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | Etudes d'EXE | 3.6 sem. | | | 843-Etudes d'EXE () | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 27/04/26 | | | | | | | 20/05/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | Délai d'approvisionnement et de fabrication | 1 sem. | | | 850-Délai d'approvisionnement et de fabrication () | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 21/05/26 | | | | | | | 27/05/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09 | Préparation des travaux de Pb/CVC | 5.4 sem. | | | 746-Préparation des travaux de Pb/CVC () | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 27/05/26 | | | | | | | 03/07/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09 | Etudes d'EXE | 4.2 sem. | | | 747-Etudes d'EXE () | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 27/05/26 | | | | | | | 25/06/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09 | Délai d'approvisionnement et de fabrication | 1 sem. | | | 758-Délai d'approvisionnement et de fabrication () | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 26/06/26 | | | | | | | 03/07/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Préparation des travaux d'électricité CFo/Cfa | 5.4 sem. | | | 718-Préparation des travaux d'électricité CFo/Cfa () | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 27/05/26 | | | | | | | 03/07/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Etudes d'EXE | 4.2 sem. | | | 745-Etudes d'EXE () | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 27/05/26 | | | | | | | 25/06/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Délai d'approvisionnement et de fabrication | 1 sem. | | | 741-Délai d'approvisionnement et de fabrication () | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 26/06/26 | | | | | | | 03/07/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | Préparation des travaux de bardage/MOB | 2.07 mois | | | 759-Préparation des travaux de bardage/MOB () | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 27/05/26 | | | | | | | 28/07/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | Etudes d'EXE | 5.2 sem. | | | 760-Etudes d'EXE () | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 27/05/26 | | | | | | | 02/07/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | Délai d'approvisionnement et de fabrication | 3.4 sem. | | | 771-Délai d'approvisionnement et de fabrication () | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 03/07/26 | | | | | | | 28/07/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | Préparation des travaux de MEEXT | 2.28 mois | | | 785-Préparation des travaux de MEEXT () | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 27/05/26 | | | | | | | 04/08/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Réhabilitation du bâtiment principal - VETAGRO SUP -
LEMPDES
Calendrier de consultation des entreprises

| Lot | Nom | Durée calendaire | 2025 | | Semestre 1, 2026 | | | | | | | Semestre 2, 2026 | | | | | | | Semestre 1, 2027 | | | | | | | Semestre 2, 2027 | | | | | | | Semestre 1, 2028 | | | | | | | Semestre 2, 2028 | | | | | | | Semestre | | |
|-----|--|---------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------|---|---|---|---|---|---|------------------|---|---|---|---|---|---|------------------|---|---|---|---|---|---|------------------|---|---|---|---|---|---|------------------|---|---|---|--|--|--|----------|--|--|
| | | | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | | | | | | |
| 05 | Etudes d'EXE | 5.6 sem. | | | 786-Etudes d'EXE () 27/05/26  06/07/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | Délai d'approvisionnement et de fabrication | 4 sem. | | | 797-Délai d'approvisionnement et de fabrication () 07/07/26  04/08/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | Préparation des travaux de Menuiserie Intérieure Bois | 2.57 mois | | | 798-Préparation des travaux de Menuiserie Intérieure Bois () 27/05/26  13/08/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | Etudes d'EXE | 7 sem. | | | 799-Etudes d'EXE () 27/05/26  15/07/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | Délai d'approvisionnement et de fabrication | 4 sem. | | | 810-Délai d'approvisionnement et de fabrication () 16/07/26  13/08/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07 | Préparation des travaux de Cloisons/Doublages/Plafonds/Peintures | 2.13 mois | | | 798-Préparation des travaux de Cloisons/Doublages/Plafonds/Peintures () 10/06/26  13/08/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07 | Etudes d'EXE | 7 sem. | | | 773-Etudes d'EXE () 10/06/26  29/07/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07 | Délai d'approvisionnement et de fabrication | 2 sem. | | | 784-Délai d'approvisionnement et de fabrication () 30/07/26  13/08/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08 | Préparation des travaux de revêtement de sols | 2.34 mois | | | 811-Préparation des travaux de revêtement de sols () 25/06/26  04/09/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08 | Etudes d'EXE | 7 sem. | | | 812-Etudes d'EXE () 25/06/26  13/08/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08 | Délai d'approvisionnement et de fabrication | 3 sem. | | | 823-Délai d'approvisionnement et de fabrication () 14/08/26  04/09/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | Préparation des travaux de GO | 2.1 mois | | | 730-Préparation des travaux de GO () 16/12/26  18/02/27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | Etudes d'EXE | 7 sem. | | | 742-Etudes d'EXE () 16/12/26  03/02/27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | Délai d'approvisionnement et de fabrication | 2 sem. | | | 729-Délai d'approvisionnement et de fabrication () 04/02/27  18/02/27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Constat d'huissier | 1 jour | | | 862-Constat d'huissier (BMP) 04/05/26  04/05/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Mise en place des BMP | 3 sem. | | | 703-Mise en place des BMP (BMP) 25/05/26  12/06/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Installation des BMP | 3 sem. | | | 478-Installation des BMP (BMP) 25/05/26  12/06/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Système de fondations des BMP | 1.6 sem. | | | 477-Système de fondations des BMP (BMP) 25/05/26  03/06/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Amenée des modules préfabriqués | 2 jours | | | 479-Amenée des modules préfabriqués (BMP) 04/06/26  05/06/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Réhabilitation du bâtiment principal - VETAGRO SUP -
LEMPDES
Calendrier de consultation des entreprises

| Lot | Nom | Durée calendaire | 2025 | Semestre 1, 2026 | | | | | | | Semestre 2, 2026 | | | | | | | Semestre 1, 2027 | | | | | | | Semestre 2, 2027 | | | | | | | Semestre 1, 2028 | | | | | | | Semestre 2, 2028 | | | | | | | Semestre | | |
|-------|--|---------------------|------|--|---|---|---|---|---|---|------------------|---|---|---|---|---|---|------------------|---|---|---|---|---|---|------------------|---|---|---|---|---|---|------------------|---|---|---|---|---|---|------------------|---|---|---|---|--|--|----------|--|--|
| | | | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | | | | | |
| 01 | Raccordement électrique - Mise en service | 5 jours | 480 | Raccordement électrique - Mise en service (BMP) 08/06/26 ➡ 12/06/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MOA | Déménagement dans BMP | 2 sem. | | 448-Déménagement dans BMP (BMP) 15/06/26 ➡ 26/06/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TRAVAUX | 21.47 mois | | 449-TRAVAUX () 29/06/26 ➡ 12/04/28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TRAVAUX PHASE 1 | 5.44 mois | | 450-TRAVAUX PHASE 1 (AILE CENTRALE) 29/06/26 ➡ 11/12/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | Dépose de plafonds | 5 jours | | 496-Dépose de plafonds (AILE CENTRALE) 29/06/26 ➡ 03/07/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | Dépose de menuiserie intérieures | 2 jours | | 494-Dépose de menuiserie intérieures (AILE CENTRALE) 02/07/26 ➡ 03/07/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | Dépose de placard - Démolition de cloisons | 1.6 sem. | 08 | Dépose de placard - Démolition de cloisons (AILE CENTRALE) 06/07/26 ➡ 15/07/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09,10 | Travaux des lots techniques | 3.9 mois | | 538-Travaux des lots techniques (AILE CENTRALE) 06/07/26 ➡ 02/11/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | Dépose de sols | 1.4 sem. | | 495-Dépose de sols (AILE CENTRALE) 10/07/26 ➡ 20/07/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | Dépose de panneaux de façade | 1.6 sem. | | 509-Dépose de panneaux de façade (AILE CENTRALE) 16/07/26 ➡ 27/07/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | Nettoyage des façades par lavage | 1 sem. | | 510-Nettoyage des façades par lavage (AILE CENTRALE) 22/07/26 ➡ 28/07/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | Murs à ossature bois | 1 sem. | | 512-Murs à ossature bois (AILE CENTRALE) 29/07/26 ➡ 04/08/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | Menuiseries extérieurs aluminium | 1 sem. | | 514-Menuiseries extérieurs aluminium (AILE CENTRALE) 05/08/26 ➡ 11/08/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | Mise en peinture des façades | 2 sem. | | 511-Mise en peinture des façades (AILE CENTRALE) 12/08/26 ➡ 25/08/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | Livraison châssis bois | 5 jours | | 515-Livraison châssis bois (AILE CENTRALE) 14/08/26 ➡ 18/08/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07 | Doublages et cloisons 1er peau | 2 sem. | | 518-Doublages et cloisons 1er peau (AILE CENTRALE) 14/08/26 ➡ 28/08/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | Bardage bois | 3 sem. | | 513-Bardage bois (AILE CENTRALE) 26/08/26 ➡ 15/09/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07 | Cloisons 2ème peau | 1 sem. | | 532-Cloisons 2ème peau (AILE CENTRALE) 31/08/26 ➡ 07/09/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07 | Plafonds isolés en plaques plâtre | 2 sem. | | 519-Plafonds isolés en plaques plâtre (AILE CENTRALE) 03/09/26 ➡ 16/09/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Réhabilitation du bâtiment principal - VETAGRO SUP -
LEMPDES
Calendrier de consultation des entreprises

| Lot | Nom | Durée calendaire | 2025 | | Semestre 1, 2026 | | | | | Semestre 2, 2026 | | | | | Semestre 1, 2027 | | | | | Semestre 2, 2027 | | | | | Semestre 1, 2028 | | | | | Semestre 2, 2028 | | | | | Semestre | | |
|------|--|---------------------|------|---|--|---|---|---|---|------------------|---|---|---|---|------------------|---|---|---|---|------------------|---|---|---|---|------------------|---|---|---|---|------------------|---|--|--|--|----------|--|--|
| | | | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | | | | | | |
| 07 | Ossatures de faux-plafond en dalle | 2 sem. | | | 520-Ossatures de faux-plafond en dalle (AILE CENTRALE) 03/09/26 📅 16/09/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | Pose de châssis intérieurs | 2 jours | | | 498-Pose de châssis intérieurs (AILE CENTRALE) 07/09/26 📅 08/09/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08 | Chape sur isolant phonique | 2 jours | | | 525-Chape sur isolant phonique (AILE CENTRALE) 07/09/26 📅 08/09/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | Pose d'ensembles menuisiers | 2 jours | | | 499-Pose d'ensembles menuisiers (AILE CENTRALE) 08/09/26 📅 09/09/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | Pose de trappes | 2 jours | | | 500-Pose de trappes (AILE CENTRALE) 09/09/26 📅 10/09/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | Pose de portes | 2 jours | | | 497-Pose de portes (AILE CENTRALE) 10/09/26 📅 11/09/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | Pose de plintes | 1.2 sem. | | | 501-Pose de plintes (AILE CENTRALE) 11/09/26 📅 21/09/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07 | Peinture | 4.6 sem. | | | 522-Peinture (AILE CENTRALE) 17/09/26 📅📅 19/10/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08 | Carrelage et plinthes | 4 jours | | | 526-Carrelage et plinthes (AILE CENTRALE) 29/09/26 📅 02/10/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07 | Dalles de faux-plafond acoustique | 5 jours | | | 521-Dalles de faux-plafond acoustique (AILE CENTRALE) 15/10/26 📅 19/10/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08 | Ragréage | 0.8 sem. | | | 527-Ragréage (AILE CENTRALE) 22/10/26 📅 28/10/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08 | Revêtement de sols PVC | 1.6 sem. | | | 507-Revêtement de sols PVC (AILE CENTRALE) 28/10/26 📅 09/11/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | Appareillage et finitions MIB après peinture et sols | 2 sem. | | | 517-Appareillage et finitions MIB après peinture et sols (AILE CENTRALE) 30/10/26 📅 13/11/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07 | Nettoyage avant OPR | 6 jours | | | 523-Nettoyage avant OPR (AILE CENTRALE) 13/11/26 📅 18/11/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOUS | OPR - Levée des réserves | 3 sem. | | | 539-OPR - Levée des réserves (AILE CENTRALE) 18/11/26 📅📅 09/12/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07 | Nettoyage après OPR | 2 jours | | | 524-Nettoyage après OPR (AILE CENTRALE) 09/12/26 📅 10/12/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MOA | Réception phase 1 | 2 jours | | | 540-Réception phase 1 (AILE CENTRALE) 10/12/26 📅 11/12/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | Établissement du plan de retrait (PDR) | 1 sem. | | | 487-Établissement du plan de retrait (PDR) () 06/11/26 📅 13/11/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Délai d'approbation du PDR | 4.6 sem. | | | 488-Délai d'approbation du PDR () 16/11/26 📅📅📅 17/12/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Réhabilitation du bâtiment principal - VETAGRO SUP -
LEMPDES
Calendrier de consultation des entreprises

| Lot | Nom | Durée calendaire | 2025 N D | Semestre 1, 2026 | | | | | | | Semestre 2, 2026 | | | | | | | Semestre 1, 2027 | | | | | | | Semestre 2, 2027 | | | | | | | Semestre 1, 2028 | | | | | | Semestre 2, 2028 | | | | | | Semestre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---------------------|-------------|------------------|---|---|---|---|---|---|------------------|---|---|---|---|---|---|------------------|---|---|---|---|---|---|------------------|---|---|---|---|---|---|------------------|---|---|---|---|---|------------------|---|---|---|---|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Provisions pour tranches optionnelles (suivant décision du MOA à la notification des marchés) | 10.03 mois | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Calendrier de consultation des entreprises

| Lot | Nom | Durée calendaire | 2025 | Semestre 1, 2026 | | | | | Semestre 2, 2026 | | | | | Semestre 1, 2027 | | | | | Semestre 2, 2027 | | | | | Semestre 1, 2028 | | | | | Semestre 2, 2028 | | | | | Semestre | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---------------------|------|------------------|---|---|---|---|------------------|---|---|---|---|------------------|---|---|---|---|------------------|---|---|---|---|------------------|---|---|---|---|------------------|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| | | | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | | |
| 03 | Elévation murs BA | 1 sem. | | | | | | | | | | | | | 586-Elévation murs BA (AILE NORD OUEST - AMPHI PARAN) 25/02/27 📅 04/03/27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | Dalle BA | 1 sem. | | | | | | | | | | | | | 587-Dalle BA (AILE NORD OUEST - AMPHI PARAN) 04/03/27 📅 11/03/27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | Bouchements/RSO/Trémies/Sou divers | 1 sem. | | | | | | | | | | | | | 588-Bouchements/RSO/Trémies/Souches/Travaux divers (AILE NORD OUEST - AMPHI PARAN) 11/03/27 📅 18/03/27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | Dépose et bouchement entrées d'air | 1 sem. | | | | | | | | | | | | | 589-Dépose et bouchement entrées d'air (AILE NORD OUEST - AMPHI PARAN) 11/03/27 📅 18/03/27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | Menuiseries extérieurs aluminium | 1 sem. | | | | | | | | | | | | | 555-Menuiseries extérieurs aluminium (AILE NORD OUEST - AMPHI PARAN) 18/03/27 📅 25/03/27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | Livraison châssis bois | 5 jours | | | | | | | | | | | | | 557-Livraison châssis bois (AILE NORD OUEST - AMPHI PARAN) 25/03/27 📅 29/03/27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07 | Doublages et cloisons 1er peau | 1 sem. | | | | | | | | | | | | | 558-Doublages et cloisons 1er peau (AILE NORD OUEST - AMPHI PARAN) 25/03/27 📅 01/04/27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07 | Cloisons 2ème peau | 5 jours | | | | | | | | | | | | | 560-Cloisons 2ème peau (AILE NORD OUEST - AMPHI PARAN) 02/04/27 📅 06/04/27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07 | Reprise de plafonds existants | 1 sem. | | | | | | | | | | | | | 562-Reprise de plafonds existants (AILE NORD OUEST - AMPHI PARAN) 05/04/27 📅 12/04/27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | Pose de trappes | 2 jours | | | | | | | | | | | | | 565-Pose de trappes (AILE NORD OUEST - AMPHI PARAN) 06/04/27 📅 07/04/27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07 | Ossatures de faux-plafond en dalle | 2 sem. | | | | | | | | | | | | | 568-Ossatures de faux-plafond en dalle (AILE NORD OUEST - AMPHI PARAN) 06/04/27 📅 20/04/27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | Pose de portes | 6 jours | | | | | | | | | | | | | 566-Pose de portes (AILE NORD OUEST - AMPHI PARAN) 07/04/27 📅 12/04/27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | Pose de plintes | 4 jours | | | | | | | | | | | | | 567-Pose de plintes (AILE NORD OUEST - AMPHI PARAN) 12/04/27 📅 15/04/27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07 | Peinture | 4 sem. | | | | | | | | | | | | | 570-Peinture (AILE NORD OUEST - AMPHI PARAN) 12/04/27 📅📅📅 10/05/27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07 | Dalles de faux-plafond acoustique | 6 jours | | | | | | | | | | | | | 571-Dalles de faux-plafond acoustique (AILE NORD OUEST - AMPHI PARAN) 05/05/27 📅 10/05/27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08 | Ragréage | 0.8 sem. | | | | | | | | | | | | | 572-Ragréage (AILE NORD OUEST - AMPHI PARAN) 06/05/27 📅 12/05/27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08 | Revêtement de sols PVC | 1.6 sem. | | | | | | | | | | | | | 573-Revêtement de sols PVC (AILE NORD OUEST - AMPHI PARAN) 10/05/27 📅 20/05/27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | Appareillage et finitions MIB après peinture et sols - Aaencement | 1 sem. | | | | | | | | | | | | | 574-Appareillage et finitions MIB après peinture et sols - Agencement (AILE NORD OUEST - AMPHI PARAN) 12/05/27 📅 19/05/27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07 | Nettoyage avant OPR | 6 jours | | | | | | | | | | | | | 575-Nettoyage avant OPR (AILE NORD OUEST - AMPHI PARAN) 19/05/27 📅 24/05/27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Réhabilitation du bâtiment principal - VETAGRO SUP -
LEMPDES
Calendrier de consultation des entreprises

| Lot | Nom | Durée calendaire | 2025 | | Semestre 1, 2026 | | | | | | | Semestre 2, 2026 | | | | | | | Semestre 1, 2027 | | | | | | | Semestre 2, 2027 | | | | | | | Semestre 1, 2028 | | | | | | | Semestre 2, 2028 | | | | | | | Semestre | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---------------------|------|---|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------|---|---|---|---|---|---|------------------|---|---|---|---|---|---|------------------|---|---|---|---|---|---|------------------|---|---|---|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOUS | OPR - Levée des réserves | 2 sem. | | | | | | | | | | 576-OPR - Levée des réserves (AILE NORD OUEST - AMPHI PARAN) 24/05/27 07/06/27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07 | Nettoyage après OPR | 2 jours | | | | | | | | | | 577-Nettoyage après OPR (AILE NORD OUEST - AMPHI PARAN) 07/06/27 08/06/27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MOA | Réception phase 2 | 2 jours | | | | | | | | | | 578-Réception phase 2 (AILE NORD OUEST - AMPHI PARAN) 08/06/27 09/06/27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MOA | Mesure de restitution | 2 jours | | | | | | | | | | 865-Mesure de restitution (AILE NORD OUEST - AMPHI PARAN) 01/06/27 02/06/27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MOA | Emménagement dans phase 2 | 1 sem. | | | | | | | | | | 457-Emménagement dans phase 2 (AILE NORD OUEST - AMPHI PARAN) 09/06/27 16/06/27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | Installation de chantier désamiantage - Point zéro - Confinement | 1 sem. | | | | | | | | | | 491-Installation de chantier désamiantage - Point zéro - Confinement (AILE SUD OUEST) 15/06/27 22/06/27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MOA | Déménagement phase 3 dans BMP | 1 sem. | | | | | | | | | | 459-Déménagement phase 3 dans BMP () 16/06/27 23/06/27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TRAVAUX PHASE 3 | 4.38 mois | | | | | | | | | | 458-TRAVAUX PHASE 3 (AILE SUD OUEST) 23/06/27 03/11/27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | Désamiantage, y compris mesures libératoires | 2 sem. | | | | | | | | | | 490-Désamiantage, y compris mesures libératoires (AILE SUD OUEST) 23/06/27 07/07/27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MOA | Mesure de fin de chantier de désamiantage | 2 jours | | | | | | | | | | 868-Mesure de fin de chantier de désamiantage (AILE SUD OUEST) 07/07/27 08/07/27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | Dépose de plafonds | 1 sem. | | | | | | | | | | 631-Dépose de plafonds (AILE SUD OUEST) 14/07/27 21/07/27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | Dépose de menuiserie intérieures et extérieures | 3 jours | | | | | | | | | | 632-Dépose de menuiserie intérieures et extérieures (AILE SUD OUEST) 14/07/27 16/07/27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | Démolition de cloisons | 3 jours | | | | | | | | | | 633-Démolition de cloisons (AILE SUD OUEST) 21/07/27 23/07/27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09,10 | Travaux des lots techniques | 2.7 mois | | | | | | | | | | 634-Travaux des lots techniques (AILE SUD OUEST) 21/07/27 11/10/27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | Dépose de sols | 1 sem. | | | | | | | | | | 640-Dépose de sols (AILE SUD OUEST) 22/07/27 29/07/27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | Bouchements/RSO/Trémies/Sou en béton | 2 sem. | | | | | | | | | | 641-Bouchements/RSO/Trémies/Souches/Plots en béton (AILE SUD OUEST) 29/07/27 12/08/27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | Dépose et bouchement entrées d'air | 1 sem. | | | | | | | | | | 642-Dépose et bouchement entrées d'air (AILE SUD OUEST) 29/07/27 05/08/27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | Fourniture et pose d'une structure métallique | 6 jours | | | | | | | | | | 643-Fourniture et pose d'une structure métallique (AILE SUD OUEST) 12/08/27 17/08/27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | Livraison châssis bois | 5 jours | | | | | | | | | | 644-Livraison châssis bois (AILE SUD OUEST) 19/08/27 23/08/27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Réhabilitation du bâtiment principal - VETAGRO SUP -
LEMPDES
Calendrier de consultation des entreprises

| Lot | Nom | Durée calendaire | 2025 | | Semestre 1, 2026 | | | | | | | Semestre 2, 2026 | | | | | | | Semestre 1, 2027 | | | | | | | Semestre 2, 2027 | | | | | | | Semestre 1, 2028 | | | | | | | Semestre 2, 2028 | | | | | | | Semestre 3, 2028 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|---------------------|------|---|------------------|---|---|---|---|---|---|------------------|---|---|--|--|---|---|------------------|---|---|---|---|---|---|------------------|---|---|---|---|---|---|------------------|---|---|---|---|---|---|------------------|---|---|---|--|--|--|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07 | Doublages et cloisons 1er peau | 1 sem. | | | | | | | | | | | | | | 645-Doublages et cloisons 1er peau (AILE SUD OUEST) 19/08/27 📅 26/08/27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07 | Cloisons 2ème peau | 6 jours | | | | | | | | | | | | | | 646-Cloisons 2ème peau (AILE SUD OUEST) 27/08/27 📅 01/09/27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | Pose de trappes | 2 jours | | | | | | | | | | | | | | 647-Pose de trappes (AILE SUD OUEST) 01/09/27 📅 02/09/27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07 | Ossatures de faux-plafond en dalle | 3 sem. | | | | | | | | | | | | | | 648-Ossatures de faux-plafond en dalle (AILE SUD OUEST) 01/09/27 📅📅 22/09/27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | Pose de portes | 6 jours | | | | | | | | | | | | | | 649-Pose de portes (AILE SUD OUEST) 02/09/27 📅 07/09/27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07 | Peinture | 4 sem. | | | | | | | | | | | | | | 650-Peinture (AILE SUD OUEST) 03/09/27 📅📅 01/10/27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | Pose de plintes | 4 jours | | | | | | | | | | | | | | 651-Pose de plintes (AILE SUD OUEST) 07/09/27 📅 10/09/27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07 | Dalles de faux-plafond acoustique | 1 sem. | | | | | | | | | | | | | | 652-Dalles de faux-plafond acoustique (AILE SUD OUEST) 24/09/27 📅 01/10/27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08 | Ragréage | 0.8 sem. | | | | | | | | | | | | | | 653-Ragréage (AILE SUD OUEST) 30/09/27 📅 06/10/27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08 | Revêtement de sols PVC | 1.6 sem. | | | | | | | | | | | | | | 654-Revêtement de sols PVC (AILE SUD OUEST) 04/10/27 📅 14/10/27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | Appareillage et finitions MIB après peinture et sols - Agencement | 1 sem. | | | | | | | | | | | | | 655-Appareillage et finitions MIB après peinture et sols - Agencement (AILE SUD OUEST) 06/10/27 📅 13/10/27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07 | Nettoyage avant OPR | 6 jours | | | | | | | | | | | | | | 656-Nettoyage avant OPR (AILE SUD OUEST) 13/10/27 📅 18/10/27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOUS | OPR - Levée des réserves | 2 sem. | | | | | | | | | | | | | | 657-OPR - Levée des réserves (AILE SUD OUEST) 18/10/27 📅📅 01/11/27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07 | Nettoyage après OPR | 2 jours | | | | | | | | | | | | | | 658-Nettoyage après OPR (AILE SUD OUEST) 01/11/27 📅 02/11/27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MOA | Réception phase 1 | 2 jours | | | | | | | | | | | | | | 659-Réception phase 1 (AILE SUD OUEST) 02/11/27 📅 03/11/27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MOA | Mesure de restitution | 2 jours | | | | | | | | | | | | | | 866-Mesure de restitution (AILE SUD OUEST) 27/10/27 📅 28/10/27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MOA | Emménagement dans phase 3 | 1 sem. | | | | | | | | | | | | | | 461-Emménagement dans phase 3 (AILE SUD OUEST) 04/11/27 📅 11/11/27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | Installation de chantier désamiantage - Point zéro - Confinement | 1 sem. | | | | | | | | | | | | 493-Installation de chantier désamiantage - Point zéro - Confinement (AILE NORD EST ET SUD EST) 10/11/27 📅 17/11/27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MOA | Déménagement phase 4 dans BMP | 1 sem. | | | | | | | | | | | | | 463-Déménagement phase 4 dans BMP () 11/11/27 📅 18/11/27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Calendrier de consultation des entreprises

| Lot | Nom | Durée calendaire | 2025 | Semestre 1, 2026 | | | | | Semestre 2, 2026 | | | | | Semestre 1, 2027 | | | | | Semestre 2, 2027 | | | | | Semestre 1, 2028 | | | | | Semestre 2, 2028 | | | | | Semestre | | |
|-------|--|---------------------|------|------------------|---|---|---|---|------------------|---|---|---|---|------------------|---|--|---|---|------------------|---|---|---|---|------------------|---|---|---|---|------------------|---|---|--|--|----------|--|--|
| | | | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | | | | | |
| | TRAVAUX PHASE 4 | 4.23 mois | | | | | | | | | | | | | | 462-TRAVAUX PHASE 4 (AILE NORD EST ET SUD EST) 18/11/27  24/03/28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | Désamiantage, y compris mesures libératoires | 3 sem. | | | | | | | | | | | | | | 492-Désamiantage, y compris mesures libératoires (AILE NORD EST ET SUD EST) 18/11/27  09/12/27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MOA | Mesure de fin de chantier de désamiantage | 2 jours | | | | | | | | | | | | | | 869-Mesure de fin de chantier de désamiantage (AILE NORD EST ET SUD EST) 09/12/27  10/12/27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | Dépose de plafonds | 1 sem. | | | | | | | | | | | | | | 660-Dépose de plafonds (AILE NORD EST ET SUD EST) 16/12/27  23/12/27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | Dépose de menuiserie intérieures et extérieures | 5 jours | | | | | | | | | | | | | | 661-Dépose de menuiserie intérieures et extérieures (AILE NORD EST ET SUD EST) 16/12/27  20/12/27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | Démolition de cloisons | 3 jours | | | | | | | | | | | | | | 662-Démolition de cloisons (AILE NORD EST ET SUD EST) 20/12/27  22/12/27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09,10 | Travaux des lots techniques | 2.41 mois | | | | | | | | | | | | | | 663-Travaux des lots techniques (AILE NORD EST ET SUD EST) 20/12/27  01/03/28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | Dépose de sols | 0.8 sem. | | | | | | | | | | | | | | 669-Dépose de sols (AILE NORD EST ET SUD EST) 21/12/27  27/12/27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | Démolition de mur porteur | 3 jours | | | | | | | | | | | | | | 671-Démolition de mur porteur (AILE NORD EST ET SUD EST) 27/12/27  29/12/27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | Bouchements/RSO/Trémies/Sou béton | 2 sem. | | | | | | | | | | | | | | 676-Bouchements/RSO/Trémies/Souches/Plots béton (AILE NORD EST ET SUD EST) 29/12/27  12/01/28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | Dépose et bouchement entrées d'air | 1 sem. | | | | | | | | | | | | | | 677-Dépose et bouchement entrées d'air (AILE NORD EST ET SUD EST) 29/12/27  05/01/28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | Fourniture et pose d'une structure métallique | 6 jours | | | | | | | | | | | | | | 696-Fourniture et pose d'une structure métallique (AILE NORD EST ET SUD EST) 29/12/27  03/01/28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | Livraison châssis bois | 3 jours | | | | | | | | | | | | | | 679-Livraison châssis bois (AILE NORD EST ET SUD EST) 12/01/28  14/01/28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07 | Doublages et cloisons 1er peau | 0.8 sem. | | | | | | | | | | | | | | 680-Doublages et cloisons 1er peau (AILE NORD EST ET SUD EST) 12/01/28  18/01/28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07 | Cloisons 2ème peau | 3 jours | | | | | | | | | | | | | | 681-Cloisons 2ème peau (AILE NORD EST ET SUD EST) 19/01/28  21/01/28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | Pose de trappes | 4 jours | | | | | | | | | | | | | | 683-Pose de trappes (AILE NORD EST ET SUD EST) 21/01/28  24/01/28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07 | Ossatures de faux-plafond en dalle | 2 sem. | | | | | | | | | | | | | | 684-Ossatures de faux-plafond en dalle (AILE NORD EST ET SUD EST) 21/01/28  04/02/28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | Pose de portes | 4 jours | | | | | | | | | | | | | | 685-Pose de portes (AILE NORD EST ET SUD EST) 24/01/28  27/01/28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07 | Peinture | 4 sem. | | | | | | | | | | | | | | 687-Peinture (AILE NORD EST ET SUD EST) 25/01/28  22/02/28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Réhabilitation du bâtiment principal - VETAGRO SUP -
LEMPDES
Calendrier de consultation des entreprises

| Lot | Nom | Durée calendaire | 2025 | | Semestre 1, 2026 | | | | | | | Semestre 2, 2026 | | | | | | | Semestre 1, 2027 | | | | | | | Semestre 2, 2027 | | | | | | | Semestre 1, 2028 | | | | | | | Semestre 2, 2028 | | | | | | | Semestre | | |
|------|---|---------------------|------|---|------------------|---|---|---|---|---|---|------------------|---|---|---|---|---|---|------------------|---|--|--|---|---|---|------------------|---|---|---|---|---|---|------------------|---|---|---|---|---|---|------------------|--|--|--|--|--|--|----------|--|--|
| | | | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | J | A | S | O | N | D | J | F | M | | | | | | | | | |
| 06 | Pose de plintes | 6 jours | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 686-Pose de plintes (AILE NORD EST ET SUD EST) 27/01/28 ➡ 01/02/28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07 | Dalles de faux-plafond acoustique | 6 jours | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 688-Dalles de faux-plafond acoustique (AILE NORD EST ET SUD EST) 17/02/28 ➡ 22/02/28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08 | Ragréage | 5 jours | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 689-Ragréage (AILE NORD EST ET SUD EST) 21/02/28 ➡ 25/02/28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08 | Revêtement de sols PVC | 1 sem. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 690-Revêtement de sols PVC (AILE NORD EST ET SUD EST) 23/02/28 ➡ 01/03/28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | Appareillage et finitions MIB après peinture et sols - Agencement | 1 sem. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 691-Appareillage et finitions MIB après peinture et sols - Agencement (AILE NORD EST ET SUD EST) 25/02/28 ➡ 03/03/28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07 | Nettoyage avant OPR | 6 jours | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 692-Nettoyage avant OPR (AILE NORD EST ET SUD EST) 03/03/28 ➡ 08/03/28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOUS | OPR - Levée des réserves | 2 sem. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 693-OPR - Levée des réserves (AILE NORD EST ET SUD EST) 08/03/28 ➡ 22/03/28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07 | Nettoyage après OPR | 2 jours | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 694-Nettoyage après OPR (AILE NORD EST ET SUD EST) 22/03/28 ➡ 23/03/28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MOA | Mesure de restitution | 2 jours | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 867-Mesure de restitution (AILE NORD EST ET SUD EST) 22/03/28 ➡ 23/03/28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MOA | Réception phase 4 | 2 jours | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 695-Réception phase 4 (AILE NORD EST ET SUD EST) 23/03/28 ➡ 24/03/28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | Requalification des extérieurs et vegetalisation | 3.49 mois | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 467-Requalification des extérieurs et vegetalisation () 10/12/27 ➡ 24/03/28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MOA | Emménagement dans phase 4 | 1 sem. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 465-Emménagement dans phase 4 (AILE NORD EST ET SUD EST) 24/03/28 ➡ 31/03/28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | REPLIS DES BMP | 1.6 sem. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 698-REPLIS DES BMP (BMP) 31/03/28 ➡ 12/04/28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Séparation électrique | 4 jours | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 699-Séparation électrique (BMP) 31/03/28 ➡ 03/04/28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Retrait des modules préfabriqués | 3 jours | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 700-Retrait des modules préfabriqués (BMP) 03/04/28 ➡ 05/04/28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Démolition des fondations - Remise en état du terrain | 1 sem. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |