



N°	Noms ressources	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs
1		ISA094 - LOGEMENTS DES AFFAIRES MARITIMES	310 jours	01/06/2026	03/09/2027	
2		PHASE TRAVAUX	280 jours	01/06/2026	09/07/2027	
3		PREPARATION, ETUDES ET INSTALLATION	130 jours	01/06/2026	27/11/2026	
4	ENT	PERIODE DE PREPARATION, ETUDES D'EXECUTION	8 semaines	01/06/2026	24/07/2026	
5	MOE	VISAS	2 semaines	27/07/2026	07/08/2026	4
6	ENT	APPROVISIONNEMENT	16 semaines	10/08/2026	27/11/2026	5
7	ENT	INSTALLATION DE CHANTIER	2 semaines	27/07/2026	07/08/2026	4
8						
9		TRAVAUX	230 jours	10/08/2026	09/07/2027	
10		LOT 01 - VOIRIES RESEAUX DIVERS	210 jours	10/08/2026	11/06/2027	
11	ENT	CURAGE, DÉMOLITION	4 semaines	10/08/2026	04/09/2026	7
12	ENT	NIVELLEMENT PLATEFORME BATIMENT	1 semaine	07/09/2026	11/09/2026	11
13	ENT	ASSAINISSEMENT ET RESEAUX	5 semaines	15/03/2027	16/04/2027	30
14	ENT	REGLAGE PLATEFORME EXTERIEURS	2 semaines	19/04/2027	30/04/2027	13
15	ENT	DEMOLITION DES CLOTURES	2 semaines	03/05/2027	14/05/2027	14
16	ENT	CLOTURES + PORTAILS	2 semaines	17/05/2027	28/05/2027	15
17	ENT	AMENAGEMENT EXTERIEURS + ESPACE VERT	2 semaines	31/05/2027	11/06/2027	16
18						
19		LOT 02 - GROS OEUVRE / CHARPENTE COUVERTURE	105 jours	14/09/2026	19/02/2027	
20	ENT	GROS ŒUVRE STRUCTURE	14 semaines	14/09/2026	18/12/2026	12
21	ENT	CHARPENTE COUVERTURE	7 semaines	04/01/2027	19/02/2027	20;6
22						
23		LOT 03 - LOTS TECHNIQUES	200 jours	14/09/2026	02/07/2027	
24	ENT	ELECTRICITE CFO CFA	40 semaines	14/09/2026	02/07/2027	20DD
25	ENT	PLOMBERIE	40 semaines	14/09/2026	02/07/2027	20DD
26	ENT	CLIMATISATION / VENTILATION	40 semaines	14/09/2026	02/07/2027	20DD
27						
28		LOT 04 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES	95 jours	22/02/2027	02/07/2027	
29	ENT	MENUISERIES EXTERIEURES	3 semaines	22/02/2027	12/03/2027	20;21
30	ENT	HORS D'EAU, HORS D'AIR	0 semaine	12/03/2027	12/03/2027	29
31	ENT	CLOISONS	6 semaines	01/03/2027	09/04/2027	29FD-2 semaines
32	ENT	CARRELAGE, FAIENCE	6 semaines	29/03/2027	07/05/2027	20FD+12 semaines
33	ENT	MENUISERIE BOIS	6 semaines	26/04/2027	04/06/2027	32FD-2 semaines
34	ENT	PEINTURE INTERIEURE	8 semaines	26/04/2027	18/06/2027	32FD-2 semaines
35	ENT	FAUX PLAFOND	4 semaines	07/06/2027	02/07/2027	34FD-2 semaines
36	ENT	PEINTURE EXTERIEURE	6 semaines	26/04/2027	04/06/2027	32FD-2 semaines
37	ENT	BARDAGE BAMBOO COMPRESSE	4 semaines	07/06/2027	02/07/2027	36
38	ENT	SERRURERIE	2 semaines	07/06/2027	18/06/2027	36;32
39						
40	ENT	NETTOYAGE GENERAL	1 semaine	05/07/2027	09/07/2027	28
41						
42		ASSISTANCE AUX OPERATIONS DE RECEPTION	40 jours	28/06/2027	03/09/2027	
43	ENT	REMISE DES DOE	0 semaine	09/07/2027	09/07/2027	40
44	MOE	VISA DES DOE	3 semaines	12/07/2027	13/08/2027	43
45	MOE	OPR	2 semaines	12/07/2027	23/07/2027	43
46	ENT	LEVEE DES RESERVES	3 semaines	09/08/2027	27/08/2027	45
47	MOA	RECEPTION	1 semaine	30/08/2027	03/09/2027	46
48	MOA	VISITE FINALE DU CONTROLEUR TECHNIQUE	1 semaine	12/07/2027	16/07/2027	43
49	MOA	EDITION DU RVRAT	1 semaine	19/07/2027	23/07/2027	48
50	MOA	DEMANDE DE CONFORMITE	0 semaine	28/06/2027	28/06/2027	51FD-5 semaines
51	MOA	PASSAGE CONFORMITE	1 semaine	09/08/2027	13/08/2027	49
52	MOA	OBTENTION DE L'AVIS DE CONFORMITE	3 semaines	16/08/2027	03/09/2027	51
53	MOA	LIVRAISON	0 jour	03/09/2027	03/09/2027	47;52

