

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Noms ressource	Tri 2, 2026 Mai	Tri 2, 2026 Juin	Tri 2, 2026 Juillet	Tri 3, 2026 Août	Tri 3, 2026 Sept	Tri 3, 2026 Oct	Tri 4, 2026 Nov
1	J0 - enclenchement marchés des travaux	0 jr	Mar 26/05/26	Mar 26/05/26		26/05	J0 - enclenchement marchés des travaux					
2	Consignation électrique / ventilation	2 jrs	Jeu 16/07/26	Lun 20/07/26				Consignation électrique / ventilation				
3	Dépose mobilier accueil et VAE	3 jrs	Lun 20/07/26	Mer 22/07/26				Dépose mobilier accueil et VAE				
4	Fermeture hall d'accueil / VAE	0 jr	Lun 27/07/26	Lun 27/07/26				27/07	Fermeture hall d'accueil / VAE			
5	Re-ouverture hall d'accueil / VAE	0 jr	Lun 31/08/26	Lun 31/08/26					31/08	Re-ouverture hall d'accueil / VAE		
6	Etudes d'exécution	30 jrs	Mar 26/05/26	Lun 06/07/26			Etudes d'exécution					
7	LOT 1 (second-oeuvre)	103 jrs	Mar 09/06/26	Lun 02/11/26			LOT 1 (second-oeuvre)					
8	Approvisionnements menuiseries extérieures	30 jrs	Mar 09/06/26	Mer 22/07/26			Approvisionnements menuiseries extérieures					
9	Mise en place de la base vie	5 jrs	Lun 20/07/26	Ven 24/07/26				Mise en place de la base vie				
10	Démolitions mobiliers / jardinières / retours de murs / cloisons	3 jrs	Lun 27/07/26	Mer 29/07/26				Démolitions mobiliers / jardinières / retours de murs / cloisons / doublages				
11	Découpe étanchéité en toiture et mise hors d'eau provisoire	1 jr	Mer 29/07/26	Mer 29/07/26				Découpe étanchéité en toiture et mise hors d'eau provisoire				
12	Reprises étanchéité en toiture	2 jrs	Mar 04/08/26	Mer 05/08/26				Reprises étanchéité en toiture				
13	Dépose faux-plafonds	3 jrs	Jeu 30/07/26	Lun 03/08/26				Dépose faux-plafonds				
14	Dépose des menuiseries extérieures	3 jrs	Mar 04/08/26	Jeu 06/08/26				Dépose des menuiseries extérieures				
15	Démolition carrelage + chape au droit de la CF à démolir + CF à créer	2 jrs	Mar 04/08/26	Mer 05/08/26				Démolition carrelage + chape au droit de la CF à démolir + CF à créer				
16	Reprise en sous-oeuvre	3 jrs	Jeu 06/08/26	Lun 10/08/26				Reprise en sous-oeuvre				
17	Création des réservations / Rebouchage réservations / scellement siphon	3 jrs	Mar 11/08/26	Jeu 13/08/26				Création des réservations / Rebouchage réservations / scellement siphon				
18	Coulage chape + résine d'étanchéité	5 jrs	Ven 28/08/26	Jeu 03/09/26				Coulage chape + résine d'étanchéité				
19	Menuiseries extérieures	5 jrs	Ven 07/08/26	Jeu 13/08/26				Menuiseries extérieures				
20	J1.1 - fin des démolitions et de la pose des menuiseries extérieures	0 jr	Jeu 13/08/26	Jeu 13/08/26				13/08	J1.1 - fin des démolitions et de la pose des menuiseries extérieures			
21	Doublages	5 jrs	Lun 10/08/26	Ven 14/08/26				Doublages				
22	Cloisons	5 jrs	Lun 17/08/26	Ven 21/08/26				Cloisons				
23	Peinture - couche d'impression	5 jrs	Lun 24/08/26	Ven 28/08/26				Peinture - couche d'impression				
24	J1.2 - mise en place cloisonnements provisoires	0 jr	Ven 28/08/26	Ven 28/08/26				28/08	J1.2 - mise en place cloisonnements provisoires			
25	Faïences	5 jrs	Lun 31/08/26	Ven 04/09/26				Faïences				
26	Peinture - 1ère couche de finition	5 jrs	Lun 31/08/26	Ven 04/09/26				Peinture - 1ère couche de finition				
27	Ossatures de faux-plafond	5 jrs	Lun 07/09/26	Ven 11/09/26				Ossatures de faux-plafond				
28	Peinture - 2ème couche de finition	5 jrs	Lun 14/09/26	Ven 18/09/26				Peinture - 2ème couche de finition				
29	Revêtement de sol	10 jrs	Lun 21/09/26	Ven 02/10/26				Revêtement de sol				
30	Menuiseries intérieures	2 jrs	Lun 05/10/26	Mar 06/10/26				Menuiseries intérieures				
31	Cornières de protection	2 jrs	Mer 07/10/26	Jeu 08/10/26				Cornières de protection				
32	Blanchiment du faux-plafond	3 jrs	Ven 09/10/26	Mar 13/10/26				Blanchiment du faux-plafond				
33	Suppression cloisonnements provisoires	0 jr	Mar 13/10/26	Mar 13/10/26				13/10	Suppression cloisonnements provisoires			
34	Nettoyage fin de chantier	2 jrs	Mer 14/10/26	Jeu 15/10/26				Nettoyage fin de chantier				
35	Essais	2 jrs	Ven 16/10/26	Lun 19/10/26				Essais				
36	J1.3 - fin des essais	0 jr	Lun 19/10/26	Lun 19/10/26				19/10	J1.3 - fin des essais			
37	J1.4 - transmission du DOE	0 jr	Lun 19/10/26	Lun 19/10/26				19/10	J1.4 - transmission du DOE			
38	Analyse du DOE par le CEA	10 jrs	Mar 20/10/26	Lun 02/11/26				Analyse du DOE par le CEA				
39	Validation du DOE par le CEA	0 jr	Lun 02/11/26	Lun 02/11/26				02/11	Validation du DOE par le CEA			
40	LOT 2 (chauffage-ventilation-climatisation-plomberie)	96 jrs	Mar 09/06/26	Jeu 22/10/26			LOT 2 (chauffage-ventilation-climatisation-plomberie)					
41	Approvisionnement support nouvelle CTA	30 jrs	Mar 09/06/26	Mer 22/07/26			Approvisionnement support nouvelle CTA					
42	Approvisionnement nouvelle CTA	30 jrs	Mar 09/06/26	Mer 22/07/26			Approvisionnement nouvelle CTA					
43	Suppression ancienne chambre froide	3 jrs	Lun 27/07/26	Mer 29/07/26				Suppression ancienne chambre froide				
44	Purge des faux-plafonds	3 jrs	Jeu 30/07/26	Lun 03/08/26				Purge des faux-plafonds				
45	Nettoyage des gaines existantes	3 jrs	Mar 04/08/26	Jeu 06/08/26				Nettoyage des gaines existantes				
46	Pose réseau secondaires de gaines, y.c. piquages	5 jrs	Ven 07/08/26	Jeu 13/08/26				Pose réseau secondaires de gaines, y.c. piquages				
47	Pose plénums diffusion	3 jrs	Ven 14/08/26	Mar 18/08/26				Pose plénums diffusion				
48	Suppression CTA existante	2 jrs	Lun 27/07/26	Mar 28/07/26				Suppression CTA existante				
49	Mise en place système de supportage CTA	3 jrs	Jeu 30/07/26	Lun 03/08/26				Mise en place système de supportage CTA				
50	Mise en place nouvelle CTA, y.c. raccordements	3 jrs	Jeu 06/08/26	Lun 10/08/26				Mise en place nouvelle CTA, y.c. raccordements				
51	J2.1 - fin de la mise en place de la nouvelle CTA	0 jr	Lun 10/08/26	Lun 10/08/26				10/08	J2.1 - fin de la mise en place de la nouvelle CTA			
52	Réparation des réseaux de toiture	3 jrs	Mar 11/08/26	Jeu 13/08/26				Réparation des réseaux de toiture				
53	Intervention sur réseau de plomberie en rez-de-jardin	10 jrs	Ven 14/08/26	Jeu 27/08/26				Intervention sur réseau de plomberie en rez-de-jardin				
54	Création nouvelle chambre froide	10 jrs	Ven 04/09/26	Jeu 17/09/26				Création nouvelle chambre froide				
55	Pose grille diffuseurs	2 jrs	Mer 14/10/26	Jeu 15/10/26				Pose grille diffuseurs				
56	Essais	5 jrs	Ven 16/10/26	Jeu 22/10/26				Essais				
57	J2.2 - fin des essais	0 jr	Jeu 22/10/26	Jeu 22/10/26				22/10	J2.2 - fin des essais			
58	LOT 3 (courants forts)	42 jrs	Jeu 30/07/26	Ven 25/09/26			LOT 3 (courants forts)					
59	Purge des faux-plafonds	7 jrs	Jeu 30/07/26	Ven 07/08/26				Purge des faux-plafonds				
60	Création de chemins de câbles	5 jrs	Lun 10/08/26	Ven 14/08/26				Création de chemins de câbles				
61	Tirage de câbles	5 jrs	Lun 17/08/26	Ven 21/08/26				Tirage de câbles				
62	Mise en place des goulottes	5 jrs	Lun 07/09/26	Ven 11/09/26				Mise en place des goulottes				
63	Mise en place équipements électriques	5 jrs	Lun 14/09/26	Ven 18/09/26				Mise en place équipements électriques				
64	Essais	5 jrs	Lun 21/09/26	Ven 25/09/26				Essais				
65	J3.1 - fin des essais	0 jr	Ven 25/09/26	Ven 25/09/26				25/09	J3.1 - fin des essais			
66	LOT 4 (courants faibles)	42 jrs	Jeu 30/07/26	Ven 25/09/26			LOT 4 (courants faibles)					
67	Purge des faux-plafonds	5 jrs	Jeu 30/07/26	Mer 05/08/26				Purge des faux-plafonds				
68	Création de chemins de câbles	5 jrs	Jeu 06/08/26	Mer 12/08/26				Création de chemins de câbles				
69	Tirage de câbles	5 jrs	Jeu 13/08/26	Mer 19/08/26				Tirage de câbles				
70	Mise en place équipements	5 jrs	Lun 14/09/26	Ven 18/09/26				Mise en place équipements				
71	Essais	5 jrs	Lun 21/09/26	Ven 25/09/26				Essais				
72	J4.1 - fin des essais	0 jr	Ven 25/09/26	Ven 25/09/26				25/09	J4.1 - fin des essais			
73	Vérification Initiale	5 jrs	Ven 23/10/26	Jeu 29/10/26				Vérification Initiale				
74	Livraison lots de travaux	5 jrs	Mar 03/11/26	Lun 09/11/26				Livraison lots de travaux				
75	Pose du mobilier / équipements de cuisine	10 jrs	Ven 30/10/26	Ven 13/11/26				Pose du mobilier / équipements de cuisine				
76	Livraison finale et re-ouverture complète	5 jrs	Lun 16/11/26	Ven 20/11/26				Livraison finale et re-ouverture complète				