



N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	2026												2027											
					Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jui	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jui	Jul	Aoû	Sep	Oct	
124	Bureaux	25 j	Jeu 18/02/27	Mer 24/03/27																								
125	CEA (cloisons, faux-plancher, faux-plafond, peinture, sol, portes, etc.)	20 j	Jeu 18/02/27	Mer 17/03/27															18/02/27									
126	Pose des terminaux et mobilier	10 j	Jeu 11/03/27	Mer 24/03/27															11/03/27									
127	Sanitaires	30 j	Jeu 18/03/27	Jeu 29/04/27																								
128	CEA (cloisons, chape, carrelage, faïence, faux-plafonds, peir	25 j	Jeu 18/03/27	Jeu 22/04/27															18/03/27									
129	Pose des équipements plomberie et terminaux	5 j	Ven 23/04/27	Jeu 29/04/27															23/04/27									
130	Circulation	40 j	Ven 23/04/27	Lun 21/06/27																								
131	CEA (faux-plafonds, peinture, sols)	30 j	Ven 23/04/27	Lun 07/06/27															23/04/27									
132	Pose des terminaux	10 j	Mar 08/06/27	Lun 21/06/27																								
133	R+3	95 j	Jeu 11/02/27	Lun 28/06/27																								
134	Distributions horizontales (PB, CVC, CFO/CFA)	15 j	Jeu 11/02/27	Mer 03/03/27															11/02/27									
135	Bureaux	25 j	Jeu 25/02/27	Jeu 01/04/27																								
136	CEA (cloisons, faux-plancher, faux-plafond, peinture, sol, po	20 j	Jeu 25/02/27	Mer 24/03/27															25/02/27									
137	Pose des terminaux et mobilier	10 j	Jeu 18/03/27	Jeu 01/04/27															18/03/27									
138	Sanitaires	25 j	Jeu 25/03/27	Jeu 29/04/27																								
139	CEA (cloisons, chape, carrelage, faïence, faux-plafonds, peir	25 j	Jeu 25/03/27	Jeu 29/04/27															25/03/27									
140	Pose des équipements plomberie et terminaux	5 j	Ven 23/04/27	Jeu 29/04/27															23/04/27									
141	Circulation	40 j	Ven 30/04/27	Lun 28/06/27																								
142	CEA (faux-plafonds, peinture, sols)	30 j	Ven 30/04/27	Lun 14/06/27															30/04/27									
143	Pose des terminaux	10 j	Mar 15/06/27	Lun 28/06/27																								
144	Gaines verticales	60 j	Jeu 28/01/27	Jeu 22/04/27																								
145	Gaines techniques	25 j	Jeu 18/03/27	Jeu 22/04/27																								
146	Distributions verticales CET	15 j	Jeu 18/03/27	Jeu 08/04/27															18/03/27									
147	CEA	15 j	Ven 02/04/27	Jeu 22/04/27															02/04/27									
148	Escaliers	35 j	Jeu 25/02/27	Jeu 15/04/27																								
149	Réseaux	10 j	Jeu 25/02/27	Mer 10/03/27															25/02/27									
150	CEA	20 j	Jeu 18/03/27	Jeu 15/04/27															18/03/27									
151	Ascenseur Primaire	40 j	Jeu 28/01/27	Mer 24/03/27															28/01/27									
152	VRD	50 j	Lun 04/01/27	Ven 12/03/27																								
153	Réseaux enterrés	20 j	Lun 04/01/27	Ven 29/01/27														04/01/27										
154	Revêtements	20 j	Lun 01/02/27	Ven 26/02/27															01/02/27									
155	Pose du mobilier et plantation	10 j	Lun 01/03/27	Ven 12/03/27															01/03/27									
156	Essais/OPR/CDS/Réception	48 j	Ven 18/06/27	Mer 25/08/27																								
157	Essais	15 j	Ven 18/06/27	Jeu 08/07/27																								
158	Rapport final du bureau de contrôle sans réserve	0 j	Ven 25/06/27	Ven 25/06/27																								
159	Commission de sécurité	1 j	Lun 26/07/27	Lun 26/07/27																								
160	OPR	6 j	Ven 25/06/27	Ven 02/07/27																								
161	Levées de réserves OPR	19 j	Lun 05/07/27	Ven 30/07/27																								
162	Réception	0 j	Ven 30/07/27	Ven 30/07/27																								
163	Levées de réserves	18 j	Lun 02/08/27	Mer 25/08/27																								