

MH Façades Ouest - Trx d'Urgence déc 2026

	Nom de la tâche	Commentaires	Début	Durée	Durée sms	Fin	T2 2026			T3 2026			T4 2026			T1 2027		
							avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
1	 Travaux d'urgence pour les pavillons A et B	PROPOSITION	Mar 09-Déc-2025	221j	45,9	Ven 23-Oct-2026	 Travaux d'urgence pour les pavillons A et B											
23	 ▶ TRAVAUX	Durée : 4.7 mois env.	Lun 01-Juin-2026	104j	21,0	Ven 23-Oct-2026	 ▶ TRAVAUX											
25	 PREPARATION DE CHANTIER	Durée : 1.1 mois env.	Lun 01-Juin-2026	25j	5,0	Ven 03-Juil-2026												
26	 INSTALLATION DE CHANTIER	Durée : 0.4 mois env.	Lun 06-Juil-2026	9j	2,0	Ven 17-Juil-2026												
27	 INTERVENTIONS DANS LES LOCAUX	Durée : 3.1 mois env.	Lun 20-Juil-2026	70j	14,0	Ven 23-Oct-2026												
28	  INTERVENTION DANS LE PAVILLON B	Durée : 1.7 mois env.	Lun 20-Juil-2026	40j	8,0	Ven 11-Sept-2026												
29	Travaux préliminaires dans le Pavillon B avant intervention	Durée : 0.1 mois env.	Lun 20-Juil-2026	5j	1,0	Ven 24-Juil-2026												
30	Travaux sur la charpente bois du pavillon B	Durée : 0.4 mois env.	Lun 27-Juil-2026	10j	2,0	Ven 07-Août-2026												
31	Interventions après la réalisation des travaux sur la charpente bois	Durée : 0.1 mois env.	Lun 10-Août-2026	5j	1,0	Ven 14-Août-2026												
32	"RELEVÉ D'EMPOUSSIÈREMENT" // PRESTATION DAPJ		Lun 17-Août-2026	5j		Ven 21-Août-2026												
33	Nettoyage approfondi ou décontamination	Durée : 0.1 mois env.	Lun 24-Août-2026	5j		Ven 28-Août-2026												
34	Travaux de remise en état	Durée : 0.1 mois env.	Lun 31-Août-2026	5j	1,0	Ven 04-Sept-2026												
35	• OPR / Réception	Durée : 0.1 mois env.	Lun 07-Sept-2026	5j	1,0	Ven 11-Sept-2026												
36	  INTERVENTION DANS LE PAVILLON A	Durée : 3.1 mois env.	Lun 20-Juil-2026	70j	14,0	Ven 23-Oct-2026												
37	Travaux préliminaires dans le Pavillon A avant intervention	Durée : 0.4 mois env.	Lun 20-Juil-2026	10j	2,0	Ven 31-Juil-2026												
38	Fabrication des étaielements en ateliers	Durée : 0.6 mois env.	Lun 20-Juil-2026	15j	3,0	Ven 07-Août-2026												
39	Etalement de la charpente bois du pavillon A	Durée : 0.8 mois env.	Lun 14-Sept-2026	20j	4,0	Ven 09-Oct-2026												
40	Divers	Durée : 0.1 mois env.	Lun 12-Oct-2026	5j	1,0	Ven 16-Oct-2026												
41	Sondages dans le Pavillon A	Durée : 0.4 mois env.	Lun 20-Juil-2026	10j	2,0	Ven 31-Juil-2026												
42	• OPR / Réception	Durée : 0.1 mois env.	Lun 19-Oct-2026	5j	1,0	Ven 23-Oct-2026												
43																		
44																		