

Planning DCE
Fevrier 2026

N°

Moc

Nom de la tâche

Durée

Début

Fin

Texte1

1

ETUDES

50 jours

Lun 26/01/26

Ven 03/04/26

2

Remise DCE

15 jours

Lun 26/01/26

Ven 13/02/26

Architecte

3

Relecture et modifications

5 jours

Lun 16/02/26

Ven 20/02/26

M. Ouvrage

4

Publication

2 jours

Lun 23/02/26

Mar 24/02/26

M. Ouvrage

5

Réponses

14 jours

Mer 25/02/26

Lun 16/03/26

M. Ouvrage

6

Visites

5 jours

Lun 02/03/26

Ven 06/03/26

OPC

7

Analyse, négo, RAO

12 jours

Mar 17/03/26

Mer 01/04/26

M. Ouvrage

8

Notifications

2 jours

Jeu 02/04/26

Ven 03/04/26

M. Ouvrage

9

Désamiantage (Hors marché)

33 jours

Lun 10/11/25

Mer 24/12/25

13

Mois de préparation

21 jours

Lun 06/04/26

Lun 04/05/26

14

Mois de préparation

21 jours

Lun 06/04/26

Lun 04/05/26

Architecte

15

EXECUTION (10 mois)

198 jours

Mar 21/04/26

Ven 26/02/27

16

Isoler les réseaux

5 jours

Mar 21/04/26

Lun 27/04/26

Lot 07 - Elect

17

Isoler les réseaux

5 jours

Mar 21/04/26

Lun 27/04/26

Lot 08 - CVCD

18

Démolitions R+1

15 jours

Mar 28/04/26

Lun 18/05/26

Lot 01 - G.O.

19

Démolitions RDC

15 jours

Mar 19/05/26

Lun 08/06/26

Lot 01 - G.O.

20

Reprise plancher haut RDC (démolition et reconstruction)

20 jours

Mar 09/06/26

Lun 06/07/26

Lot 01 - G.O.

21

Sechage et étaielements

20 jours

Mar 07/07/26

Lun 24/08/26

Lot 01 - G.O.

22

Modification des menuiseries R+1

10 jours

Mar 07/07/26

Lun 20/07/26

Lot 01 - G.O.

23

Modification des menuiseries RDC

10 jours

Mar 21/07/26

Lun 24/08/26

Lot 01 - G.O.

24

Menuiseries R+1

8 jours

Mar 21/07/26

Jeu 30/07/26

Lot 02 - Men Ext

25

Menuiseries RDC

8 jours

Mar 25/08/26

Jeu 03/09/26

Lot 02 - Men Ext

26

Livraison des huisseries R+1

2 jours

Ven 31/07/26

Lun 24/08/26

Lot 04 - Men Int

27

Platrerie R+1

30 jours

Ven 31/07/26

Jeu 01/10/26

Lot 03 - Platrerie

28

Incropro R+1

20 jours

Ven 31/07/26

Jeu 17/09/26

Lot 07 - Elect

29

Incropro R+1

20 jours

Ven 31/07/26

Jeu 17/09/26

Lot 08 - CVCD

30

Chemin cables et câblages

40 jours

Ven 18/09/26

Jeu 12/11/26

Lot 07 - Elect

31

Réseaux et gaines

40 jours

Ven 18/09/26

Jeu 12/11/26

Lot 08 - CVCD

32

Préparation des murs

20 jours

Ven 02/10/26

Jeu 29/10/26

Lot 06 - peinture

33

Faux plafonds R+1

20 jours

Ven 30/10/26

Jeu 26/11/26

Lot 03 - Platrerie

34

Plinthes R+1

8 jours

Ven 30/10/26

Mar 10/11/26

Lot 04 - Men Int

35

Ragréages R+1

3 jours

Mer 11/11/26

Ven 13/11/26

Lot 05 - Sols Souples

36

Peintures

15 jours

Lun 16/11/26

Ven 04/12/26

Lot 06 - peinture

37

Sols souples

20 jours

Lun 30/11/26

Lun 11/01/27

Lot 05 - Sols Souples

38

Peintures finitions

20 jours

Mar 05/01/27

Lun 01/02/27

Lot 06 - peinture

39

Apparaillages

20 jours

Mar 05/01/27

Lun 01/02/27

Lot 07 - Elect

40

Apparaillages

20 jours

Mar 05/01/27

Lun 01/02/27

Lot 08 - CVCD

41

Equipements

20 jours

Mar 05/01/27

Lun 01/02/27

Lot 04 - Men Int

42

Mobilier

20 jours

Mar 05/01/27

Lun 01/02/27

Lot 04bis - Mobilier

43

Livraison des huisseries RDC

2 jours

Ven 04/09/26

Lun 07/09/26

Lot 04 - Men Int

44

Platrerie RDC

30 jours

Ven 04/09/26

Jeu 15/10/26

Lot 03 - Platrerie

45

Incropro RDC

25 jours

Ven 04/09/26

Jeu 08/10/26

Lot 07 - Elect

46

Incropro RDC

25 jours

Ven 04/09/26

Jeu 08/10/26

Lot 08 - CVCD

47

Chemin cables et câblages

40 jours

Ven 09/10/26

Jeu 03/12/26

Lot 07 - Elect

48

Réseaux et gaines

40 jours

Ven 09/10/26

Jeu 03/12/26

Lot 08 - CVCD

49

Préparation des murs

20 jours

Ven 16/10/26

Jeu 12/11/26

Lot 06 - peinture

50

Faux plafonds RDC

25 jours

Ven 13/11/26

Jeu 17/12/26

Lot 03 - Platrerie

51

Plinthes RDC

8 jours

Ven 13/11/26

Mar 24/11/26

Lot 04 - Men Int

52

Ragréages RDC

3 jours

Mer 25/11/26

Ven 27/11/26

Lot 05 - Sols Souples

53

Peintures

12 jours

Lun 30/11/26

Mar 15/12/26

Lot 06 - peinture

54

Sols souples

15 jours

Mer 09/12/26

Mer 13/01/27

Lot 05 - Sols Souples

55

Peintures finitions

20 jours

Ven 18/12/26

Ven 29/01/27

Lot 06 - peinture

56

Apparaillages

20 jours

Ven 18/12/26

Ven 29/01/27

Lot 07 - Elect

57

Apparaillages

20 jours

Ven 18/12/26

Ven 29/01/27

Lot 08 - CVCD

58

Equipements

20 jours

Ven 18/12/26

Ven 29/01/27

Lot 04 - Men Int

59

Mobilier

20 jours

Ven 18/12/26

Ven 29/01/27

Lot 04bis - Mobilier

60

Mise en service

14 jours

Mar 02/02/27

Ven 19/02/27

Lot 07 - Elect

61

Mise en service

14 jours

Mar 02/02/27

Ven 19/02/27

Lot 08 - CVCD

62

Finitions

14 jours

Mar 02/02/27

Ven 19/02/27

Lot 04 - Men Int

63

Finitions

14 jours

Mar 02/02/27

Ven 19/02/27

Lot 04bis - Mobilier

64

Nettoyage OPR

2 jours

Mar 02/02/27

Mer 03/02/27

Lot 06 - peinture

65

OPR et lever des réserves

14 jours

Mar 02/02/27

Ven 19/02/27

Architecte

66

Nettoyage finaux

2 jours

Lun 22/02/27

Mar 23/02/27

Lot 06 - peinture

67

Commission sécurité

2 jours

Mer 24/02/27

Jeu 25/02/27

68

LIVRAISON

1 jour

Ven 26/02/27

Ven 26/02/27

ETUDES

03/04

Remise DCE

13/02

Relecture et modifications

20/02

Publication

24/02

Réponses

16/03

Visites

02/03

06/03

Analyse, négo, RAO

01/04

Notifications

03/04

Mois de préparation

06/04

04/05

Mois de préparation

04/05

EXECUTION (10 mois)

26/02

Isoler les réseaux

27/04

Isoler les réseaux

27/04

Démolitions R+1

18/05

Démolitions RDC

08/06

Reprise plancher haut RDC (démolition et reconstruction)

06/07

Sechage et étaielements

24/08

Modification des menuiseries R+1

20/07

Modification des menuiseries RDC

24/08

Menuiseries R+1

30/07

Menuiseries RDC

03/09

Livraison des huisseries R+1

24/08

Platrerie R+1

01/10

Incropro R+1

17/09

Incropro R+1

17/09

Chemin cables et câblages

12/11

Réseaux et gaines

12/11

Préparation des murs

29/10

Faux plafonds R+1

26/11

Plinthes R+1

10/11

Ragréages R+1

13/11

Peintures

04/12

Sols souples

11/01

Peintures finitions

01/02

Apparaillages

01/02

Apparaillages

01/02

Equipements

01/02

Mobilier

01/02

Livraison des huisseries RDC

07/09

Platrerie RDC

15/10

Incropro RDC

08/10

Incropro RDC

08/10

Chemin cables et câblages

03/12

Réseaux et gaines

03/12

Préparation des murs

12/11

Faux plafonds RDC

17/12

Plinthes RDC

24/11

Ragréages RDC

27/11

Peintures

15/12

Sols souples

13/01

Peintures finitions

29/01

Apparaillages

29/01

Apparaillages

29/01

Equipements

29/01

Mobilier

29/01

Mise en service

19/02

Mise en service

19/02

Finitions

19/02

Finitions

19/02

Nettoyage OPR

03/02

OPR et lever des réserves

19/02

Nettoyage finaux

23/02

Commission sécurité

25/02

LIVRAISON

26/02