

Mission de coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé

CSS - WALLIS&FUTUNA - REHABILITATION DU LYCEE D'ETAT

98600 WALLIS

Plan Général de Coordination  
en matière de Sécurité et de Protection de la Santé

**REHABILITATION ET EXTENSION DU  
LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA  
ILES DE WALLIS & FUTUNA**

**MAÎTRISE D'OUVRAGE :**  
**ETAT – ADMINISTRATION SUPERIEURE DES**  
**ILES DE WALLIS ET FUTUNA**  
B.P. 16 – HAVELU 98600 UVEA  
Téléphone : + (681) 72.27.27.



**CONDUCTEUR D'OPERATION :**  
**SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA NOUVELLE-CALEDONIE**  
40, RUE FELIX TROMBE, KOUTIO, DUMBEA  
BP 2517 – 98846 NOUMEA CEDEX  
Téléphone : + (687) 46.70.00.



**SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA NOUVELLE-CALEDONIE**  
Téléphone : + (681) 82.59.68.

INDICE	DATE	MODIFICATIONS	RÉDACTION
0	04/08/2025	PGC du 04/08/2025	Andre GAICOIN

<b>Maître d'ouvrage délégué</b>	SECAL Fax : 467001	40 rue Félix Trombe, Koutio BP 2517 98846 NOUMEA Cedex
<b>Maître d'oeuvre</b>	MMW ARCHITECTE Tél. : 236420	Tribu de Thuahaick BP 595 Wé-98820 LIFOU 2 rue Pierre Lecole-Parc de Normandie-Nouméa 98820 LIFOU NOUVELLE CALEDONIE
<b>COORDONNATEUR SPS</b>	<b>SOCOTEC CALEDONIE</b> <b>Le Waruna</b> Tél. : (+687)243880	4, rue Paul Montchovet  98846 NOUMEA



## SOMMAIRE

<b>1. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF INTERESSANT LE CHANTIER</b>	<b>7</b>
1.1. Liste des intervenants.....	7
1.2. Liste des lots.....	7
1.3. Elaboration du PGC.....	8
1.3.1. Etat d'avancement de l'affaire lors de l'élaboration .....	8
<b>2. SUGGESTIONS LIEES A LA CONFIGURATION ET AUX CARACTERISTIQUES DU SITE</b>	<b>9</b>
2.1. Activité à l'intérieur du site.....	9
2.1.1. Site existant en activité pendant les travaux .....	9
2.2. Matériaux dangereux.....	9
2.2.1. Matériaux amiantés et Revêtements contenant du plomb .....	9
<b>3. MESURES GENERALES D'ORGANISATION ET DE COORDINATION</b>	<b>10</b>
3.1. Mesures d'organisation et de coordination .....	10
3.1.1. Planification .....	10
3.2. Plan d'installation de chantier.....	11
3.2.1. Projet de plan d'installation de chantier.....	11
3.3. Fermeture chantier .....	11
3.3.1. Clôture de chantier extérieure et signalisation .....	11
3.4. Identification des personnes autorisées.....	12
3.4.1. Identification du personnel .....	12
3.4.2. Visites de chantier par des tiers. ....	12
3.5. Circulations des véhicules .....	12
3.5.1. Accès des véhicules et stationnement .....	12
3.6. Circulations horizontales des piétons .....	12
3.6.1. Cheminement piéton .....	12
3.7. Nettoyage et évacuation des déchets .....	12
3.7.1. Bennes à gravois et déchets .....	13
3.7.2. Acheminement des déchets vers les bennes.....	14
3.7.3. Nettoyage et évacuation des déchets .....	14
3.7.4. Evacuation des matières dangereuses .....	14
3.8. Mise en commun des moyens dans le cadre de l'organisation générale.....	14
3.8.1. Servitude de grue .....	14
3.8.2. Organisation des approvisionnements .....	14
3.8.3. Servitude d'échafaudage .....	15
3.8.4. Nacelles .....	15
3.9. Mise en oeuvre des protections collectives .....	15

3.9.1.	Protections en rives de planchers .....	15
3.9.2.	Protection des trémies et réservations .....	15
<b>3.10.</b>	<b>Manutentions et approvisionnements .....</b>	<b>16</b>
3.10.1.	Aire de livraison .....	16
3.10.2.	Moyens de levage propre à chaque lot .....	16
<b>3.11.</b>	<b>Stockage et entreposage .....</b>	<b>16</b>
3.11.1.	Zones de stockage des matériaux et matériels .....	16
<b>3.12.</b>	<b>Réseaux de distribution en énergie .....</b>	<b>16</b>
3.12.1.	Installations de distribution électrique .....	16
3.12.2.	Vérification réglementaire de l'installation électrique .....	17
3.12.3.	Points d'eau et d'évacuation .....	17
<b>3.13.</b>	<b>Risques spécifiques .....</b>	<b>17</b>
3.13.1.	Utilisation de produits dangereux ou à risques .....	17
3.13.2.	Prévention du risque incendie .....	17
<b>4.</b>	<b>TRAVAUX A RISQUES PARTICULIERS .....</b>	<b>18</b>
<b>4.1.</b>	<b>Travaux de démolition, de déconstruction, de réhabilitation .....</b>	<b>18</b>
4.1.1.	Mesures de démolition .....	18
<b>5.</b>	<b>MESURES DE COORDINATION PARTICULIERES .....</b>	<b>19</b>
<b>5.1.</b>	<b>Travaux de démolition .....</b>	<b>19</b>
5.1.1.	Mesures de démolition .....	19
<b>5.2.</b>	<b>Travaux de terrassement généraux .....</b>	<b>19</b>
5.2.1.	Démarches préalables .....	19
5.2.2.	Terrassements à proximité ou au droit de bâtiments et ouvrages existants .....	19
<b>5.3.</b>	<b>Travaux de VRD .....</b>	<b>19</b>
5.3.1.	Protection et passage des riverains .....	19
5.3.2.	Travaux de fouilles .....	20
5.3.3.	Intervention à proximité de voie circulée .....	20
<b>5.4.</b>	<b>Travaux de fondations .....</b>	<b>20</b>
5.4.1.	Terrassement de fondations .....	20
5.4.2.	Protection des armatures .....	20
<b>5.5.</b>	<b>Travaux en rive de plancher - Protections collectives .....</b>	<b>20</b>
5.5.1.	Conception des protections collectives .....	21
5.5.2.	Procédure de dépose des protections collectives .....	21
<b>5.6.</b>	<b>Protection des trémies et réservations en dalles .....</b>	<b>21</b>
5.6.1.	Protection des trémies et réservations .....	21
<b>5.7.</b>	<b>Travaux de charpente .....</b>	<b>21</b>
5.7.1.	Montage et assemblage de la charpente .....	21
<b>5.8.</b>	<b>Travaux de couverture traditionnelle .....</b>	<b>22</b>
5.8.1.	Accès en toiture .....	22
<b>5.9.</b>	<b>Echafaudages .....</b>	<b>22</b>
5.9.1.	Mise en place .....	22
<b>5.10.</b>	<b>Travaux de menuiseries extérieures .....</b>	<b>22</b>
5.10.1.	Jointes extérieurs .....	22
<b>5.11.</b>	<b>Travaux de plâtrerie .....</b>	<b>22</b>

5.11.1.	Approvisionnements des plaques de placo .....	23
<b>5.12.</b>	<b>Travaux de revêtement de sols .....</b>	<b>23</b>
5.12.1.	Travaux de chape .....	23
<b>5.13.</b>	<b>Travaux en hauteur .....</b>	<b>23</b>
5.13.1.	Travaux de grande hauteur .....	23
<b>5.14.</b>	<b>Travaux d'agencement.....</b>	<b>23</b>
5.14.1.	Travaux de menuiserie .....	23
<b>5.15.</b>	<b>Mise en oeuvre des protections définitives.....</b>	<b>24</b>
5.15.1.	Pose de garde-corps de balcons et coursives .....	24
<b>5.16.</b>	<b>Travaux d'espaces verts .....</b>	<b>24</b>
5.16.1.	Plantations .....	24
<b>6.</b>	<b>MESURES GENERALES DE SALUBRITE .....</b>	<b>25</b>
<b>6.1.</b>	<b>Installations de chantier - Cantonnements.....</b>	<b>25</b>
6.1.1.	Modalités d'organisation .....	25
6.1.2.	Entretien des installations .....	25
6.1.3.	Bureau de chantier – Salle de réunion .....	25
<b>7.</b>	<b>ORGANISATION DES SECOURS .....</b>	<b>26</b>
<b>7.1.</b>	<b>Moyens d'alerte.....</b>	<b>26</b>
7.1.1.	Téléphone.....	26
7.1.2.	Consignes de sécurité .....	26
<b>7.2.</b>	<b>Moyens de secours .....</b>	<b>26</b>
7.2.1.	Sauveteurs secouristes du travail .....	26
7.2.2.	Matériel de secours .....	26
<b>8.</b>	<b>MODALITES DE COOPERATION ENTRE INTERVENANTS .....</b>	<b>27</b>
<b>8.1.</b>	<b>Diffusion des documents.....</b>	<b>27</b>
8.1.1.	PGC.....	27
8.1.2.	PPSPS.....	27
<b>8.2.</b>	<b>Concertation et information entre les entreprises .....</b>	<b>27</b>
8.2.1.	Déclaration de sous-traitance.....	27
8.2.2.	Travailleurs indépendants et locatiers.....	27
8.2.3.	Présence de personnel étranger .....	27
<b>8.3.</b>	<b>Coordonnateur SPS .....</b>	<b>28</b>
8.3.1.	Rôle du coordonnateur .....	28
8.3.2.	Registre journal .....	28

# 1. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF INTERESSANT LE CHANTIER

## 1.1. Liste des intervenants

La liste des entreprises titulaires de lots retenues par le Maître d'Ouvrage et des sous-traitants déclarés par les titulaires de lot, ainsi que leur effectif et leur nombre total, sont portés et tenus à jour au titre du Plan Général de Coordination lorsqu'il n'a pas été possible de les renseigner totalement à la date d'envoi de la déclaration préalable.

Le Coordonnateur établissant le Plan Général de Coordination avant la nomination des entreprises, le présent article renvoie au chapitre 1 du Registre Journal où les éléments visés ci-dessus sont tenus à jour régulièrement.

## 1.2. Liste des lots

N° - Lot attribué	Entreprise (Titulaire / Sous-traitant)	Adresse	Téléphone Télécopie Email
01 - Gros Oeuvre, Maçonnerie, Démolition			
02 - Terrassement, VRD réseaux humides et secs			
03 - Charpente, Couverture, Serrurerie			
04 - Peinture, Nettoyage.			
05 - Courant Fort, Courant Faible, alarme incendie, sécurité			
06 - PLOMBERIE - SANITAIRES - ECS - GAZ -			
07 - MENUISERIE ALUMINIUM - MENUISERIE METALLIQUE - VOLET ROULANT - MAIN COURANTE - SIGNALETIQUE			
08 - MENUISERIE BOIS – RIDEAUX – STORES– AGENCEMENT			

N° - Lot attribué	Entreprise (Titulaire / Sous-traitant)	Adresse	Téléphone Télécopie Email
09 - Revêtement de sols et murs			
10 - Plâtrerie, Faux-plafonds, Cloisons/Doublage, isolation			
11 - CLIMATISATION VENTILATION			
12 - INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE			
13 - CHAMBRE FROIDE			
14 - EQUIPEMENT DE CUISINE			
15 - MOBILIER – PAILLASSE SCIENCE			
16 - Clôture, Espace Vert, Aménagement			

### 1.3. Elaboration du PGC

Dispositifs prévus	A la charge de
<b>1.3.1. Etat d'avancement de l'affaire lors de l'élaboration</b>	
Le plan général de coordination initial (indice 0) est élaboré pour l'intégrer au dossier de consultation des entreprises.	Coordonnateur SPS

## 2. SUGGESTIONS LIEES A LA CONFIGURATION ET AUX CARACTERISTIQUES DU SITE

### 2.1. Activité à l'intérieur du site

Dispositifs prévus	A la charge de
<b>2.1.1. Site existant en activité pendant les travaux</b>	
<p>Chantier en site occupé : mesures spécifiques de sécurité et de protection</p> <p>Le site du lycée demeurant occupé par les élèves, les enseignants et le personnel pendant toute la durée des travaux,</p> <p>l'entreprise devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir la sécurité des usagers ainsi que le bon déroulement des activités pédagogiques.</p> <p>À ce titre, il est expressément demandé :</p> <p>La mise en place de protections et de balisages rigoureux (clôtures, barrières, filets, cheminements balisés, panneaux de signalisation) afin d'isoler efficacement les zones de travaux et interdire tout accès non autorisé.</p> <p>Le respect strict des règles de sécurité et des réglementations en vigueur pour les chantiers en site occupé.</p> <p>L'attention particulière portée aux nuisances :</p> <p>Limitation des émissions de poussières par humidification, balayage régulier, ou bâchage des matériaux en vrac,</p> <p>Maîtrise des niveaux sonores pour ne pas perturber les cours (bruits de démolition, sciage, etc. à planifier en dehors des heures sensibles),</p> <p>Prévention contre la dispersion de déchets légers ou de matériaux (bâchage, containers fermés, filets anti-vols, etc.).</p> <p>La mise en oeuvre de protections supplémentaires (palissades occultantes, sas d'accès, couvre-sols, filets anti-chutes, etc.) si nécessaire en fonction de la coactivité.</p> <p>L'ensemble de ces mesures relève de la responsabilité directe de l'entreprise et sera à sa charge sans incidence financière sur le marché</p>	Tous Corps d'Etats

### 2.2. Matériaux dangereux

Dispositifs prévus	A la charge de
<b>2.2.1. Matériaux amiantés et Revêtements contenant du plomb</b>	
<b>Nous n'avons pas eu de rapport de diagnostic amiante avant travaux, s'il n'a pas été réalisé nous demandons à ce qu'un diagnostic amiante avant travaux soit réalisé.</b>	Maître d'Ouvrage



### 3. MESURES GENERALES D'ORGANISATION ET DE COORDINATION

#### 3.1. Mesures d'organisation et de coordination

Dispositifs prévus	A la charge de																																																																																																			
<p><b>3.1.1. Planification</b></p> <p>Le planning de réalisation, à établir au démarrage du chantier, fera apparaître chaque phase de travaux, continue ou fractionnée, des différents corps d'état ; les risques d'interférence entre entreprises doivent être minimisés :</p> <p>En évitant les programmations simultanées dans une même zone,</p> <p>En organisant des interventions successives par zones</p> <p>En évitant les travaux superposés, sans mesures spécifiques</p> <p>Faciliter les interventions en terme de flux (matériel, matériaux), et de mutualisation des moyens.</p> <p>Les travaux seront réalisés en une (1) tranche FERME et trois (3) tranches OPTIONNELLES.</p> <table><tr><th colspan="3">TRANCHE FERME</th></tr><tr><th>BAT</th><th>BATIMENTS</th><th>ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX</th></tr><tr><td>D</td><td>D – Infirmerie</td><td>4</td></tr><tr><td>G</td><td>G – Enseignement général</td><td>2</td></tr><tr><td>H</td><td>H – Enseignement services</td><td>4</td></tr><tr><td>I</td><td>I – Enseignement industriel</td><td>2</td></tr><tr><td>J</td><td>J – Restauration</td><td>1</td></tr><tr><td>K</td><td>K – Internat</td><td>1</td></tr><tr><td>N</td><td>N – Logement de fonction 1</td><td>1</td></tr><tr><td>Z</td><td>Parking Visiteurs &amp; Personnels</td><td>Pendant les grandes Vacances</td></tr><tr><td>N</td><td>Travaux de VRD Hors Bât U &amp; V</td><td>Pendant les Vacances</td></tr></table> <table><tr><th colspan="3">TRANCHE OPTIONNELLE 01</th></tr><tr><th>BAT</th><th>BATIMENTS</th><th>ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX</th></tr><tr><td>K</td><td>K – Internat</td><td>1</td></tr></table> <table><tr><th colspan="3">TRANCHE OPTIONNELLE 02</th></tr><tr><th>BAT</th><th>BATIMENTS</th><th>ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX</th></tr><tr><td>G</td><td>G – Enseignement général</td><td>2</td></tr><tr><td>U</td><td>U – Vie scolaire / Maison des lycéens / Salles informatiques / Blocs sanitaires</td><td>3</td></tr></table> <table><tr><th colspan="3">TRANCHE OPTIONNELLE 03</th></tr><tr><th>BAT</th><th>BATIMENTS</th><th>ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX</th></tr><tr><td>A</td><td>A – Loge d'entrée</td><td>10</td></tr><tr><td>B</td><td>B – Administration</td><td>6</td></tr><tr><td>C</td><td>C – Intendance</td><td>6</td></tr><tr><td>E</td><td>E – Salle des professeurs</td><td>7</td></tr><tr><td>F</td><td>F – CDI</td><td>7</td></tr><tr><td>L</td><td>L – Vestiaires EPS</td><td>5</td></tr><tr><td>M</td><td>M – Sanitaires</td><td>8</td></tr><tr><td>O</td><td>O – Logement de fonction 2</td><td>9</td></tr><tr><td>P</td><td>P – Logement de fonction 3</td><td>9</td></tr><tr><td>Q</td><td>Q – Falé accueil</td><td>10</td></tr><tr><td>S</td><td>S – Falé véhicules</td><td>10</td></tr><tr><td>T</td><td>T – Hall EPS</td><td>5</td></tr><tr><td>V</td><td>V – Atelier de Maintenance</td><td>11</td></tr></table>	TRANCHE FERME			BAT	BATIMENTS	ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX	D	D – Infirmerie	4	G	G – Enseignement général	2	H	H – Enseignement services	4	I	I – Enseignement industriel	2	J	J – Restauration	1	K	K – Internat	1	N	N – Logement de fonction 1	1	Z	Parking Visiteurs & Personnels	Pendant les grandes Vacances	N	Travaux de VRD Hors Bât U & V	Pendant les Vacances	TRANCHE OPTIONNELLE 01			BAT	BATIMENTS	ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX	K	K – Internat	1	TRANCHE OPTIONNELLE 02			BAT	BATIMENTS	ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX	G	G – Enseignement général	2	U	U – Vie scolaire / Maison des lycéens / Salles informatiques / Blocs sanitaires	3	TRANCHE OPTIONNELLE 03			BAT	BATIMENTS	ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX	A	A – Loge d'entrée	10	B	B – Administration	6	C	C – Intendance	6	E	E – Salle des professeurs	7	F	F – CDI	7	L	L – Vestiaires EPS	5	M	M – Sanitaires	8	O	O – Logement de fonction 2	9	P	P – Logement de fonction 3	9	Q	Q – Falé accueil	10	S	S – Falé véhicules	10	T	T – Hall EPS	5	V	V – Atelier de Maintenance	11	Maître d'OEuvre
TRANCHE FERME																																																																																																				
BAT	BATIMENTS	ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX																																																																																																		
D	D – Infirmerie	4																																																																																																		
G	G – Enseignement général	2																																																																																																		
H	H – Enseignement services	4																																																																																																		
I	I – Enseignement industriel	2																																																																																																		
J	J – Restauration	1																																																																																																		
K	K – Internat	1																																																																																																		
N	N – Logement de fonction 1	1																																																																																																		
Z	Parking Visiteurs & Personnels	Pendant les grandes Vacances																																																																																																		
N	Travaux de VRD Hors Bât U & V	Pendant les Vacances																																																																																																		
TRANCHE OPTIONNELLE 01																																																																																																				
BAT	BATIMENTS	ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX																																																																																																		
K	K – Internat	1																																																																																																		
TRANCHE OPTIONNELLE 02																																																																																																				
BAT	BATIMENTS	ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX																																																																																																		
G	G – Enseignement général	2																																																																																																		
U	U – Vie scolaire / Maison des lycéens / Salles informatiques / Blocs sanitaires	3																																																																																																		
TRANCHE OPTIONNELLE 03																																																																																																				
BAT	BATIMENTS	ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX																																																																																																		
A	A – Loge d'entrée	10																																																																																																		
B	B – Administration	6																																																																																																		
C	C – Intendance	6																																																																																																		
E	E – Salle des professeurs	7																																																																																																		
F	F – CDI	7																																																																																																		
L	L – Vestiaires EPS	5																																																																																																		
M	M – Sanitaires	8																																																																																																		
O	O – Logement de fonction 2	9																																																																																																		
P	P – Logement de fonction 3	9																																																																																																		
Q	Q – Falé accueil	10																																																																																																		
S	S – Falé véhicules	10																																																																																																		
T	T – Hall EPS	5																																																																																																		
V	V – Atelier de Maintenance	11																																																																																																		

### 3.2. Plan d'installation de chantier

Dispositifs prévus	A la charge de
<b>3.2.1. <i>Projet de plan d'installation de chantier</i></b>	
<p>Installations-Locaux de chantier-Branchements</p> <p>Les installations de chantier comprennent :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La fourniture d'un bureau de chantier nécessaire aux réunions de travail pouvant accueillir 20 personnes dans lequel sera stocké tous les documents utiles à la construction du projet.</li> <li>• Les branchements en eau et en électricité du chantier (poste de transformation et réseaux aérien) en prenant contact avec les différents distributeurs et le maître d'ouvrage.</li> <li>• L'agrément de ces installations électriques de chantier par le bureau de contrôle.</li> <li>• la fourniture et l'installation du panneau de chantier conformément aux indications du Maître d'oeuvre,</li> <li>• L'installation de la (des) grue(s) conformément à la réglementation,</li> <li>• Les échafaudages, protections, garde-corps et moyens de levages nécessaires à l'exécution des travaux,</li> <li>• Les protections collectives de protection des personnes, selon réglementations en vigueur,</li> <li>• Les installations destinées au personnel (douches, sanitaires, vestiaires, réfectoires),</li> <li>• L'implantation des places de parkings provisoires,</li> <li>• L'implantation des aires stockages de ses propres approvisionnements, le déplacement éventuel pendant le chantier,</li> <li>• L'éclairage de ses installations,</li> <li>• La signalisation de chantier réglementaire en bordure de voie publique.</li> <li>• La signalisation de chantier et les protections</li> </ul>	01 - Gros Oeuvre, Maçonnerie, Démolition

### 3.3. Fermeture chantier

Dispositifs prévus	A la charge de
<b>3.3.1. <i>Clôture de chantier extérieure et signalisation</i></b>	
<p>La clôture de chantier de la zone « stockage matériaux, base vie » au bord du bâtiment K sera de type grillage à cerf de deux mètres de haut ainsi que d'un portail d'accès.</p> <p>Les clôtures autour de chaque bâtiment selon le phasage, seront composées d'une palissade périphérique en tôle opaque et de deux mètres de haut, ainsi que d'un portail d'accès, L'implantation des clôtures et des accès seront soumis à l'approbation du Maître d'ouvrage. L'entreprise doit son entretien pendant la durée du chantier.</p>	01 - Gros Oeuvre, Maçonnerie, Démolition

### 3.4. Identification des personnes autorisées

Dispositifs prévus	A la charge de
<b>3.4.1. Identification du personnel</b>	
Le personnel sera identifié par tout moyen au choix des entreprises, soit par les casques, les vêtements, des badges ou avec le nom de l'entreprise sur les vêtements de travail ou autre.	Tous Corps d'Etats
<b>3.4.2. Visites de chantier par des tiers.</b>	
Les visites de chantier par des tiers sont interdites, sauf accord préalable du Maître d'Ouvrage et du Maître d'œuvre.	Tous Corps d'Etats

### 3.5. Circulations des véhicules

Dispositifs prévus	A la charge de
<b>3.5.1. Accès des véhicules et stationnement</b>	
L'accès des véhicules d'entreprises dans la zone du chantier à proximité du bâtiment doit être restreint aux seuls véhicules de livraisons et véhicules ateliers pour laisser toute aisance aux manutentions et mises en oeuvre.	Tous Corps d'Etats
Tous les autres véhicules ; entreprises, transport et personnel, stationneront sur la plate-forme des futurs parkings du projet ou sur le domaine public.	Tous Corps d'Etats

### 3.6. Circulations horizontales des piétons

Dispositifs prévus	A la charge de
<b>3.6.1. Cheminement piéton</b>	
Les déplacements devront se faire sur des cheminements « pieds propres » en matériaux d'apport et nivelés pour éviter les torsions des pieds et risques de chutes. Les cheminements « pieds propres » seront aménagés jusqu'aux installations de cantonnements et entrées du bâtiment et seront entretenus autant que de besoin.	01 - Gros Oeuvre, Maçonnerie, Démolition

### 3.7. Nettoyage et évacuation des déchets

Dispositifs prévus	A la charge de
<b>3.7.1. Bennes à gravais et déchets</b>	
<p>Gestion des déchets</p> <p>L'entreprise titulaire du présent lot sera chargée de l'application de la charte "Chantier Vert". A charge du présent lot, la mise en place de bennes pour le tri des déchets de l'ensemble des corps d'état ;</p> <p>Trois bennes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Déchets inertes,</li> <li>- Déchets métalliques,</li> <li>- Déchets industriels.</li> </ul> <p>Cette prestation comprend l'enlèvement hebdomadaire des gravats et déchets à la décharge publique (compris frais de décharge).</p> <p>L'établissement d'un bordereau de suivi des enlèvements.</p> <p>L'entreprise doit également la réalisation d'un pédiluve en béton de lavage des boues des roues de camions.</p> <p>Il sera implanté sur la voie de sortie du chantier et sera raccordé à un fossé de décantation des boues.</p> <p>Le nettoyage des toupies sera strictement interdit sur le chantier.</p> <p>Il sera admis de réaliser le nettoyage des goulottes des toupies sur l'aire de décantation du béton dédiée à cet effet et mis en place par l'entreprise de gros oeuvre.</p> <p>L'aire de décantation devra présenter une récupération, filtration avant rejet.</p> <p>En cas d'impossibilité de réaliser cette aire par manque de place, une cuve mobile fera office de décanteur des eaux de rinçage.</p> <p>Dans le cas de fabrication du béton sur le chantier, l'entreprise exploitant la centrale à béton mobile devra se conformer à la réglementation sur les installations classées pour la protection de l'environnement.</p> <p>Les eaux de fabrication décantées seront, dans la mesure du possible, réutilisées pour la fabrication de béton frais.</p>	<p>01 - Gros Oeuvre, Maçonnerie, Démolition</p>
<p>L'attention particulière portée aux nuisances :</p> <p>Limitation des émissions de poussières par humidification, balayage régulier, ou bâchage des matériaux en vrac,</p> <p>Maîtrise des niveaux sonores pour ne pas perturber les cours (bruits de démolition, sciage, etc.</p>	<p>01 - Gros Oeuvre, Maçonnerie, Démolition</p>

Dispositifs prévus	A la charge de
à planifier en dehors des heures sensibles), Prévention contre la dispersion de déchets légers ou de matériaux (bâchage, containers fermés, filets anti-vols, etc.).	
<b>3.7.2. Acheminement des déchets vers les bennes</b>	
Chaque entreprise gardera la charge d'acheminer ses déchets jusqu'aux bennes. Les déchets ne seront pas stockés à l'intérieur des bâtiments.	Tous Corps d'Etats
En cas de carence, le maître d'œuvre fera nettoyer les déchets des entreprises par un prestataire extérieur, qui sera mis à la charge des entreprises responsables.	Tous Corps d'Etats
<b>3.7.3. Nettoyage et évacuation des déchets</b>	
Les installations et les abords de chantier seront tenus dans un état de propreté constant. En cas de carence, le coordonnateur SPS pourra demander au maître d'œuvre de désigner une entreprise pour réaliser les travaux de nettoyage aux frais des entreprises responsables.	Tous Corps d'Etats
<b>3.7.4. Evacuation des matières dangereuses</b>	
Les matières dangereuses seront amenées à pied d'oeuvre au fur et à mesure des besoins, les déchets issus de la mise en oeuvre seront évacués au quotidien et traités par les entreprises concernées	Tous Corps d'Etats

### 3.8. Mise en commun des moyens dans le cadre de l'organisation générale

Dispositifs prévus	A la charge de
<b>3.8.1. Servitude de grue</b>	
Les entreprises qui souhaite la mise en place de grue ou de grue mobile devront le faire savoir en phase projet. Des plans de levage devront être réalisés par les entreprises concernées et ce afin de convenir d'une méthodologie de travail (site occupé).	Entreprise Concernée
<b>3.8.2. Organisation des approvisionnements</b>	
Les approvisionnements seront gérés en fonction de l'avancement des travaux et aux espaces accordés pour les stockages.	Tous Corps d'Etats

Dispositifs prévus	A la charge de
Préalablement à son intervention, l'entreprise précisera dans son P.P.S.P.S. le plan d'implantation des éventuels appareils de levage nécessaire à son approvisionnement qui lui seraient spécifiques et de ses zones de stockage de matériels et de matériaux qui ne pourront se faire qu'à l'intérieur de l'enceinte du chantier.	Tous Corps d'Etats
<b>3.8.3. Servitude d'échafaudage</b>	
Un procès-verbal de réception sera établi et signé par l'installateur de l'échafaudage de pied à « Utilisation partagée » et chaque entreprise utilisatrice avant mise à disposition de l'échafaudage.	Entreprise Concernée
<b>3.8.4. Nacelles</b>	
L'entreprise utilisatrice devra s'assurer que les conditions climatiques permettent de travailler en toute sécurité (orage, vents violents, températures extrêmes...)	Tous Corps d'Etats
L'utilisation de nacelle ne doit être confiée qu'à des agents qualifiés, c'est-à-dire formés et disposant d'une autorisation de conduite. Elle est établie et délivrée au travailleur, par l'employeur, sur la base d'une évaluation effectuée par ce dernier.	Tous Corps d'Etats

### 3.9. Mise en oeuvre des protections collectives

Dispositifs prévus	A la charge de
<b>3.9.1. Protections en rives de planchers</b>	
Les protections collectives devront être mises en place avant la pose des planchers de façon à assurer la sécurité des travailleurs.	01 - Gros Oeuvre, Maçonnerie, Démolition
La pose des planchers sera étudiée pour que les salariés ne soient jamais exposés à un risque de chute.	01 - Gros Oeuvre, Maçonnerie, Démolition
<b>3.9.2. Protection des trémies et réservations</b>	
Les trémies et réservations seront équipées par des protections provisoires et devront être installées de façon à être suffisamment résistantes (ex: garde-corps), celles-ci devront comporter une lisse supérieure à 1m, une lisse intermédiaire et une plinthe.	01 - Gros Oeuvre, Maçonnerie, Démolition

### 3.10. Manutentions et approvisionnements

Dispositifs prévus	A la charge de
<b>3.10.1. Aire de livraison</b>	
Un guide de manœuvre sera mis en place pour guider les opérations de levage et écarter les autres intervenants de la zone de levage.	Tous Corps d'Etats
<b>3.10.2. Moyens de levage propre à chaque lot</b>	
Chaque entreprise utilisera des moyens de levage propres. L'emprise, le planning d'utilisation et les modes opératoires de ces équipements seront soumis à l'approbation du Maître d'Oeuvre en concertation avec le coordonnateur.	Tous Corps d'Etats

### 3.11. Stockage et entreposage

Dispositifs prévus	A la charge de
<b>3.11.1. Zones de stockage des matériaux et matériels</b>	
Les approvisionnements à l'avancement de la mise en œuvre seront privilégiés pour éviter des stockages trop importants.	Tous Corps d'Etats
Le stockage, même provisoire s'effectuera obligatoirement sur des aires parfaitement stabilisées. Les entreposages pour mise en œuvre ne devront en aucun cas être installés sur les circulations extérieures et intérieures ou aux entrées des bâtiments.	Tous Corps d'Etats
Les matériaux légers seront lestés pour éviter leur envol sur le site (notamment en toiture).	Tous Corps d'Etats

### 3.12. Réseaux de distribution en énergie

Dispositifs prévus	A la charge de
<b>3.12.1. Installations de distribution électrique</b>	
Le lot gros-œuvre doit l'alimentation et la réalisation du tableau général de chantier depuis le branchement électrique sur le réseau public. Le tableau général doit répondre à tous les besoins du chantier et rester en place pour toute la durée des travaux. Cette disposition est valable pour chaque bâtiment ou zone en travaux.	Compte Prorata

Dispositifs prévus	A la charge de
<b>3.12.2. Vérification réglementaire de l'installation électrique</b>	
Chaque installation devra faire l'objet d'un rapport de vérification établi par un organisme agréer.  Une copie des rapports sera transmise au coordonnateur et au maître d'oeuvre.	01 - Gros Oeuvre, Maçonnerie, Démolition
<b>3.12.3. Points d'eau et d'évacuation</b>	
L'entreprise de gros-œuvre assurera l'alimentation et l'évacuation des installations de chantier ainsi que les points d'eau extérieurs pour les bâtiments.	Compte Prorata

### 3.13. Risques spécifiques

Dispositifs prévus	A la charge de
<b>3.13.1. Utilisation de produits dangereux ou à risques</b>	
L'entreprise doit fournir la fiche sécurité du produit employé. Il appartient à l'entreprise de mettre en œuvre toutes les mesures de sécurité prescrites par le fabricant pour éviter de générer tout risque d'accident induit par le produit.	Tous Corps d'Etats
Les produits dangereux seront remplacés par des produits qui ne le sont pas. L'utilisation de produits dangereux ou à risques doit obligatoirement être signalée au maître d'oeuvre et au coordonnateur pour prendre les mesures de prévention adaptées. L'entreprise doit fournir la fiche technique du produit employé ainsi que la fiche de sécurité éventuelle. Il appartient à l'entreprise de mettre en œuvre toutes les mesures de sécurité prescrites par le fabricant pour éviter de générer tout risque d'accident induit par le produit.	Tous Corps d'Etats
<b>3.13.2. Prévention du risque incendie</b>	
Aucuns gravats ni déchets de matériaux inflammables ne doivent être stockés sur le chantier. Tous les travaux de soudure et de découpe à la disqueuse seront accompagnés d'un extincteur. A l'issue des travaux de soudure, une veille de surveillance attentive des parties soudées et de leur environnement, sera assurée pour prévenir tous risques de feu couvert. Une vérification des points de soudures sera réalisée avant de quitter le chantier Les travaux par points chauds à réaliser à l'intérieur des locaux existant doit obligatoirement être signalés au maître d'ouvrage pour arrêter les mesures de préventions éventuelles.	Tous Corps d'Etats



## 4. TRAVAUX A RISQUES PARTICULIERS

### 4.1. Travaux de démolition, de déconstruction, de réhabilitation

Dispositifs prévus	A la charge de
<b>4.1.1. Mesures de démolition</b>	
Les travaux de démolition ne pourront débuter qu'après remise des PV de mesures libératoires fournies par l'entreprise de désamiantage (en cas de découverte d'amiante, faire réaliser un diagnostic amiante avant travaux). En cas de découverte de matériaux amiantés non signalés dans le rapport de repérage, l'entreprise arrêtera immédiatement ses travaux, en informera le maître d'œuvre et le coordonnateur. Les travaux de démolition ne reprendront qu'après la réalisation du désamiantage complémentaire et la procédure libératoire.	01 - Gros Oeuvre, Maçonnerie, Démolition
La méthodologie des travaux de déconstruction à réaliser devront nous être décrits dans le plan particulier santé sécurité de l'entreprise en charge des travaux.	01 - Gros Oeuvre, Maçonnerie, Démolition

## 5. MESURES DE COORDINATION PARTICULIERES

### 5.1. Travaux de démolition

Dispositifs prévus	A la charge de
<b>5.1.1. Mesures de démolition</b>	
L'entreprise ne commencera la démolition qu'après avoir réalisée la mise en sécurité du chantier (soutènement, étalement, etc...)	01 - Gros Oeuvre, Maçonnerie, Démolition
Les zones de démolitions devront être correctement balisées, les zones en travaux devront être clôturées. Les modes opératoires devront être validés par le coordonnateur santé sécurité.	01 - Gros Oeuvre, Maçonnerie, Démolition

### 5.2. Travaux de terrassement généraux

Dispositifs prévus	A la charge de
<b>5.2.1. Démarches préalables</b>	
Avant démarrage des travaux l'entreprise établira sa DT et ses DICT, copie des réponses sera transmise au coordonnateur et au maître d'oeuvre. Les travaux ne pourront commencer avant la réception des réponses.	Entreprise Concernée
<b>5.2.2. Terrassements à proximité ou au droit de bâtiments et ouvrages existants</b>	
Les terrassements seront exécutés en suivant les prescriptions et la méthodologie définies par le maître d'oeuvre ou le bureau d'études. L'entreprise interdira l'accès au chantier à toute personne non accompagnée, pendant la réalisation de ses travaux jusqu'à mise à disposition du chantier au lot gros-oeuvre. L'entreprise prévoira une réunion de concertation et de mise au point avec le maître d'oeuvre et le lot gros-oeuvre pour faciliter les accès pour la mise en oeuvre et la réalisation des travaux de gros-oeuvre (consoles, butons, étalements, ...)	Entreprise Concernée

### 5.3. Travaux de VRD

Dispositifs prévus	A la charge de
<b>5.3.1. Protection et passage des riverains</b>	
Les interventions sur le site, entre les travaux de voirie et les accès obligatoires pour les	02 - Terrassement, VRD

Dispositifs prévus	A la charge de
riverains, seront aménagées de façon à garantir toute la sécurité. Des passerelles protégées seront positionnées pour enjamber les tranchées en cours. Tous les regards ou trous sur la chaussée seront clôturés avec de l'éclairage signalétique pour la nuit. Les zones en travaux hors circulation seront balisées. Si la circulation est importante, il pourra être envisagé la mise en place de feux tricolores provisoires.	réseaux humides et secs
<b>5.3.2. Travaux de fouilles</b>	
La protection collective sera assurée par : - Balisage des fouilles devant rester en attente avant remblaiement et des regards avant fermeture - Remblaiement des fouilles à l'avancement de la pose des réseaux - Pose des tampons définitifs sur les regards à l'avancement - Installation de passerelles de franchissement sur les fouilles en attente coupant les circulations piétonnes - Balisage des massifs béton avec leurs tiges de fixations en attente de pose des équipements : candélabres, barrières ... Privilégier la découpe des éléments béton par voie humide pour éviter la production et propagation de fumées de poussières	Entreprise Concernée
<b>5.3.3. Intervention à proximité de voie circulée</b>	
Protection individuelle : Le personnel portera obligatoirement un gilet de signalisation de classe 2 ou une tenue entreprise adaptée.	Tous Corps d'Etats

## 5.4. Travaux de fondations

Dispositifs prévus	A la charge de
<b>5.4.1. Terrassement de fondations</b>	
Toutes les fouilles en cours de réalisation ou laissées en attente seront balisées par du grillage et des panneaux de clôture pour les fouilles profondes. Toutes les fouilles profondes seront balisées, le coulage des bétons de fondations se fera à l'avancement.	01 - Gros Oeuvre, Maçonnerie, Démolition
<b>5.4.2. Protection des armatures</b>	
Les aciers en attente seront protégés par bouchons ou par crosses. Les têtes de pieux seront soit ensevelies avec du tout-venant de la plate-forme soit balisées pour protection des aciers en attente	01 - Gros Oeuvre, Maçonnerie, Démolition

## 5.5. Travaux en rive de plancher - Protections collectives

Dispositifs prévus	A la charge de
<b>5.5.1. Conception des protections collectives</b>	
Les protections collectives doivent être conçues par l'entreprise de sorte que les travaux puissent toujours se réaliser à l'intérieur des protections collectives jusqu'à ce qu'elles puissent être enlevées.	01 - Gros Oeuvre, Maçonnerie, Démolition
Les garde-corps rigides seront privilégiés. Le système consistant à poser des « inserts » au coulage du plancher sera préféré aux pinces traditionnelles.	01 - Gros Oeuvre, Maçonnerie, Démolition
<b>5.5.2. Procédure de dépose des protections collectives</b>	
<p>Si pour une tâche déterminée une entreprise doit déposer un élément ou l'ensemble de la protection collective, celle-ci devra :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prévenir l'entreprise ayant mis en place la protection</li> <li>- avertir le personnel susceptible de travailler dans la zone concernée</li> <li>- assurer la continuité de la sécurité par un autre moyen qui devra être défini dans son PPSPS</li> <li>- établir la protection collective à la fin des travaux</li> <li>- faire constater à l'entreprise responsable que la repose a été effectuée.</li> </ul> <p>En cas de carence, le coordonnateur SPS demandera au Maître d'Ouvrage de faire intervenir l'entreprise de gros-œuvre pour remettre en état les protections collectives, les frais correspondants seront imputés à la charge de l'entreprise responsable.</p>	Tous Corps d'Etats

## 5.6. Protection des trémies et réservations en dalles

Dispositifs prévus	A la charge de
<b>5.6.1. Protection des trémies et réservations</b>	
Les trémies et réservations dont l'une des dimensions est supérieure à 0,80 m devront être protégées au moyen de garde-corps. Les autres réservations seront protégées par un panneau bois cloué à la dalle lorsqu'elles ne se trouvent pas dans des circulations et par un dispositif d'obturation arasant le plancher lorsqu'elles sont écartées des murs. Les fosses, regards et caniveaux seront balisés pendant leur exécution.	01 - Gros Oeuvre, Maçonnerie, Démolition

## 5.7. Travaux de charpente

Dispositifs prévus	A la charge de
<b>5.7.1. Montage et assemblage de la charpente</b>	

Dispositifs prévus	A la charge de
Les zones de montage ou reprise de la charpente devront être balisées avec interdiction à toutes personnes étrangères à l'entreprise de pénétrer dans la zone.	03 - Charpente, Couverture, Serrurerie
Les assemblages en hauteur se feront à partir de nacelles ou d'échafaudages de pied selon la nature du sol d'intervention	03 - Charpente, Couverture, Serrurerie

## 5.8. Travaux de couverture traditionnelle

Dispositifs prévus	A la charge de
<b>5.8.1. Accès en toiture</b>	
L'accès en toiture est à privilégier par une sapine ou un échafaudage installé sur un balcon du dernier étage. L'entreprise prévoira l'immobilisation de la sapine jusqu'à la fin de tous les travaux de toiture.	03 - Charpente, Couverture, Serrurerie

## 5.9. Echafaudages

Dispositifs prévus	A la charge de
<b>5.9.1. Mise en place</b>	
Le montage sera réalisé par du personnel formé et conformément à la notice technique du fabricant	Tous Corps d'Etats

## 5.10. Travaux de menuiseries extérieures

Dispositifs prévus	A la charge de
<b>5.10.1. Joints extérieurs</b>	
Les joints d'étanchéité extérieurs devront toujours être réalisés depuis un échafaudage extérieur.	07 - MENUISERIE ALUMINIUM - MENUISERIE METALLIQUE - VOLET ROULANT - MAIN COURANTE - SIGNALÉTIQUE

## 5.11. Travaux de plâtrerie

Dispositifs prévus	A la charge de
<b>5.11.1. Approvisionnements des plaques de placo</b>	
Tous les approvisionnements doivent se faire sans démontage des protections collectives. L'entreprise prévoira les moyens mécaniques adaptés pour les approvisionnements par les balcons s'il n'est pas prévu de recettes. L'entreprise transmettra ses besoins et moyens en réunion préparatoire organisée par le maître d'oeuvre.	10 - Plâtrerie, Faux-plafonds, Cloisons/Doublage, isolation

## 5.12. Travaux de revêtement de sols

Dispositifs prévus	A la charge de
<b>5.12.1. Travaux de chape</b>	
La mise en œuvre de chape prête à l'emploi sera privilégiée, la confection sur place est à éviter pour limiter l'encombrement du chantier. En cas de confection sur place, l'atelier sera installé à l'écart des entrées du bâtiment pour éviter l'entrave des accès et la salissure des cheminements. La zone de préparation sera balisée, les sacs de liant seront conditionnés et évacués au quotidien.	09 - Revêtement de sols et murs

## 5.13. Travaux en hauteur

Dispositifs prévus	A la charge de
<b>5.13.1. Travaux de grande hauteur</b>	
L'usage de nacelles sera privilégié pour les travaux en grande hauteur sous toitures. Les zones de travail présentant un risque de chute d'objet seront balisées au sol pour en détourner les passages.	Tous Corps d'Etats
Les emballages et chutes seront évacués au quotidien pour limiter l'encombrement des locaux.	Tous Corps d'Etats

## 5.14. Travaux d'agencement

Dispositifs prévus	A la charge de
<b>5.14.1. Travaux de menuiserie</b>	
Les outils de menuiserie ; ponçage, rabotage, scie circulaire, seront équipés de récupérateur de poussière.	08 - MENUISERIE BOIS – RIDEAUX – STORES–

Dispositifs prévus	A la charge de
	AGENCEMENT
L'application des vernis de finition sera privilégiée en atelier pour éviter les nuisances avec les produits éventuels à base de solvants	08 - MENUISERIE BOIS – RIDEAUX – STORES– AGENCEMENT

### 5.15. Mise en oeuvre des protections définitives

Dispositifs prévus	A la charge de
<b>5.15.1. Pose de garde-corps de balcons et coursives</b>	
<p>Prévoir concertation avec le lot gros-oeuvre pour le positionnement des garde-corps provisoires, notamment leurs montants, pour que la pose des garde-corps définitifs puisse se faire en présence des provisoires.</p> <p>Les garde-corps provisoires seront déposés à l'avancement de la pose des garde-corps définitifs.</p> <p>En aucun cas la continuité des protections doit être interrompue sur les balcons. L'entreprise ne doit jamais quitter le chantier sans que la pose soit achevée et en laissant des vides entre garde-corps provisoires et définitifs.</p>	Entreprise Concernée

### 5.16. Travaux d'espaces verts

Dispositifs prévus	A la charge de
<b>5.16.1. Plantations</b>	
L'entreprise devra demander à se faire transmettre par le maître d'oeuvre les plans d'exécution des réseaux enterrés du site avant de réaliser les terrassements pour ses plantations, notamment les réseaux d'énergie.	16 - Clôture, Espace Vert, Aménagement

## 6. MESURES GENERALES DE SALUBRITE

### 6.1. Installations de chantier - Cantonnements

Dispositifs prévus	A la charge de
<b>6.1.1. Modalités d'organisation</b>	
Les installations collectives de chantier comprenant : sanitaires, vestiaires et réfectoire, sont à la charge du lot GROS-OEUVRE pour toute la durée du chantier pour un effectif moyen de "X" personnes. Les installations comprennent un bungalow séparé pour les réunions de chantier organisées par le maître d'oeuvre. L'alimentation et le branchement électrique pour toutes les installations dans la base vie sont assurés par l'entreprise de gros-œuvre. Les installations sont mises en place au démarrage du chantier sur la plate-forme de la base vie. Elles seront prévues pour accueillir, si besoin, du personnel féminin.	01 - Gros Oeuvre, Maçonnerie, Démolition
Ces installations devront s'adapter en permanence à l'effectif du chantier.	01 - Gros Oeuvre, Maçonnerie, Démolition
<b>6.1.2. Entretien des installations</b>	
L'entreprise de gros-œuvre assurera, dès le début du chantier et pour toute sa durée, le nettoyage quotidien des WC, vestiaires, réfectoires et le nettoyage hebdomadaire du bureau du chantier. Il sera également pourvu au renouvellement des consommables (papier hygiénique, savon, essuie-mains).	Compte Prorata
<b>6.1.3. Bureau de chantier – Salle de réunion</b>	
Bungalow réservé aux réunions de travail organisées par le maître d'oeuvre et le maître d'ouvrage.	Compte Prorata



## 7. ORGANISATION DES SECOURS

### 7.1. Moyens d'alerte

Dispositifs prévus	A la charge de
<b>7.1.1. Téléphone</b>	
Les numéros de téléphones d'urgence ainsi que les consignes d'appel des secours sont à afficher dans le bureau de chantier. Les principaux numéros à appeler sont le 15 et le 18.	Tous Corps d'Etats
<b>7.1.2. Consignes de sécurité</b>	
Les consignes de sécurité de chaque entreprise seront précisées dans les PPSPS. Les entreprises préciseront si elles ont des secouristes du travail dans leurs équipes. En cas d'accident : - les secours sont appelés immédiatement. - L'entreprise préviendra le jour même le SITAS, et le coordonnateur sécurité.	Tous Corps d'Etats
Les consignes spécifiques du site (chantier en site occupé) doivent être transmises à toutes les entreprises par le maître d'ouvrage et intégrées au PPSPS des entreprises.	Maître d'Ouvrage

### 7.2. Moyens de secours

Dispositifs prévus	A la charge de
<b>7.2.1. Sauveteurs secouristes du travail</b>	
Les secouristes du travail seront identifiés par un signe distinctif.	Tous Corps d'Etats
<b>7.2.2. Matériel de secours</b>	
Chaque entreprise disposera d'une trousse de premier secours pour son personnel.	Tous Corps d'Etats
Une trousse de secours commune, mise à disposition par le lot principal, sera laissée dans la salle de réunion.	01 - Gros Oeuvre, Maçonnerie, Démolition

## 8. MODALITES DE COOPERATION ENTRE INTERVENANTS

### 8.1. Diffusion des documents

Dispositifs prévus	A la charge de
<b>8.1.1. PGC</b>	
Le Maître d'Ouvrage diffuse à l'ensemble des titulaires de lot le Plan Général de Coordination (PGC) et ses différents additifs. Le titulaire d'un lot diffuse à chacun de ses sous-traitants le PGC, ainsi que son propre PPSPS.	Maître d'Ouvrage
<b>8.1.2. PPSPS</b>	
Le titulaire d'un lot diffuse à chacun de ses sous-traitants le PGC, ainsi que son propre PPSPS. Les PPSPS sont à disposition de l'ensemble des intervenants.	Tous Corps d'Etats

### 8.2. Concertation et information entre les entreprises

Dispositifs prévus	A la charge de
<b>8.2.1. Déclaration de sous-traitance</b>	
Les titulaires de lots et leurs sous-traitants doivent informer le coordonnateur de leur intention de sous-traiter tout ou partie de leur lot au moins 30 jours avant intervention (ou 8 jours dans certains cas) en précisant les coordonnées des/du sous-traitant/s permettant l'organisation des inspections communes et la production du PPSPS pour chaque sous-traitant.	Tous Corps d'Etats
<b>8.2.2. Travailleurs indépendants et locatiers</b>	
Les travailleurs indépendants participeront à une inspection commune préalable et remettront un PPSPS avant le début des travaux.	Tous Corps d'Etats
Sauf exception précisée ci-avant, les locatiers ou locateurs interviendront sous la responsabilité de l'entreprise utilisatrice. Ils ne sont pas soumis à l'inspection commune préalable mais ils doivent appliquer les dispositions prévues pour l'entreprise donneuse d'ordre.	Tous Corps d'Etats
<b>8.2.3. Présence de personnel étranger</b>	
En cas de présence de personnel étranger ne parlant pas ou parlant mal le français : personnel	Tous Corps d'Etats

Dispositifs prévus	A la charge de
employé dans l'entreprise, en sous-traitance ou entreprise mandataire, l'entreprise devra assurer la présence permanente sur le chantier d'un interprète pour permettre la transmission des consignes de sécurité.	

### 8.3. Coordonnateur SPS

Dispositifs prévus	A la charge de
<b>8.3.1. Rôle du coordonnateur</b>	
Le coordonnateur ne saurait être un agent de sécurité ni un animateur de sécurité. Il est le gestionnaire de la coactivité des risques (des interfaces des entreprises simultanées ou successives), les entrepreneurs restent pleinement responsables de leurs obligations à l'égard de leurs salariés.	Coordonnateur SPS
<b>8.3.2. Registre journal</b>	
Une copie des notes d'observation est diffusée par courriel à l'ensemble des intervenants (ex: MOA, MOE et entreprises concernées).	Coordonnateur SPS

