



Version d'édition MC2-ITE-DCE V03-Mars 26
Code projet : i206

Maître d'Ouvrage : RECTORAT AIX - MARSEILLE

N°	Désignation	Intervenants	Durée	M1M2M3M42026M5M6M7M8M9M10M11M12M13M14													
1	MARSEILLE CREATIVITY CENTER		252 Jrs	M1M2M3M42026M5M6M7M8M9M10M11M12M13M14													
2	TRAVAUX		252 Jrs	M1M2M3M42026M5M6M7M8M9M10M11M12M13M14													
3	Période de préparation	TOUS	2 m	M1M2M3M42026M5M6M7M8M9M10M11M12M13M14													
4	INSTALLATION DE CHANTIER	NOVOS	10 Jrs	M1M2M3M42026M5M6M7M8M9M10M11M12M13M14													
5	Travaux de dépose toute zone	NOVOS	15 Jrs	M1M2M3M42026M5M6M7M8M9M10M11M12M13M14													
6	Travaux de démolition toute zone	NOVOS	15 Jrs	M1M2M3M42026M5M6M7M8M9M10M11M12M13M14													
7	GO Escalier central		133 Jrs	M1M2M3M42026M5M6M7M8M9M10M11M12M13M14													
8	Nettoyage général et évacuation gravats de l'escalier central	NOVOS	15 Jrs	M1M2M3M42026M5M6M7M8M9M10M11M12M13M14													
9	Réalisation des volées escalier	NOVOS	20 Jrs	M1M2M3M42026M5M6M7M8M9M10M11M12M13M14													
10	Réalisation plancher edicule	NOVOS	5 Jrs	M1M2M3M42026M5M6M7M8M9M10M11M12M13M14													
11	Pose lanterneau escalier	SMED	2 Jrs	M1M2M3M42026M5M6M7M8M9M10M11M12M13M14													
12	Réalistion étanchéité	SMED	10 Jrs	M1M2M3M42026M5M6M7M8M9M10M11M12M13M14													
13	Sciage des voiles pour portes	NOVOS	5 Jrs	M1M2M3M42026M5M6M7M8M9M10M11M12M13M14													
14	Démolition voile RDC	NOVOS	3 Jrs	M1M2M3M42026M5M6M7M8M9M10M11M12M13M14													
15	Réalisation S/Ceuvre RDC	NOVOS	5 Jrs	M1M2M3M42026M5M6M7M8M9M10M11M12M13M14													
16	Réalisation ouverture gaine ascenseur	NOVOS	5 Jrs	M1M2M3M42026M5M6M7M8M9M10M11M12M13M14													
17	Réalisation maçonneries	NOVOS	10 Jrs	M1M2M3M42026M5M6M7M8M9M10M11M12M13M14													
18	Pose des deux ascenseurs	AMS	25 Jrs	M1M2M3M42026M5M6M7M8M9M10M11M12M13M14													
19	Réalisation doublages	CKAT	10 Jrs	M1M2M3M42026M5M6M7M8M9M10M11M12M13M14													
20	Incorporations CFA/CFO	Lot CFA CFO	10 Jrs	M1M2M3M42026M5M6M7M8M9M10M11M12M13M14													
21	Incorporations CVC	GER P	10 Jrs	M1M2M3M42026M5M6M7M8M9M10M11M12M13M14													
22	Préparation peinture	SERIES	10 Jrs	M1M2M3M42026M5M6M7M8M9M10M11M12M13M14													
23	Réalisation peinture	SERIES	10 Jrs	M1M2M3M42026M5M6M7M8M9M10M11M12M13M14													
24	Pose sol souple	SCPA	20 Jrs	M1M2M3M42026M5M6M7M8M9M10M11M12M13M14													
25	Pose main courante	SMAB	5 Jrs	M1M2M3M42026M5M6M7M8M9M10M11M12M13M14													
26	Pose équipements électriques	Lot CFA CFO	10 Jrs	M1M2M3M42026M5M6M7M8M9M10M11M12M13M14													
27	GRAND AUDITORIUM		197 Jrs	M1M2M3M42026M5M6M7M8M9M10M11M12M13M14													
28	Travaux de dépose	NOVOS	5 Jrs	M1M2M3M42026M5M6M7M8M9M10M11M12M13M14													
29	Travaux de démolition	NOVOS	10 Jrs	M1M2M3M42026M5M6M7M8M9M10M11M12M13M14													
30	Réalisation maçonnerie	NOVOS	4 sem.	M1M2M3M42026M5M6M7M8M9M10M11M12M13M14													
31	Réalisation des cloisons	CKAT	15 Jrs	M1M2M3M42026M5M6M7M8M9M10M11M12M13M14													
32	Passages des gaines CVC	GER P	20 Jrs	M1M2M3M42026M5M6M7M8M9M10M11M12M13M14													
33	Pose des CDC	Lot CFA CFO	20 Jrs	M1M2M3M42026M5M6M7M8M9M10M11M12M13M14													
34	Tirage de câblages CFA/CFO	Lot CFA CFO	15 Jrs	M1M2M3M42026M5M6M7M8M9M10M11M12M13M14													
35	Pose des supports serrurerie sceniques	FAUCHE	20 Jrs	M1M2M3M42026M5M6M7M8M9M10M11M12M13M14													
36	Pose des CDC et tirage de câblages Sceniques	FAUCHE	15 Jrs	M1M2M3M42026M5M6M7M8M9M10M11M12M13M14													
37	Réalisation des plafonds absorbants et réfléchissants	CKAT	25 Jrs	M1M2M3M42026M5M6M7M8M9M10M11M12M13M14													
38	Réalisation de la peinture plafonds	SERIES	15 Jrs	M1M2M3M42026M5M6M7M8M9M10M11M12M13M14													
39	Pose de équipements CVC	GER P	10 Jrs	M1M2M3M42026M5M6M7M8M9M10M11M12M13M14													
40	Pose des équipements électriques	Lot CFA CFO	10 Jrs	M1M2M3M42026M5M6M7M8M9M10M11M12M13M14													
41	Pose des gradins	GUERRA	15 Jrs	M1M2M3M42026M5M6M7M8M9M10M11M12M13M14													
42	Réalisation des habillages bois	GUERRA	4 sem.	M1M2M3M42026M5M6M7M8M9M10M11M12M13M14													
43	Incorporations CFA/CFO habillage bois	Lot CFA CFO	4 sem.	M1M2M3M42026M5M6M7M8M9M10M11M12M13M14													
44	Incorporations sceniques habillage bois	FAUCHE	20 Jrs	M1M2M3M42026M5M6M7M8M9M10M11M12M13M14													
45	Pose de la boucle magnétique mal voyant	FAUCHE	2 Jrs	M1M2M3M42026M5M6M7M8M9M10M11M12M13M14													
46	Pose sol souple	SCPA	15 Jrs	M1M2M3M42026M5M6M7M8M9M10M11M12M13M14													
47	Pose des portes y compris quincailleries	GUERRA	5 Jrs	M1M2M3M42026M5M6M7M8M9M10M11M12M13M14													
48	Pose des équipements sceniques	FAUCHE	10 Jrs	M1M2M3M42026													



PLANNING ENVELOPPE

Maître d'Ouvrage : RECTORAT AIX - MARSEILLE

N°	Désignation	Intervenants	Durée	2026														
				M-1	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14
53	Réalisation des supports machines CVC	NOVOS	15 Jrs			53												
54	Pose des machines CVC e traccordement	GER P	10 Jrs			54												
55			160 Jrs															
56	Réalisation maçonneries	NOVOS	10 Jrs		56													
57	Réalisation CDC	Lot CFA CFO	15 Jrs		57													
58	Passage des gaines CVC	GER P	15 Jrs		58													
59	Préparation des supports Plafonds	SERIES	10 Jrs		59													
60	Réalisation des cloisons vitrées	CKAT	10 Jrs		60													
61	Incorporations CVC en cloisons doublages	GER P	10 Jrs		61													
62	Incorporations CFA/CFO en cloisons doublages	Lot CFA CFO	10 Jrs		62													
63	Pose des plafonds BA13	CKAT	5 Jrs		63													
64	Incorporations CVC en plafonds	GER P	5 Jrs		64													
65	Incorporations CFA/CFO en plafonds	Lot CFA CFO	5 Jrs		65													
66	Pose du carrelage	SCPA	10 Jrs		66													
67	Pose de la faïences	SCPA	10 Jrs		67													
68	Préparation des supports murs et plafonds	SERIES	10 Jrs		68													
69	Réalisation de la peinture des murs et plafonds	SERIES	10 Jrs		69													
70	Pose des plafonds 600x600	CKAT	5 Jrs		70													
71	Pose des sols souples	SCPA	15 Jrs		71													
72	Pose des portes y compris quincailleries	GUERRA	5 Jrs		72													
73	Pose et raccordement des équipements CVC et sanitaires	GER P	10 Jrs		73													
74	Tirage de cablages sceniques	FAUCHE	3 sem.		74													
75	Pose et raccordement des appareillages électriques	Lot CFA CFO	20 Jrs		75													
76	Pose des panneaux acoustiques	CKAT	15 Jrs		76													
77	Pose des brasseurs d'air	Lot CFA CFO	5 Jrs		77													
78	Pose des luminaires	Lot CFA CFO	10 Jrs		78													
79			155 Jrs															
80	Réalisation maçonneries	NOVOS	5 Jrs		80													
81	Réalisation CDC	Lot CFA CFO	20 Jrs		81													
82	Passage des gaines CVC	GER P	20 Jrs		82													
83	Préparation des supports Plafonds	SERIES	10 Jrs		83													
84	Réalisation des cloisons vitrées	CKAT	15 Jrs		84													
85	Incorporations CVC en cloisons doublages	GER P	15 Jrs		85													
86	Incorporations CFA/CFO en cloisons doublages	Lot CFA CFO	15 Jrs		86													
87	Pose des plafonds BA13	CKAT	5 Jrs		87													
88	Incorporations CVC en plafonds	GER P	5 Jrs		88													
89	Incorporations CFA/CFO en plafonds	Lot CFA CFO	5 Jrs		89													
90	Pose du carrelage	SCPA	10 Jrs		90													
91	Pose de la faïences	SCPA	10 Jrs		91													
92	Préparation des supports murs et plafonds	SERIES	15 Jrs		92													
93	Réalisation de la peinture des murs et plafonds	SERIES	15 Jrs		93													
94	Pose des plafonds 600x600	CKAT	5 Jrs		94													
95	Pose des sols souples	SCPA	20 Jrs		95													
96	Pose des portes y compris quincailleries	GUERRA	5 Jrs		96													
97	Pose et raccordement des équipements CVC et sanitaires	GER P	10 Jrs		97													
98	Pose et raccordement des appareillages électriques	Lot CFA CFO	20 Jrs		98													
99	Pose des panneaux acoustiques	CKAT	15 Jrs		99													
100	Pose des brasseurs d'air	Lot CFA CFO	5 Jrs		100													
101	Pose des luminaires	Lot CFA CFO	10 Jrs		101													
102			165 Jrs															
103	Réalisation maçonneries	NOVOS	5 Jrs		103													
104	Réalisation CDC	Lot CFA CFO	20 Jrs		104													



PLANNING ENVELOPPE

Maître d'Ouvrage : RECTORAT AIX - MARSEILLE

N°	Désignation	Intervenants	Durée	2026														
				M-1	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14
105	Pose des CDC Scenique du RDC au R+4	FAUCHE	4 sem.			105												
106	Passage des gaines CVC	GER P	20 Jrs			106												
107	Préparation des supports Plafonds	SERIES	10 Jrs			107												
108	Livraison des huisseries	GUERRA	0 Jr					108										
109	Réalisation des doublages	CKAT	10 Jrs					109										
110	Réalisation des cloisons	CKAT	10 Jrs					110										
111	Incorporations CVC en cloisons doublages	GER P	10 Jrs					111										
112	Incorporations CFA/CFO en cloisons doublages	Lot CFA CFO	10 Jrs					112										
113	Pose des plafonds BA13	CKAT	5 Jrs					113										
114	Incorporations CVC en plafonds	GER P	5 Jrs					114										
115	Incorporations CFA/CFO en plafonds	Lot CFA CFO	5 Jrs					115										
116	Pose du carrelage	SCPA	10 Jrs					116										
117	Pose de la faïences	SCPA	10 Jrs					117										
118	Préparation des supports murs et plafonds	SERIES	10 Jrs					118										
119	Réalisation de la peinture des murs et plafonds	SERIES	10 Jrs					119										
120	Pose des plafonds 600x600	CKAT	5 Jrs					120										
121	Pose des sols souples	SCPA	15 Jrs					121										
122	Pose des portes y compris quincailleries	GUERRA	5 Jrs							122								
123	Pose et raccordement des équipements CVC et sanitaires	GER P	10 Jrs							123								
124	Tirage de cablages sceniques	FAUCHE	3 sem.							124								
125	Pose et raccordement des appareillages électriques	Lot CFA CFO	20 Jrs							125								
126	Pose des panneaux acoustiques	CKAT	10 Jrs							126								
127	Pose des brasseurs d'air	Lot CFA CFO	5 Jrs							127								
128	Pose des luminaires	Lot CFA CFO	10 Jrs							128								
129	R+2		150 Jrs															
130	Réalisation maçonneries	NOVOS	15 Jrs			130												
131	Réalisation CDC	Lot CFA CFO	20 Jrs			131												
132	Passage des gaines CVC	GER P	20 Jrs			132												
133	Préparation des supports Plafonds	SERIES	10 Jrs					133										
134	Livraison des huisseries	GUERRA	0 Jr					134										
135	Réalisation des doublages	CKAT	5 Jrs					135										
136	Réalisation des cloisons	CKAT	5 Jrs					136										
137	Incorporations CVC en cloisons doublages	GER P	5 Jrs					137										
138	Incorporations CFA/CFO en cloisons doublages	Lot CFA CFO	5 Jrs					138										
139	Pose des plafonds BA13	CKAT	5 Jrs					139										
140	Incorporations CVC en plafonds	GER P	5 Jrs					140										
141	Incorporations CFA/CFO en plafonds	Lot CFA CFO	5 Jrs					141										
142	Pose du carrelage	SCPA	10 Jrs					142										
143	Pose de la faïences	SCPA	10 Jrs					143										
144	Préparation des supports murs et plafonds	SERIES	15 Jrs					144										
145	Réalisation de la peinture des murs et plafonds	SERIES	15 Jrs					145										
146	Pose des plafonds 600x600	CKAT	5 Jrs							146								
147	Pose des sols souples	SCPA	15 Jrs							147								
148	Pose des portes y compris quincailleries	GUERRA	5 Jrs							148								
149	Pose et raccordement des équipements CVC et sanitaires	GER P	10 Jrs							149								
150	Pose et raccordement des appareillages électriques	Lot CFA CFO	20 Jrs							150								
151	Pose des panneaux acoustiques	CKAT	15 Jrs							151								
152	Pose des brasseurs d'air	Lot CFA CFO	5 Jrs							152								
153	Pose des luminaires	Lot CFA CFO	10 Jrs							153								
154	R+1		135 Jrs															
155	Réalisation maçonneries	NOVOS	10 Jrs			155												
156	Réalisation CDC	Lot CFA CFO	20 Jrs			156												



PLANNING ENVELOPPE

Maître d'Ouvrage : RECTORAT AIX - MARSEILLE

N°	Désignation	Intervenants	Durée	2026														
				M-1	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14
157	Passage des gaines CVC	GER P	20 Jrs				157	Passage des gaines CVC										
158	Préparation des supports Plafonds	SERIES	10 Jrs				158	Préparation des supports Plafonds										
159	Livraison des huisseries	GUERRA	0 Jrs					159	Livraison des huisseries									
160	Réalisation des doublages	CKAT	5 Jrs					160	Réalisation des doublages									
161	Réalisation des cloisons	CKAT	5 Jrs					161	Réalisation des cloisons									
162	Incorporations CVC en cloisons doublages	GER P	5 Jrs					162	Incorporations CVC en cloisons doublages									
163	Incorporations CFA/CFO en cloisons doublages	Lot CFA CFO	5 Jrs					163	Incorporations CFA/CFO en cloisons doublages									
164	Pose des plafonds BA13	CKAT	5 Jrs					164	Pose des plafonds BA13									
165	Incorporations CVC en plafonds	GER P	5 Jrs					165	Incorporations CVC en plafonds									
166	Incorporations CFA/CFO en plafonds	Lot CFA CFO	5 Jrs					166	Incorporations CFA/CFO en plafonds									
167	Pose du carrelage	SCPA	10 Jrs					167	Pose du carrelage									
168	Pose de la faïences	SCPA	10 Jrs					168	Pose de la faïences									
169	Préparation des supports murs et plafonds	SERIES	10 Jrs					169	Préparation des supports murs et plafonds									
170	Réalisation de la peinture des murs et plafonds	SERIES	10 Jrs					170	Réalisation de la peinture des murs et plafonds									
171	Pose des plafonds 600x600	CKAT	5 Jrs					171	Pose des plafonds 600x600									
172	Pose des sols souples	SCPA	15 Jrs					172	Pose des sols souples									
173	Pose des portes y compris quincailleries	GUERRA	5 Jrs					173	Pose des portes y compris quincailleries									
174	Pose et raccordement des équipements CVC et sanitaires	GER P	10 Jrs					174	Pose et raccordement des équipements CVC et sanitaires									
175	Pose et raccordement des appareillages électriques	Lot CFA CFO	20 Jrs					175	Pose et raccordement des appareillages électriques									
176	Pose des panneaux acoustiques	CKAT	15 Jrs					176	Pose des panneaux acoustiques									
177	Pose des brasseurs d'air	Lot CFA CFO	5 Jrs					177	Pose des brasseurs d'air									
178	Pose des luminaires	Lot CFA CFO	10 Jrs					178	Pose des luminaires									
179	RDC		60 Jrs					RDC										
180	Dépose des menuiseries extérieures	NOVOS	5 Jrs				180	Dépose des menuiseries extérieures										
181	Prise des côtes et fabrication des menuiseries extérieures	SMAB	1 sem.				181	Prise des côtes et fabrication des menuiseries extérieures										
182	Reprise des tableaux	NOVOS	10 Jrs				182	Reprise des tableaux										
183	Réalisation des rejingots	NOVOS	10 Jrs				183	Réalisation des rejingots										
184	Pose des nouvelles menuiseries extérieures	SMAB	3 sem.					184	Pose des nouvelles menuiseries extérieures									
185	Extérieur		80 Jrs					Extérieur										
186	Réalisation terrassement	NOVOS	2 Jrs					186	Réalisation terrassement									
187	Réalisation fondation	NOVOS	3 Jrs					187	Réalisation fondation									
188	Réalisation sciage acrotères pour ouvrages serrurerie	NOVOS	5 Jrs					188	Réalisation sciage acrotères pour ouvrages serrurerie									
189	Pose de passerelle métallique	Lot Serrurerie	10 Jrs					189	Pose de passerelle métallique									
190	Réalisation enduit de facade	NOVOS	20 Jrs					190	Réalisation enduit de facade									
191	Réalisation revêtement facade escalier central	NOVOS	30 Jrs					191	Réalisation revêtement facade escalier central									
192	Reprise étanchéité définitive au droit du PC sécurité	SMED	10 Jrs					192	Reprise étanchéité définitive au droit du PC sécurité									
193	ESSAIS		25 Jrs					ESSAIS										
194	Essais et mise en service réseaux hydrauliques	GER P	5 sem.					194	Essais et mise en service réseaux hydrauliques									
195	Essais et mise en service réseaux Aérauliques	GER P	5 sem.					195	Essais et mise en service réseaux Aérauliques									
196	Essais et mise en service désenfumage	GER P	5 sem.					196	Essais et mise en service désenfumage									
197	Essais et mise en service TGBT	Lot CFA CFO	5 sem.					197	Essais et mise en service TGBT									
198	Essais et mise en service TD et armoires	Lot CFA CFO	5 sem.					198	Essais et mise en service TD et armoires									
199	Essais et mise en service SSI	Lot CFA CFO	5 sem.					199	Essais et mise en service SSI									
200	Essais et mise en service réseaux sceniques	FAUCHE	5 sem.					200	Essais et mise en service réseaux sceniques									
201	Signalétique	GUERRA	5 sem.					201	Signalétique									
202	OPR & RECEPTION		25 Jrs					LOPR & RECEPTION										
203	Nettoyages	SERIES	10 Jrs					203	Nettoyages									
204	OPR	TOUS	15 Jrs					204	OPR									
205	Levée des réserves	TOUS	3 sem.					205	Levée des réserves									
206	Commission de sécurité	TOUS	1 sem.					206	Commission de sécurité									
207	Livraison	TOUS	0 Jrs															