

PROJET DE CONFORTEMENT PARASISMIQUE ET REHABILITATION DE LA PREFECTURE DE SAINT-BARTHELEMY																																								
N°		Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	2026												2027												2028										
							Tri 1, 2026			Tri 2, 2026			Tri 3, 2026			Tri 4, 2026			Tri 1, 2027			Tri 2, 2027			Tri 3, 2027			Tri 4, 2027			Tri 1, 2028			Tri 2, 2028						
						Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jui	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jui	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai					
1																																								
2		ETUDES OPERATIONNELLES (Phase 2)	266 jours	Lun 23/02/26	Jeu 25/03/27																																			
3		AAPC Consultation MOE	25 jours	Lun 23/02/26	Mar 31/03/26																																			
4		Analyse des offres	15 jours	Mar 31/03/26	Mer 22/04/26																																			
5		Engagement du marché de MOE	15 jours	Mer 22/04/26	Jeu 14/05/26																																			
6		Démarrage études de MOE	0 jour	Ven 15/05/26	Ven 15/05/26																																			
7		DIAG	25 jours	Ven 15/05/26	Mar 23/06/26																																			
8		Examen DIAG	15 jours	Mar 23/06/26	Mer 15/07/26																																			
9		Approbation DIAG	5 jours	Mer 15/07/26	Mer 22/07/26																																			
10		AVP	30 jours	Mer 22/07/26	Ven 04/09/26																																			
11		Examen AVP	15 jours	Mar 08/09/26	Mar 29/09/26																																			
12		Approbation AVP	5 jours	Jeu 01/10/26	Jeu 08/10/26																																			
13		Elaboration DPC	10 jours	Jeu 08/10/26	Ven 23/10/26																																			
14		Instruction DPC	60 jours	Lun 26/10/26	Ven 22/01/27																																			
15		Obtention DP	0 jour	Ven 22/01/27	Ven 22/01/27																																			
16		PRO-DCE(ACT 01)	25 jours	Ven 23/10/26	Lun 30/11/26																																			
17		Examen PRO-DCE	10 jours	Mar 01/12/26	Mer 16/12/26																																			
18		Approbation PRO-DCE	5 jours	Jeu 17/12/26	Jeu 24/12/26																																			
19		AAPC DCE	25 jours	Jeu 24/12/26	Lun 01/02/27																																			
20		ACT	15 jours	Mar 02/02/27	Mer 24/02/27																																			
21		Validation et engagement des marchés de travaux	20 jours	Mer 24/02/27	Jeu 25/03/27																																			
22		Travaux (phase3)	266 jours	Ven 26/03/27	Jeu 27/04/28																																			
23		OS de démarrage des Travaux	0 jour	Ven 26/03/27	Ven 26/03/27																																			
24		Période de Préparation (études d'EXE, installation de chantier)	40 jours	Lun 29/03/27	Mer 26/05/27																																			
25		Travaux Bâtiment TCE	200 jours	Jeu 27/05/27	Mer 22/03/28																																			
26		Levée de réserves	25 jours	Mer 22/03/28	Jeu 27/04/28																																			
27		Livraison Bâtiment	0 jour	Jeu 27/04/28	Jeu 27/04/28																																			