

CEAC NATURE D'ÉVALUÉ : LDC UNIVERSITÉ DE LYON UNIVERSITÉ DE LYON SANTÉ LYON SAU-3 ENISE	Planning - Restructuration et rénovation Bâtiment C - Saint Etienne TRANCHE 1 R+3
Planning CEAC - RENDU DCE - PHASE 1 - indice A -13/03/2026	2026 1T 2T 3T
	10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
Désamiantage R+3	
Désamiantage RDC (A définir -prévisionnel : juin - sept 2026)	
Désamiantage R+2 (A définir -prévisionnel : oct - jan 2027)	
Désamiantage R+1 (ultérieur - a définir)	
CONSULTATION TRAVAUX	
Parution AO et consultation entreprises	
Réception offres - Ouverture des plis	
Analyse technique des offres	
Négociations / QR echoix du(des titulaire(s) en CAO	
EXECUTION	
TRANCHE 1	
PHASE 0 (Réalisation R+3)	
LOT 01 PLATRERIE - PLAFOND - PEINTURE - REVETEMENT SOLS - FAIENCE	
Transmission validations produits appareillages par Moe	
Commande s et fabrications diverses	
Commande sol souple	
Dossier technique - plans	
Platerie Faux plafond	
Nouveaux cloisonnements placé hors sanitaires	
Recloisonnement sanitaires	
Préparation support bande à joint ponçage	
Pose faux plafond acoustique démontable	
Blanchiment dalle faux plafond 600x600	
Peinture intérieure (2 couches -1 couche plafond indémontable	
1ere couche de peinture	
2eme couche de peinture	
Signalétique entrée salle de classe	
Finitions	
Travaux / reprise murs palier R+3 grande cage d'escalier et finitions	
Revetements	
Ragréage avant revêtement - rattrapage sols	
Carrelage dans sanitaires	
Faïence dans sanitaires	
Sols UAP3E2C0 cis butée porte et plinthes (circo + pilces amiante ou impactées)	
Peinture de sol	
Escaliers: Contraste contremarche, traitement antidérapants,BEV	
Nettoyage	
Nettoyage OPR	
Nettoyage Réception	
LOT 02 - SERRURERIE - MENUISERIE INTERIEURE	
Transmission validations produits appareillages par Moe	
Commandes et fabrications diverses (attention délai DAS)	
Dossier technique - plans	
Plans EXE Mobilier plan de travail	
Serrurerie	
Confirmation détail EXE MC - GC : lancement en fabrication	
Escaliers: Rallongement mains courantes	
Menuiserie intérieure	
Confirmation huisserie et porte : lancement en fabrication	
Pose plinthes	
Pose portes (acoustiques)	
Pose portes DAS	
Pose petite signalétique	
Pose miroirs , tablette, plan de travail pour vasques encastrés	
Pose plan de travail	
Pose tableaux	
LOT 03 - CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERIE	
Transmission validations produits appareillages par Moe	
Commandes et fabrications	
Dossier technique - plan réseaux	
Validation Moe CT / Commandes- fabrications	
Consignations étage R+3	
Réseaux dont intégration dans cloisons placé et goulottes	
Pose sanitaires et équipements lavabo ..	
Pose vide seau (local ménage)	
Tests , essais et conformité	
LOT 04 - ELECTRICITE CFO Cfa - SSI	
Transmission validations produits appareillages par Moe	
Commande s et fabrications	
Dossier technique - plan réseaux	
Installation chantier (base vie / armoires électriques / raccordement transfo ...)	
Consignations étage R+3	
Réseaux dont intégration dans cloisons placé et goulottes	
Pose appareillages (prises , WIRI ...) / goulottes	
Pose luminaire en bicone	
Tests , essais et conformité	
Travaux SSI	
Cablage SSI	
Travaux dans colonnes armoires parties communes étages	
Raccordement RDC à autre bâtiment	
Mise en service CSSI	
Travaux VDI	
Création Local VDI R+3	
Création Local VDI RDC (fonctionnement en wifi par défaut)	
Cablage vertical inter étages dans colonne existante	
Réception de la phase 0 - R+3	
OPR	
Levée de réserves	
Réception chantier	
Transmission DGD, DOE DIUO , RVRAT, Commission sécurité	
Essais seconde restitution pour MOA: mise en place sonde	
Rédaction et transmission rapport	
Approvisionnement mobilier - prise de possession des locaux	