

PLANNING MARCHE – ONF																														
Ordre de Service : 1er juin 2026 Réception : 30 novembre 2026 Durée : 5 mois et Demi (182 jours dont 15 jours congés)																														
PHASE / DESCRIPTION	LOT	DURÉE																												
			Juin 2026					Juillet 2026					Août 2026					Septembre 2026				Octobre 2026				Novembre 2026				
			S1 01/06	S2 08/06	S3 15/06	S4 22/06	S5 29/06	S6 06/07	S7 13/07	S8 20/07	S9 27/07	S10 03/08	S11 10/08	S12 17/08	S13 24/08	S14 31/08	S15 07/09	S16 14/09	S17 21/09	S18 28/09	S19 05/10	S20 12/10	S21 19/10	S22 26/10	S23 02/11	S24 09/11	S25 16/11	S26 23/11	S27 30/11	
PHASE 1 - Préparation et Études	Tous lots	14 j	■	■																										
PHASE 2 - Installation + Curage	Lot 01	21 j			■	■	■																							
PHASE 3 - Cloisons Plâtrerie + Portes	Lot 01	21 j					■	■	■																					
PHASE 4 - Faux Plafonds	Lot 01	21 j								■	■	■																		
PHASE 5 - Lots Techniques (début)	Lots 03,04,05	7 j										■																		
🛑 CONGÉS MI-AOÛT	ARRÊT	15 j											■	■																
PHASE 6 - Lots Techniques (suite)	Lots 03,04,05	70 j													■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
PHASE 7 - Finitions Sols + Peintures	Lot 02	35 j															■	■	■	■	■									
PHASE 8 - Cloisons Amovibles	Lot 01	56 j																	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
PHASE 9 - Agencement + Mobilier	Lots 02,06	28 j																							■	■	■	■		
PHASE 10 - Réception	Tous lots	7 j																											■	

RÉCAPITULATIF DU PROJET

Indicateur	Valeur
Ordre de Service	Lundi 1er juin 2026
Réception IMPÉRATIVE	Lundi 30 novembre 2026
Durée totale calendaire	182 jours
Dont congés neutralisés	15 jours (10-24 août 2026)
Durée travaux effective	167 jours ouvrables
Nombre de phases	10 phases