

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Version : V01

Numéro de dossier : UNIVNANTES_03_09_09_DATBAT_01
Norme employée : AFNOR NF X46-020 (Version d'août 2017)
Date du repérage : 12/06/2025
Heure d'arrivée : 08 h 30
Date émission : 25/06/2025

Objet de la mission : La présente mission concerne le repérage amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, conformément à l'arrêté du 16 juillet 2019. L'objet de la mission est le repérage des matériaux du bâti contenant de l'amiante, en vue de la prévention du risque amiante sur la santé des travailleurs. L'objet de ce rapport n'est pas d'optimiser les coûts de chantier, de désamiantage éventuel, d'interventions en sous-section 3 ou 4, ni de permettre le chiffrage d'une opération de travaux. La responsabilité de la société ne saurait être recherchée dans le cadre d'une telle utilisation du présent rapport.

Note : Les résultats de ce rapport ne se rapportent qu'aux parties de l'immeuble bâti pour lesquelles la mission a été confiée à l'opérateur de repérage et dans celles-ci uniquement aux éléments de la construction accessibles lors de l'intervention de l'opérateur de repérage.
Le présent document ne peut être reproduit que dans son intégralité, annexes incluses.

Désignation du ou des immeubles bâtis

Adresse : **IUT SAINT-NAZAIRE
BATIMENT 9
58 RUE MICHEL ANGE
44600 ST NAZAIRE**

Référence cadastrale : **Non communiquée**
Périmètre de repérage : **Sanitaires**

Propriétaire

Nom : **Société NANTES UNIVERSITE**
Adresse : **1 QUAI DE TOURVILLE
44035 NANTES**

Donneur d'ordre

Qualité du donneur d'ordre (Sur déclaration de l'intéressé) : **Autre**
Nom : **M. POPESCU Justin**
Adresse : **1 QUAI DE TOURVILLE
44035 NANTES**

Programme de travaux : Voir détail en page 3 du rapport

Organisme chargé de la mission

Nom : **AED Groupe**
Adresse : **4, allée Pierre-Gilles de Gennes
33700 MERIGNAC**

Numéro SIRET : **840 795 348 00027**
Désignation de la compagnie d'assurance : **AXA**
Numéro de police et date de validité : **7627751904 / 01/07/2025**

Opérateur(s) et signataire(s)

	NOM Prénom	Fonction	Organisme certification	Détail de la certification
Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage	COU Hervé	Diagnostiqueur	ABCIDIA CERTIFICATION	Obtention : 09/04/2024 Échéance : 08/04/2031 N° de certification : 24-2497
Personne(s) signataire(s) autorisant la diffusion du rapport	COU Hervé	Diagnostiqueur	ABCIDIA CERTIFICATION	Obtention : 09/04/2024 Échéance : 08/04/2031 N° de certification : 24-2497

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Sommaire

A.	Conditions de réalisation du repérage.....	2
B.	Laboratoires ayant effectué des analyses.....	2
C.	Conclusions du rapport.....	4
D.	Résultats détaillés du repérage.....	5
	D.1. Listes des locaux visités.....	5
	D.2. Listes des matériaux et produits contenant de l'amiante.....	6
	D.3. Listes des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse.....	7
	D.4. Listes des matériaux et produits reconnus visuellement ne contenant pas d'amiante.....	9
	D.5. Listes des matériaux pour lesquels il n'a pas été possible de conclure à la présence ou absence d'amiante... 9	
	D.6. Zones non visitées.....	10
E.	Annexes au rapport.....	11
	E.1. Fiche d'identification et de cotation des prélèvements.....	11
	E.2. Planches de repérage.....	16
	E.3. Résultats d'analyses.....	20

A. Conditions de réalisation du repérage

Date du repérage : **12/06/2025**

Type de bâtiment : **IUT**

Représentant du propriétaire (accompagnateur) : Le donneur d'ordre

Procédures de prélèvements utilisés :

Conformément à la norme NF X 46-020, seront appliquées les conditions de prélèvement des matériaux définis dans l'annexe C de la norme.

Programme de repérage :

Le programme de repérage est défini par l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'août 2017 et l'annexe I de l'arrêté du 16 juillet 2019.

Documentation demandée :

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	Non
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	Non
Éléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	Non

Constatations diverses :

Néant

Ecart par rapport à la norme :

La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision d'août 2017.

Ecarts par rapport aux conditions de prélèvement :

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

B. Laboratoires ayant effectué des analyses

Nom	Adresse	Acc. Cofrac ou équivalent
EUROFINS	7 rue Pierre Adolphe Bobierre - 44308 NANTES	1-5597



Programme de travaux

Réhabilitation des blocs sanitaires



C. Conclusions du rapport

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, **il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante :**

(Dans le cas d'un matériau multicouches (séparées par un « + »), la présence d'un « (A) » ou « (a) » indique la ou les couche(s) contenant de l'amiante)

Plaque plane (Après analyse en laboratoire) Localisation : RDC - Sanitaires Hommes; RDC - Sanitaires Femmes	Enduit plâtre sur mur brique (Après analyse en laboratoire) Localisation : RDC - Sanitaires Hommes; RDC - Sanitaires Femmes
Colle de plinthe carrelage (Après analyse en laboratoire) Localisation : RDC - Sanitaires Hommes; RDC - Sanitaires Femmes	Colle de plinthe carrelage (Après analyse en laboratoire) Localisation : Étage 1 - Sanitaires Femmes; Étage 1 - Sanitaires Hommes
Colle de plinthe carrelage (Après analyse en laboratoire) Localisation : Étage 2 - Sanitaires	Conduit fibres-ciment (Après analyse en laboratoire) Localisation : Étage 2 - Sanitaires

Il est impératif d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits amiantés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.



D. Résultats détaillés du repérage

D.1. Listes des locaux visités

- ❖ RDC - Sanitaires Hommes
- ❖ Étage 1 - Sanitaires Hommes

- ❖ RDC - Sanitaires Femmes
- ❖ Étage 2 - Sanitaires

- ❖ Étage 1 - Sanitaires Femmes



D.2. Listes des matériaux et produits contenant de l'amiante

(1) : Dans le cas d'un matériau multicouches (séparées par un « + »), la présence d'un « (A) » ou « (a) » indique la ou les couche(s) contenant de l'amiante

Localisation	Description du matériau ⁽¹⁾	Conclusion
RDC - Sanitaires Hommes; RDC - Sanitaires Femmes	Identifiant : ZPSO-0006 Description : Plaque plane	Après analyse en laboratoire (P0006; P0016)
RDC - Sanitaires Hommes; RDC - Sanitaires Femmes	Identifiant : ZPSO-0007 Description : Enduit plâtre sur mur brique	Après analyse en laboratoire (P0007)
RDC - Sanitaires Hommes; RDC - Sanitaires Femmes	Identifiant : ZPSO-0013 Description : Colle de plinthe carrelage	Après analyse en laboratoire (P0013)
Étage 1 - Sanitaires Femmes; Étage 1 - Sanitaires Hommes	Identifiant : ZPSO-0016 Description : Colle de plinthe carrelage	Après analyse en laboratoire (P0017)
Étage 2 - Sanitaires	Identifiant : ZPSO-0031 Description : Colle de plinthe carrelage	Après analyse en laboratoire (P0032)
Étage 2 - Sanitaires	Identifiant : ZPSO-0040 Description : Conduit fibres-ciment	Après analyse en laboratoire (P0041)



D.3. Listes des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse

Localisation	Description du matériau
RDC - Sanitaires Hommes; RDC - Sanitaires Femmes	Identifiant : ZPSO-0001 (P0001) Description : Colle de faïence
RDC - Sanitaires Hommes; RDC - Sanitaires Femmes	Identifiant : ZPSO-0002 (P0002) Description : Faux plafond
RDC - Sanitaires Hommes; RDC - Sanitaires Femmes	Identifiant : ZPSO-0003 (P0003) Description : Enduit ciment + peinture de cueillie
RDC - Sanitaires Hommes; RDC - Sanitaires Femmes	Identifiant : ZPSO-0004 (P0004) Description : Enduit ciment + peinture de plafond
RDC - Sanitaires Hommes; RDC - Sanitaires Femmes	Identifiant : ZPSO-0005 (P0005) Description : Joint de gaine VMC
RDC - Sanitaires Hommes; RDC - Sanitaires Femmes	Identifiant : ZPSO-0008 (P0008) Description : Enduit plâtre sur mur béton
RDC - Sanitaires Hommes; RDC - Sanitaires Femmes	Identifiant : ZPSO-0009 (P0009) Description : Enduit plâtre sur mur béton en partie basse
RDC - Sanitaires Hommes; RDC - Sanitaires Femmes	Identifiant : ZPSO-0010 (P0010) Description : Joint d'étanchéité de radiateurs
RDC - Sanitaires Hommes; RDC - Sanitaires Femmes	Identifiant : ZPSO-0011 (P0011) Description : Colle de carrelage de sol
RDC - Sanitaires Hommes; RDC - Sanitaires Femmes	Identifiant : ZPSO-0012 (P0012) Description : Colle + ragréage
RDC - Sanitaires Hommes	Identifiant : ZPSO-0014 (P0014) Description : Joint d'étanchéité de canalisation
RDC - Sanitaires Femmes	Identifiant : ZPSO-0015 (P0015) Description : Joint étanchéité évier
Étage 1 - Sanitaires Hommes	Identifiant : ZPSO-0017 (P0018) Description : Plâtre de bande calicot de plaque de plâtre mural
Étage 1 - Sanitaires Femmes; Étage 1 - Sanitaires Hommes	Identifiant : ZPSO-0018 (P0019) Description : Enduit plâtre sur mur béton
Étage 1 - Sanitaires Femmes; Étage 1 - Sanitaires Hommes	Identifiant : ZPSO-0019 (P0020) Description : Colle de faïence
Étage 1 - Sanitaires Femmes; Étage 1 - Sanitaires Hommes	Identifiant : ZPSO-0020 (P0021) Description : Faux plafond
Étage 1 - Sanitaires Femmes; Étage 1 - Sanitaires Hommes	Identifiant : ZPSO-0021 (P0022) Description : Joint d'étanchéité de radiateurs
Étage 1 - Sanitaires Femmes; Étage 1 - Sanitaires Hommes	Identifiant : ZPSO-0022 (P0023) Description : Enduit plâtre sur mur béton en partie basse
Étage 1 - Sanitaires Femmes; Étage 1 - Sanitaires Hommes	Identifiant : ZPSO-0023 (P0024) Description : Colle de carrelage de sol
Étage 1 - Sanitaires Femmes; Étage 1 - Sanitaires Hommes	Identifiant : ZPSO-0024 (P0025) Description : Colle + ragréage



Localisation	Description du matériau
Étage 1 - Sanitaires Femmes; Étage 1 - Sanitaires Hommes	Identifiant : ZPSO-0025 (P0026) Description : Enduit ciment + peinture de plafond
Étage 1 - Sanitaires Femmes; Étage 1 - Sanitaires Hommes	Identifiant : ZPSO-0026 (P0027) Description : Enduit ciment + peinture de cueillie
Étage 1 - Sanitaires Femmes; Étage 1 - Sanitaires Hommes	Identifiant : ZPSO-0027 (P0028) Description : Joint de gaine VMC
Étage 1 - Sanitaires Femmes; Étage 1 - Sanitaires Hommes	Identifiant : ZPSO-0028 (P0029) Description : Joint d'étanchéité de canalisation
Étage 2 - Sanitaires Hommes	Identifiant : ZPSO-0029 (P0030) Description : Colle de carrelage de sol
Étage 2 - Sanitaires	Identifiant : ZPSO-0030 (P0031) Description : Colle + ragréage
Étage 2 - Sanitaires	Identifiant : ZPSO-0032 (P0033) Description : Colle de faïence
Étage 2 - Sanitaires	Identifiant : ZPSO-0033 (P0034) Description : Plâtre de bande calicot de plaque de plâtre mural
Étage 2 - Sanitaires	Identifiant : ZPSO-0034 (P0035) Description : Enduit plâtre sur mur béton
Étage 2 - Sanitaires	Identifiant : ZPSO-0035 (P0036) Description : Enduit ciment + peinture de cueillie
Étage 2 - Sanitaires	Identifiant : ZPSO-0036 (P0037) Description : Enduit plâtre sur mur béton en partie basse
Étage 2 - Sanitaires	Identifiant : ZPSO-0037 (P0038) Description : Enduit + peinture sur porte
Étage 2 - Sanitaires	Identifiant : ZPSO-0038 (P0039) Description : Faux plafond
Étage 2 - Sanitaires	Identifiant : ZPSO-0039 (P0040) Description : Enduit ciment + peinture de plafond
Étage 2 - Sanitaires	Identifiant : ZPSO-0041 (P0042) Description : Joint étanchéité évier
Étage 2 - Sanitaires	Identifiant : ZPSO-0042 (P0043) Description : Joint d'étanchéité de radiateurs
Étage 2 - Sanitaires	Identifiant : ZPSO-0043 (P0044) Description : Joint de gaine VMC



D.4. Listes des matériaux et produits reconnus visuellement ne contenant pas d'amiante

Localisation	Description du matériau
Néant	-

D.5. Listes des matériaux pour lesquels il n'a pas été possible de conclure à la présence ou absence d'amiante

Localisation	Description du matériau	Justification de non prélèvement
Néant	-	-

D.6. Zones non visitées

Liste des locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante :

Localisation	Parties du local	Justification
Néant	-	-

Nota : Il est rappelé aux propriétaires d'immeubles d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, l'obligation de conserver le présent rapport ou pré-rapport le cas échéant, et de le transmettre à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

Fait à **ST NAZAIRE**, le **25/06/2025**

Par : **COU Hervé**

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **ABCIDIA CERTIFICATION - 102, route de Limours - Bat A6 - 78470 SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE**

E. Annexes au rapport

E.1. Fiche d'identification et de cotation des prélèvements

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0001	Colle de faïence	RDC - Sanitaires Hommes	
P0002	Faux plafond	RDC - Sanitaires Hommes	
P0003	Enduit ciment + peinture de cueillie	RDC - Sanitaires Hommes	
P0004	Enduit ciment + peinture de plafond	RDC - Sanitaires Hommes	
P0005	Joint de gaine VMC	RDC - Sanitaires Hommes	
P0006	Plaque plane	RDC - Sanitaires Hommes	
P0007	Enduit plâtre sur mur brique	RDC - Sanitaires Hommes	
P0008	Enduit plâtre sur mur béton	RDC - Sanitaires Hommes	
P0009	Enduit plâtre sur mur béton en partie basse	RDC - Sanitaires Hommes	


Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0010	Joint d'étanchéité de radiateurs	RDC - Sanitaires Hommes	
P0011	Colle de carrelage de sol	RDC - Sanitaires Hommes	
P0012	Colle + ragréage	RDC - Sanitaires Hommes	
P0013	Colle de plinthe carrelage	RDC - Sanitaires Hommes	
P0014	Joint d'étanchéité de canalisation	RDC - Sanitaires Hommes	
P0015	Joint étanchéité évier	RDC - Sanitaires Femmes	
P0016	Plaque plane	RDC - Sanitaires Femmes	
P0017	Colle de plinthe carrelage	Étage 1 - Sanitaires Hommes	
P0018	Plâtre de bande calicot de plaque de plâtre mural	Étage 1 - Sanitaires Hommes	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0019	Enduit plâtre sur mur béton	Étage 1 - Sanitaires Hommes	
P0020	Colle de faïence	Étage 1 - Sanitaires Hommes	
P0021	Faux plafond	Étage 1 - Sanitaires Hommes	
P0022	Joint d'étanchéité de radiateurs	Étage 1 - Sanitaires Hommes	
P0023	Enduit plâtre sur mur béton en partie basse	Étage 1 - Sanitaires Hommes	
P0024	Colle de carrelage de sol	Étage 1 - Sanitaires Hommes	
P0025	Colle + ragréage	Étage 1 - Sanitaires Hommes	
P0026	Enduit ciment + peinture de plafond	Étage 1 - Sanitaires Hommes	
P0027	Enduit ciment + peinture de cueillie	Étage 1 - Sanitaires Hommes	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0028	Joint de gaine VMC	Étage 1 - Sanitaires Hommes	
P0029	Joint d'étanchéité de canalisation	Étage 1 - Sanitaires Hommes	
P0030	Colle de carrelage de sol	Étage 2 - Sanitaires Hommes	
P0031	Colle + ragréage	Étage 2 - Sanitaires	
P0032	Colle de plinthe carrelage	Étage 2 - Sanitaires	
P0033	Colle de faïence	Étage 2 - Sanitaires	
P0034	Plâtre de bande calicot de plaque de plâtre mural	Étage 2 - Sanitaires	
P0035	Enduit plâtre sur mur béton	Étage 2 - Sanitaires	
P0036	Enduit ciment + peinture de cueillie	Étage 2 - Sanitaires	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0037	Enduit plâtre sur mur béton en partie basse	Étage 2 - Sanitaires	
P0038	Enduit + peinture sur porte	Étage 2 - Sanitaires	
P0039	Faux plafond	Étage 2 - Sanitaires	
P0040	Enduit ciment + peinture de plafond	Étage 2 - Sanitaires	
P0041	Conduit fibres-ciment	Étage 1 - Sanitaires Hommes	
P0042	Joint étanchéité évier	Étage 2 - Sanitaires	
P0043	Joint d'étanchéité de radiateurs	Étage 2 - Sanitaires	
P0044	Joint de gaine VMC	Étage 2 - Sanitaires	


E.2. Planches de repérage




Annexe au rapport : UNIVNANTES_03_09_09_DATBAT_01

Propriétaire : Société NANTES UNIVERSITE
1 QUAI DE TOURVILLE
44035 NANTESBien : IUT SAINT-NAZAIRE
BATIMENT 9
58 RUE MICHEL ANGE
44600 ST NAZAIREEtabli par : COU Hervé
Société : AED Groupe
Le : 25/06/2025Croquis 1 / 4
Version : V01
du : 25/06/2025


PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)

Annexe au rapport : **UNIVNANTES_03_09_09_DATBAT_01**Propriétaire : Société NANTES UNIVERSITE
1 QUAI DE TOURVILLE
44035 NANTESBien : IUT SAINT-NAZAIRE
BATIMENT 9
58 RUE MICHEL ANGE
44600 ST NAZAIREÉtabli par : COU Hervé
Société : AED Groupe
Le : 25/06/2025Croquis 2 / 4
Version : V01
du : 25/06/2025

a PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
a MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)

Annexe au rapport : **UNIVNANTES_03_09_09_DATBAT_01**Propriétaire : Société NANTES UNIVERSITE
1 QUAI DE TOURVILLE
44035 NANTESBien : IUT SAINT-NAZAIRE
BATIMENT 9
58 RUE MICHEL ANGE
44600 ST NAZAIREÉtabli par : COU Hervé
Société : AED Groupe
Le : 25/06/2025Croquis 3 / 4
Version : V01
du : 25/06/2025

A PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
A MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)



Annexe au rapport : **UNIVNANTES_03_09_09_DATBAT_01**

Propriétaire : Société NANTES UNIVERSITE
1 QUAI DE TOURVILLE
44035 NANTES

Bien : IUT SAINT-NAZAIRE
BATIMENT 9
58 RUE MICHEL ANGE
44600 ST NAZAIRE

Etabli par : COU Hervé
Société : AED Groupe
Le : 25/06/2025

Croquis 4 / 4
Version : V01
du : 25/06/2025

a PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
a MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)



E.3. Résultats d'analyses

SARL AED EXPERTISES

Mr. Hervé COU

310 Rue des Fougères

35700 RENNES

Notre référence : AR-25-NS-075069-01

Numéro de dossier : 25W020314**Référence de dossier : Dossier: UNIVNANTES_03_09_09_DATBAT_01**

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 25W020314-001 - Référence *P0001* - *Revetements de murs - Colles des carrelages - Colle de faïence - RDC - Sanitaires Hommes*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 25W020314-002 - Référence *P0002* - *Faux plafonds - Faux plafonds - Faux plafond - RDC - Sanitaires Hommes*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 25W020314-003 - Référence *P0003* - *Plafonds - Enduits projetés - Enduit ciment + peinture de cueillie - RDC - Sanitaires Hommes*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 25W020314-004 - Référence *P0004* - *Plafonds - Enduits projetés - Enduit ciment + peinture de plafond - RDC - Sanitaires Hommes*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 25W020314-005 - Référence *P0005* - *Gaine VMC - Gaine VMC - Joint de gaine VMC - RDC - Sanitaires Hommes*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 25W020314-006 - Référence *P0006* - *Murs et cloisons - Revêtements durs - Plaque plane - RDC - Sanitaires Hommes*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 25W020314-007 - Référence *P0007* - *Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre sur mur brique - RDC - Sanitaires Hommes*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 25W020314-008 - Référence *P0008* - *Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre sur mur béton - RDC - Sanitaires Hommes*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 25W020314-009 - Référence *P0009* - *Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre sur mur béton en partie basse - RDC - Sanitaires Hommes*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 25W020314-010 - Référence *P0010* - *Radiateurs - Radiateurs - Joint d'étanchéité de radiateurs - RDC - Sanitaires Hommes*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 25W020314-011 - Référence *P0011* - *Revetements de sol - Colles - Colle de carrelage de sol - RDC - Sanitaires Hommes*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 25W020314-012 - Référence *P0012* - *Revetements de sol - Colles - Colle + ragréage - RDC - Sanitaires Hommes*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 25W020314-013 - Référence *P0013* - *Revetements de murs - Colles des carrelages - Colle de plinthe carrelage - RDC - Sanitaires Hommes*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 25W020314-014 - Référence *P0014* - *Canalisation - Joint - Joint d'étanchéité de canalisation - RDC - Sanitaires Hommes*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 25W020314-015 - Référence *P0015* - *Evier - Joints - Joint étanchéité evier - RDC - Sanitaires Femmes*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 25W020314-016 - Référence *P0016* - *Murs et cloisons - Revêtements durs - Plaque plane - RDC - Sanitaires Femmes*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 25W020314-017 - Référence *P0017* - *Revetements de murs - Colles des carrelages - Colle de plinthe carrelage - Etage 1 - Sanitaires Hommes*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 25W020314-018 - Référence *P0018* - *Murs et cloisons - Bandes calicots - Plâtre de bande calicot de plaque de plâtre mural - Etage 1 - Sanitaires Hommes*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 25W020314-019 - Référence *P0019* - *Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre sur mur beton - Etage 1 - Sanitaires Hommes*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 25W020314-020 - Référence *P0020* - *Revetements de murs - Colles des carrelages - Colle de faience - Etage 1 - Sanitaires Hommes*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 25W020314-021 - Référence *P0021* - *Faux plafonds - Faux plafonds - Faux plafond - Etage 1 - Sanitaires Hommes*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 25W020314-022 - Référence *P0022* - *Radiateurs - Radiateurs - Joint d'etancheite de radiateurs - Etage 1 - Sanitaires Hommes*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 25W020314-023 - Référence *P0023* - *Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre sur mur beton en partie basse - Etage 1 - Sanitaires Hommes*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 25W020314-024 - Référence *P0024* - *Revetements de sol - Colles - Colle de carrelage de sol - Etage 1 - Sanitaires Hommes*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 25W020314-025 - Référence *P0025* - *Revetements de sol - Colles - Colle + ragreage - Etage 1 - Sanitaires Hommes*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 25W020314-026 - Référence *P0026* - *Plafonds - Enduits projetes - Enduit ciment + peinture de plafond - Etage 1 - Sanitaires Hommes*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 25W020314-027 - Référence *P0027* - *Plafonds - Enduits projetes - Enduit ciment + peinture de cueillie - Etage 1 - Sanitaires Hommes*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 25W020314-028 - Référence *P0028* - *Gaine VMC - Joint - Joint de gaine VMC - Etage 1 - Sanitaires Hommes*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 25W020314-029 - Référence *P0029* - *Canalisation - Joint - Joint d'etancheite de canalisation - Etage 1 - Sanitaires Hommes*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 25W020314-030 - Référence *P0030 - Revêtements de sol - Colles - Colle de carrelage de sol - Etage 2 - Sanitaires Hommes*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 25W020314-031 - Référence *P0031 - Revêtements de sol - Colles - Colle + ragreage - Etage 2 - Sanitaires*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 25W020314-032 - Référence *P0032 - Revêtements de murs - Colles des carrelages - Colle de plinthe carrelage - Etage 2 - Sanitaires*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 25W020314-033 - Référence *P0033 - Revêtements de murs - Colles des carrelages - Colle de faïence - Etage 2 - Sanitaires*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 25W020314-034 - Référence *P0034 - Murs et cloisons - Bandes calicots - Plâtre de bande calicot de plaque de plâtre mural - Etage 2 - Sanitaires*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 25W020314-035 - Référence *P0035 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre sur mur béton - Etage 2 - Sanitaires*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 25W020314-036 - Référence *P0036 - Plafonds - Enduits projetés - Enduit ciment + peinture de cueillie - Etage 2 - Sanitaires*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 25W020314-037 - Référence *P0037 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre sur mur béton en partie basse - Etage 2 - Sanitaires*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 25W020314-038 - Référence *P0038 - Chassis de porte - Enduit - Enduit + peinture sur porte - Etage 2 - Sanitaires*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 25W020314-039 - Référence *P0039 - Faux plafonds - Faux plafonds - Faux plafond - Etage 2 - Sanitaires*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 25W020314-040 - Référence *P0040 - Plafonds - Enduits projetés - Enduit ciment + peinture de plafond - Etage 2 - Sanitaires*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 25W020314-041 - Référence *P0041 - Conduits de fluides - Conduits fibres-ciment - Conduit fibres-ciment - Etage 1 - Sanitaires Hommes*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 25W020314-042 - Référence *P0042 - Evier - Joints - Joint etancheite evier - Etage 2 - Sanitaires*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 25W020314-043 - Référence *P0043 - Radiateurs - Radiateurs - Joint d'etancheite de radiateurs - Etage 2 - Sanitaires*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 25W020314-044 - Référence *P0044 - Gaine VMC - Gaine VMC - Joint de gaine VMC - Etage 2 - Sanitaires*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS

EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT OUEST SAS

Sous-traitance Bâtiment Nantes

EUROFINS ABO

Site de la Géraudière

Rue Pierre Adolphe Bobierre - CS90827

44300 NANTES

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-029808-01 Date d'émission de rapport : 20/06/2025 15:14 Page1/13
Dossier N° : 25SE015234 Date de réception : 18/06/2025 Date d'analyse : 18/06/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25SE015234 Référence de suivi du dossier N° : 25W020314
Reçu au laboratoire le : 18/06/2025 Date de réception : 17/06/2025
Date d'analyse : 18/06/2025
Référence dossier Client:Dossier: UNIVNANTES_03_09_09_DATBAT_01
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	25W020314-001 - P0001 - Revetements de murs - Colles des carrelages - Colle de faïence - RDC - Sanitaires Hommes	Matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair)	MET * / BZ65	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002	25W020314-002 - P0002 - Faux plafonds - Faux plafonds - Faux plafond - RDC - Sanitaires Hommes	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (jaune) ; matériau de type peinture (blanc)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
003	25W020314-003 - P0003 - Plafonds - Enduits projetés - Enduit ciment + peinture de cueillie - RDC - Sanitaires Hommes	Matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau de type peinture (rose) (clair)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-029808-01 Date d'émission de rapport : 20/06/2025 15:14 Page2/13
Dossier N° : 25SE015234 Date de réception : 18/06/2025 Date d'analyse : 18/06/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25SE015234 Référence de suivi du dossier N° : 25W020314
Reçu au laboratoire le : 18/06/2025 Date de réception : 17/06/2025
Date d'analyse : 18/06/2025
Référence dossier Client:Dossier: UNIVNANTES_03_09_09_DATBAT_01
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
004	25W020314-004 - P0004 - Plafonds - Enduits projetés - Enduit ciment + peinture de plafond - RDC - Sanitaires Hommes	Matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris) ; matériau de type peinture (blanc) (foncé)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
005	25W020314-005 - P0005 - Gaine VMC - Gaine VMC - Joint de gaine VMC - RDC - Sanitaires Hommes	Matériau semi-dur de type joint (beige) + (gris)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
006	25W020314-006 - P0006 - Murs et cloisons - Revêtements durs - Plaque plane - RDC - Sanitaires Hommes	Matériau dur de type plaque (fibreuse) (gris) + (marron) (foncé)	MOLP * / PQ6A	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
007	25W020314-007 - P0007 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre sur mur brique - RDC - Sanitaires Hommes	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) (foncé) ; matériau de type peinture (beige) (i)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-029808-01 Date d'émission de rapport : 20/06/2025 15:14 Page3/13
Dossier N° : 25SE015234 Date de réception : 18/06/2025 Date d'analyse : 18/06/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25SE015234 Référence de suivi du dossier N° : 25W020314
Reçu au laboratoire le : 18/06/2025 Date de réception : 17/06/2025
Date d'analyse : 18/06/2025
Référence dossier Client:Dossier: UNIVNANTES_03_09_09_DATBAT_01
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
008	25W020314-008 - P0008 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre sur mur béton - RDC - Sanitaires Hommes	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (gris) ; matériau de type peinture (beige)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
009	25W020314-009 - P0009 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre sur mur béton en partie basse - RDC - Sanitaires Hommes	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau de type peinture (beige)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
010	25W020314-010 - P0010 - Radiateurs - Radiateurs - Joint d'étanchéité de radiateurs - RDC - Sanitaires Hommes	Matériau souple de type joint (fibreuse) (marron) ; matériau (gris) (foncé) en traces	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
011	25W020314-011 - P0011 - Revêtements de sol - Colles - Colle de carrelage de sol - RDC - Sanitaires Hommes	Matériau dur de type ciment-colle (gris) en traces ; matériau dur de type carrelage, faïence (tacheté) (beige) + (gris)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-029808-01 Date d'émission de rapport : 20/06/2025 15:14 Page4/13
Dossier N° : 25SE015234 Date de réception : 18/06/2025 Date d'analyse : 18/06/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25SE015234 Référence de suivi du dossier N° : 25W020314
Reçu au laboratoire le : 18/06/2025 Date de réception : 17/06/2025
Date d'analyse : 18/06/2025
Référence dossier Client:Dossier: UNIVNANTES_03_09_09_DATBAT_01
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
012	25W020314-012 - P0012 - Revêtements de sol - Colles - Colle + ragréage - RDC - Sanitaires Hommes	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
013	25W020314-013 - P0013 - Revêtements de murs - Colles des carrelages - Colle de plinthe carrelage - RDC - Sanitaires Hommes	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (noir) + (marron) ; matériau (blanc) (foncé)(i)	MET * / ZIZ7	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
014	25W020314-014 - P0014 - Canalisation - Joint - Joint d"étancheité de canalisation - RDC - Sanitaires Hommes	Matériau souple de type joint (noir)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
015 (1)	25W020314-015 - P0015 - Evier - Joints - Joint étancheité evier - RDC - Sanitaires Femmes	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) (foncé) ; matériau de type peinture (beige) (clair)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-029808-01 Date d'émission de rapport : 20/06/2025 15:14 Page5/13
Dossier N° : 25SE015234 Date de réception : 18/06/2025 Date d'analyse : 18/06/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25SE015234 Référence de suivi du dossier N° : 25W020314
Reçu au laboratoire le : 18/06/2025 Date de réception : 17/06/2025
Date d'analyse : 18/06/2025
Référence dossier Client:Dossier: UNIVNANTES_03_09_09_DATBAT_01
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
016	25W020314-016 - P0016 - Murs et cloisons - Revêtements durs - Plaque plane - RDC - Sanitaires Femmes	Matériau dur de type plaque (fibreuse) (gris) + (marron)	MOLP * / PQ6A	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
017	25W020314-017 - P0017 - Revêtements de murs - Colles des carrelages - Colle de plinthe carrelage - Etage 1 - Sanitaires Hommes	Matériau dur de type ciment-colle (gris) en traces ; matériau dur de type carrelage, faïence (noir) + (marron)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
018	25W020314-018 - P0018 - Murs et cloisons - Bandes calicots - Plâtre de bande calicot de plaque de plâtre mural - Etage 1 - Sanitaires Hommes	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) (foncé) ; matériau de type peinture (beige) (clair) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
019	25W020314-019 - P0019 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre sur mur béton - Etage 1 - Sanitaires Hommes	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) (foncé) ; matériau de type peinture (beige)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-029808-01 Date d'émission de rapport : 20/06/2025 15:14 Page6/13
Dossier N° : 25SE015234 Date de réception : 18/06/2025 Date d'analyse : 18/06/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25SE015234 Référence de suivi du dossier N° : 25W020314
Reçu au laboratoire le : 18/06/2025 Date de réception : 17/06/2025
Date d'analyse : 18/06/2025
Référence dossier Client:Dossier: UNIVNANTES_03_09_09_DATBAT_01
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
020	25W020314-020 - P0020 - Revêtements de murs - Colles des carrelages - Colle de faïence - Etage 1 - Sanitaires Hommes	Matériau dur de type ciment-colle (beige) + (blanc) (foncé)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
021	25W020314-021 - P0021 - Faux plafonds - Faux plafonds - Faux plafond - Etage 1 - Sanitaires Hommes	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (jaune) ; matériau de type peinture (blanc)	MET * / ZIZ7	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
022	25W020314-022 - P0022 - Radiateurs - Radiateurs - Joint d'étanchéité de radiateurs - Etage 1 - Sanitaires Hommes	Matériau souple de type joint (fibreux) (beige) ; matériau (gris) (foncé) en traces	MET * / BZ65	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-029808-01 Date d'émission de rapport : 20/06/2025 15:14 Page 7/13
Dossier N° : 25SE015234 Date de réception : 18/06/2025 Date d'analyse : 18/06/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25SE015234 Référence de suivi du dossier N° : 25W020314
Reçu au laboratoire le : 18/06/2025 Date de réception : 17/06/2025
Date d'analyse : 18/06/2025
Référence dossier Client: Dossier: UNIVNANTES_03_09_09_DATBAT_01
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
023	25W020314-023 - P0023 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plat sur mur béton en partie basse - Etage 1 - Sanitaires Hommes	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau de type peinture (beige)	MET * / BZ65	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
024	25W020314-024 - P0024 - Revêtements de sol - Colles - Colle de carrelage de sol - Etage 1 - Sanitaires Hommes	Matériau dur de type ciment-colle (gris) en traces ; matériau dur de type carrelage, faïence (tacheté) (beige) + (gris)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
025	25W020314-025 - P0025 - Revêtements de sol - Colles - Colle + ragréage - Etage 1 - Sanitaires Hommes	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (tacheté) (beige) + (gris) en traces	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-029808-01 Date d'émission de rapport : 20/06/2025 15:14 Page8/13
Dossier N° : 25SE015234 Date de réception : 18/06/2025 Date d'analyse : 18/06/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25SE015234 Référence de suivi du dossier N° : 25W020314
Reçu au laboratoire le : 18/06/2025 Date de réception : 17/06/2025
Date d'analyse : 18/06/2025
Référence dossier Client:Dossier: UNIVNANTES_03_09_09_DATBAT_01
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
026	25W020314-026 - P0026 - Plafonds - Enduits projetés - Enduit ciment + peinture de plafond - Etage 1 - Sanitaires Hommes	Matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris) ; matériau de type peinture (blanc) (foncé)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
027	25W020314-027 - P0027 - Plafonds - Enduits projetés - Enduit ciment + peinture de cueillie - Etage 1 - Sanitaires Hommes	Matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris) (foncé) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau de type peinture (beige)	MET * / BZ65	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
028	25W020314-028 - P0028 - Gaine VMC - Joint - Joint de gaine VMC - Etage 1 - Sanitaires Hommes	Matériau semi-dur de type joint (beige) + (gris)	MET * / BZ65	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
029	25W020314-029 - P0029 - Canalisation - Joint - Joint d'étanchéité de canalisation - Etage 1 - Sanitaires Hommes	Matériau semi-dur de type joint (beige) ; matériau de type peinture (beige)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-029808-01 Date d'émission de rapport : 20/06/2025 15:14 Page9/13
Dossier N° : 25SE015234 Date de réception : 18/06/2025 Date d'analyse : 18/06/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25SE015234 Référence de suivi du dossier N° : 25W020314
Reçu au laboratoire le : 18/06/2025 Date de réception : 17/06/2025
Date d'analyse : 18/06/2025
Référence dossier Client:Dossier: UNIVNANTES_03_09_09_DATBAT_01
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
030	25W020314-030 - P0030 - Revêtements de sol - Colles - Colle de carrelage de sol - Etage 2 - Sanitaires Hommes	Matériau dur de type ciment-colle (gris) en traces ; matériau dur de type carrelage, faïence (tacheté) (beige) + (gris)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
031	25W020314-031 - P0031 - Revêtements de sol - Colles - Colle + ragréage - Etage 2 - Sanitaires	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (tacheté) (beige) + (gris) en traces	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
032	25W020314-032 - P0032 - Revêtements de murs - Colles des carrelages - Colle de plinthe carrelage - Etage 2 - Sanitaires	Matériau dur de type ciment-colle (gris) en traces ; matériau dur de type carrelage, faïence (noir) + (marron)(i)	MET * / ZIZ7	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
033	25W020314-033 - P0033 - Revêtements de murs - Colles des carrelages - Colle de faïence - Etage 2 - Sanitaires	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-029808-01 Date d'émission de rapport : 20/06/2025 15:14 Page10/13
Dossier N° : 25SE015234 Date de réception : 18/06/2025 Date d'analyse : 18/06/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25SE015234 Référence de suivi du dossier N° : 25W020314
Reçu au laboratoire le : 18/06/2025 Date de réception : 17/06/2025
Date d'analyse : 18/06/2025
Référence dossier Client:Dossier: UNIVNANTES_03_09_09_DATBAT_01
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
034	25W020314-034 - P0034 - Murs et cloisons - Bandes calicots - Plâtre de bande calicot de plaque de plâtre mural - Etage 2 - Sanitaires	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) (foncé) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) (foncé) ; matériau de type peinture (noir)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
035	25W020314-035 - P0035 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre sur mur béton - Etage 2 - Sanitaires	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau de type peinture (beige)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
036	25W020314-036 - P0036 - Plafonds - Enduits projetés - Enduit ciment + peinture de cueillie - Etage 2 - Sanitaires	Matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris) ; matériau de type peinture (beige)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
037	25W020314-037 - P0037 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre sur mur béton en partie basse - Etage 2 - Sanitaires	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau de type peinture (bleu) + (vert)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-029808-01 Date d'émission de rapport : 20/06/2025 15:14 Page11/13
Dossier N° : 25SE015234 Date de réception : 18/06/2025 Date d'analyse : 18/06/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25SE015234 Référence de suivi du dossier N° : 25W020314
Reçu au laboratoire le : 18/06/2025 Date de réception : 17/06/2025
Date d'analyse : 18/06/2025
Référence dossier Client:Dossier: UNIVNANTES_03_09_09_DATBAT_01
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
038	25W020314-038 - P0038 - Chassis de porte - Enduit - Enduit + peinture sur porte - Etage 2 - Sanitaires	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) + (marron) ; matériau de type peinture (noir)(ii)	MET * / U7AK	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
039	25W020314-039 - P0039 - Faux plafonds - Faux plafonds - Faux plafond - Etage 2 - Sanitaires	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (jaune) ; matériau de type peinture (blanc)	MET * / ZIZ7	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
040	25W020314-040 - P0040 - Plafonds - Enduits projetés - Enduit ciment + peinture de plafond - Etage 2 - Sanitaires	Matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris) ; matériau de type peinture (blanc)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
041 (2)	25W020314-041 - P0041 - Conduits de fluides - Conduits fibres-ciment - Conduit fibres-ciment - Etage 1 - Sanitaires Hommes	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) ; matériau de type peinture (beige) (clair)	MOLP * / PQ6A	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-029808-01 Date d'émission de rapport : 20/06/2025 15:14 Page12/13
Dossier N° : 25SE015234 Date de réception : 18/06/2025 Date d'analyse : 18/06/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25SE015234 Référence de suivi du dossier N° : 25W020314
Reçu au laboratoire le : 18/06/2025 Date de réception : 17/06/2025
Date d'analyse : 18/06/2025
Référence dossier Client:Dossier: UNIVNANTES_03_09_09_DATBAT_01
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
042	25W020314-042 - P0042 - Evier - Joints - Joint etancheite evier - Etage 2 - Sanitaires	Matériau semi-dur de type joint (cémenteux) (gris)	MET * / ZIZ7	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
043 (3)	25W020314-043 - P0043 - Radiateurs - Radiateurs - Joint d"etancheite de radiateurs - Etage 2 - Sanitaires	Matériau souple de type joint (fibreuse) (beige)	MET * / ZIZ7	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
044	25W020314-044 - P0044 - Gaine VMC - Gaine VMC - Joint de gaine VMC - Etage 2 - Sanitaires	Matériau semi-dur de type joint (beige) + (gris)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Observation(s) échantillon(s)

- (1) Description client non-cohérente avec l'échantillon physiquement présent.
- (2) Les différentes couches décrites de manière commune sont techniquement inséparables.
- (3) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Observation(s) couche(s)

- (i) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer le résultat.
- (ii) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-029808-01 Date d'émission de rapport : 20/06/2025 15:14 Page 13/13
Dossier N° : 25SE015234 Date de réception : 18/06/2025 Date d'analyse : 18/06/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25SE015234 Référence de suivi du dossier N° : 25W020314
Reçu au laboratoire le : 18/06/2025 Date de réception : 17/06/2025
Date d'analyse : 18/06/2025
Référence dossier Client: Dossier: UNIVNANTES_03_09_09_DATBAT_01
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (**MOLP**) selon le guide **HSG 248 - annexe 2**.

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (μm)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.



Kévin Ducloyer
Technicien Analyste Microscopie

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.



La certification de compétence de personnes physiques
est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION à

COU Hervé

sous le numéro 24-2497

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes

☒	Termites Metropole	Prise d'effet : 09/04/2024	Validité : 08/04/2031
[Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]			
☒	Amiante Sans Mention	Prise d'effet : 09/04/2024	Validité : 08/04/2031
[Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]			
☒	Amiante Avec Mention	Prise d'effet : 09/04/2024	Validité : 08/04/2031
[Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]			
☒	Plomb Crep	Prise d'effet : 24/01/2024	Validité : 23/01/2031
[Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]			
☒	GAZ	Prise d'effet : 24/01/2024	Validité : 23/01/2031
[Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]			
☒	Electricite	Prise d'effet : 24/01/2024	Validité : 23/01/2031
[Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]			



Le maintien des dates mentionnées ci-dessus est conditionné à la bonne exécution des
opérations de surveillance
Certification délivrée selon le dispositif particulier de certification de diagnostic immobilier
PRO 06



Véronique DELMAY
Gestionnaire des certifiés

Certificat N° C4126

Monsieur Hervé COU

Certifié dans le cadre du processus de certification PR04 et /
ou PR16 consultable sur www.qualixpert.com conformément
à l'ordonnance 2005-655 titre III du 8 juin 2005 et au décret
2006-1114 du 05 septembre 2006.

dans le(s) domaine(s) suivant(s) :

**Diagnostic de performance énergétique
individuel**

Certificat valable
Du 10/03/2025
au 06/05/2025

Arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs
intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique.

**Diagnostic de performance énergétique tous
types de bâtiments**

Certificat valable
Du 07/05/2025
au 08/04/2031

Arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs
intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique.

Date d'établissement le mercredi 07 mai 2025

Marjorie ALBERT
Directrice Administrative

P/O Aurelie MARCELLIN



Une certification peut être suspendue, modifiée ou retirée à tout moment.
Pour une utilisation appropriée de ce certificat, la portée des certifications et leurs validités doivent être vérifiées sur le
site internet de LCC QUALIXPERT www.qualixpert.com.

F09 Certification de compétence version N 010120



SAS AED GROUPE
4 ALLEE PIERRE GILLES DE GENNES
33700 MERIGNAC FR

AGENT

EI- DE LA CHAPELLE, STONESTREET
18 GALERIE MARCHANDE
33370 TRESSES
Tél : 0557341313
Fax : 05 57 34 06 62
Email : AGENCE.LCSTRESSES@AXA.FR
Portefeuille : 0033074244

Vos références :

Contrat n° 7627751904
Client n° 3425563404

AXA France IARD, atteste que :

SAS AED GROUPE
4 ALLEE PIERRE GILLES DE GENNES
33700 MERIGNAC

Ainsi que :

AED Expertises
4 allée Pierre Gilles de Gennes
33700 Mérignac

AED Services
4 allée Pierre Gilles de Gennes
33700 Mérignac

est titulaire d'un contrat d'assurance **N° 7627751904** ayant pris effet le **27/12/2024**, garantissant sa responsabilité civile et professionnelle pour les activités suivantes :

CONSTATS ET DIAGNOSTICS IMMOBILIERS DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE (DDT)

Etablissement des documents figurant dans la liste ci-après et exigés respectivement :

1/ En cas de vente d'un bien immobilier au titre de la constitution du dossier technique, et visés aux 1° à 7° de l'article L 271- 4 du Code de la Construction et de l'Habitation ;

2/ En cas de location de bâtiments à usage principal d'habitation et de livraison de bâtiments neufs au titre de la constitution du dossier de diagnostic technique visé à l'article 3-3 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée

- Le constat de risque d'exposition au **plomb** prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la Santé Publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de **l'amiante** prévu à l'article L. 1334-13 du Code de la Santé Publique ;
- L'état relatif à la présence de **termites** dans le bâtiment prévu à l'article L. 133-6 du Code de la Construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de **gaz** prévu à l'article L. 134-6 du Code de la Construction et de l'habitation ;
- L'état des **risques naturels, miniers et technologiques** prévu à l'article L125-5 du Code de l'environnement dans les zones mentionnées au même article
- Le diagnostic de performance énergétique (**DPE**) prévu à l'article L. 134-1 du Code de la Construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure **d'électricité** prévu à l'article L. 134-7 du Code de la Construction et de l'habitation ;

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance



- L'information sur la présence d'un risque de **mérule** prévu à l'article L133-9 du code de la Construction et de l'habitation

AUTRES PRESTATIONS

- Mesurages Loi Carrez et Loi Boutin
- Diagnostics de conformité aux normes de surface et d'habitabilité – prêt à taux zéro (PTZ)
- Etats de conformité de la sécurité des piscines
- Etats des lieux locatifs « Loi SCELLIER »
- Diagnostics radon
- Diagnostics relatifs à la présence d'insectes xylophages (autres que termites) et champignons lignivores
- Diagnostics réglementaires d'accessibilité handicapés
- Etat des installations d'assainissement non collectif
- Contrôle de raccordement au réseau d'assainissement collectif
- Rédaction des règlements de copropriété dont l'état descriptif de division (EDD)
- Calcul des tantièmes
- Contrôle de la sécurité de l'installation électrique
- Diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition des bâtiments
- Diagnostic technique global (DTG)
- Recherche de fibres céramiques réfractaires (FCR)

DIAGNOSTICS ET RECHERCHE D'AMIANTE.

- Repérages prévus aux articles R1334-20, R 1334-21 R 1334-22 du Code de la Santé publique.
- Repérages et examens visuels avant travaux, avant démolitions dans les différents types d'établissements (tels ERP Catégories 1 à 4, IGH....) comme le prévoit le Code du travail.
- Evaluation périodique de l'état de conservation des matériaux prévue à l'article R 1334-27 du Code de la Santé publique.
- Examens visuels prévus à l'article R 1334-29-3 du Code de la Santé publique.
- Mesure d'empoussièrement prévue à l'article R 1334-25 du Code de la Santé publique.
- Dossier Amiante des Parties Privatives (DAPP) prévu à l'article R 1334-29-4 du Code de la Santé publique.

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS

DIAGNOSTICS PRODUITS - EQUIPEMENTS - MATERIAUX - DECHETS (PEMD)

AUDIT REGLEMENTAIRE ENERGETIQUE

DIAGNOSTICS PLAN PLURIANNUEL DE TRAVAUX

Les garanties s'exercent à concurrence des montants des garanties du tableau ci-après.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du **27/12/2024** au **01/07/2025** sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à TRESSES le 9 janvier 2025

Pour la société :



AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

NATURE DES GARANTIES	LIMITES DES GARANTIES
Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe « Autres garanties » ci-après)	10 000 000 € par année d'assurance
Dont :	
• Dommages corporels	10 000 000 € par année d'assurance
• Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus	2 000 000 € par année d'assurance
• Dommages immatériels non consécutifs	150 000 € par année d'assurance
• Dommages aux biens confiés	150 000 € par sinistre
Autres garanties :	
Faute inexcusable (dommages corporels) (Article 3.1 des conditions générales)	2 000 000 € par année d'assurance dont 1 000 000 € par sinistre
Tous dommages relevant d'une obligation d'assurance	1 500 000 € par année d'assurance dont 1 500 000 € par sinistre
Les risques environnementaux (Article 3.4 des conditions générales) :	
Atteinte à l'environnement accidentelle tous dommages confondus dont : Le préjudice écologique (y compris les frais de prévention) et responsabilité environnementale	1.000.000 € par année d'assurance 100.000 € par année d'assurance
Défense (Article 4 des conditions générales)	Inclus dans la garantie mise en jeu
Recours (Article 4 des conditions générales)	20.000 € par litige

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance