



Annexe 16

Planning BBC 40 Places



N°	M	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin																												
						2026												2027															
						1er trimestre		2e trimestre		3e trimestre		4e trimestre		1er trimestre		2e trimestre		3e trimestre		4e trimestre		1er trimestre											
						Fév	Mar	Avr	Mai	Jui	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jui	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar		
1		Construction d'un bâtiment cadres célibataires 40 places	447 jours	Lun 27/04/26	Mar 15/02/28																												
2		Consultation des entreprises	40 jours	Lun 27/04/26	Mar 23/06/26																												
3		ACT - RP	20 jours	Mer 24/06/26	Mer 22/07/26																												
4		OS Notification Marchés Travaux	12 jours	Jeu 23/07/26	Ven 07/08/26																												
5		TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU BCC 40 places	375 jours	Lun 10/08/26	Mar 15/02/28																												
6		Préparation - VISA - SYNTHESE	60 jours	Lun 10/08/26	Mar 17/11/26																												
7		Pose de la 1ère pierre	1 jour	Mer 18/11/26	Mer 18/11/26																												
8		Condamnation parking	314 jours	Jeu 19/11/26	Mar 15/02/28																												
9		Délais d'exécution des travaux - DET	294 jours	Mer 18/11/26	Lun 17/01/28																												
10		Terrassements	30 jours	Lun 19/10/26	Mar 01/12/26																												
11		LOT N°01 Gros-Œuvre/ Charp/Couv /Etanchéité/Bardages/Revêt sols et murs/Carbets	278 jours	Lun 16/11/26	Mer 22/12/27																												
12		Gros-Œuvre	180 jours	Lun 16/11/26	Mer 24/11/27																												
13		Charpente	40 jours	Lun 24/05/27	Ven 16/07/27																												
14		Couverture	40 jours	Lun 21/06/27	Ven 13/08/27																												
15		Etanchéité	20 jours	Lun 16/08/27	Ven 10/09/27																												
16		Bardages	60 jours	Lun 19/07/27	Ven 08/10/27																												
17		Revêtements Sols	60 jours	Lun 19/07/27	Ven 08/10/27																												
18		Revêtements Murs	60 jours	Lun 30/08/27	Ven 19/11/27																												
19		Carbets	20 jours	Jeu 25/11/27	Mer 22/12/27																												
20		LOT N°02 Menuiserie Extérieure/Serrurerie/Menuiseries Intérieures/Cloisons-plafonds/Aménagements	140 jours	Lun 21/06/27	Ven 31/12/27																												
21		Menuiseries Extérieures	40 jours	Lun 19/07/27	Ven 10/09/27																												
22		Serrurerie	100 jours	Lun 21/06/27	Ven 05/11/27																												
23		Cloisons-Plafonds	40 jours	Lun 13/09/27	Ven 05/11/27																												
24		Menuiseries Intérieures	20 jours	Lun 11/10/27	Ven 05/11/27																												
25		Aménagements	20 jours	Lun 06/12/27	Ven 31/12/27																												
26		LOT N°03 Plomberie-VMC/Electricité/ECS/Climatisation	245 jours	Lun 14/12/26	Ven 03/12/27																												
27		Plomberie-VMC	180 jours	Lun 14/12/26	Ven 03/09/27																												
28		Electricité	180 jours	Lun 14/12/26	Ven 03/09/27																												
29		ECS	40 jours	Lun 16/08/27	Ven 08/10/27																												
30		Climatisation	40 jours	Lun 11/10/27	Ven 03/12/27																												
31		LOT N°04 Peintures Intérieures/Peintures Extérieures	60 jours	Lun 27/09/27	Ven 17/12/27																												
32		Peintures Intérieures	60 jours	Lun 27/09/27	Ven 17/12/27																												
33		Peintures Extérieures	40 jours	Lun 11/10/27	Ven 03/12/27																												
34		LOT N°05 VRD/Espaces Verts	288 jours	Lun 16/11/26	Mer 05/01/28																												
35		VRD	40 jours	Lun 16/11/26	Lun 03/01/28																												
36		Espaces Verts	20 jours	Jeu 09/12/27	Mer 05/01/28																												
37		OPR	20 jours	Mar 18/01/28	Lun 14/02/28																												
38		Réception travaux	1 jour	Mar 15/02/28	Mar 15/02/28																												