

TRAVAUX DE RENOVATION DU RESTAURANT D'APPLICATION - L'ATELIER DE PIERRE AU CAMPUS PIERRE COINTREAU A ANGERS

Planning EXE prévisionnel de travaux

Nom de la tâche	Durée	mars-26			avr-26			mai-26			juin-26			juil-26			août-26			sept-26			oct-26			nov-26			déc-26															
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	45	46	47	48
PHASE EXE - TRAVAUX																																												
Préparation de chantier + commandes	3 Sem.																																											
Travaux	4 MOIS																																											
LOT 01 : Menuiseries	1 Sem																																											
Portes d'entrée + placher vitré																																												
LOT 02 : Plâtrerie - Faux plafonds	4 Sem																																											
Dépose faux-plafond existant																																												
Rebouchage réseaux existants																																												
Plafonds en BA13 + reprise FP																																												
Cloison office																																												
LOT 03 : Plomberie - CVC	6 Sem																																											
Déconnexion et condamnation réseaux existants																																												
Déplacement des cassettes intérieures																																												
Création réseaux EF/EC et EU																																												
Installation équipements																																												
LOT 04 : Electricité	6 Sem																																											
Déconnexion et condamnation réseaux existants																																												
Dépose luminaires + câblages existants																																												
Tirage câbles éclairage + circuits PC																																												
Appareillage électrique																																												
LOT 05 : Sols scellés et Faïence	1 Sem																																											
Faïence office																																												
Faïence bar																																												
LOT 06 : Sols souples - Peinture	9 Sem																																											
Protection de sols + portes																																												
Préparation support existant (béton ciré)																																												
Préparation dalles de plafonds																																												
Pose sol tissé (BOLON)																																												
Pose sol PVC sur l'estrade bar																																												
Peinture plafonds																																												
Peinture murs																																												
Papiers peints murs																																												
Nettoyage chantier																																												
LOT 07 : Agencement	8 Sem																																											
Dépose claustras, rideaux et mobilier existants																																												
Dépose estrade bar + meubles bar existants																																												
Réalisation de l'estrade bar																																												
Pose agencement bar + office																																												
Pose divers meubles																																												
Pose mobiliers salles																																												
Pose de l'enseigne																																												