

RAPPORT DE REPERAGE DU PLOMB AVANT TRAVAUX

REFERENCES DE LA MISSION

Numéro de dossier : MA2602018765

Adresse d'intervention : Place Amélie Raba Léon
33000 Bordeaux

Date d'émission : 17/02/2026

lot : Ailes 1, 2 et noyau central du 11^{ème} étage



OPERATEUR DE REPERAGE



RICHARDEAU anthony - ADX Groupe


Siège Administratif
Parc Saint Fiacre
53200 Château-Gontier
RCS 505 037 044

EQUIPEMENT CONCERNE PAR LES TRAVAUX

Bat. Centre Hospitalier Pellegrin; Etage 11

Référence au programme de travaux :

Ensemble de la propriété

TEXTE DE REFERENCES

Examen réalisé conformément aux principes généraux de prévention L4121-2 du Code du travail et des articles R4412-59 et suivants

Principes de repérages de la norme NF X 46-035 de juin 2021

PROGRAMME DE REPERAGE

Inspection réalisée sur les revêtements, matériaux et produits de construction et de décoration, intérieurs et extérieurs, apparents ou recouverts, susceptibles de libérer des poussières de plomb lors des travaux.

> SOMMAIRE

> 1. IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES ET DES INTERVENANTS.....	3
> 2. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS	5
> 3. PERIMETRE DE LA MISSION	6
> 4. METHODOLOGIE DU REPERAGE	6
> 5. MESURAGE PAR FLUORESCENCE X	7
> 6. MESURAGE PAR ANALYSE PHYSICO-CHIMIQUE	49
> 7. CROQUIS DE REPERAGE.....	50
> 8. RAPPORTS D'ANALYSES.....	52
> 9. RECOMMANDATIONS GENERALES DE SECURITE.....	52
> 10. DOCUMENTS PERTINENTS/CERTIFICATION/ASSURANCE	53

AdxGroupe c'est aussi des professionnels pour vous accompagner sur vos projets dans :


BÂTIMENT

ENVIRONNEMENT

NUMÉRISATION ET GESTION DES DONNÉES



IMMOBILIER



INDUSTRIE



FORMATION



> 1. IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES ET DES INTERVENANTS

PARTIES PRENANTES

PARTIES PRENANTES		ADRESSE
Donneur d'ordre	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX - FONTENEAU Sébastien	33400 Talence
Propriétaire du bien	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX	12 Rue Dubernat 33400 Talence
Opérateur de repérage	RICARDEAU anthony	
Accompagnateur désigné	FONTENEAU Sébastien CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAI	
Autre(s) accompagnateur(s)		

ORGANISME EN CHARGE DU REPERAGE



ADX Groupe
Parc Saint Fiacre
53200 Château-Gontier

La reproduction de ce rapport est interdite en dehors de la copie
intégrale du rapport émis.

ASSURANCE DE L'ORGANISME CHARGE DU REPERAGE



COMPAGNIE	NUMERO DE POLICE	DATE DE VALIDITE
Axa	3912280604	01/01/2027

APPAREIL A FLUORESCENCE X UTILISE



APPAREIL	NUMERO DE SERIE	SOURCE
FONDIS - FenX 2	23-1176	Cd 109 850 MBq 01/11/2023 00:00:00

Nota : La limite de détection est la plus petite concentration que l'appareil à fluorescence X est capable de mesurer. Selon les données du fabricant, dans le cadre de nos interventions, réalisés avec des détecteurs FONDIS – Fen X, la limite de détection est fixée à 0.029mg/cm².

LABORATOIRE D'ANALYSE



LABORATOIRE	ADRESSE
Il n'a pas été fait appel à un laboratoire d'analyse	-

Nota : Pour la réalisation de cette expertise, ADX Groupe n'a fait appel à aucun sous-traitant (sauf pour l'analyse des échantillons traités par un laboratoire indépendant, le cas échéant).

VERSION DU DOSSIER

VERSION	DATE	OBJET
Version initiale	17/02/2026	Établissement du rapport

> 2. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS

ADRESSE DE L'INTERVENTION	MISSION
Place Amélie Raba Léon 33000 Bordeaux	N° de dossier : MA2602018765 Date d'intervention : 05/02/2026

LISTE DES DOCUMENTS FOURNIS PAR LE DONNEUR D'ORDRE AVANT INTERVENTION

Néant

OBSERVATIONS :

En l'absence de plan ou de croquis à jour fourni par le donneur d'ordre au plus tard le jour du diagnostic, le plan ou croquis de repérage n'est pas à l'échelle et la représentation des éléments et réseaux peut ne pas être conforme à la réalité. Il conviendra de porter une attention particulière sur ce point lors d'éventuels travaux

Si aucun document relatif à d'anciens repérages ne nous a été communiqué au plus tard au jour du diagnostic, nous rappelons l'obligation du donneur d'ordre de porter à la connaissance de l'entreprise qui réalise le repérage l'ensemble des éléments antérieurs pour qu'elle puisse les intégrer à son évaluation des risques.

Si aucun document relatif à l'historique des travaux réalisés sur l'équipement ne nous a été fourni au plus tard le jour du diagnostic, ADX Groupe considère l'ensemble des composants, impactées par les travaux comme susceptible de contenir des matières dangereuses

L'objet de la mission confiée à ADX groupe n'est pas de vérifier l'exactitude du contenu des documents fournis. La véracité des informations contenues dans ces documents reste de la responsabilité de leur auteur. Les documents et résultats antérieurs, en matière de recherche d'amiante notamment, utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées.

> 3. PERIMETRE DE LA MISSION

PERIMETRE	PROGRAMME DES TRAVAUX
Aile 1 et 2 ainsi que le noyau central du 11ème étage du tripode	ADX Groupe est mandatée afin de réaliser un Repérage Plomb Avant Travaux (RPAVT) portant sur l'aile 1, l'aile 2 ainsi que le noyau central du 11ème étage du tripode

Important : Dans le cadre de cette mission, le donneur d'ordre doit communiquer à ADX Groupe un état descriptif détaillé écrit des travaux projetés. Si le descriptif ci-dessus venait à être manquant ou incomplet, aucune réclamation ne pourra être portée par le donneur d'ordre. En effet ce rapport ne porte que sur la liste des locaux ou parties de locaux décrit ci-dessus exclusivement et tout autre local ou partie de local devra être considéré comme non visité et ne faisant pas partie du repérage. Si des travaux supplémentaires au descriptif ci-dessus devaient être réalisés, des investigations complémentaires seraient à prévoir afin de compléter le présent repérage.

LISTE DES LOCAUX, PARTIES DE LOCAUX, COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS N'AYANT PAS PU ÊTRE INSPECTÉ(S) DANS LE CADRE DU REPÉRAGE RÉGLEMENTAIRE :

Néant

Si certains locaux, parties de locaux, composants ou parties de composants apparaissent ci-dessus, des investigations approfondies devront être réalisées afin d'y vérifier la présence éventuelle de Plomb. Si ces investigations approfondies ne sont pas mises en place, le donneur d'ordre conserve la responsabilité de la non-exhaustivité du présent rapport

> 4. METHODOLOGIE DU REPERAGE

Ce présent repérage a pour objectif de rechercher le plomb sur les revêtements, matériaux et produits de construction et de décoration, intérieurs et extérieurs, apparents ou recouverts, susceptibles de libérer des poussières de plomb lors des travaux. Seul les composants affectés par les travaux font l'objet d'une investigation et les résultats serviront aux entreprises intervenantes à réaliser leur évaluation des risques professionnels afin d'assurer le respect des valeurs limites d'exposition professionnelle lors des travaux. C'est pourquoi, il n'existe pas de valeurs seuils de détection.

Les mesures réalisées ont été effectuées sur les revêtements et les matériaux de construction directement accessibles le jour de la visite. Cependant, certains éléments impactés par les travaux peuvent rester inaccessibles et nécessiter des investigations approfondies destructives afin de compléter la mission.

Les PVC et les glaçages de faïences et de carrelages peuvent contenir du plomb. Cependant, leur recherche n'a pas été jugé pertinente lors des travaux de la commission au regard du faible potentiel d'émission de poussières de plomb de ce matériaux, compte-tenu de la nature des travaux généralement effectués. (NF X 46-035)

Après la phase préparatoire comprenant l'analyse du programme des travaux et des documents fournis par le donneur d'ordre, l'opérateur de repérage procède au repérage in-situ afin d'identifier, mesurer par fluorescence X ou par échantillonnage les matériaux ou produits susceptibles de contenir du plomb.

Les différentes phase d'intervention sont :

- Identification des zones : L'opérateur divise chaque local en plusieurs zones identifiables
- Identification des unités de repérages : Chaque zone comporte une ou plusieurs unités de repérage définit par sa zone donc, le matériau ou produit identifié et sa composition (substrat + revêtement)
- Analyses par fluorescence X
- Prélèvements pour analyses des matériaux ou produits pour lesquels la mesure par fluorescence X n'est techniquement pas possible ; pour lesquels la mesure n'est pas concluante ou encore pour lesquels le substrat peut contenir un alliage en plomb afin de préciser qui du substrat ou revêtement contient du plomb
- Analyses en laboratoire des écailles
- Restitution des conclusions

> 5. MESURAGE PAR FLUORESCENCE X

L'opérateur de repérage définit autant d'unités de repérage que nécessaire pour couvrir l'ensemble du périmètre des travaux.

Ces unités se définissent soit :

- Par un ou plusieurs éléments de construction, finition ou décoration, ayant a priori un même substrat, un même revêtement et un même historique en matière de construction et de revêtement
- Par un matériau ayant a priori un même historique en matière de construction

Pour chaque unité de repérage, au moins deux mesures sont réalisées. Si les résultats sont cohérents, l'unités de repérage est validée. Dans le cas contraire, l'opérateur décomposera l'unité de repérage en plusieurs unités distincts et complètera ses mesures pour que chacune d'elle comporte les deux mesures à minima requises.

Selon l'ampleur de certaines unités de repérage, l'opérateur réalise des mesures complémentaires.

Dans chaque local, toutes les unités de repérage font l'objet d'une mesure avec un appareil à fluorescence X. Les mesures sont réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte. Les pièces, et dans chaque pièce les éléments à contrôler (ou « unités de repérage »), sont inspectés dans le sens des aiguilles d'une montre, de la gauche vers la droite . Chaque local visité est divisé en « zones » : à chaque zone est attribuée arbitrairement une lettre (A, B, C...). : La « zone A » comprend toutes les unités de repérage présentes sur le mur par lequel l'expert a pénétré dans la pièce, et ainsi de suite.

VERIFICATION DE LA JUSTESSE DES MESURES

	n° de mesure	Date de la vérification	Concentration (mg/cm²)
Etalonnage entrée	1	05/02/2026	1 (+/- 0,1)
Etalonnage sortie	529	05/02/2026	1 (+/- 0,1)

RELEVÉ DÉTAILLÉ DES MESURES PAR FLUORESCENCE X

N°	Unité de repérage	Substrat	Revêtement	Local	Zone	Partie mesurée	Concentration M en mg/cm²	Incertitude I en mg/cm²	Observations ou Raisons de non-mesure
2	Mur	Plâtre	Peinture	11ème étage Ailes 2 - SAS 11AXS11		partie basse	0,06	0,05	
3	Porte coupe feu	Bois	Peinture	11ème étage Ailes 2 - SAS 11AXS11		partie mobile	0,06	0,05	
4	Plafond	Métal	Peinture	11ème étage Ailes 2 - SAS 11AXS11		mesure 1	0,06	0,05	
5	Mur	plâtre	Peinture	11ème étage Ailes 2 - GT 11AX683		partie basse	0,05	0,05	

6	Porte	bois	Peinture	11ème étage Ailes 2 - GT 11AX683		partie mobile	0,06	0,05	
7	Mur	plâtre	Peinture	11ème étage Ailes 2 - GT 11AX684		partie basse	0,08	0,05	
8	Porte	bois	Peinture	11ème étage Ailes 2 - GT 11AX684		partie mobile	0,12	0,06	
9	Mur	plâtre	Peinture	11ème étage Ailes 2 - GT 11AX685		partie basse	0,05	0,05	
10	Porte	bois	Peinture	11ème étage Ailes 2 - GT 11AX685		partie mobile	0,07	0,05	
11	Mur	plâtre	Peinture	11ème étage Ailes 2 - GT 11AX686		partie basse	0,07	0,05	
12	Porte	bois	Peinture	11ème étage Ailes 2 - GT 11AX686		partie mobile	0,08	0,05	
13	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Ailes 2 - SDB 11DE216		partie basse	0,07	0,05	
-	Fenêtre intérieure	Aluminium		11ème étage Ailes 2 - SDB 11DE216		Non mesurée			Absence de revêtement
-	Fenêtre extérieure	Aluminium		11ème étage Ailes 2 - SDB 11DE216		Non mesurée			Absence de revêtement
14	Porte	bois	Peinture	11ème étage Ailes 2 - SDB 11DE216		partie mobile	0,08	0,05	
15	Plafond	Plâtre	Peinture	11ème étage Ailes 2 - SDB 11DE216		mesure 1	0,07	0,05	
16	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Ailes 2 - DOUCHE 11DE225		partie basse	0,09	0,05	
17	Plafond	plâtre	Peinture	11ème étage Ailes 2 - DOUCHE 11DE225		mesure 1	0,05	0,13	
18	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Ailes 2 - WC 11DE224		partie basse	0,06	0,05	
19	Porte	bois	Peinture	11ème étage Ailes 2 - WC 11DE224		partie mobile	0,05	0,05	
20	Plafond	plâtre	Peinture	11ème étage Ailes 2 - WC 11DE224		mesure 1	0,06	0,05	
21	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Ailes 2 - HYGIENE 11DE226		partie basse	0,08	0,05	
22	Porte	bois	Peinture	11ème étage Ailes 2 - HYGIENE 11DE226		partie mobile	0,1	0,06	
23	Plafond	plâtre	Peinture	11ème étage Ailes 2 - HYGIENE 11DE226		mesure 1	0,08	0,05	
24	Fenêtre intérieure	Aluminium				partie mobile	0,06	0,05	

25				11ème étage Ailes 2 - HYGIENE 11DE22611ème étage Ailes 2 - HYGIENE 11DE226		Huisserie	0,07	0,05	
26	Fenêtre extérieure	Aluminium		11ème étage Ailes 2 - HYGIENE 11DE22611ème étage Ailes 2 - HYGIENE 11DE226		partie mobile	0,08	0,05	
27						Huisserie	0,08	0,05	
28	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Ailes 2 - BUREAU 11DE220		partie basse	0,1	0,06	
-	Fenêtre intérieure	Aluminium		11ème étage Ailes 2 - BUREAU 11DE220		Non mesurée			Absence de revêtement
-	Fenêtre extérieure	Aluminium		11ème étage Ailes 2 - BUREAU 11DE220		Non mesurée			Absence de revêtement
-	Porte	Alu		11ème étage Ailes 2 - BUREAU 11DE220		Non mesurée			Absence de revêtement
29	Plafond	plâtre	peinture	11ème étage Ailes 2 - BUREAU 11DE220		mesure 1	0,08	0,05	
30	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Ailes 2 - SOINS 11DE221		partie basse	0,08	0,05	
-	Fenêtre intérieure	Aluminium		11ème étage Ailes 2 - SOINS 11DE221		Non mesurée			Absence de revêtement
-	Fenêtre extérieure	Aluminium		11ème étage Ailes 2 - SOINS 11DE221		Non mesurée			Absence de revêtement
31	Porte	Bois	Peinture	11ème étage Ailes 2 - SOINS 11DE221		partie mobile	0,07	0,05	
32	Plafond	plâtre	peinture	11ème étage Ailes 2 - SOINS 11DE221		mesure 1	0,06	0,05	
33	Porte	bois	Peinture	11ème étage Ailes 2 - OFFICE 11DE223		partie mobile	0,12	0,06	
34	Plafond	plâtre	peinture	11ème étage Ailes 2 - OFFICE 11DE223		mesure 1	0,06	0,05	
35	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Ailes 2 - CH 11DE016		partie basse	0,06	0,05	
-	Fenêtre intérieure	Aluminium		11ème étage Ailes 2 - CH 11DE016		Non mesurée			Absence de revêtement
-	Fenêtre extérieure	Aluminium		11ème étage Ailes 2 - CH 11DE016		Non mesurée			Absence de revêtement

36	Porte	bois	Peinture	11ème étage Ailes 2 - CH 11DE016		partie mobile	4,33	0,69	
37	Plafond	plâtre	peinture	11ème étage Ailes 2 - CH 11DE016		mesure 1	0,05	0,05	
38	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Ailes 2 - SANIT 11DE569		partie basse	0,06	0,05	
39	Porte	bois	Peinture	11ème étage Ailes 2 - SANIT 11DE569		partie mobile	1,53	0,12	
40	Plafond	plâtre	peinture	11ème étage Ailes 2 - SANIT 11DE569		mesure 1	0,12	0,06	
41	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Ailes 2 - CH 11DE017		partie basse	0,07	0,05	
-	Fenêtre intérieure	Aluminium		11ème étage Ailes 2 - CH 11DE01711ème étage Ailes 2 - CH 11DE017		partie mobile			
-						Huisserie			
-	Fenêtre extérieure	Aluminium		11ème étage Ailes 2 - CH 11DE01711ème étage Ailes 2 - CH 11DE017		partie mobile			
-						Huisserie			
42	Porte	bois	Peinture	11ème étage Ailes 2 - CH 11DE017		partie mobile	1,54	0,12	
43	Plafond	plâtre	peinture	11ème étage Ailes 2 - CH 11DE017		mesure 1	0,08	0,05	
44	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Ailes 2 - SANIT 11DE566		partie basse	0,07	0,05	
45	Porte	bois	Peinture	11ème étage Ailes 2 - SANIT 11DE566		partie mobile	2,76	0,58	
46	Plafond	plâtre	peinture	11ème étage Ailes 2 - SANIT 11DE566		mesure 1	0,07	0,05	
47	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Ailes 2 - CH 11DE018		partie basse	0,09	0,05	
-	Fenêtre intérieure	Aluminium		11ème étage Ailes 2 - CH 11DE01811ème étage Ailes 2 - CH 11DE018		partie mobile			
-						Huisserie			
48	Porte	bois	Peinture	11ème étage Ailes 2 - CH 11DE018		partie mobile	2,62	0,29	
49	Plafond	plâtre	peinture	11ème étage Ailes 2 - CH 11DE018		mesure 1	0,05	0,08	

50	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Ailes 2 - SANIT 11DE559		partie basse	0,05	0,05	
51	Porte	bois	Peinture	11ème étage Ailes 2 - SANIT 11DE559		partie mobile	1,12	0,42	
52	Plafond	plâtre	peinture	11ème étage Ailes 2 - SANIT 11DE559		mesure 1	0,07	0,05	
53	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Ailes 2 - CH 11DE019		partie basse	0,1	0,06	
-	Fenêtre intérieure	Aluminium		11ème étage Ailes 2 - CH 11DE01911ème étage Ailes 2 - CH 11DE019		partie mobile			
-						Huisserie			
54	Porte	bois	Peinture	11ème étage Ailes 2 - CH 11DE019		partie mobile	3,54	0,58	
55	Plafond	plâtre	peinture	11ème étage Ailes 2 - CH 11DE019		mesure 1	0,06	0,05	
56	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Ailes 2 - SANIT 11DE556		partie basse	0,08	0,05	
57	Porte	bois	Peinture	11ème étage Ailes 2 - SANIT 11DE556		partie mobile	1,15	0,34	
58	Plafond	plâtre	peinture	11ème étage Ailes 2 - SANIT 11DE556		mesure 1	0,08	0,05	
59	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Ailes 2 - GT 11DE555		partie basse	0,1	0,06	
60	Porte	bois	Peinture	11ème étage Ailes 2 - GT 11DE555		partie mobile	0,08	0,05	
61	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Ailes 2 - LOCAL 11DE690		partie basse	0,09	0,06	
62	Porte	bois	Peinture	11ème étage Ailes 2 - LOCAL 11DE690		partie mobile	0,08	0,05	
63	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Ailes 2 - SAS 11DES09		partie basse	0,06	0,05	
64	Porte	bois	Peinture	11ème étage Ailes 2 - SAS 11DES09		partie mobile	0,12	0,06	
65	Plafond	Métal	peinture	11ème étage Ailes 2 - SAS 11DES09		mesure 1	0,06	0,05	
66	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Ailes 2 - CH 11DE020		partie basse	0,06	0,05	
67	Fenêtre intérieure	Aluminium				partie mobile	0,06	0,05	

68				11ème étage Ailes 2 - CH 11DE02011ème étage Ailes 2 - CH 11DE020		Huisserie	0,05	0,05	
69	Fenêtre extérieure	Aluminium		11ème étage Ailes 2 - CH 11DE02011ème étage Ailes 2 - CH 11DE020		partie mobile	0,06	0,05	
70						Huisserie	0,08	0,05	
71	Porte	bois	Peinture	11ème étage Ailes 2 - CH 11DE020		partie mobile	0,12	0,06	
72	Plafond	Plâtre	peinture	11ème étage Ailes 2 - CH 11DE020		mesure 1	0,05	0,05	
73	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Ailes 2 - SANIT 11DE563		partie basse	0,07	0,05	
74	Porte	bois	Peinture	11ème étage Ailes 2 - SANIT 11DE563		partie mobile	0,08	0,05	
75	Plafond	plâtre	peinture	11ème étage Ailes 2 - SANIT 11DE563		mesure 1	0,08	0,05	
76	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Ailes 2 - CH 11DE021		partie basse	0,08	0,05	
-	Fenêtre intérieure	Aluminium		11ème étage Ailes 2 - CH 11DE02111ème étage Ailes 2 - CH 11DE021		partie mobile			
-						Huisserie			
77	Porte	bois	Peinture	11ème étage Ailes 2 - CH 11DE021		partie mobile	0,07	0,05	
78	Plafond	plâtre	peinture	11ème étage Ailes 2 - CH 11DE021		mesure 1	0,07	0,05	
79	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Ailes 2 - SANIT 11DE564		partie basse	0,05	0,13	
80	Porte	bois	Peinture	11ème étage Ailes 2 - SANIT 11DE564		partie mobile	0,05	0,08	
81	Plafond	plâtre	peinture	11ème étage Ailes 2 - SANIT 11DE564		mesure 1	0,06	0,05	
82	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Ailes 2 - CH 11DE022		partie basse	0,06	0,05	
-	Fenêtre intérieure	Aluminium		11ème étage Ailes 2 - CH 11DE02211ème étage Ailes 2 - CH 11DE022		partie mobile			
-						Huisserie			

83	Porte	bois	Peinture	11ème étage Ailes 2 - CH 11DE022		partie mobile	3,98	0,55	
84	Plafond	plâtre	peinture	11ème étage Ailes 2 - CH 11DE022		mesure 1	0,08	0,05	
85	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Ailes 2 - SANIT 11DE573		partie basse	0,08	0,05	
86	Porte	bois	Peinture	11ème étage Ailes 2 - SANIT 11DE573		partie mobile	1,01	0,13	
87	Plafond	plâtre	peinture	11ème étage Ailes 2 - SANIT 11DE573		mesure 1	0,07	0,05	
88	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Ailes 2 - CH 11DE023		partie basse	0,08	0,05	
-	Fenêtre intérieure	Aluminium		11ème étage Ailes 2 - CH 11DE023		Non mesurée			Absence de revêtement
-	Fenêtre extérieure	Aluminium		11ème étage Ailes 2 - CH 11DE023		Non mesurée			Absence de revêtement
89	Porte	bois	Peinture	11ème étage Ailes 2 - CH 11DE023		partie mobile	4,66	0,42	
90	Plafond	plâtre	peinture	11ème étage Ailes 2 - CH 11DE023		mesure 1	0,1	0,06	
91	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Ailes 2 - SANIT 11DE574		partie basse	0,09	0,06	
92	Porte	bois	Peinture	11ème étage Ailes 2 - SANIT 11DE574		partie mobile	1,78	0,25	
93	Plafond	plâtre	peinture	11ème étage Ailes 2 - SANIT 11DE574		mesure 1	0,07	0,05	
94	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Ailes 2 - CH 11DE024		partie basse	0,12	0,06	
-	Fenêtre intérieure	Aluminium		11ème étage Ailes 2 - CH 11DE024		partie mobile			
-				11ème étage Ailes 2 - CH 11DE024		Huisserie			
95	Porte	bois	Peinture	11ème étage Ailes 2 - CH 11DE024		partie mobile	5,12	0,78	
96	Plafond	plâtre	peinture	11ème étage Ailes 2 - CH 11DE024		mesure 1	0,06	0,05	
97	Porte	bois	Peinture	11ème étage Ailes 2 - SANIT 11DE577		partie mobile	2,69	0,24	
98	Plafond	plâtre	peinture	11ème étage Ailes 2 - SANIT 11DE577		mesure 1	0,05	0,05	

99	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Ailes 2 - CH 11DE025		partie basse	0,08	0,05	
-	Fenêtre intérieure	Aluminium		11ème étage Ailes 2 - CH 11DE025		Non mesurée			Absence de revêtement
-	Fenêtre extérieure	Aluminium		11ème étage Ailes 2 - CH 11DE025		Non mesurée			Absence de revêtement
100	Porte	bois	Peinture	11ème étage Ailes 2 - CH 11DE025		partie mobile	4,35	0,48	
101	Plafond	plâtre	peinture	11ème étage Ailes 2 - CH 11DE025		mesure 1	0,05	0,05	
102	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Ailes 2 - SANIT 11DE580		partie basse	0,07	0,05	
103	Porte	bois	Peinture	11ème étage Ailes 2 - SANIT 11DE580		partie mobile	2,76	0,27	
104	Plafond	plâtre	peinture	11ème étage Ailes 2 - SANIT 11DE580		mesure 1	0,08	0,05	
105	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Ailes 2 - CH 11DE026		partie basse	0,08	0,05	
-	Fenêtre intérieure	Aluminium		11ème étage Ailes 2 - CH 11DE02611ème étage Ailes 2 - CH 11DE026		partie mobile			
-						Huisserie			
106	Porte	bois	Peinture	11ème étage Ailes 2 - CH 11DE026		partie mobile	0,98	0,16	
107	Plafond	plâtre	peinture	11ème étage Ailes 2 - CH 11DE026		mesure 1	0,07	0,05	
108	Sol	béton	Revêtement souple	11ème étage Ailes 2 - SANIT 11DE583		mesure 1	0,09	0,05	
109	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Ailes 2 - SANIT 11DE583		partie basse	0,05	0,13	
110	Porte	bois	Peinture	11ème étage Ailes 2 - SANIT 11DE583		partie mobile	2,46	0,58	
111	Plafond	plâtre	peinture	11ème étage Ailes 2 - SANIT 11DE583		mesure 1	0,06	0,05	
112	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Ailes 2 - CH 11DE027		partie basse	0,06	0,05	
-	Fenêtre intérieure	Aluminium		11ème étage Ailes 2 - CH 11DE027		Non mesurée			Absence de revêtement
-	Fenêtre extérieure	Aluminium		11ème étage Ailes 2 - CH 11DE027		Non mesurée			Absence de revêtement

113	Porte	bois	Peinture	11ème étage Ailes 2 - CH 11DE027		partie mobile	1,13	0,39	
114	Plafond	plâtre	peinture	11ème étage Ailes 2 - CH 11DE027		mesure 1	0,08	0,05	
115	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Ailes 2 - SANIT 11DE589		partie basse	0,08	0,05	
116	Porte	bois	Peinture	11ème étage Ailes 2 - SANIT 11DE589		partie mobile	2,9	0,68	
117	Plafond	plâtre	peinture	11ème étage Ailes 2 - SANIT 11DE589		mesure 1	0,07	0,05	
118	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Ailes 2 - CH 11DE028		partie basse	0,08	0,05	
-	Fenêtre intérieure	Aluminium		11ème étage Ailes 2 - CH 11DE028		Non mesurée			Absence de revêtement
-	Fenêtre extérieure	Aluminium		11ème étage Ailes 2 - CH 11DE028		Non mesurée			Absence de revêtement
119	Porte	bois	Peinture	11ème étage Ailes 2 - CH 11DE028		partie mobile	1,87	0,51	
120	Plafond	plâtre	peinture	11ème étage Ailes 2 - CH 11DE028		mesure 1	0,1	0,06	
121	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Ailes 2 - SANIT 11DE591		partie basse	0,09	0,06	
122	Porte	bois	Peinture	11ème étage Ailes 2 - SANIT 11DE591		partie mobile	1,24	0,12	
123	Plafond	plâtre	peinture	11ème étage Ailes 2 - SANIT 11DE591		mesure 1	0,07	0,05	
124	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Ailes 2 - CH 11DE029		partie basse	0,12	0,06	
-	Fenêtre intérieure	Aluminium		11ème étage Ailes 2 - CH 11DE029		Non mesurée			Absence de revêtement
-	Fenêtre extérieure	Aluminium		11ème étage Ailes 2 - CH 11DE029		Non mesurée			Absence de revêtement
125	Porte	bois	Peinture	11ème étage Ailes 2 - CH 11DE029		partie mobile	1,76	0,05	
126	Plafond	plâtre	peinture	11ème étage Ailes 2 - CH 11DE029		mesure 1	0,06	0,05	
127	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Ailes 2 - SANIT 11DE592		partie basse	0,06	0,05	
128	Porte	bois	Peinture	11ème étage Ailes 2 - SANIT 11DE592		partie mobile	1,47	0,23	

129	Plafond	plâtre	peinture	11ème étage Ailes 2 - SANIT 11DE592		mesure 1	0,06	0,05	
130	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Ailes 2 - STOCKAGE 11DE215		partie basse	0,12	0,06	
-	Fenêtre intérieure	Aluminium		11ème étage Ailes 2 - STOCKAGE 11DE215		Non mesurée			Absence de revêtement
-	Fenêtre extérieure	Aluminium		11ème étage Ailes 2 - STOCKAGE 11DE215		Non mesurée			Absence de revêtement
131	Porte	bois	Peinture	11ème étage Ailes 2 - STOCKAGE 11DE215		partie mobile	0,05	0,05	
132	Plafond	plâtre	peinture	11ème étage Ailes 2 - STOCKAGE 11DE215		mesure 1	0,07	0,05	
133	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Ailes 2 - CH 11DE030		partie basse	0,08	0,05	
-	Fenêtre intérieure	Aluminium		11ème étage Ailes 2 - CH 11DE03011ème étage Ailes 2 - CH 11DE030		partie mobile			
-						Huisserie			
134	Porte	bois	Peinture	11ème étage Ailes 2 - CH 11DE030		partie mobile	3,12	0,42	
135	Plafond	plâtre	peinture	11ème étage Ailes 2 - CH 11DE030		mesure 1	0,07	0,05	
136	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Ailes 2 - SANIT 11DE597		partie basse	0,07	0,05	
137	Porte	bois	Peinture	11ème étage Ailes 2 - SANIT 11DE597		partie mobile	1,29	0,36	
138	Plafond	plâtre	peinture	11ème étage Ailes 2 - SANIT 11DE597		mesure 1	0,09	0,05	
139	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Ailes 2 - CH 11DE031		partie basse	0,05	0,08	
-	Fenêtre intérieure	Aluminium		11ème étage Ailes 2 - CH 11DE031		Non mesurée			Absence de revêtement
-	Fenêtre extérieure	Aluminium		11ème étage Ailes 2 - CH 11DE031		Non mesurée			Absence de revêtement
140	Porte	bois	Peinture	11ème étage Ailes 2 - CH 11DE031		partie mobile	2,86	0,37	

141	Plafond	plâtre	peinture	11ème étage Ailes 2 - CH 11DE031		mesure 1	0,05	0,05	
142	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Ailes 2 - SANIT 11DE600		partie basse	0,07	0,05	
143	Porte	bois	Peinture	11ème étage Ailes 2 - SANIT 11DE600		partie mobile	1,54	0,26	
144	Plafond	plâtre	peinture	11ème étage Ailes 2 - SANIT 11DE600		mesure 1	0,1	0,06	
145	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Ailes 2 - RESERVE 11DE032		partie basse	0,06	0,05	
146	Fenêtre intérieure	Aluminium		11ème étage Ailes 2 - RESERVE 11DE03211ème étage Ailes 2 - RESERVE 11DE032		partie mobile	0,07	0,05	
147						Huisserie	0,08	0,05	
148	Porte	bois	Peinture	11ème étage Ailes 2 - RESERVE 11DE032		partie mobile	1,71	0,42	
149	Plafond	plâtre	peinture	11ème étage Ailes 2 - RESERVE 11DE032		mesure 1	0,08	0,05	
150	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Ailes 2 - REUNION 11AX033		partie basse	0,08	0,05	
-	Fenêtre intérieure	Aluminium		11ème étage Ailes 2 - REUNION 11AX03311ème étage Ailes 2 - REUNION 11AX033		partie mobile			
-						Huisserie			
151	Porte	bois	Peinture	11ème étage Ailes 2 - REUNION 11AX033		partie mobile	0,09	0,06	
152	Plafond	plâtre	peinture	11ème étage Ailes 2 - REUNION 11AX033		mesure 1	0,08	0,05	
153	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Ailes 2 - SANIT 11AX682		partie basse	0,06	0,05	
154	Porte	bois	Peinture	11ème étage Ailes 2 - SANIT 11AX682		partie mobile	0,12	0,06	
155	Plafond	plâtre	peinture	11ème étage Ailes 2 - SANIT 11AX682		mesure 1	0,06	0,05	
156	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Ailes 2 - CIRCU 11DEC02		partie basse	0,06	0,05	
157	Plafond	Métal	peinture	11ème étage Ailes 2 - CIRCU 11DEC02		mesure 1	0,06	0,05	

158	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Ailes 2 - GT 11DE599		partie basse	0,05	0,05	
159	Porte	bois	Peinture	11ème étage Ailes 2 - GT 11DE599		partie mobile	0,06	0,05	
160	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Ailes 2 - GT 11DE598		partie basse	0,08	0,05	
161	Porte	bois	Peinture	11ème étage Ailes 2 - GT 11DE598		partie mobile	0,12	0,06	
162	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Ailes 2 - GT 11DE594		partie basse	0,05	0,05	
163	Porte	bois	Peinture	11ème étage Ailes 2 - GT 11DE594		partie mobile	0,07	0,05	
164	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Ailes 2 - GT 11DE593		partie basse	0,07	0,05	
165	Porte	bois	Peinture	11ème étage Ailes 2 - GT 11DE593		partie mobile	0,08	0,05	
166	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Ailes 2 - CIRCU 11DES10		partie basse	0,07	0,05	
167	Porte	bois	Peinture	11ème étage Ailes 2 - CIRCU 11DES10		partie mobile	0,08	0,05	
168	Plafond	Métal	peinture	11ème étage Ailes 2 - CIRCU 11DES10		mesure 1	0,07	0,05	
169	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Ailes 2 - GT 11DE588		partie basse	0,07	0,05	
170	Porte	bois	Peinture	11ème étage Ailes 2 - GT 11DE588		partie mobile	0,09	0,05	
171	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Ailes 2 - CIRCU 11DEC01		partie basse	0,05	0,08	
-	Fenêtre intérieure	Aluminium		11ème étage Ailes 2 - CIRCU 11DEC01		Non mesurée			Absence de revêtement
-	Fenêtre extérieure	Aluminium		11ème étage Ailes 2 - CIRCU 11DEC01		Non mesurée			Absence de revêtement
172	Porte	bois	Peinture	11ème étage Ailes 2 - CIRCU 11DEC01		partie mobile	0,06	0,05	
173	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Ailes 2 - GT 11DE579		partie basse	0,06	0,05	
174	Porte	bois	Peinture	11ème étage Ailes 2 - GT 11DE579		partie mobile	0,07	0,05	
175	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Ailes 2 - GT 11DE578		partie basse	0,08	0,05	

176	Porte	bois	Peinture	11ème étage Ailes 2 - GT 11DE578		partie mobile	0,1	0,06	
177	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Ailes 2 - GT 11DE570		partie basse	0,08	0,05	
178	Porte	bois	Peinture	11ème étage Ailes 2 - GT 11DE570		partie mobile	0,06	0,05	
179	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Ailes 2 - GT 11DE571		partie basse	0,07	0,05	
180	Porte	bois	Peinture	11ème étage Ailes 2 - GT 11DE571		partie mobile	0,08	0,05	
181	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Ailes 2 - GT 11DE560		partie basse	0,08	0,05	
182	Porte	bois	Peinture	11ème étage Ailes 2 - GT 11DE560		partie mobile	0,08	0,05	
183	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Ailes 2 - GT 11DE561		partie basse	0,1	0,06	
184	Porte	bois	Peinture	11ème étage Ailes 2 - GT 11DE561		partie mobile	0,08	0,05	
185	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Aile 1 - SAS 11BCS03		partie basse	0,08	0,05	
186	Porte coupe feu	bois	Peinture	11ème étage Aile 1 - SAS 11BCS03		partie mobile	0,07	0,05	
187	Plafond	Métal	peinture	11ème étage Aile 1 - SAS 11BCS03		mesure 1	0,06	0,05	
188	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Aile 1 - CIRCU 11BCC02		partie basse	0,06	0,05	
189	Porte coupe feu	bois	Peinture	11ème étage Aile 1 - CIRCU 11BCC02		partie mobile	0,06	0,05	
190	Plafond	Métal	peinture	11ème étage Aile 1 - CIRCU 11BCC02		mesure 1	0,06	0,05	
191	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Aile 1 - BUREAU 11BC001		partie basse	0,05	0,05	
-	Fenêtre intérieure	Aluminium		11ème étage Aile 1 - BUREAU 11BC001		Non mesurée			Absence de revêtement
-	Fenêtre extérieure	Aluminium		11ème étage Aile 1 - BUREAU 11BC001		Non mesurée			Absence de revêtement
192	Porte	bois	Peinture	11ème étage Aile 1 - BUREAU 11BC001		partie mobile	0,06	0,05	
193	Plafond	plâtre	peinture	11ème étage Aile 1 - BUREAU 11BC001		mesure 1	0,08	0,05	

194	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Aile 1 - SANIT 11BC544		partie basse	0,05	0,05	
195	Porte	bois	Peinture	11ème étage Aile 1 - SANIT 11BC544		partie mobile	0,07	0,05	
196	Plafond	Métal	peinture	11ème étage Aile 1 - SANIT 11BC544		mesure 1	0,07	0,05	
197	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Aile 1 - BUREAU 11BC004		partie basse	0,08	0,05	
-	Fenêtre intérieure	Aluminium		11ème étage Aile 1 - BUREAU 11BC004		Non mesurée			Absence de revêtement
-	Fenêtre extérieure	Aluminium		11ème étage Aile 1 - BUREAU 11BC004		Non mesurée			Absence de revêtement
198	Porte	bois	Peinture	11ème étage Aile 1 - BUREAU 11BC004		partie mobile	0,07	0,05	
199	Plafond	Plâtre	peinture	11ème étage Aile 1 - BUREAU 11BC004		mesure 1	0,08	0,05	
200	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Aile 1 - SANIT 11BC532		partie basse	0,07	0,05	
201	Porte	bois	Peinture	11ème étage Aile 1 - SANIT 11BC532		partie mobile	0,09	0,05	
202	Plafond	plâtre	peinture	11ème étage Aile 1 - SANIT 11BC532		mesure 1	0,05	0,13	
203	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Aile 1 - BUREAU 11BC005		partie basse	0,06	0,05	
-	Fenêtre intérieure	Aluminium		11ème étage Aile 1 - BUREAU 11BC005		Non mesurée			Absence de revêtement
-	Fenêtre extérieure	Aluminium		11ème étage Aile 1 - BUREAU 11BC005		Non mesurée			Absence de revêtement
204	Porte	bois	Peinture	11ème étage Aile 1 - BUREAU 11BC005		partie mobile	0,05	0,05	
205	Plafond	plâtre	peinture	11ème étage Aile 1 - BUREAU 11BC005		mesure 1	0,06	0,05	
206	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Aile 1 - SANIT 11BC529		partie basse	0,08	0,05	
207	Porte	bois	Peinture	11ème étage Aile 1 - SANIT 11BC529		partie mobile	0,1	0,06	
208	Plafond	plâtre	peinture	11ème étage Aile 1 - SANIT 11BC529		mesure 1	0,08	0,05	
209	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Aile 1 - BUREAU 11BC101		partie basse	0,07	0,05	

-	Fenêtre intérieure	Aluminium		11ème étage Aile 1 - BUREAU 11BC101		Non mesurée			Absence de revêtement
-	Fenêtre extérieure	Aluminium		11ème étage Aile 1 - BUREAU 11BC101		Non mesurée			Absence de revêtement
210	Plafond	plâtre	peinture	11ème étage Aile 1 - BUREAU 11BC101		mesure 1	0,08	0,05	
211	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Aile 1 - SAS 11BCS02		partie basse	0,1	0,06	
212	Porte	bois	Peinture	11ème étage Aile 1 - SAS 11BCS02		partie mobile	0,08	0,05	
213	Plafond	Métal	peinture	11ème étage Aile 1 - SAS 11BCS02		mesure 1	0,09	0,06	
214	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Aile 1 - CIRCU 11BCC01		partie basse	0,07	0,05	
215	Porte	bois	Peinture	11ème étage Aile 1 - CIRCU 11BCC01		partie mobile	0,06	0,05	
216	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Aile 1 - PL 11BC16A		partie basse	0,06	0,05	
217	Porte	bois	Peinture	11ème étage Aile 1 - PL 11BC16A		partie mobile	0,06	0,05	
218	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Aile 1 - SALLE 11BC016		partie basse	0,06	0,05	
219	Porte	bois	Peinture	11ème étage Aile 1 - SALLE 11BC016		partie mobile	0,05	0,05	
220	Plafond	Plâtre	peinture	11ème étage Aile 1 - SALLE 11BC016		mesure 1	0,06	0,05	
-	Fenêtre intérieure	Aluminium		11ème étage Aile 1 - SALLE 11BC016		Non mesurée			Absence de revêtement
-	Fenêtre extérieure	Aluminium		11ème étage Aile 1 - SALLE 11BC016		Non mesurée			Absence de revêtement
221	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Aile 1 - RESERVE 11BC006		partie basse	0,12	0,06	
-	Fenêtre intérieure	Aluminium		11ème étage Aile 1 - RESERVE 11BC006		partie mobile			
-						Huisserie			
222	Porte	bois	Peinture	11ème étage Aile 1 - RESERVE 11BC006		partie mobile	0,05	0,05	
223	Plafond	plâtre	peinture	11ème étage Aile 1 - RESERVE 11BC006		mesure 1	0,07	0,05	

224	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Aile 1 - SANIT 11BC513		partie basse	0,08	0,05	
225	Porte	bois	Peinture	11ème étage Aile 1 - SANIT 11BC513		partie mobile	1,16	0,67	
226	Plafond	plâtre	peinture	11ème étage Aile 1 - SANIT 11BC513		mesure 1	0,07	0,05	
227	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Aile 1 - DGT 11BC117		partie basse	0,07	0,05	
228	Porte	bois	Peinture	11ème étage Aile 1 - DGT 11BC117		partie mobile	0,07	0,05	
229	Plafond	plâtre	peinture	11ème étage Aile 1 - DGT 11BC117		mesure 1	0,09	0,05	
230	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Aile 1 - BUREAU 11BC102		partie basse	0,05	0,08	
-	Fenêtre intérieure	Aluminium		11ème étage Aile 1 - BUREAU 11BC102		partie mobile			
-	Fenêtre extérieure	Aluminium		11ème étage Aile 1 - BUREAU 11BC102		partie mobile			
231	Plafond	plâtre	peinture	11ème étage Aile 1 - BUREAU 11BC102		mesure 1	0,1	0,06	
232	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Aile 1 - BUREAU 11BC007		partie basse	0,06	0,05	
-	Fenêtre intérieure	Aluminium		11ème étage Aile 1 - BUREAU 11BC007		Non mesurée			Absence de revêtement
-	Fenêtre extérieure	Aluminium		11ème étage Aile 1 - BUREAU 11BC007		Non mesurée			Absence de revêtement
233	Porte	bois	Peinture	11ème étage Aile 1 - BUREAU 11BC007		partie mobile	0,07	0,05	
234	Plafond	plâtre	peinture	11ème étage Aile 1 - BUREAU 11BC007		mesure 1	0,08	0,05	
235	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Aile 1 - SANIT 11BC509		partie basse	0,08	0,05	
236	Porte	bois	Peinture	11ème étage Aile 1 - SANIT 11BC509		partie mobile	1,89	0,24	
237	Plafond	plâtre	peinture	11ème étage Aile 1 - SANIT 11BC509		mesure 1	0,08	0,05	
238	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Aile 1 - BUREAU 11BC008		partie basse	0,08	0,05	
-	Fenêtre intérieure	Aluminium		11ème étage Aile 1 - BUREAU 11BC008		Non mesurée			Absence de revêtement

-	Fenêtre extérieure	Aluminium		11ème étage Aile 1 - BUREAU 11BC008		Non mesurée			Absence de revêtement
239	Porte	bois	Peinture	11ème étage Aile 1 - BUREAU 11BC008		partie mobile	0,07	0,05	
240	Plafond	plâtre	peinture	11ème étage Aile 1 - BUREAU 11BC008		mesure 1	0,06	0,05	
241	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Aile 1 - SANIT 11BC501		partie basse	0,07	0,05	
242	Porte	bois	Peinture	11ème étage Aile 1 - SANIT 11BC501		partie mobile	0,06	0,05	
243	Plafond	plâtre	peinture	11ème étage Aile 1 - SANIT 11BC501		mesure 1	0,12	0,05	
244	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Aile 1 - BUREAU 11BC009		partie basse	0,06	0,05	
-	Fenêtre intérieure	Aluminium		11ème étage Aile 1 - BUREAU 11BC009		Non mesurée			Absence de revêtement
-	Fenêtre extérieure	Aluminium		11ème étage Aile 1 - BUREAU 11BC009		Non mesurée			Absence de revêtement
245	Porte	bois	Peinture	11ème étage Aile 1 - BUREAU 11BC009		partie mobile	0,06	0,05	
246	Plafond	plâtre	peinture	11ème étage Aile 1 - BUREAU 11BC009		mesure 1	0,06	0,05	
247	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Aile 1 - SANIT 11BC499		partie basse	0,06	0,05	
248	Porte	bois	Peinture	11ème étage Aile 1 - SANIT 11BC499		partie mobile	0,08	0,05	
249	Plafond	plâtre	peinture	11ème étage Aile 1 - SANIT 11BC499		mesure 1	0,12	0,05	
250	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Aile 1 - SAS 11BCS01		partie basse	0,07	0,05	
251	Porte	bois	Peinture	11ème étage Aile 1 - SAS 11BCS01		partie mobile	0,07	0,05	
252	Plafond	Métal	peinture	11ème étage Aile 1 - SAS 11BCS01		mesure 1	0,08	0,05	
253	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Aile 1 - BUREAU 11BC010		partie basse	0,07	0,05	
-	Fenêtre intérieure	Aluminium		11ème étage Aile 1 - BUREAU 11BC010		partie mobile			
-				11ème étage Aile 1 - BUREAU 11BC010		Huissierie			

254	Porte	bois	Peinture	11ème étage Aile 1 - BUREAU 11BC010		partie mobile	0,05	0,05	
255	Plafond	Plâtre	peinture	11ème étage Aile 1 - BUREAU 11BC010		mesure 1	0,05	0,05	
256	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Aile 1 - SANIT 11BC492		partie basse	0,05	0,05	
257	Porte	bois	Peinture	11ème étage Aile 1 - SANIT 11BC492		partie mobile	0,06	0,06	
258	Plafond	plâtre	peinture	11ème étage Aile 1 - SANIT 11BC492		mesure 1	0,07	0,05	
259	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Aile 1 - BUREAU 11BC011		partie basse	0,08	0,05	
-	Fenêtre intérieure	Aluminium		11ème étage Aile 1 - BUREAU 11BC011		Non mesurée			Absence de revêtement
-	Fenêtre extérieure	Aluminium		11ème étage Aile 1 - BUREAU 11BC011		Non mesurée			Absence de revêtement
260	Porte	bois	Peinture	11ème étage Aile 1 - BUREAU 11BC011		partie mobile	0,1	0,05	
261	Plafond	plâtre	peinture	11ème étage Aile 1 - BUREAU 11BC011		mesure 1	0,08	0,05	
262	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Aile 1 - SANIT 11BC495		partie basse	0,07	0,05	
263	Porte	bois	Peinture	11ème étage Aile 1 - SANIT 11BC495		partie mobile	0,08	0,06	
264	Plafond	plâtre	peinture	11ème étage Aile 1 - SANIT 11BC495		mesure 1	0,08	0,05	
265	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Aile 1 - CH 11BC012		partie basse	0,1	0,05	
-	Fenêtre intérieure	Aluminium		11ème étage Aile 1 - CH 11BC012		Non mesurée			Absence de revêtement
-	Fenêtre extérieure	Aluminium		11ème étage Aile 1 - CH 11BC012		Non mesurée			Absence de revêtement
266	Porte	bois	Peinture	11ème étage Aile 1 - CH 11BC012		partie mobile	0,08	0,05	
267	Plafond	plâtre	peinture	11ème étage Aile 1 - CH 11BC012		mesure 1	0,09	0,05	
268	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Aile 1 - SANIT 11BC496		partie basse	0,07	0,05	
269	Porte	bois	Peinture	11ème étage Aile 1 - SANIT 11BC496		partie mobile	0,06	0,05	

270	Plafond	plâtre	peinture	11ème étage Aile 1 - SANIT 11BC496		mesure 1	0,06	0,05	
271	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Aile 1 - CH 11BC013		partie basse	0,06	0,05	
-	Fenêtre intérieure	Aluminium		11ème étage Aile 1 - CH 11BC013		Non mesurée			Absence de revêtement
-	Fenêtre extérieure	Aluminium		11ème étage Aile 1 - CH 11BC013		Non mesurée			Absence de revêtement
272	Porte	bois	Peinture	11ème étage Aile 1 - CH 11BC013		partie mobile	0,06	0,05	
273	Plafond	plâtre	peinture	11ème étage Aile 1 - CH 11BC013		mesure 1	0,06	0,05	
274	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Aile 1 - SANIT 11BC506		partie basse	0,05	0,08	
275	Plafond	plâtre	peinture	11ème étage Aile 1 - SANIT 11BC506		mesure 1	0,06	0,05	
276	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Aile 1 - CH 11BC014		partie basse	0,12	0,05	
-	Fenêtre intérieure	Aluminium		11ème étage Aile 1 - CH 11BC014		Non mesurée			Absence de revêtement
-	Fenêtre extérieure	Aluminium		11ème étage Aile 1 - CH 11BC014		Non mesurée			Absence de revêtement
277	Porte	bois	Peinture	11ème étage Aile 1 - CH 11BC014		partie mobile	0,05	0,05	
278	Plafond	plâtre	peinture	11ème étage Aile 1 - CH 11BC014		mesure 1	0,07	0,05	
279	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Aile 1 - SANIT 11BC507		partie basse	0,08	0,05	
280	Porte	bois	Peinture	11ème étage Aile 1 - SANIT 11BC507		partie mobile	0,08	0,05	
281	Plafond	plâtre	peinture	11ème étage Aile 1 - SANIT 11BC507		mesure 1	0,07	0,05	
282	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Aile 1 - CH 11BC015		partie basse	0,07	0,05	
-	Fenêtre intérieure	Aluminium		11ème étage Aile 1 - CH 11BC015		Non mesurée			Absence de revêtement
-	Fenêtre extérieure	Aluminium		11ème étage Aile 1 - CH 11BC015		Non mesurée			Absence de revêtement
283	Porte	bois	Peinture	11ème étage Aile 1 - CH 11BC015		partie mobile	0,07	0,05	

284	Plafond	plâtre	peinture	11ème étage Aile 1 - CH 11BC015		mesure 1	0,09	0,06	
285	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Aile 1 - SANIT 11BC516		partie basse	0,05	0,06	
286	Porte	bois	Peinture	11ème étage Aile 1 - SANIT 11BC516		partie mobile	0,06	0,05	
287	Plafond	plâtre	peinture	11ème étage Aile 1 - SANIT 11BC516		mesure 1	0,05	0,05	
288	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Aile 1 - OFFICE 11BC103		partie basse	0,06	0,05	
-	Fenêtre intérieure	Aluminium		11ème étage Aile 1 - OFFICE 11BC103		Non mesurée			Absence de revêtement
-	Fenêtre extérieure	Aluminium		11ème étage Aile 1 - OFFICE 11BC103		Non mesurée			Absence de revêtement
289	Porte	bois	Peinture	11ème étage Aile 1 - OFFICE 11BC103		partie mobile	0,07	0,05	
290	Plafond	plâtre	peinture	11ème étage Aile 1 - OFFICE 11BC103		mesure 1	0,08	0,05	
291	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Aile 1 - IDE 11BC104		partie basse	0,1	0,06	
-	Fenêtre intérieure	Aluminium		11ème étage Aile 1 - IDE 11BC104		Non mesurée			Absence de revêtement
-	Fenêtre extérieure	Aluminium		11ème étage Aile 1 - IDE 11BC104		Non mesurée			Absence de revêtement
292	Porte	bois	Peinture	11ème étage Aile 1 - IDE 11BC104		partie mobile	0,08	0,05	
293	Plafond	plâtre	peinture	11ème étage Aile 1 - IDE 11BC104		mesure 1	0,06	0,05	
294	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Aile 1 - PHARMA 11BC105		partie basse	0,08	0,05	
-	Fenêtre intérieure	Aluminium		11ème étage Aile 1 - PHARMA 11BC105		Non mesurée			Absence de revêtement
-	Fenêtre extérieure	Aluminium		11ème étage Aile 1 - PHARMA 11BC105		Non mesurée			Absence de revêtement
295	Porte	bois	Peinture	11ème étage Aile 1 - PHARMA 11BC105		partie mobile	0,08	0,05	
296	Plafond	plâtre	peinture	11ème étage Aile 1 - PHARMA 11BC105		mesure 1	0,08	0,05	
297	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Aile 1 - BUREAU 11BC106		partie basse	0,08	0,05	

-	Porte	Aluminium		11ème étage Aile 1 - BUREAU 11BC106		Non mesurée			Absence de revêtement
298	Plafond	plâtre	peinture	11ème étage Aile 1 - BUREAU 11BC106		mesure 1	0,09	0,06	
299	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Aile 1 - RESERVE 11BC107		partie basse	0,1	0,06	
300	Plafond	plâtre	peinture	11ème étage Aile 1 - RESERVE 11BC107		mesure 1	0,08	0,05	
301	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Aile 1 - SANIT 11BC109		partie basse	0,08	0,05	
302	Porte	Bois	Peinture	11ème étage Aile 1 - SANIT 11BC109		partie mobile	0,12	0,06	
303	Plafond	plâtre	peinture	11ème étage Aile 1 - SANIT		mesure 1	0,06	0,05	
304				11BC10911ème étage Aile 1 - SANIT 11BC109		mesure 1	0,06	0,05	
305	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Aile 1 - WC 11BC113		partie basse	0,06	0,05	
306	Porte	bois	Peinture	11ème étage Aile 1 - WC 11BC113		partie mobile	0,05	0,05	
307	Plafond	plâtre	peinture	11ème étage Aile 1 - WC 11BC113		mesure 1	0,06	0,05	
308	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Aile 1 - WC 11BC114		partie basse	0,12	0,06	
309	Porte	bois	Peinture	11ème étage Aile 1 - WC 11BC114		partie mobile	0,05	0,05	
310	Plafond	plâtre	peinture	11ème étage Aile 1 - WC 11BC114		mesure 1	0,07	0,05	
311	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Aile 1 - UM 11BC108		partie basse	0,08	0,05	
-	Fenêtre intérieure	Aluminium		11ème étage Aile 1 - UM 11BC108		Non mesurée			Absence de revêtement
-	Fenêtre extérieure	Aluminium		11ème étage Aile 1 - UM 11BC108		Non mesurée			Absence de revêtement
312	Porte	bois	Peinture	11ème étage Aile 1 - UM 11BC108		partie mobile	0,08	0,05	
313	Plafond	plâtre	peinture	11ème étage Aile 1 - UM 11BC108		mesure 1	0,07	0,05	
314	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Aile 1 - ASH 11BC110		partie basse	0,07	0,05	

315	Porte	bois	Peinture	11ème étage Aile 1 - ASH 11BC110		partie mobile	0,07	0,05	
316	Plafond	plâtre	peinture	11ème étage Aile 1 - ASH 11BC110		mesure 1	0,09	0,05	
317	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Aile 1 - DOUCHE 11BC116		partie basse	0,05	0,08	
318	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Aile 1 - DOUCHE 11BC115		partie basse	0,05	0,05	
319	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Noyau central - ATTENTE 11BC458		partie basse	0,07	0,05	
320	Porte	bois	Peinture	11ème étage Noyau central - ATTENTE 11BC458		partie mobile	0,08	0,05	
321	Plafond	Métal	peinture	11ème étage Noyau central - ATTENTE 11BC458		mesure 1	0,1	0,06	
322	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Noyau central - BUREAU 11BC459		partie basse	0,06	0,05	
-	Fenêtre intérieure	Aluminium		11ème étage Noyau central - BUREAU 11BC459		Non mesurée			Absence de revêtement
-	Fenêtre extérieure	Aluminium		11ème étage Noyau central - BUREAU 11BC459		Non mesurée			Absence de revêtement
323	Porte	bois	Peinture	11ème étage Noyau central - BUREAU 11BC459		partie mobile	0,07	0,05	
324	Plafond	plâtre	peinture	11ème étage Noyau central - BUREAU 11BC459		mesure 1	0,08	0,05	
325	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Noyau central - DASRI 11BC439		partie basse	0,08	0,05	
326	Porte	bois	Peinture	11ème étage Noyau central - DASRI 11BC439		partie mobile	0,1	0,06	
327	Plafond	Plâtre	peinture	11ème étage Noyau central - DASRI 11BC439		mesure 1	0,08	0,05	

328	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Noyau central - BIBLIOTHEQUE 11BC440		partie basse	0,08	0,05	
329	Porte	bois	Peinture	11ème étage Noyau central - BIBLIOTHEQUE 11BC440		partie mobile	0,07	0,05	
330	Plafond	plâtre	peinture	11ème étage Noyau central - BIBLIOTHEQUE 11BC440		mesure 1	0,06	0,05	
331	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Noyau central - GAINÉ ELEC 11BC441		partie basse	0,12	0,06	
332	Porte	bois	Peinture	11ème étage Noyau central - GAINÉ ELEC 11BC441		partie mobile	0,06	0,05	
333	Plafond	plâtre	peinture	11ème étage Noyau central - BUREAU 11BC442		mesure 1	0,06	0,05	
334	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Noyau central - BUREAU 11BC442		partie basse	0,06	0,05	
-	Fenêtre intérieure	Aluminium		11ème étage Noyau central - BUREAU 11BC442		Non mesurée			Absence de revêtement
-	Fenêtre extérieure	Aluminium		11ème étage Noyau central - BUREAU 11BC442		Non mesurée			Absence de revêtement
335	Porte	bois	Peinture	11ème étage Noyau central - BUREAU 11BC442		partie mobile	0,05	0,05	
336	Plafond	plâtre	peinture	11ème étage Noyau central - BUREAU 11BC442		mesure 1	0,06	0,05	
337	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Noyau central - EXAMEN 11BC443		partie basse	0,12	0,06	

-	Fenêtre intérieure	Aluminium		11ème étage Noyau central - EXAMEN 11BC443		Non mesurée			Absence de revêtement
-	Fenêtre extérieure	Aluminium		11ème étage Noyau central - EXAMEN 11BC443		Non mesurée			Absence de revêtement
338	Porte	bois	Peinture	11ème étage Noyau central - EXAMEN 11BC443		partie mobile	0,05	0,05	
339	Plafond	plâtre	peinture	11ème étage Noyau central - EXAMEN 11BC443		mesure 1	0,07	0,05	
340	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Noyau central - WC 11BC552		partie basse	0,08	0,05	
341	Porte	bois	Peinture	11ème étage Noyau central - WC 11BC552		partie mobile	0,08	0,05	
342	Plafond	plâtre	peinture	11ème étage Noyau central - WC 11BC552		mesure 1	0,07	0,05	
343	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Noyau central - SAS 11BCS17		partie basse	0,07	0,05	
-	Fenêtre intérieure	Aluminium		11ème étage Noyau central - SAS 11BCS17		partie mobile		0,05	
-	Fenêtre extérieure	Aluminium		11ème étage Noyau central - SAS 11BCS17		partie mobile		0,13	
344	Porte	bois	Peinture	11ème étage Noyau central - SAS 11BCS17		partie mobile	0,06	0,05	
345	Plafond	plâtre	peinture	11ème étage Noyau central - SAS 11BCS17		mesure 1	0,05	0,05	
346	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Noyau central - SDE 11BC447		partie basse	0,07	0,05	

347	Porte	bois	Peinture	11ème étage Noyau central - SDE 11BC447		partie mobile	0,08	0,05	
348	Plafond	plâtre	peinture	11ème étage Noyau central - SDE 11BC447		mesure 1	0,1	0,06	
349	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Noyau central - BUREAU 11BC449		partie basse	0,06	0,05	
-	Fenêtre intérieure	Aluminium		11ème étage Noyau central - BUREAU 11BC449		Non mesurée			Absence de revêtement
-	Fenêtre extérieure	Aluminium		11ème étage Noyau central - BUREAU 11BC449		Non mesurée			Absence de revêtement
350	Porte	bois	Peinture	11ème étage Noyau central - BUREAU 11BC449		partie mobile	0,07	0,05	
351	Plafond	plâtre	peinture	11ème étage Noyau central - BUREAU 11BC449		mesure 1	0,08	0,05	
352	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Noyau central - DESINFECTION 11BC448		partie basse	0,08	0,05	
353	Plafond	plâtre	peinture	11ème étage Noyau central - DESINFECTION 11BC448		mesure 1	0,1	0,06	
354	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Noyau central - ENDOSCOPIE 11BC445		partie basse	0,09	0,06	
355	Porte	bois	Peinture	11ème étage Noyau central - ENDOSCOPIE 11BC445		partie mobile	0,08	0,05	
-	Fenêtre intérieure	Aluminium		11ème étage Noyau central - ENDOSCOPIE 11BC445		Non mesurée			Absence de revêtement

-	Fenêtre extérieure	Aluminium		11ème étage Noyau central - ENDOSCOPIE 11BC445		Non mesurée			Absence de revêtement
356	Plafond	plâtre	peinture	11ème étage Noyau central - ENDOSCOPIE 11BC445		mesure 1	0,07	0,05	
357	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Noyau central - SAS 11BCS04		partie basse	0,12	0,06	
358	Porte	bois	Peinture	11ème étage Noyau central - SAS 11BCS04		partie mobile	0,06	0,05	
359	Plafond	Métal	peinture	11ème étage Noyau central - SAS 11BCS04		mesure 1	0,06	0,05	
360	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Noyau central - REUNION 11AX446		partie basse	0,06	0,05	
-	Fenêtre intérieure	Aluminium		11ème étage Noyau central - REUNION 11AX446		Non mesurée			Absence de revêtement
-	Fenêtre extérieure	Aluminium		11ème étage Noyau central - REUNION 11AX446		Non mesurée			Absence de revêtement
361	Porte	bois	Peinture	11ème étage Noyau central - REUNION 11AX446		partie mobile	0,05	0,05	
362	Plafond	Plâtre	peinture	11ème étage Noyau central - REUNION 11AX446		mesure 1	0,06	0,05	
363	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Noyau central - UM 11AX482		partie basse	0,12	0,06	
364	Porte	bois	Peinture	11ème étage Noyau central - UM 11AX482		partie mobile	0,05	0,05	
365	Plafond	plâtre	peinture	11ème étage Noyau central - UM 11AX482		mesure 1	0,07	0,05	

366	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Noyau central - UM 11AX481		partie basse	0,08	0,05	
367	Porte	bois	Peinture	11ème étage Noyau central - UM 11AX481		partie mobile	0,08	0,05	
368	Plafond	Métal	peinture	11ème étage Noyau central - UM 11AX481		mesure 1	0,07	0,05	
369	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Noyau central - SANIT 11AX480		partie basse	0,07	0,05	
370	Porte	bois	Peinture	11ème étage Noyau central - SANIT 11AX480		partie mobile	0,07	0,05	
371	Plafond	plâtre	peinture	11ème étage Noyau central - SANIT 11AX480		mesure 1	0,09	0,05	
372	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Noyau central - SANIT 11AX486		partie basse	0,05	0,08	
373	Porte	bois	Peinture	11ème étage Noyau central - SANIT 11AX486		partie mobile	0,06	0,05	
374	Plafond	Plâtre	peinture	11ème étage Noyau central - SANIT 11AX486		mesure 1	0,05	0,05	
375	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Noyau central - EXAMEN 11FG457		partie basse	0,07	0,05	
376	Porte	bois	Peinture	11ème étage Noyau central - EXAMEN 11FG457		partie mobile	0,08	0,05	
377	Plafond	Métal	peinture	11ème étage Noyau central - EXAMEN 11FG457		mesure 1	0,1	0,06	
-	Fenêtre intérieure	Aluminium		11ème étage Noyau central - EXAMEN 11FG457		Non mesurée			Absence de revêtement

-	Fenêtre extérieure	Aluminium		11ème étage Noyau central - EXAMEN 11FG457		Non mesurée			Absence de revêtement
378	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Noyau central - BUREAU 11FG458		partie basse	0,06	0,05	
-	Fenêtre intérieure	Aluminium		11ème étage Noyau central - BUREAU 11FG458		Non mesurée			Absence de revêtement
-	Fenêtre extérieure	Aluminium		11ème étage Noyau central - BUREAU 11FG458		Non mesurée			Absence de revêtement
379	Porte	bois	Peinture	11ème étage Noyau central - BUREAU 11FG458		partie mobile	0,07	0,05	
380	Plafond	Métal	peinture	11ème étage Noyau central - BUREAU 11FG458		mesure 1	0,08	0,05	
381	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Noyau central - ARCHIVES 11AX450		partie basse	0,08	0,05	
382	Porte	bois	Peinture	11ème étage Noyau central - ARCHIVES 11AX450		partie mobile	0,1	0,06	
383	Plafond	Métal	peinture	11ème étage Noyau central - ARCHIVES 11AX450		mesure 1	0,08	0,05	
384	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Noyau central - BUREAU 11AX451		partie basse	0,08	0,05	
-	Fenêtre intérieure	Aluminium		11ème étage Noyau central - BUREAU 11AX451		partie mobile			
-	Fenêtre extérieure	Aluminium		11ème étage Noyau central - BUREAU 11AX451		partie mobile			
385	Porte	bois	Peinture	11ème étage Noyau central - BUREAU 11AX451		partie mobile	0,06	0,05	

386	Plafond	Métal	peinture	11ème étage Noyau central - BUREAU 11AX451		mesure 1	0,06	0,05	
387	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Noyau central - WC 11AX483		partie basse	0,05	0,05	
388	Porte	bois	Peinture	11ème étage Noyau central - WC 11AX483		partie mobile	0,06	0,05	
389	Plafond	Métal	peinture	11ème étage Noyau central - WC 11AX483		mesure 1	0,08	0,05	
390	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Noyau central - BUREAU 11AX452		partie basse	0,05	0,05	
-	Fenêtre intérieure	Aluminium		11ème étage Noyau central - BUREAU 11AX452		Non mesurée			Absence de revêtement
-	Fenêtre extérieure	Aluminium		11ème étage Noyau central - BUREAU 11AX452		Non mesurée			Absence de revêtement
391	Porte	bois	Peinture	11ème étage Noyau central - BUREAU 11AX452		partie mobile	0,07	0,05	
392	Plafond	Plâtre	peinture	11ème étage Noyau central - BUREAU 11AX452		mesure 1	0,07	0,05	
-	Fenêtre intérieure	Aluminium		11ème étage Noyau central - BUREAU 11AX453		Non mesurée			Absence de revêtement
-	Fenêtre extérieure	Aluminium		11ème étage Noyau central - BUREAU 11AX453		Non mesurée			Absence de revêtement
393	Porte	bois	Peinture	11ème étage Noyau central - BUREAU 11AX453		partie mobile	0,07	0,05	
394	Plafond	plâtre	peinture	11ème étage Noyau central - BUREAU 11AX453		mesure 1	0,08	0,05	

395	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Noyau central - BUREAU 11AX454		partie basse	0,07	0,05	
-	Fenêtre intérieure	Aluminium		11ème étage Noyau central - BUREAU 11AX454		Non mesurée			Absence de revêtement
-	Fenêtre extérieure	Aluminium		11ème étage Noyau central - BUREAU 11AX454		Non mesurée			Absence de revêtement
396	Porte	bois	Peinture	11ème étage Noyau central - BUREAU 11AX454		partie mobile	0,09	0,05	
397	Plafond	plâtre	peinture	11ème étage Noyau central - BUREAU 11AX454		mesure 1	0,05	0,13	
398	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Noyau central - BUREAU 11AX455		partie basse	0,06	0,05	
-	Fenêtre intérieure	Aluminium		11ème étage Noyau central - BUREAU 11AX455		Non mesurée			Absence de revêtement
-	Fenêtre extérieure	Aluminium		11ème étage Noyau central - BUREAU 11AX455		Non mesurée			Absence de revêtement
399	Porte	bois	Peinture	11ème étage Noyau central - BUREAU 11AX455		partie mobile	0,05	0,05	
400	Plafond	plâtre	peinture	11ème étage Noyau central - BUREAU 11AX455		mesure 1	0,06	0,05	
401	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Noyau central - BUREAU 11AX456		partie basse	0,08	0,05	
-	Fenêtre intérieure	Aluminium		11ème étage Noyau central - BUREAU 11AX456		Non mesurée			Absence de revêtement
-	Fenêtre extérieure	Aluminium		11ème étage Noyau central - BUREAU 11AX456		Non mesurée			Absence de revêtement

402	Porte	bois	Peinture	11ème étage Noyau central - BUREAU 11AX456		partie mobile	0,1	0,06	
403	Plafond	plâtre	peinture	11ème étage Noyau central - BUREAU 11AX456		mesure 1	0,08	0,05	
404	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Noyau central - SANIT 11FG490		partie basse	0,07	0,05	
405	Porte	bois	Peinture	11ème étage Noyau central - SANIT 11FG490		partie mobile	0,08	0,05	
406	Plafond	plâtre	peinture	11ème étage Noyau central - SANIT 11FG490		mesure 1	0,08	0,05	
407	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Noyau central - SAS 11FGS08		partie basse	0,1	0,06	
408	Plafond	Métal	peinture	11ème étage Noyau central - SAS 11FGS08		mesure 1	0,08	0,05	
409	Porte	bois	Peinture	11ème étage Noyau central - SAS 11FGS08		partie mobile	0,09	0,06	
410	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Noyau central - SECRETARIAT 11FG461		partie basse	0,07	0,05	
-	Fenêtre intérieure	Aluminium		11ème étage Noyau central - SECRETARIAT 11FG461		Non mesurée			Absence de revêtement
-	Fenêtre extérieure	Aluminium		11ème étage Noyau central - SECRETARIAT 11FG461		Non mesurée			Absence de revêtement
411	Porte	bois	Peinture	11ème étage Noyau central - SECRETARIAT 11FG461		partie mobile	0,06	0,05	

412	Plafond	Plâtre	peinture	11ème étage Noyau central - SECRETARIAT 11FG461	mesure 1	0,12	0,06	
413	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Noyau central - BUREAU 11FG463	partie basse	0,06	0,05	
-	Fenêtre intérieure	Aluminium		11ème étage Noyau central - BUREAU 11FG463	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Fenêtre extérieure	Aluminium		11ème étage Noyau central - BUREAU 11FG463	Non mesurée			Absence de revêtement
414	Porte	bois	Peinture	11ème étage Noyau central - BUREAU 11FG463	partie mobile	0,06	0,05	
415	Plafond	plâtre	peinture	11ème étage Noyau central - BUREAU 11FG463	mesure 1	0,06	0,05	
416	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Noyau central - SECRETARIAT 11AX464	partie basse	0,06	0,05	
-	Fenêtre intérieure	Aluminium		11ème étage Noyau central - SECRETARIAT 11AX464	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Fenêtre extérieure	Aluminium		11ème étage Noyau central - SECRETARIAT 11AX464	Non mesurée			Absence de revêtement
417	Porte	bois	Peinture	11ème étage Noyau central - SECRETARIAT 11AX464	partie mobile	0,08	0,05	
418	Plafond	plâtre	peinture	11ème étage Noyau central - SECRETARIAT 11AX464	mesure 1	0,12	0,06	

419	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Noyau central - SECRETARIAT 11AX464		partie basse	0,07	0,05	
-	Fenêtre intérieure	Aluminium		11ème étage Noyau central - SECRETARIAT 11AX464		Non mesurée			Absence de revêtement
-	Fenêtre extérieure	Aluminium		11ème étage Noyau central - SECRETARIAT 11AX464		Non mesurée			Absence de revêtement
420	Porte	bois	Peinture	11ème étage Noyau central - SECRETARIAT 11AX464		partie mobile	0,07	0,05	
421	Plafond	plâtre	peinture	11ème étage Noyau central - SECRETARIAT 11AX464		mesure 1	0,08	0,05	
422	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Noyau central - SECRETARIAT 11AX465		partie basse	0,07	0,05	
-	Fenêtre intérieure	Aluminium		11ème étage Noyau central - SECRETARIAT 11AX465		Non mesurée			Absence de revêtement
-	Fenêtre extérieure	Aluminium		11ème étage Noyau central - SECRETARIAT 11AX465		Non mesurée			Absence de revêtement
423	Porte	bois	Peinture	11ème étage Noyau central - SECRETARIAT 11AX465		partie mobile	0,08	0,05	
424	Plafond	plâtre	peinture	11ème étage Noyau central - SECRETARIAT 11AX465		mesure 1	0,07	0,05	

425	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Noyau central - SECRETARIAT 11AX466		partie basse	0,09	0,05	
-	Fenêtre intérieure	Aluminium		11ème étage Noyau central - SECRETARIAT 11AX466		Non mesurée			Absence de revêtement
-	Fenêtre extérieure	Aluminium		11ème étage Noyau central - SECRETARIAT 11AX466		Non mesurée			Absence de revêtement
426	Porte	bois	Peinture	11ème étage Noyau central - SECRETARIAT 11AX466		partie mobile	0,05	0,13	
427	Plafond	plâtre	peinture	11ème étage Noyau central - SECRETARIAT 11AX466		mesure 1	0,05	0,08	
428	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Noyau central - CONSULT 11AX470		partie basse	0,05	0,05	
429	Porte	bois	Peinture	11ème étage Noyau central - CONSULT 11AX470		partie mobile	0,06	0,05	
430	Plafond	Métal	peinture	11ème étage Noyau central - CONSULT 11AX470		mesure 1	0,07	0,05	
431	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Noyau central - BUREAU 11AX471		partie basse	0,1	0,06	
432	Porte	bois	Peinture	11ème étage Noyau central - BUREAU 11AX471		partie mobile	0,08	0,05	
433	Plafond	Métal	peinture	11ème étage Noyau central - BUREAU 11AX471		mesure 1	0,06	0,05	
-	Fenêtre intérieure	Aluminium		11ème étage Noyau central - BUREAU 11AX471		Non mesurée			Absence de revêtement

-	Fenêtre extérieure	Aluminium		11ème étage Noyau central - BUREAU 11AX471		Non mesurée			Absence de revêtement
434	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Noyau central - ATTENTE 11AX435		partie basse	0,08	0,05	
-	Fenêtre intérieure	Aluminium		11ème étage Noyau central - ATTENTE 11AX435		Non mesurée			Absence de revêtement
-	Fenêtre extérieure	Aluminium		11ème étage Noyau central - ATTENTE 11AX435		Non mesurée			Absence de revêtement
435	Porte	bois	Peinture	11ème étage Noyau central - ATTENTE 11AX435		partie mobile	0,08	0,05	
436	Plafond	Plâtre	peinture	11ème étage Noyau central - ATTENTE 11AX435		mesure 1	0,08	0,05	
437	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Noyau central - BUREAU 11AX472		partie basse	0,08	0,05	
-	Fenêtre intérieure	Aluminium		11ème étage Noyau central - BUREAU 11AX472		Non mesurée			Absence de revêtement
-	Fenêtre extérieure	Aluminium		11ème étage Noyau central - BUREAU 11AX472		Non mesurée			Absence de revêtement
438	Porte	bois	Peinture	11ème étage Noyau central - BUREAU 11AX472		partie mobile	0,09	0,06	
439	Plafond	plâtre	peinture	11ème étage Noyau central - BUREAU 11AX472		mesure 1	0,08	0,05	
440	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Noyau central - CONSULT 11AX436		partie basse	0,06	0,05	
-	Fenêtre intérieure	Aluminium		11ème étage Noyau central - CONSULT 11AX436		Non mesurée			Absence de revêtement

-	Fenêtre extérieure	Aluminium		11ème étage Noyau central - CONSULT 11AX436		Non mesurée			Absence de revêtement
441	Porte	bois	Peinture	11ème étage Noyau central - CONSULT 11AX436		partie mobile	0,12	0,06	
442	Plafond	plâtre	peinture	11ème étage Noyau central - CONSULT 11AX436		mesure 1	0,06	0,05	
443	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Noyau central - BUREAU 11AX437		partie basse	0,06	0,05	
-	Fenêtre intérieure	Aluminium		11ème étage Noyau central - BUREAU 11AX437		Non mesurée			Absence de revêtement
-	Fenêtre extérieure	Aluminium		11ème étage Noyau central - BUREAU 11AX437		Non mesurée			Absence de revêtement
444	Porte	bois	Peinture	11ème étage Noyau central - BUREAU 11AX437		partie mobile	0,06	0,05	
445	Plafond	plâtre	peinture	11ème étage Noyau central - BUREAU 11AX437		mesure 1	0,05	0,05	
446	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Noyau central - BUREAU 11AX474		partie basse	0,08	0,05	
-	Fenêtre intérieure	Aluminium		11ème étage Noyau central - BUREAU 11AX474		Non mesurée			Absence de revêtement
-	Fenêtre extérieure	Aluminium		11ème étage Noyau central - BUREAU 11AX474		Non mesurée			Absence de revêtement
447	Porte	bois	Peinture	11ème étage Noyau central - BUREAU 11AX474		partie mobile	0,12	0,06	
448	Plafond	plâtre	peinture	11ème étage Noyau central - BUREAU 11AX474		mesure 1	0,05	0,05	

449	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Noyau central - CONSULT 11AX475		partie basse	0,07	0,05	
450	Porte	bois	Peinture	11ème étage Noyau central - CONSULT 11AX475		partie mobile	0,08	0,05	
451	Plafond	plâtre	peinture	11ème étage Noyau central - CONSULT 11AX475		mesure 1	0,08	0,05	
452	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Noyau central - CIRCU 11AXC01		partie basse	0,08	0,05	
453	Porte	bois	Peinture	11ème étage Noyau central - CIRCU 11AXC01		partie mobile	0,07	0,05	
454	Plafond	Métal	peinture	11ème étage Noyau central - CIRCU 11AXC01		mesure 1	0,07	0,05	
455	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Noyau central - SAS 11AXS12		partie basse	0,05	0,13	
456	Porte	bois	Peinture	11ème étage Noyau central - SAS 11AXS12		partie mobile	0,05	0,08	
457	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Noyau central - CIRCU 11AXC02		partie basse	0,05	0,05	
458	Porte	bois	Peinture	11ème étage Noyau central - CIRCU 11AXC02		partie mobile	0,06	0,05	
459	Plafond	Métal	peinture	11ème étage Noyau central - CIRCU 11AXC02		mesure 1	0,07	0,05	
460	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Noyau central - CIRCU 11BCC03		partie basse	0,1	0,06	
461	Porte	bois	Peinture	11ème étage Noyau central - CIRCU 11BCC03		partie mobile	0,08	0,05	

462	Plafond	Métal	peinture	11ème étage Noyau central - CIRCU 11BCC03		mesure 1	0,06	0,05	
463	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Noyau central - CIRCU 11AXC03		partie basse	0,08	0,05	
464	Porte	bois	Peinture	11ème étage Noyau central - CIRCU 11AXC03		partie mobile	0,08	0,05	
465	Plafond	Métal	peinture	11ème étage Noyau central - CIRCU 11AXC03		mesure 1	0,08	0,05	
466	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Noyau central - SAS 11AXS13		partie basse	0,08	0,05	
467	Porte	bois	Peinture	11ème étage Noyau central - SAS 11AXS13		partie mobile	0,09	0,06	
468	Plafond	Métal	peinture	11ème étage Noyau central - SAS 11AXS13		mesure 1	0,08	0,05	
469	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Noyau central - CIRCU 11AXC05		partie basse	0,06	0,05	
470	Porte	bois	Peinture	11ème étage Noyau central - CIRCU 11AXC05		partie mobile	0,12	0,06	
471	Plafond	Métal	peinture	11ème étage Noyau central - CIRCU 11AXC05		mesure 1	0,06	0,05	
472	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Noyau central - CIRCU 11AXC06		partie basse	0,06	0,05	
473	Porte	bois	Peinture	11ème étage Noyau central - CIRCU 11AXC06		partie mobile	0,06	0,05	
474	Plafond	Métal	peinture	11ème étage Noyau central - CIRCU 11AXC06		mesure 1	0,05	0,05	

475	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Noyau central - ATTENTE 11AX491		partie basse	0,08	0,05	
476	Porte	bois	Peinture	11ème étage Noyau central - ATTENTE 11AX491		partie mobile	0,12	0,06	
477	Plafond	Métal	peinture	11ème étage Noyau central - ATTENTE 11AX491		mesure 1	0,05	0,05	
478	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Noyau central - CIRCU 11AXC04		partie basse	0,07	0,05	
479	Porte	bois	Peinture	11ème étage Noyau central - CIRCU 11AXC04		partie mobile	0,08	0,05	
480	Plafond	Métal	peinture	11ème étage Noyau central - CIRCU 11AXC04		mesure 1	0,08	0,05	
481	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Noyau central - CIRCU 11FGC03		partie basse	0,08	0,05	
482	Porte	bois	Peinture	11ème étage Noyau central - CIRCU 11FGC03		partie mobile	0,07	0,05	
483	Plafond	Métal	peinture	11ème étage Noyau central - CIRCU 11FGC03		mesure 1	0,07	0,05	
484	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Noyau central - CIRCU 11FGC04		partie basse	0,05	0,13	
485	Porte	bois	Peinture	11ème étage Noyau central - CIRCU 11FGC04		partie mobile	0,05	0,08	
486	Plafond	Métal	peinture	11ème étage Noyau central - CIRCU 11FGC04		mesure 1	0,06	0,05	
487	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Noyau central - SAS 11AXS14		partie basse	0,06	0,05	

488	Porte	bois	Peinture	11ème étage Noyau central - SAS 11AXS14		partie mobile	0,07	0,05	
489	Plafond	Métal	peinture	11ème étage Noyau central - SAS 11AXS14		mesure 1	0,08	0,05	
490	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Noyau central - SAS 11AXS15		partie basse	0,08	0,05	
491	Porte	bois	Peinture	11ème étage Noyau central - SAS 11AXS15		partie mobile	0,06	0,05	
492	Plafond	Métal	peinture	11ème étage Noyau central - SAS 11AXS15		mesure 1	0,07	0,05	
493	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Noyau central - SAS 11AXS16		partie basse	0,08	0,05	
494	Porte	bois	Peinture	11ème étage Noyau central - SAS 11AXS16		partie mobile	0,08	0,05	
495	Plafond	Métal	peinture	11ème étage Noyau central - SAS 11AXS16		mesure 1	0,1	0,06	
496	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Noyau central - GAINÉ ELEC 11FG459		partie basse	0,08	0,05	
497	Porte	bois	Peinture	11ème étage Noyau central - GAINÉ ELEC 11FG459		partie mobile	0,09	0,06	
498	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Noyau central - PL TECH 11AX689		partie basse	0,08	0,05	
499	Porte	bois	Peinture	11ème étage Noyau central - PL TECH 11AX689		partie mobile	0,07	0,05	
500	Mur	Plâtre	Peinture	11ème étage Ailes 2 - BUREAU 11DE214		partie basse	0,12	0,06	
-	Fenêtre intérieure	Aluminium		11ème étage Ailes 2 - BUREAU 11DE214		Non mesurée			Absence de revêtement

-	Fenêtre extérieure	Aluminium		11ème étage Ailes 2 - BUREAU 11DE214		Non mesurée			Absence de revêtement
501	Plafond	Plâtre	Peinture	11ème étage Ailes 2 - BUREAU 11DE214		mesure 1	0,06	0,05	
502	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Aile 1 - BUREAU 11BC003		partie basse	0,06	0,05	
-	Fenêtre intérieure	Aluminium		11ème étage Aile 1 - BUREAU 11BC003		Non mesurée			Absence de revêtement
-	Fenêtre extérieure	Aluminium		11ème étage Aile 1 - BUREAU 11BC003		Non mesurée			Absence de revêtement
503	Porte	Bois	Peinture	11ème étage Aile 1 - BUREAU 11BC003		partie mobile	1,24	0,15	
504	Plafond	plâtre	Peinture	11ème étage Aile 1 - BUREAU 11BC003		mesure 1	0,05	0,05	
505	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Aile 1 - SANIT 11BC535		partie basse	0,12	0,06	
506	Porte	bois	Peinture	11ème étage Aile 1 - SANIT 11BC535		partie mobile	0,05	0,05	
507				11ème étage Aile 1 - SANIT 11BC535		Huissierie	0,07	0,05	
508	Plafond	plâtre	Peinture	11ème étage Aile 1 - SANIT 11BC535		mesure 1	0,07	0,05	
509	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Aile 1 - BUREAU 11BC002		partie basse	0,08	0,05	
-	Fenêtre intérieure	Aluminium		11ème étage Aile 1 - BUREAU 11BC002		Non mesurée			Absence de revêtement
-	Fenêtre extérieure	Aluminium		11ème étage Aile 1 - BUREAU 11BC002		Non mesurée			Absence de revêtement
510	Plafond	plâtre	Peinture	11ème étage Aile 1 - BUREAU 11BC002		mesure 1	0,07	0,05	
511	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Aile 1 - SANIT 11BC540		partie basse	0,07	0,05	
512	Porte	bois	Peinture	11ème étage Aile 1 - SANIT 11BC540		partie mobile	0,09	0,05	
513	Plafond	plâtre	Peinture	11ème étage Aile 1 - SANIT 11BC540		mesure 1	0,05	0,13	
514	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Aile 1 - BUREAU 11BC111		partie basse	0,06	0,05	
-	Fenêtre intérieure	Aluminium		11ème étage Aile 1 - BUREAU 11BC111		Non mesurée			Absence de revêtement

-	Fenêtre extérieure	Aluminium		11ème étage Aile 1 - BUREAU 11BC111		Non mesurée			Absence de revêtement
515	Porte	bois	Peinture	11ème étage Aile 1 - BUREAU 11BC111		partie mobile	0,05	0,05	
516	Plafond	Métal	Peinture	11ème étage Aile 1 - BUREAU 11BC111		mesure 1	0,06	0,05	
517	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Noyau central - L TECH 11FG673		partie basse	0,08	0,05	
518	Porte	bois	Peinture	11ème étage Noyau central - L TECH 11FG673		partie mobile	0,1	0,06	
519	Plafond	Plâtre	Peinture	11ème étage Noyau central - L TECH 11FG673		mesure 1	0,08	0,05	
520	Mur	Plâtre	Peinture	11ème étage Ailes 2 - GAINÉ ELEC 11AX213		partie basse	0,07	0,05	
521	Porte	Bois	Peinture	11ème étage Ailes 2 - GAINÉ ELEC 11AX213		partie mobile	0,08	0,05	
522	Plafond	Plâtre	Peinture	11ème étage Ailes 2 - GAINÉ ELEC 11AX213		mesure 1	0,08	0,05	
523	Mur	plâtre	Peinture	11ème étage Ailes 2 - STOCKAGE 11DE219		partie basse	0,1	0,06	
524	Porte	bois	Peinture	11ème étage Ailes 2 - STOCKAGE 11DE219		partie mobile	0,08	0,05	
525	Plafond	plâtre	Peinture	11ème étage Ailes 2 - STOCKAGE 11DE219		mesure 1	0,09	0,06	
526	Mur	plâtre	peinture	11ème étage Aile 1 - L TECH 11BC112		partie basse	0,07	0,05	
527	Porte	bois	Peinture	11ème étage Aile 1 - L TECH 11BC112		partie mobile	0,06	0,05	
528	Plafond	plâtre	Peinture	11ème étage Aile 1 - L TECH 11BC112		mesure 1	0,08	0,06	

MESURES NON CONCLUANTES OU NON REALISEES

Local	Unité de repérage	Justification de non-mesure



> 6. MESURAGE PAR ANALYSE PHYSICO-CHIMIQUE


Lorsque l'opérateur de repérage ne peut pas réaliser de mesures in situ par fluorescence X comme indiqué au paragraphe 7.3.1.1 de la norme NF-X 46-035 de juin 2021, il effectue un prélèvement pour analyse chimique sur l'ensemble des couches jusqu'à la plus profonde afin de mesurer la concentration en plomb total.

Pour chaque matériau, l'opérateur choisit l'endroit le plus représentatif de celui-ci pour réaliser son écaille. L'opérateur de repérage évite le prélèvement du substrat et tous corps étrangers qui risquent d'avoir pour effet de diluer la concentration en plomb de l'échantillon. Le prélèvement est réalisé avec les précautions nécessaires pour éviter la dissémination de poussières.

N°	Unité de repérage	Substrat	Revêtement	Local	Zone	Concentration M en mg/kg	Incertitude I en mg/kg ²	Observations

> 7. CROQUIS DE REPERAGE

Affaire	Croquis de repérage	Site	Sondages / Prélèvements		Unité de repérage			
			Mesure		Eléments de structure	Trémie sur plusieurs niveaux	Escaliers	Ouvertures
Opérateur	RICHARDEAU anthony	Bat. Centre Hospitalier Pellegrin; Etage 11		X				
Date de réalisation	05/02/2026	Adresse Place Amélie Raba Léon 33000 Bordeaux	Local non visité	Elément non inspecté				
								



11ème Etage

> 8. RAPPORTS D'ANALYSES

Plx55

> 9. RECOMMANDATIONS GENERALES DE SECURITE

L'identification des matériaux et produits contenant du plomb est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence de CMR dans une installation, une structure ou un équipement. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente et des personnes appelées à intervenir sur ces matériaux ou produits.

La mise à jour régulière des informations, via notamment un dossier technique, ont vocation à assurer l'information des occupants et des différents intervenants sur l'équipement sur la présence des matériaux et produits contenant des matières dangereuses, afin de permettre la mise en œuvre des mesures visant à prévenir les expositions.

Les recommandations générales de sécurités définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire des installations (ou, à défaut, l'exploitant) adapte ces recommandations aux particularités de chaque équipement et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées. Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le Code du travail.

INFORMATIONS GENERALE

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs, baisse de la fertilité) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, avortement etc.). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant (perturbation du développement du cerveau). Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

La contamination est possible en respirant ou en avalant les particules de plomb contenues dans les fumées ou poussières :

- o en travaillant sans protection,
- o en fumant ou s'alimentant avec les mains sales,
- o en se rongant les ongles,
- o en mâchant de la gomme ou autres.

Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vêtements peuvent être importées dans les véhicules et au domicile des intervenants qui peuvent continuer à se contaminer et contaminer leurs proches.

INTERVENTION DES PROFESSIONNELS

Avant toute intervention, il est nécessaire de réaliser pour les intervenants une évaluation des risques en exploitant les données du repérage avant travaux propre au projet de rénovation en vérifiant la cohérence du programme de travaux et des résultats par rapport aux travaux à réaliser. Puis, en concertation avec les différents acteurs et les entreprises, choisir la technique d'intervention la moins polluante en évitant par exemple le sablage/grenaillage, et en privilégiant le recouvrement au retrait des peintures par décapage mécanique ou chimique.

Définir les mesures de prévention et d'hygiène adaptées (obligation de sécurité)

- Prévenir le médecin du travail pour la mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée
- Prévoir les installations d'hygiène en adéquation avec la configuration du chantier
- Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vêtements de travail
- Prévoir les installations d'hygiène (vestiaires – douches – sanitaires – restauration),
- Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d'eau, jerrican, sol, volant, sièges, étagère, outils....)
- Prévoir les mesures d'évacuation et d'élimination des déchets,
- Informer et former l'encadrement et les salariés sur les mesures à suivre pour limiter les risques :
- Interdire de boire, fumer, ou manger sur le chantier, surtout en vêtements de travail
- Rendre obligatoire le lavage des mains et du visage à chaque pause et la douche en fin de journée,
- Ne pas ramener de vêtements de travail souillés à son domicile, d'où l'intérêt de porter une combinaison jetable.

RECOMMANDATIONS GENERALES

Contactez votre médecin du travail et les organismes de prévention pour des conseils dans le choix des protections, une aide à l'information et à la formation et une mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail), si vous envisagez de réaliser des travaux sur des revêtements

contenant du plomb et/ou des matériaux en plomb.

Des documents vous informent :

- le repérage plomb avant travaux vous permet de localiser précisément ces revêtements et matériaux
- la présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb des travailleurs amenés à réaliser ces travaux.
- Les guides de prévention comme les guides OPPBTP « Peintures au plomb - Aide au choix d'une solution technique de traitement pour les professionnels du bâtiment » ou INRS « Interventions sur les peintures contenant du plomb », ED 909.

> 10. DOCUMENTS PERTINENTS/CERTIFICATION/ASSURANCE



Votre interlocuteur

CBT CNA

178 BOULEVARD PEREIRE

75017 PARIS

Portefeuille : 0114921220

 **01 40 68 02 02**

 **01 40 68 05 00**

SAS ADX GROUPE

Comptabilité Fournisseurs

Parc Saint Fiacre

53200 CHATEAU GONTIER

Votre contrat

**RESPONSABILITE CIVILE
ENTREPRISE**

Vos références

Contrat

3912280604

3912431104

Référence client

ATTESTATION

AXA France IARD, atteste que :

SAS ADX GROUPE

Comptabilité Fournisseurs Parc Saint Fiacre - 53200 CHATEAU GONTIER

a souscrit tant pour son compte que pour celui de :

- **HYPERION Développement**
- **SAS EXPERTAM**
- **SAS GALENA**
- **ADX Formation**
- **BCTI**

le contrat d'assurance Responsabilité Civile **1ère ligne n° 3912280604** et un contrat Responsabilité Civile **2ème ligne n° 3912431104**, garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités garanties par ce contrat et notamment :

Les diagnostics techniques immobiliers obligatoires

- Repérage amiante avant-vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat des risques naturels, miniers et technologiques
- L'Infiltrométrie
- La recherche de Fibres Céramiques Réfractaires FCR



Repérage de polluants:

AMIANTE :

- Repérage de l'amiante avant travaux, (dans les bâtiments, les matériels ferroviaires, les aéronefs, l'industrie, les voiries et les sols navires, bateaux et autres engins flottants)
- Repérage de l'amiante avant démolition
- Dossier Technique Amiante (DTA)
- Contrôle de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante
- Dossier Amiante Partie Privative (DAPP)
- Contrôle visuel amiante après travaux (CV1&CV2))
- Sapiteur Amiante
- Mesures d'empoussièrement amiante
- Diagnostic amiante sur des navires selon Décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 relatif à la prévention des risques liés à l'amiante à bord des navires sous la marque ADX Groupe.

PLOMB:

- Repérage du plomb avant travaux (dans les bâtiments, les matériels ferroviaires, les aéronefs, l'industrie, les voiries et les sols navires, bateaux et autres engins flottants)
- Contrôle du plomb après travaux

AUTRES:

- Inventaire des Matières Potentiellement Dangereuses dans les navires conformément à la Résolution MEPC.197(62) de l'OMI
- Inventaire des matériaux pouvant contenir de la silice
- Inventaire des matériaux pouvant contenir du PCB
- Inventaire des matériaux pouvant contenir du machefert
- Recherche des métaux lourds
- Diagnostic de pollution des sols
- L'Analyse de la qualité de l'air et La Recherche de fuites
- Recherche de Radon N1 et N2

Contrôle du bâti:

- Diagnostique Technique Globale (DTG)
- Diagnostic technique en vue de la mise en copropriété
- Diagnostique Technique du bâtiment (DTB)
- Diagnostic Technique Immobilier (Loi SRU)
- Plan pluriannuel de travaux (PPT)
- Diagnostic PEMD (Produit Équipement Matériaux Déchet)
- Diagnostic accessibilité handicapés
- Constat de l'état parasite dans les immeubles bâtis et non bâtis
- Audit de la partie privative en assainissement collectif
- Diagnostic sécurité piscine

**Energetique:**

- Réalisation d'audit énergétique sous réserve que l'assuré déclare que son activité ne peut en aucun cas être assimilable à une mission de maîtrise d'oeuvre et qu'il ne mette pas en relation les clients avec des professionnels du bâtiment. Dans le cas contraire, aucune garantie ne sera accordée au titre du contrat responsabilité civile Conditions de garantie.
- Attestation de conformité à la Réglementation Thermique
- Vérification de la VMC
- Vérification de chantier de demande de certificat d'économies d'énergie (CEE)
- Assistance à la maîtrise d'ouvrage en rénovation Energétique et Thermique

Eau:

- Actes de prélèvement légionnelle
- Potabilité de l'eau

Mesurage:

- Attestations de surface : Loi Carrez, surface habitable, surface utile, surface de plancher, surfaces hors œuvre brute, hors œuvre nette.
- Mesurages en extérieurs et intérieurs
- Mission de topographie et numérisation 3D
- Réalisation de dessin et maquettes 2D & 3D

Sécurité:

- Rédaction de Plan de Prévention des Risques, nécessaire lors de l'intervention d'une entreprise extérieure sur le site d'une entreprise utilisatrice
- Réalisation de documents uniques d'évaluation des Risques Professionnels
- Pose de détecteurs incendie
- Géodétection et géoréférencement des réseaux enterrés et identification au sol en marquage piquetage

Formation:

- Formation aux métiers du diagnostic
- Formation aux risques amiante, plomb
- Formation aux risques électrique
- Formation aux risques lié au travail en hauteur

Autres:

- Etat des lieux locatifs
- Etats des lieux dans le cadre des dispositifs Robien et Scellier
- Attestation de décence du logement (critères de surface et d'habitabilité)
- Audit de pré acquisition
- Dossier de mutation



Garanties au contrat 1^{ère} Ligne N° 3912280604

Montant des garanties : « Lorsqu'un même sinistre met en jeu simultanément différentes garanties, l'engagement maximum de l'assureur n'excède pas, pour l'ensemble des dommages, le plus élevé des montants prévus pour ces garanties » ainsi qu'il est précisé à l'article 6.3 des conditions générales.

Garanties au contrat 2^{ème} Ligne N° 3912431104

NATURE DES GARANTIES	LIMITES DES GARANTIES
Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe « Autres garanties » ci-après)	9.000.000 € par année d'assurance et par sinistre
Dont : Dommages corporels Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus	9.000.000 € par année d'assurance et par sinistre 1.200.000 € par année d'assurance et par sinistre
Autres garanties :	
Atteinte accidentelle à l'environnement (tous dommages confondus)	750.000 € par année d'assurance
Responsabilité civile professionnelle (tous dommages confondus)	par expert 300.000 € par sinistre et 500.000 € par année d'assurance
Dommages aux biens confiés (selon extension aux conditions particulières)	150.000 € par sinistre
Reconstitution de documents/ médias confiés (selon extension aux conditions particulières)	30.000 € par sinistre

La garantie de l'Assureur s'exerce à concurrence des montants suivants : **pour la seule garantie Responsabilité Civile Professionnelle :**

Tous dommages confondus : 6 000 000 € par sinistre et par année d'assurance

Dont :

- Dommages résultant d'atteintes à l'environnement accidentelles sur les sites des clients de l'assuré : 1 500 000 € par sinistre et par année d'assurance

Il est précisé que ces montants interviennent :

- en excédent des montants de garantie du contrat de 1^{ère} ligne,
- après épuisement des montants de garantie fixés par année d'assurance dans le contrat de 1^{ère} ligne. En cas d'intervention du présent contrat au premier euro, il sera fait application des franchises du contrat de 1^{ère} ligne.



La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Sa validité cesse pour les risques situés à l'étranger dès lors que l'assurance de ces derniers doit être souscrite conformément à la Législation Locale auprès d'Assureurs agréés dans la nation considérée.

La présente attestation est valable du **01/01/2026 au 01/01/2027** sous réserve du règlement de la prime émise ou à émettre et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à **Paris** le **09/01/2026**

Pour la société :

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by a flourish.

Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier
N°1540

Monsieur RICARDEAU Anthony

Amiante sans mention

Selon arrêté du 1er juillet 2024

Amiante

Date d'effet : 08/03/2023 : - Date d'expiration : 07/03/2030

Amiante avec mention

Selon arrêté du 1er juillet 2024

Missions spécifiques, bâtiments complexes

Date d'effet : 01/06/2023 : - Date d'expiration : 07/03/2030

DPE individuel

Selon arrêté du 20 juillet 2023

Diagnostic de performances énergétiques

Date d'effet : 08/03/2023 : - Date d'expiration : 07/03/2030

Electricité

Selon arrêté du 1er juillet 2024

Etat de l'installation intérieure électricité

Date d'effet : 08/03/2023 : - Date d'expiration : 07/03/2030

Gaz

Selon arrêté du 1er juillet 2024

Etat de l'installation intérieure gaz

Date d'effet : 01/04/2023 : - Date d'expiration : 31/03/2030

Termites métropole

Selon arrêté du 1er juillet 2024

Etat relatif à la présence de termites dans les bâtiments

Date d'effet : 08/03/2023 : - Date d'expiration : 07/03/2030

Ce certificat est émis pour servir et valoir ce que de droit,
Edité le 06/11/2024, à Pessac par MOLEZUN Jean-Jacques Président.

