

DR13 Cœur de campus aménagement intérieur Bât C - PLANNING PREVISIONNEL DCE																	10/04/26
N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Jui	3e trimestre	Jul	Aoû	Sep	4e trimestre	Oct	Nov	Déc	1er trimestre	Jan	Fév	
1	Etudes	134 jours?	02/09/25	03/04/26													
24	AMT	91 jours	02/03/26	06/07/26													
38	Travaux d'Aménagement intérieur	144 jours?	10/06/26	22/01/27													
39	Période de préparation	22 jours	10/06/26	09/07/26	10/06		09/07										
40	Travaux	144 jours?	10/06/26	22/01/27													
41	Désamiantage & Curage	51 jours	10/06/26	02/09/26													
42	Deconnexions	0 jour	26/06/26	26/06/26			26/06										
43	Curage	10 jours	26/06/26	09/07/26			26/06		09/07								
44	Plan de retrait	5 jours	10/06/26	16/06/26	10/06		16/06										
45	Dépôt du plan de retrait	0 jour	17/06/26	17/06/26			17/06										
46	Délais PRA	22 jours	18/06/26	17/07/26	18/06		17/07										
47	Désamiantage toutes zones	15 jours	20/07/26	07/08/26			20/07		07/08								
48	Mesures libératoires	2 jours	24/08/26	25/08/26			24/08		25/08								
49	Dépose du confinement	3 jours	26/08/26	28/08/26			26/08		28/08								
50	Mesures de seconde restitution (MOA)	3 jours	31/08/26	02/09/26			31/08		02/09								
51	Fin du désamiantage	0 jour	02/09/26	02/09/26					02/09								
52	Déplacement du TGBT	12 jours	13/07/26	28/07/26													
53	Création d'une boîte d'isolement de liaison (GO fourreaux)	5 jours	13/07/26	17/07/26			13/07		17/07								
54	Création d'une liaison (GO fourreaux) au nouveau TGBT	5 jours	20/07/26	24/07/26			20/07		24/07								
55	Mise en place de l'arivée électrique en partie basse du TGBT	2 jours	27/07/26	28/07/26			27/07		28/07								
56	Déconstruction & confortements	120 jours?	30/06/26	08/01/27													
57	RDC	71 jours	30/06/26	20/10/26													
58	Dépose des équipements mobiliers fixes	5 jours	30/06/26	06/07/26	30/06		06/07										
59	Création d'ouverture dans mur	1 jour	03/09/26	03/09/26					03/09								
60	Travaux en sol (caniveau TGBT, réparations après déconstruction)	2 jours	04/09/26	07/09/26					04/09								
61	Travaux de peinture de sol	3 jours	16/10/26	20/10/26							16/10		20/10				
62	Niveau 1	47 jours	30/06/26	16/09/26													
63	Dépose des équipements mobiliers fixes	2 jours	30/06/26	01/07/26	30/06		01/07										
64	Renfort de cloison provisoires (existant)	3 jours	03/09/26	07/09/26					03/09		07/09						
65	Dépose des faux plafonds	5 jours	03/09/26	09/09/26					03/09		09/09						
66	Dépose des menuiseries	3 jours	10/09/26	14/09/26					10/09		14/09						
67	Dépose des cloisons	5 jours	10/09/26	16/09/26					10/09		16/09						
68	Platerie	82 jours	04/09/26	08/01/27													
69	RDC	24 jours	04/09/26	07/10/26													
70	Doublage des locaux chauffés	5 jours	04/09/26	10/09/26					04/09		10/09						
71	Cloison neuve	5 jours	11/09/26	17/09/26					11/09		17/09						
72	cloison CF	2 jours	18/09/26	21/09/26					18/09		21/09						
73	Pose des huisseries intérieures	3 jours	18/09/26	22/09/26					18/09		22/09						
74	Enduits et bandes	4 jours	22/09/26	25/09/26					22/09		25/09						
75	Flocage des plafonds	8 jours	28/09/26	07/10/26					28/09		07/10						
76	Niveau 1	73 jours	17/09/26	08/01/27													
77	Pose des cloisons de distibution	12 jours	17/09/26	02/10/26					17/09		02/10						
78	Pose des huisseries intérieures & châssis	6 jours	24/09/26	01/10/26					24/09		01/10						
79	Pose des rails (plafonds acoustic)	10 jours	02/10/26	15/10/26					02/10		15/10						
80	Pose des plafonds platres	10 jours	16/10/26	29/10/26					16/10		29/10						
81	Enduits et bandes	7 jours	30/10/26	09/11/26					30/10		09/11						
82	Pose des plafonds acoustic & dalles	10 jours	10/11/26	23/11/26							10/11		23/11				
83	Pose des vitres	2 jours	07/01/27	08/01/27										07/01	08/01		
84	Menuiseries interieures	40 jours?	30/10/26	06/01/27													
85	Rdc	36 jours	30/10/26	18/12/26													
86	Pose des portes	2 jours	17/12/26	18/12/26									17/12	18/12			
87	Pose des plinthes	2 jours	17/12/26	18/12/26									17/12	18/12			
88	Couvre joint	1 jour	17/12/26	17/12/26									17/12	17/12			
89	Escatrappe	1 jour	30/10/26	30/10/26						30/10	30/10						
90	Niveau 1	6 jours?	17/12/26	06/01/27													
91	Pose des portes	5 jours	17/12/26	05/01/27									17/12	05/01			
92	Pose des plinthes	2 jours	17/12/26	18/12/26									17/12	18/12			
93	Couvre joint	1 jour	17/12/26	17/12/26									17/12	17/12			
94	Miroirs & équipements	1 jour?	17/12/26	17/12/26									17/12	17/12			
95	Signalétique	1 jour	06/01/27	06/01/27										06/01	06/01		
96	Electricité	88 jours	03/09/26	15/01/27													
97	Réseaux CFO CFA	88 jours	03/09/26	15/01/27					03/09								
98	Pose terminaux techniques	10 jours	24/11/26	07/12/26							24/11		07/12				

Page 1

DR13 Cœur de campus aménagement intérieur Bât C - PLANNING PREVISIONNEL DCE															10/04/26
N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Jui	3e trimestre	Aoû	Sep	4e trimestre	Oct	Nov	Déc	1er trimestre	Jan	Fév
99	Essais	5 jours	08/12/26	14/12/26								08/12	14/12		
100	GENIE CLIMATIQUE	88 jours	03/09/26	15/01/27											
101	Réseaux	88 jours	03/09/26	15/01/27				03/09						15/01	
102	Pose terminaux techniques	10 jours	24/11/26	07/12/26							24/11	07/12			
103	Essais	5 jours	08/12/26	14/12/26								08/12	14/12		
104	PLOMBERIE	82 jours	03/09/26	07/01/27											
105	Reseaux	52 jours	03/09/26	13/11/26				03/09			13/11				
106	Pose terminaux techniques	12 jours	03/12/26	18/12/26							03/12	18/12			
107	Essais	5 jours	21/12/26	07/01/27								21/12	07/01		
108	Revêtements de sols	28 jours	24/11/26	13/01/27											
109	Préparation de supports	2 jours	24/11/26	25/11/26							24/11	25/11			
110	Tapis	1 jour	26/11/26	26/11/26							26/11	26/11			
111	Ragréage	5 jours	26/11/26	02/12/26							26/11	02/12			
112	Pose des sols	10 jours	03/12/26	16/12/26							03/12	16/12			
113	Pose des plinthes	10 jours	17/12/26	12/01/27								17/12	12/01		
114	Seuils de portes	1 jour	13/01/27	13/01/27									13/01	13/01	
115	Revêtements muraux	35 jours	17/11/26	15/01/27											
116	Cloisons	30 jours	17/11/26	08/01/27											
117	Préparation de supports	10 jours	17/11/26	30/11/26							17/11	30/11			
118	1ere passe	5 jours	01/12/26	07/12/26							01/12	07/12			
119	révision des supports	5 jours	08/12/26	14/12/26								08/12	14/12		
120	Mise en peinture en 2 couches minimum	10 jours	15/12/26	08/01/27								15/12	08/01		
121	Menuiseries	18 jours	08/12/26	13/01/27											
122	Préparation de supports	5 jours	08/12/26	14/12/26								08/12	14/12		
123	1ere passe	5 jours	15/12/26	21/12/26								15/12	21/12		
124	révision des supports	3 jours	22/12/26	06/01/27								22/12	06/01		
125	Mise en peinture en 2 couches minimum	5 jours	07/01/27	13/01/27									07/01	13/01	
126	Nettoyage	2 jours	14/01/27	15/01/27									14/01	15/01	
127	Recettage	5 jours	15/12/26	21/12/26								15/12	21/12		
128	Installation des équipements informatiques	10 jours	22/12/26	15/01/27								22/12	15/01		
129	Pose du mobiliers	5 jours	18/01/27	22/01/27									18/01	22/01	
130	Réception	0 jour	22/01/27	22/01/27									22/01		
131	Levée de réserves	10 jours	25/01/27	05/02/27									25/01	05/02	