

LPEQ / Ecoquartier Louvres-Puiseux / Abords Pichet & Diagonale

Lot 2 Plantations - Planning prévisionnel

			2025					2026										2027										2028														
TASK DESCRIPTION	PLAN START	PLAN END	a					j					j					j					j					j														
			s	o	n	d	f	m	a	m	a	s	o	n	d	f	m	a	m	a	s	o	n	d	f	m	a	m	j	j	a	s	o	n	d							
TRAVAUX ABORDS PICHET (VRD + EV)																																										
Réunion de démarrage	01/06/2026	01/06/2026																																								
Préparation chantier - 4 semaines	01/06/2026	26/06/2026																																								
Travaux																																										
Plantations - Phase 1 (préparation des fosses d'arbres) et travail de sol - En coordination avec le lot 1 VRD	29/06/2026	24/07/2026																																								
Plantations - Phase 2 (plantations)	28/09/2026	09/10/2026																																								
Réception Lot Plantation	12/10/2026	12/10/2026																																								
Période de Garantie de reprise	13/10/2026	13/10/2027																																								
Travaux de finalisation Lot Plantation (compris suppression cuvette provisoire et plantations des vivaces ou seml en pied d'arbres)	13/10/2026	12/10/2028																																								