

Mise en service d’une nouvelle ligne de tir pour AGLAE (PIXXL) dans les locaux du C2RMF situés au Louvre																			
N°	Nom de la tâche	Durée				Mois -1				Mois 1				Mois 2			Mois 3		Mois 4
1	<u>Lots architecturaux</u>	<u>60 jours</u>																	
2	Etudes d'exécution et commande matériel	20 jours																	
3	Protection mécanique des installations y compris équipement AGLAE	10 jours																	
4	Mise en place de la base vie dans l'espace bureaux	10 jours																	
5	Protection de sol entre le monte charge et la zone chantier	10 jours																	
6	Dépose cloison existante	5 jours																	
7	Création cloisonnement	10 jours																	
8	Peinture	10 jours																	
9	Pose faux plafond diffusant	5 jours																	
10	Remise en fonctionnement porte automatique existante	5 jours																	
11	Peinture de sol	5 jours																	
12	<u>Lot CVC</u>	<u>70 jours</u>																	
13	Etudes d'exécution et commande matériel	20 jours																	
14	Mise en sécurité des installation de CVC	5 jours																	
15	Dépose réseaux CVC	5 jours																	
16	Pose réseau de gaine armoire existante	10 jours																	
17	Pose réseau de gaine nouvelle armoire	10 jours																	
18	Changement des CCF sur CTA existante	5 jours																	
19	Pose groupe a détente direct	5 jours																	
20	Raccordement groupe a détente direct sur armoire	5 jours																	
21	Pose terminaux CVC	5 jours																	
22	Pose armoire de traitement d’air	5 jours																	
23	Mise en service	5 jours																	
24	<u>Lot CFO/CFA</u>	<u>70 jours</u>																	
25	Etudes d'exécution et commande matériel	20 jours																	
26	Mise en sécurité des installations électrique	5 jours																	
27	Dépose des installations électrique	5 jours																	
28	Création de chemin de câble	5 jours																	
29	Filerie CFO	10 jours																	
30	Filerie CFA	10 jours																	
31	Pose appareillage	10 jours																	
32	Fourniture et pose onduleur	10 jours																	
33	Fourniture et pose armoire électrique	10 jours																	
34	Création d’une armoire dédiée a l’automate de sécurité	10 jours																	
35	Pose luminaire	5 jours																	
36	Mise en service	5 jours																	
37																			
38	OPR	5 jours																	
39	Réception	10 jours																	