

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Fév 26	Mar 26	Avr 26	Mai 26	Jui 26	Jul 26	Aoû 26	Sep 26	Oct 26	Nov 26	Déc 26	Jan 27
1	Projet Gobal	192 jrs	Ven 06/03/26	Jeu 24/12/26	<div>06/03</div> <div>Projet Gobal</div> <div>24/12</div>											
2	JALONS DRFIP	74 jrs	Ven 06/03/26	Ven 26/06/26	<div>06/03</div> <div>JALONS DRFIP</div> <div>26/06</div>											
3	Validation Projet DCE	0 jr	Ven 06/03/26	Ven 06/03/26	<div>06/03</div> <div>on Projet DCE</div>											
4	Lancement de la consultation Entreprises	0 jr	Ven 24/04/26	Ven 24/04/26	<div>24/04</div> <div>ement de la consultation Entreprises</div>											
5	OS travaux aux entreprises	0 jr	Ven 26/06/26	Ven 26/06/26	<div>26/06</div> <div>OS travaux aux entreprises</div>											
6	Mission Etudes / ACT	64 jrs	Ven 06/03/26	Jeu 11/06/26	<div>06/03</div> <div>Mission Etudes / ACT</div> <div>11/06</div>											
7	Projet PRO	0 jr	Ven 06/03/26	Ven 06/03/26	<div>06/03</div> <div>Projet PRO</div>											
8	Livrables Projet DCE	0 jr	Ven 06/03/26	Ven 06/03/26	<div>06/03</div> <div>es Projet DCE</div>											
9	Consultation	30 jrs	Ven 24/04/26	Jeu 11/06/26	<div>24/04</div> <div>Consultation</div> <div>11/06</div>											
10	Publication	14 jrs	Ven 24/04/26	Mar 19/05/26	<div>24/04</div> <div>Publication</div> <div>19/05</div>											
11	Analyse des offres	5 jrs	Mer 20/05/26	Mer 27/05/26	<div>20/05</div> <div>Analyse des offres</div> <div>27/05</div>											
12	Rédaction des rapports décisionnels et analyse	1 jr	Mer 27/05/26	Mer 27/05/26	<div>27/05</div> <div>Rédaction des rapports décisionnels et analyse</div>											
13	Courriers non retenus	2 jrs	Mar 09/06/26	Mer 10/06/26	<div>09/06</div> <div>Courriers non retenus</div> <div>10/06</div>											
14	Notification	1 jr	Jeu 11/06/26	Jeu 11/06/26	<div>11/06</div> <div>Notification</div> <div>11/06</div>											
15	OS travaux aux entreprises	5 jrs	Ven 26/06/26	Jeu 02/07/26	<div>26/06</div> <div>OS travaux aux entreprises</div> <div>02/07</div>											
16	Travaux (DET + AOR)	108 jrs	Ven 10/07/26	Jeu 24/12/26	<div>10/07</div> <div>Travaux (DET + AOR)</div> <div>24/12</div>											
17	Annexe R+3 - CSRH	35 jrs	Ven 10/07/26	Ven 11/09/26	<div>10/07</div> <div>Annexe R+3 - CSRH</div> <div>11/09</div>											
18	Installation de chantier	1 jr	Ven 10/07/26	Ven 10/07/26	<div>10/07</div> <div>Installation de chantier</div>											
19	Curage	3 jrs	Lun 13/07/26	Jeu 16/07/26	<div>13/07</div> <div>Curage</div> <div>16/07</div>											
20	Faux plafonds	14 jrs	Ven 17/07/26	Mer 05/08/26	<div>17/07</div> <div>Faux plafonds</div> <div>05/08</div>											
21	Courants Forts et Faibles	10 jrs	Lun 20/07/26	Ven 31/07/26	<div>20/07</div> <div>Courants Forts et Faibles</div> <div>31/07</div>											
22	CVC / Plomberie	3 jrs	Lun 20/07/26	Mer 22/07/26	<div>20/07</div> <div>CVC / Plomberie</div> <div>22/07</div>											
23	Sols souples	5 jrs	Lun 03/08/26	Ven 07/08/26	<div>03/08</div> <div>Sols souples</div> <div>07/08</div>											
24	Cloisons amovibles	3 jrs	Jeu 06/08/26	Lun 24/08/26	<div>06/08</div> <div>Cloisons amovibles</div> <div>24/08</div>											
25	Menuiseries intérieures	1 jr	Lun 24/08/26	Lun 24/08/26	<div>24/08</div> <div>Menuiseries intérieures</div> <div>24/08</div>											

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Fév 26	Mar 26	Avr 26	Mai 26	Jui 26	Jul 26	Aoû 26	Sep 26	Oct 26	Nov 26	Déc 26	Jan 27
26	Revêtements muraux	5 jrs	Mar 25/08/26	Lun 31/08/26								Revêtements muraux 25/08 → 31/08				
27	Agencement	3 jrs	Jeu 27/08/26	Lun 31/08/26								Agencement 27/08 → 31/08				
28	Vitrophanie	1 jr	Ven 28/08/26	Ven 28/08/26								Vitrophanie 28/08 → 28/08				
29	Panneaux acoustiques	1 jr	Lun 31/08/26	Lun 31/08/26								Panneaux acoustiques 31/08 → 31/08				
30	OPR entreprises	1 jr	Jeu 03/09/26	Jeu 03/09/26								OPR entreprises 03/09 → 03/09				
31	Nettoyage	1 jr	Ven 04/09/26	Ven 04/09/26								Nettoyage 04/09 → 04/09				
32	Levée de réserves	5 jrs	Lun 07/09/26	Ven 11/09/26								Levée de réserves 07/09 → 11/09				
33	Annexe R+2 - Paeries Régio. Et Dept.	35 jrs	Ven 10/07/26	Ven 11/09/26							Annexe R+2 - Paeries Régio. Et Dept. 10/07 → 11/09					
34	Installation de chantier	1 jr	Ven 10/07/26	Ven 10/07/26						Installation de chantier 10/07 → 10/07						
35	Curage	3 jrs	Lun 13/07/26	Jeu 16/07/26						Curage 13/07 → 16/07						
36	Faux plafonds	14 jrs	Ven 17/07/26	Mer 05/08/26						Faux plafonds 17/07 → 05/08						
37	Courants Forts et Faibles	10 jrs	Lun 20/07/26	Ven 31/07/26						Courants Forts et Faibles 20/07 → 31/07						
38	CVC / Plomberie	2 jrs	Lun 20/07/26	Mar 21/07/26						CVC / Plomberie 20/07 → 21/07						
39	Sols souples	5 jrs	Lun 03/08/26	Ven 07/08/26						Sols souples 03/08 → 07/08						
40	Cloisons amovibles	5 jrs	Jeu 06/08/26	Mer 26/08/26						Cloisons amovibles 06/08 → 26/08						
41	Menuiseries intérieures	1 jr	Mer 26/08/26	Mer 26/08/26						Menuiseries intérieures 26/08 → 26/08						
42	Revêtements muraux	5 jrs	Jeu 27/08/26	Mer 02/09/26						Revêtements muraux 27/08 → 02/09						
43	Agencement	1 jr	Mer 02/09/26	Mer 02/09/26						Agencement 02/09 → 02/09						
44	Vitrophanie	1 jr	Mar 01/09/26	Mar 01/09/26						Vitrophanie 01/09 → 01/09						
45	Panneaux acoustiques	1 jr	Mer 02/09/26	Mer 02/09/26						Panneaux acoustiques 02/09 → 02/09						
46	OPR entreprises	1 jr	Jeu 03/09/26	Jeu 03/09/26						OPR entreprises 03/09 → 03/09						
47	Nettoyage	1 jr	Ven 04/09/26	Ven 04/09/26						Nettoyage 04/09 → 04/09						
48	Levée de réserves	5 jrs	Lun 07/09/26	Ven 11/09/26						Levée de réserves 07/09 → 11/09						
49	Bât Principal R+1 - BLI	30 jrs	Lun 14/09/26	Ven 23/10/26							Bât Principal R+1 - BLI 14/09 → 23/10					
50	Installation de chantier	1 jr	Lun 14/09/26	Lun 14/09/26						Installation de chantier 14/09 → 14/09						

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Fév 26	Mar 26	Avr 26	Mai 26	Jui 26	Jul 26	Aoû 26	Sep 26	Oct 26	Nov 26	Déc 26	Jan 27
51	Curage	3 jrs	Mar 15/09/26	Jeu 17/09/26								Curage 15/09 → 17/09				
52	Faux plafonds	14 jrs	Ven 18/09/26	Mer 07/10/26								Faux plafonds 18/09 → 07/10				
53	Courants Forts et Faibles	5 jrs	Lun 21/09/26	Ven 25/09/26								Courants Forts et Faibles 21/09 → 25/09				
54	Sols souples	5 jrs	Lun 28/09/26	Ven 02/10/26								Sols souples 28/09 → 02/10				
55	Cloisons amovibles	5 jrs	Jeu 01/10/26	Mer 07/10/26								Cloisons amovibles 01/10 → 07/10				
56	Menuiseries intérieures	1 jr	Mer 07/10/26	Mer 07/10/26								Menuiseries intérieures 07/10 → 07/10				
57	Revêtements muraux	5 jrs	Jeu 08/10/26	Mer 14/10/26								Revêtements muraux 08/10 → 14/10				
58	Agencement	1 jr	Mer 14/10/26	Mer 14/10/26								Agencement 14/10 → 14/10				
59	Vitrophanie	1 jr	Mar 13/10/26	Mar 13/10/26								Vitrophanie 13/10 → 13/10				
60	Panneaux acoustiques	1 jr	Mer 14/10/26	Mer 14/10/26								Panneaux acoustiques 14/10 → 14/10				
61	OPR entreprises	1 jr	Jeu 15/10/26	Jeu 15/10/26								OPR entreprises 15/10 → 15/10				
62	Nettoyage	1 jr	Ven 16/10/26	Ven 16/10/26								Nettoyage 16/10 → 16/10				
63	Levée de réserves	5 jrs	Lun 19/10/26	Ven 23/10/26								Levée de réserves 19/10 → 23/10				
64	Bât Principal RDC - SGC + Hall d'entrée	28 jrs	Lun 26/10/26	Jeu 03/12/26								Bât Principal RDC - SGC + Hall d'entrée 26/10 → 03/12				
65	Installation de chantier	1 jr	Lun 26/10/26	Lun 26/10/26								Installation de chantier 26/10 → 26/10				
66	Curage	4 jrs	Mar 27/10/26	Ven 30/10/26								Curage 27/10 → 30/10				
67	Faux plafonds	14 jrs	Lun 02/11/26	Ven 20/11/26								Faux plafonds 02/11 → 20/11				
68	Courants Forts et Faibles	5 jrs	Mar 03/11/26	Lun 09/11/26								Courants Forts et Faibles 03/11 → 09/11				
69	CVC / Plomberie	2 jrs	Mar 03/11/26	Mer 04/11/26								CVC / Plomberie 03/11 → 04/11				
70	Sols souples	5 jrs	Mar 10/11/26	Mar 17/11/26								Sols souples 10/11 → 17/11				
71	Cloisons amovibles	2 jrs	Lun 16/11/26	Mar 17/11/26								Cloisons amovibles 16/11 → 17/11				
72	Menuiseries intérieures	1 jr	Mar 17/11/26	Mar 17/11/26								Menuiseries intérieures 17/11 → 17/11				
73	Revêtements muraux	5 jrs	Mer 18/11/26	Mar 24/11/26								Revêtements muraux 18/11 → 24/11				
74	Agencement	2 jrs	Lun 23/11/26	Mar 24/11/26								Agencement 23/11 → 24/11				
75	Vitrophanie	1 jr	Lun 23/11/26	Lun 23/11/26								Vitrophanie 23/11 → 23/11				

