

Diagramme de Gantt



Nom	Date de début	Date de fin	Durée
• Phase DCE	27/02/26	13/03/26	11
• Consultation des entreprises	16/03/26	14/04/26	22
• Analyse des offres	15/04/26	28/04/26	10
• RAO	29/04/26	29/04/26	0
• Ajustement technique	29/04/26	12/05/26	10
• Attribution des marchés	13/05/26	09/06/26	20
• Notification des marchés	10/06/26	10/06/26	0
• Os Démarrage de travaux	31/08/26	31/08/26	0
☐ • TRAVAUX	31/08/26	26/03/27	144
• Préparation de chantier	31/08/26	25/09/26	20
• Installation de chantier	31/08/26	04/09/26	5
• Installation de la Maison du Don provisoire	31/08/26	11/09/26	10
• Raccordement des installations provisoires	14/09/26	18/09/26	5
• Déménagement de la Maison du Don	21/09/26	25/09/26	5
• Commission d'ouverture de la Maison du Don provisoire	28/09/26	28/09/26	0
☐ • Gros oeuvre et démolition	28/09/26	04/12/26	50
• Terrassement de l'extension	28/09/26	29/09/26	2
• Fondation et dallage de l'extension	30/09/26	02/10/26	3
• Curage des locaux	05/10/26	23/10/26	15
• Dépose du SAS et du mur rideau	05/10/26	08/10/26	4
• Mise en place de la palissade provisoire	09/10/26	09/10/26	1
• Elevation et planchers	05/10/26	23/10/26	15
• Mise en oeuvre du mur rideau sur l'existant	26/10/26	30/10/26	5
• Reprises en sous-oeuvre	26/10/26	06/11/26	10
• Etanchéité de l'extension	26/10/26	30/10/26	5
• Menuiseries extérieures	02/11/26	13/11/26	10
• Enduits extérieurs	16/11/26	20/11/26	5
• Aménagement extérieurs	23/11/26	27/11/26	5
• Escalier extérieur	30/11/26	04/12/26	5
• Démolition escalier intérieur et RSO	09/11/26	13/11/26	5
☐ • Second oeuvre RdC et R+1	02/11/26	26/02/27	79
• Réseaux et cheminements CFO/cfa	02/11/26	13/11/26	10
• Réseaux et cheminements CVC/PB	02/11/26	13/11/26	10
• Cloisonnements et doublages	16/11/26	04/12/26	15
• Equipements CFO/cfa	07/12/26	18/12/26	10
• Equipements CVC/PB	07/12/26	18/12/26	10
• Mise en oeuvre des faux-plafonds	21/12/26	15/01/27	14
• Remise en place des caisons acoustiques	11/01/27	15/01/27	5
• Mise en oeuvre des sols	18/01/27	29/01/27	10
• Mise en peinture de finition	01/02/27	12/02/27	10
• Mise en oeuvre des plafonds bois	15/02/27	26/02/27	10
• Mobilier	15/02/27	26/02/27	10
• Mises en services CFO/cfa	15/02/27	26/02/27	10
• Mises en services CVC/PB	15/02/27	26/02/27	10
• Déménagement de la Maison du Don	01/03/27	05/03/27	5
• Déconnexion de la Maison du Don provisoire	08/03/27	12/03/27	5
• Démontage de la Maison du Don provisoire	15/03/27	26/03/27	10
• Assistance lors des opérations de réceptions (AOR)	01/03/27	12/03/27	10
• Réception	22/03/27	22/03/27	0

