

PLANNING PREVISIONNEL - RENOVATION DU BATIMENT 08 - SITE DU VAL DE GRACE																																
Rédigé le 04 mars 2026 par EQUIPAGE / PHASE DCE	janv	fev	mars	avr	mai	juin	juil	aout	sept	oct	nov	dec	janv	fev	mars	avr	mai	juin	juil	aout	sept	oct	nov	dec	janv	fev	mars	avril	mai	juin	juillet	
	2026												2027												2028							
Réception bâtiment provisoire																																
Enménagement bâtiment provisoire																																
Immobilisation et contrôle primaire curage - 2 mois																																
Travaux de curage désamiantage et déplombage																																
Immobilisation et contrôle primaire travaux bâtiment 08 - 2 mois																																
Travaux bâtiment 08 - de novembre 2027à février 2028																																
Réception des travaux - février 2028																																
Travaux DIRISI bâtiment 08 - mars 2028																																
Emménagement bâtiment 08 - mars-avril 2028																																
Dépose bâtiment temporaire - mai 2028																																