

60302_PLA_004_Ind.B_2026.03.20_Calendrier DCE Restauration extérieure Sacristie_ENT

N°	Lots	Nom de la tâche	Durée	Année 2												Année 3							Année 4												
				Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4			Trimestre 5			Trimestre 6			Trimestre 7			Trimestre 8			Trimestre 9			Trimestre 10			Année 4 Trimestre 11	
				M-2	M-1	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24	M25	M26	M27	M28	M29	M30
104	03sc	Réhausse planchers échafaudages du niveau frise végétale au niveau chéneau y compris pose d'un contreplaqué et réception	5 jours	104 Réhausse planchers échafaudages du niveau frise végétale au niveau chéneau y compris pose d'un contreplaqué et réception																															
105	04sc	Dépose en démolition structure béton aile basse et terrasse rapportée au-dessus toiture galerie ouest yc évacuation gravats	5 jours	105 Dépose en démolition structure béton aile basse et terrasse rapportée au-dessus toiture galerie ouest yc évacuation gravats																															
106	04sc	Nettoyage et restauration en recherche des parements mis à jour	10 jours	106 Nettoyage et restauration en recherche des parements mis à jour																															
107	04sc	Réfection pierres de larmier de la tourelle, seuil de porte et ouvrages pour pose nouvelle charpente métallique	5 jours	107 Réfection pierres de larmier de la tourelle, seuil de porte et ouvrages pour pose nouvelle charpente métallique																															
108	08sc	Pose charpente de la nouvelle aile basse	15 jours	108 Pose charpente de la nouvelle aile basse																															
109	09sc	Préfabrication couverture en atelier	65 jours	109 Préfabrication couverture en atelier																															
110	09sc	Pose couverture et chéneau sur la nouvelle charpente	20 jours	110 Pose couverture et chéneau sur la nouvelle charpente																															
111	04sc	Achèvement restauration parements entre poutres support de parapluie de l'Aile basse et couverture Avant-corps	10 jours	111 Achèvement restauration parements entre poutres support de parapluie de l'Aile basse et couverture Avant-corps																															
112		Pinacles des contreforts, gâbles et fleurons	284 jours	Pinacles des contreforts, gâbles et fleurons																															
113	04sc/05sc/06sc	Calepins des pinacles des contreforts, des gâbles et des fleurons	5 jours	113 Calepins des pinacles des contreforts, des gâbles et des fleurons																															
114	MOE	Validation MOE	5 jours	114 Validation MOE																															
115	04sc	Visite en carrière et choix des pierres	5 jours	115 Visite en carrière et choix des pierres																															
116	04sc	Débit en carrière	17 jours	116 Débit en carrière																															
117	04sc	Taille des pierres en atelier	17 jours	117 Taille des pierres en atelier																															
118	05sc	Sculpture des pierres en atelier	51 jours	118 Sculpture des pierres en atelier																															
119	04sc/05sc/06sc	Pose pinacles des contreforts, restauration parties hautes des gâbles y compris pose fleurons	15 jours	119 Pose pinacles des contreforts, restauration parties hautes des gâbles y compris pose fleurons																															
120	03sc	Pose / dépose compléments échafaudages sur couverture en accompagnement	15 jours	120 Pose / dépose compléments échafaudages sur couverture en accompagnement																															
121	09sc	Habillage plomb des chéneaux y compris gargouilles	15 jours	121 Habillage plomb des chéneaux y compris gargouilles																															
122		Garde-corps	304 jours	Garde-corps																															
123	04sc	Calepins des garde-corps	5 jours	123 Calepins des garde-corps																															
124	MOE	Validation MOE	5 jours	124 Validation MOE																															
125	04sc	Visite en carrière et choix des pierres	15 jours	125 Visite en carrière et choix des pierres																															
126	04sc	Débit en carrière	50 jours	126 Débit en carrière																															
127	04sc	Taille des pierres en atelier	50 jours	127 Taille des pierres en atelier																															
128	04sc	Pose des garde-corps	15 jours	128 Pose des garde-corps																															
129		Elévations sous niveau frise végétale	278 jours	Elévations sous niveau frise végétale																															
130	04sc/05sc/06sc	Etat sanitaire des parements	10 jours	130 Etat sanitaire des parements																															
131	MOE	Validation MOE	10 jours	131 Validation MOE																															
132	04sc	Inspection, consolidations, dépolssiérage, purge	14 jours	132 Inspection, consolidations, dépolssiérage, purge																															
133	04sc	Décontamination et nettoyage	15 jours	133 Décontamination et nettoyage																															
134	04sc/05sc/06sc	Calepins	9 jours	134 Calepins																															
135	MOE	Validation MOE	9 jours	135 Validation MOE																															
136	04sc	Visite en carrière et choix des pierres	10 jours	136 Visite en carrière et choix des pierres																															
137	04sc	Débit en carrière	19 jours	137 Débit en carrière																															
138	04sc	Tailles des pierres en atelier	24 jours	138 Tailles des pierres en atelier																															
139	05sc	Sculpture des pierres en atelier	24 jours	139 Sculpture des pierres en atelier																															
140	04sc/05sc/06sc	Pose des pierres neuves et restauration des pierres conservées, y compris harmonisation et biocide	50 jours	140 Pose des pierres neuves et restauration des pierres conservées, y compris harmonisation et biocide																															
141	03sc	Abaissement échafaudages pour restauration niveau frise végétale	5 jours	141 Abaissement échafaudages pour restauration niveau frise végétale																															
142		Restauration de la frise végétale et achèvement prestations de restauration élévations	22 jours	Restauration de la frise végétale et achèvement prestations de restauration élévations																															
143	04sc	Inspection, consolidations, dépolssiérage, purge	5 jours	143 Inspection, consolidations, dépolssiérage, purge																															
144	04sc	Décontamination et nettoyage	5 jours	144 Décontamination et nettoyage																															
145	04sc/05sc/06sc	Pose des pierres neuves et restauration des pierres conservées, y compris reprises des sculptures après pose, harmonisation et biocide	12 jours	145 Pose des pierres neuves et restauration des pierres conservées, y compris reprises des sculptures après pose, harmonisation et biocide																															
146		GRANDE SACRISTIE	360 jours	GRANDE SACRISTIE																															
147		Au-dessus du niveau frise végétale	301 jours	Au-dessus du niveau frise végétale																															
148	04sc/05sc/06sc	Etats sanitaires des pierres au-dessus du niveau frise végétale	5 jours	148 Etats sanitaires des pierres au-dessus du niveau frise végétale																															
149	MOE	Validation MOE	10 jours	149 Validation MOE																															
150	04sc	Inspection, consolidations, dépolssiérage, purge	8 jours	150 Inspection, consolidations, dépolssiérage, purge																															
151	04sc	Décontamination et nettoyage	10 jours	151 Décontamination et nettoyage																															
152	04sc/05sc/06sc	Calepins des pierres au-dessus du niveau frise végétale (chéneaux, garde-corps, fleurons, pinacles, hauts de gâbles, etc.)	10 jours	152 Calepins des pierres au-dessus du niveau frise végétale (chéneaux, garde-corps, fleurons, pinacles, hauts de gâbles, etc.)																															
153	MOE	Validation MOE	10 jours	153 Validation MOE																															
154	04sc/05sc	Dépose ensemble des pierres à remplacer au-dessus du niveau frise végétale (garde-corps, fleurons, pinacles, hauts de gâbles, etc.) sauf chéneaux	15 jours	154 Dépose ensemble des pierres à remplacer au-dessus du niveau frise végétale (garde-corps, fleurons, pinacles, hauts de gâbles, etc.) sauf chéneaux																															
155	03sc	Mise en place contreplaqué sur échafaudages au niveau garde-corps	10 jours	155 Mise en place contreplaqué sur échafaudages au niveau garde-corps																															

60302_PLA_004_Ind.8_2026.03.20_Calendrier DCE Restauration extérieure Sacristie_ENT Page 4 / Page 7

60302_PLA_004_Ind.B_2026.03.20_Calendrier DCE Restauration extérieure Sacristie_ENT

