

Mode	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs
0	20.09.2024 - IFA MARCEL SAUVAGE	515 jours	Lun 06/01/21	Jeu 07/01/27	
1	DEMARRAGE	80 jours	Lun 06/01/25	Ven 25/04/25	
2	Ordre de service	0 jour	Lun 06/01/25	Lun 06/01/25	
3	Préparation de chantier	40 jours	Lun 06/01/25	Ven 28/02/25	
4	Installation	10 jours	Lun 03/03/25	Ven 14/03/25	3
5	Terrassement	30 jours	Lun 17/03/25	Ven 25/04/25	4
6	GROS OEUVRE	90 jours	Lun 28/04/25	Jeu 04/09/25	5
7	Fondations	20 jours	Lun 28/04/25	Mar 27/05/25	6
8	Sous - sol (2 niveaux)	40 jours	Mer 23/05/25	Mer 16/07/25	7
9	Superstructure (RDC + Niveaux techniques)	40 jours	Mer 09/07/25	Jeu 04/09/25	8
10	CHARPENTE / OSSATURE BOIS	100 jours	Ven 22/08/25	Ven 09/01/26	9
11	Elévations tous niveaux	100 jours	Ven 22/08/25	Ven 09/01/26	10
12	ETANCHEITE / COUVERTURE	60 jours	Lun 29/12/25	Ven 20/03/26	11
13	Etanchéité / Couverture	60 jours	Lun 29/12/25	Ven 20/03/26	12
14	MENUISERIES EXTERIEURES	70 jours	Lun 12/01/26	Ven 17/04/26	13
15	Menuiseries extérieures	70 jours	Lun 12/01/26	Ven 17/04/26	14
16	TRAITEMENT DES FACADES	60 jours	Lun 09/02/26	Lun 04/05/26	15
17	Bardage et Brises soleil	60 jours	Lun 09/02/26	Lun 04/05/26	16
18	METALLERIE / SERRURERIE	80 jours	Lun 09/02/26	Mar 02/06/26	17
19	Métallerie / Serrurerie	80 jours	Lun 09/02/26	Mar 02/06/26	18
20	CLOISONS / DOUBLAGE / FAUX PLAFOND	150 jours	Lun 02/03/26	Mer 30/09/26	19
21	Cloisons / Doublages / isolation	80 jours	Lun 02/03/26	Mar 23/06/26	20
22	Faux plafonds	60 jours	Mer 08/07/26	Mer 30/09/26	21
23	REVETEMENTS DE SOLS	130 jours	Lun 27/04/26	Mer 28/10/26	22
24	Chapes / Carrelage / Faïence	70 jours	Lun 27/04/26	Mer 05/08/26	23
25	Sols souples	60 jours	Jeu 06/08/26	Mer 28/10/26	24
26	PEINTURE	70 jours	Mer 10/06/26	Mer 16/09/26	25
27	Peinture	70 jours	Mer 10/06/26	Mer 16/09/26	26
28	PLOMBERIE / CHAUFFAGE / CVC	410 jours	Lun 28/04/25	Jeu 03/12/26	27
29	Plomberie / chauffage / CVC	410 jours	Lun 28/04/25	Jeu 03/12/26	28
30	ELECTRICITE	410 jours	Lun 28/04/25	Jeu 03/12/26	29
31	Electricité	410 jours	Lun 28/04/25	Jeu 03/12/26	30
32	ASCENSEUR	40 jours	Mer 03/06/26	Mer 29/07/26	31
33	Ascenseur	40 jours	Mer 03/06/26	Mer 29/07/26	32
34	CUISINE	40 jours	Jeu 17/09/26	Jeu 12/11/26	33
35	Equipement de cuisine	40 jours	Jeu 17/09/26	Jeu 12/11/26	34
36	VRD	438 jours	Lun 03/02/25	Lun 19/10/26	35
37	Préparation avant travaux	20 jours	Lun 03/02/25	Ven 28/02/25	36
38	Réseaux et aménagements	100 jours	Lun 01/06/26	Lun 19/10/26	37
39	ESPACES VERTS - CLOTURES - MOBILIERS	40 jours	Mar 06/10/26	Mar 01/12/26	38
40	Espaces verts / clôtures / Mobilier	40 jours	Mar 06/10/26	Mar 01/12/26	39
41	RECEPTION	70 jours	Jeu 01/10/26	Jeu 07/01/27	40
42	OPR / Levée de réserves int et ext	70 jours	Jeu 01/10/26	Jeu 07/01/27	41
43	Réception	0 jour	Jeu 07/01/27	Jeu 07/01/27	42