

02 - Villers-Cotterêts - Cité internationale de la langue française - Restauration du pavage de la cour des Offices -
DCE - CALENDRIER PREVISIONNEL - Février 2026

SEMAINES	Mois 1				Mois 2				Mois 3				Mois 4				Mois 5				Mois 6				Mois 7				Mois 8			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
TRANCHE UNIQUE																																
<u>Solution de base</u>																																
VRD MACONNERIE PAVAGE																																
Installations communes de chantier, base vie, aire de chantier et clôtures / plans EXE																																
Travaux préparatoires pavage et réseaux VRD																																
Reconnaissance, repérage et neutralisation des réseaux																																
Démolition de surface, dépose de pavés, dépose d'ouvrages horizontaux, démolition du stabilisé																																
Terrassement des plateformes, mise à niveau (cis surprofondeur voie pompier)																																
Structure des fonds de forme (cis grave ciment pour voie pompier)																																
Réseaux																																
passage caméra, mise à la côte																																
tranchées, pose de canalisations EP et regards, raccordement au réseau existant																																
repose de l'éclairage et du mobilier																																
pose de pavés neufs et anciens, suivant calepin et profils du projet,																																
tri de pavés anciens, fourniture de pavés neufs, remise à la côte																																
pose de pavés neufs et anciens, suivant calepin et profils du projet,																																
Repliement de chantier																																
Remise en état de la voie d'accès au chantier (allée est),																																
Repliement de chantier																																
PSE 1 - Allées latérales																																
Reconnaissance, reprérage et neutralisation des réseaux EP et EU																																
Terrassement des plateformes, mise à niveau																																
Structure des fonds de forme																																
Réseaux: mise à la côte, tranchées, pose de canalisations EP, regards																																
Pavage																																
NB: les travaux concernant les allées latérales sont plutôt à réaliser en premier																																

Durée prévisionnelle des travaux : 32 semaines compris période de préparation du chantier