

REHABILITATION DU BÂTIMENT JEHAN ANGO - CROUS PANORAMA
PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX

DESIGNATION DES TÂCHES	DELAI	juin-26	juil-26	août-26	sept-26	oct-26	nov-26	déc-26	janv-27	févr-27	mars-27	avr-27	mai-27	juin-27	juil-27	août-27	sept-27	oct-27	nov-27	déc-27	janv-28	févr-28
OS de démarrage des travaux Période de préparation Installation base vie Agrément des sous-traitants Dossier EXE + validation MOE/BC Commandes fournitures Travaux de réhabilitation Emménagement des résidents	3 mois																					
	15 mois																					
Gros-œuvre Pose des façades F4 Couverture - étanchéité Menuiseries extérieures aluminium - occultations Doublage intérieur façade F4 Iolation par l'extérieur - Revêtements de façade Cloisons - doublages - faux-plafonds Métallerie - serrurerie Menuiseries intérieures Ascenseur CVC Electricité/SSI Peinture - nettoyages - signalétiques Revêtements de sol Mobilier OPR	2 mois																					
	3 mois																					
	2 mois																					
	3 mois																					
	3 mois																					
	5 mois																					
	4 mois																					
	5 mois																					
	3 mois																					
	2 mois																					
	8 mois																					
	8 mois																					
	5,5 mois																					
	3 mois																					
	1 mois																					
	1,5 mois																					