

Nom de la tâche					Durée	Début	Fin	2026																2027											
								M-5 A	M-4 M	M-3 J	M-2 J	M-1 A	M1 S	M2 O	M3 N	M4 D	M5 J	M6 F	M7 M	M8 A	M9 M	M10 J	M11 J	M12 A	M13 S	M14 O	M15 N	M16 D							
1	CESE - PALAIS D'IENA - HEMICYCLE				798 j	01/10/24	30/11/27																												
21	PHASE REALISATION				386 j	30/04/26	30/11/27																												
22	TRAVAUX ANTICIPES DE CURAGE				83 j	30/04/26	31/08/26																												
23	Fin session annuelle / début de travaux				0 j	01/06/26	01/06/26																												
24	Préparation de chantier				23 j	30/04/26	05/06/26																												
25	Mise en place procédures d'intervention, inspection commune, préparation, etc.				18 j	30/04/26	29/05/26																												
26	Début de travaux, protections, ouverture vomitoire				5 j	01/06/26	05/06/26																												
27	Aménagement vestiaires, réfectoire, sanitaires)				5 j	01/06/26	05/06/26																												
28	Travaux de curage 1ere phase (partie basse hémicycle)				43 j	08/06/26	06/08/26																												
29	Dépose gradins / tablettes / Fauteuils partie basse de l'amphithéâtre				8 j	08/06/26	17/06/26																												
30	Dépose faux plancher				6 j	18/06/26	25/06/26																												
31	Dépose câbles CFO/Cfa en faux plancher				10 j	26/06/26	09/07/26																												
32	Dépose structure bois support de plancher				5 j	10/07/26	17/07/26																												
33	Pallettisation et stockage dans accueil mobilier à conserver / Evacuation mobilier non conservé				14 j	20/07/26	06/08/26																												
34	Travaux de curage 2e phase (partie haute hémicycle)				52 j	18/06/26	31/08/26																												
35	Dépose habillage bois muraux				10 j	18/06/26	01/07/26																												
36	Dépose gradins / tablettes / fauteuils				10 j	02/07/26	16/07/26																												
37	Dépose faux plancher (maintien de la structure support)				8 j	17/07/26	28/07/26																												
38	Dépose câbles CFO/cfa en faux plancher				10 j	29/07/26	11/08/26																												
39	Pallettisation et stockage dans accueil mobilier à conserver / Evacuation mobilier non conservé				14 j	12/08/26	31/08/26																												
40	Fin travaux anticipés curage				0 j	31/08/26	31/08/26																												
41	TRAVAUX TCE HEMICYCLE				303 j	01/09/26	30/11/27																												
42	OS de démarrage marchés de travaux Hémicycle				0 j	01/09/26	01/09/26																												
43	Période de préparation				44 j	01/09/26	30/10/26																												
44	Lancement études				44 j	01/09/26	30/10/26																												
45	Premiers approvisionnements				44 j	01/09/26	30/10/26																												
46	Installations de chantier				144 j	16/09/26	15/04/27																												
47	Clotures et base vie avenue d'Iéna				20 j	16/09/26	13/10/26																												
48	Cloisons de séparation Hémicycle / Hypostyle				5 j	14/10/26	20/10/26																												
49	Installation éclairage de chantier dans hémicycle				2 j	05/01/27	06/01/27																												
50	Maintien éclairage de chantier				68 j	07/01/27	13/04/27																												
51	Dépose éclairage de chantier (après mise en fonctionnement éclairage définitif)				2 j	14/04/27	15/04/27																												
52	Zone accueil et travaux en ateliers				165 j	09/09/26	10/05/27																												
53	Récupération mobilier stocké en zone accueil suite dépose/curage				5 j	09/09/26	15/09/26																												
54	Restauration en atelier				160 j	16/09/26	10/05/27																												
55	Niveau hémicycle				235 j	02/11/26	25/10/27																												
56	Dépose et nettoyage				65 j	02/11/26	09/02/27																												
57	Mise en place échafaudage hémicycle et platelage yc zone présidence				14 j	02/11/26	20/11/26																												
58	Dépose lustre monumental, écrans, systèmes AV, tapisserie gobelins				10 j	23/11/26	04/12/26																												
59	Nettoyage laser béton				25 j	11/12/26	22/01/27																												
60	Dépose éclairages, rideaux et régie partie haute hémicycle				20 j	13/01/27	09/02/27																												
61	Nettoyage pavés de verre (face inférieure)				20 j	13/01/27	09/02/27																												
62	Nouveaux équipements en plafond				55 j	10/02/27	28/04/27																												
63	Cheminements et câblages CFO plafond partie haute hémicycle				30 j	10/02/27	23/03/27																												
64	Cheminements, câblages et terminaux Cfa/SSI plafond				40 j	10/02/27	07/04/27																												
65	Mise en place nouvel éclairage / Reprise éclairage maintenu en partie haute				15 j	24/03/27	14/04/27																												
66	Dépose et évacuation échafaudage				10 j	15/04/27	28/04/27																												
67	Travaux en plancher				115 j	29/04/27	25/10/27																												
68	Câblage CFO/Cfa en plancher parties haute et basse				20 j	29/04/27	28/05/27																												
69	Dévoiemnt câblage régie vers nouvel emplacement				20 j	29/04/27	28/05/27																												
70	Décapage et peinture serrurerie (garde-corps escaliers)				15 j	29/04/27	21/05/27																												
71	Travaux de menuiserie tribune présidentielle				30 j	31/05/27	09/07/27																												
72	Reconstitution plancher / gradinage partie basse				30 j	21/06/27	03/08/27																												
73	Reconstitution plancher / gradinage / régie partie haute				40 j	31/05/27	26/07/27																												
74	Mise en place et raccordement terminaux CFO/Cfa/SSI/AV				25 j	27/07/27	13/09/27																												
75	Mise en place pupitres en partie basse et panneaux bois en partie haute				20 j	05/08/27	13/09/27																												
76	Fermeture vomitoire				5 j	14/09/27	20/09/27																												
77	Moquette				10 j	14/09/27	27/09/27																												
78	Mise en place fauteuils et stores				15 j	28/09/27	18/10/27																												
79	Equipement complet audiovisuel hémicycle (régie, micros, écrans escamotables, équipements AV pupitres...)				30 j	14/09/27	25/10/27																												
80	Fond zone présidence				18 j	23/09/27	18/10/27																												
81	Mise en place échafaudage				1 j	23/09/27	23/09/27																												
82	Remise en place tapisserie Gobelins après rénovation en atelier				1 j	24/09/27	24/09/27																												
83	Mise en place écrans et haut-parleurs				15 j	27/09/27	15/10/27																												
84	Dépose échafaudage				1 j	18/10/27	18/10/27																												
85	Niveau coupole				100 j	07/12/26	04/05/27																												
86	Mise en place platelages et aménagement accès				15 j	07/12/26	04/01/27																												
87	Dépose câblages et luminaires existants				20 j	05/01/27	01/02/27																												
88	Tirage de câbles CFO/cfa neufs				25 j	02/02/27	08/03/27																												
89	Mise en place nouveaux luminaires				20 j	09/03/27	06/04/27																												
90	Mise en fonctionnement et essais éclairage neuf				5 j	07/04/27	13/04/27																												
91	Nettoyage pavés de verre et remplacement pavés cassés				15 j	14/04/27	04/05/27																												
92	Local montage				53 j	31/05/27	25/08/27																												
93	Evacuation et nettoyage				5 j	31/05/27	04/06/27																												
94	Reprise peinture				8 j	07/06/27	16/06/27																												
95	Goulotte et câblage				15 j	17/06/27	07/07/27																												
96	Mise en place mobilier				10 j	08/07/27	22/07/27																												
97	Equipement audiovisuel				15 j	23/07/27	25/08/27																												
98	Opérations de réception				29 j	19/10/27	30/11/27																												
99	Dépose protections zone accueil				5 j	19/10/27	25/10/27																												
100	Remise en état et nettoyage				5 j	26/10/27	02/11/27																												
101	Essais lots techniques				20 j	19/10/27	17/11/27																												
102	OPR				10 j	03/11/27	17/11/27																												
103	Levées de réserves OPR				15 j	09/11/27	30/11/27																												
104	Réception				0 j	30/11/27	30/11/27																												