

Planning Prévisionnel IGEDD																									
N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	S	O	N	D	Semestre 1, 2026					Semestre 2, 2026					Semestre 1, 2027						
									J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M		
1	Autorisations administratives	110 jours	Lun 01/12/25	Ven 01/05/26	Autorisations administratives																				
5	Consultation des entreprises	30 jours	Lun 06/04/26	Ven 15/05/26	Consultation des entreprises																				
6	ACT	15 jours	Lun 18/05/26	Ven 05/06/26	ACT																				
7	Notification marché de travaux	30 jours	Lun 08/06/26	Ven 17/07/26	Notification marché de travaux																				
8	PHASE TRAVAUX	160 jours	Lun 20/07/26	Ven 26/02/27	PHASE TRAVAUX																				
9	Phase VISA	40 jours	Lun 20/07/26	Ven 11/09/26	Phase VISA																				
10	Période de préparation	1 mois	Lun 20/07/26	Ven 14/08/26	Période de préparation																				
11	Etudes d'exécution	2 mois	Lun 20/07/26	Ven 11/09/26	Etudes d'exécution																				
12	Phase DET	130 jours	Lun 31/08/26	Ven 26/02/27	Phase DET																				
13	Installation base-vie R+30	3 jours	Lun 31/08/26	Mer 02/09/26	Installation base-vie R+30																				
14	Démolition / curage R+31	15 jours	Lun 31/08/26	Ven 18/09/26	Démolition / curage R+31																				
15	Curage Lot 01 CEA	3 semaines	Lun 31/08/26	Ven 18/09/26	Curage Lot 01 CEA																				
16	Curage Lot 2 CFO-CFA	3 semaines	Lun 31/08/26	Ven 18/09/26	Curage Lot 2 CFO-CFA																				
17	Curage Lot 3 CVC	3 semaines	Lun 31/08/26	Ven 18/09/26	Curage Lot 3 CVC																				
18	Travaux R+31	25 jours	Lun 14/09/26	Ven 16/10/26	Travaux R+31																				
19	Lot 01 CEA: pose des sols, cloisons et menuiseries int	20 jours	Lun 14/09/26	Ven 09/10/26	Lot 01 CEA: pose des sols, cloisons et menuiseries int																				
20	Lot 02 CFO CFA: Mise en oeuvre de la distribution CFO	1 semaine	Lun 14/09/26	Ven 18/09/26	Lot 02 CFO CFA: Mise en oeuvre de la distribution CFO CFA																				
21	Lot 03 CVC: Distribution, raccordement électrique équipements CVC-D-PB	1 semaine	Lun 21/09/26	Ven 25/09/26	Lot 03 CVC: Distribution, raccordement électrique équipements CVC-D-PB																				
22	Lots 01,04,05: Mise en oeuvre des faux plafonds et terminaux	2 semaines	Lun 28/09/26	Ven 09/10/26	Lots 01,04,05: Mise en oeuvre des faux plafonds et terminaux																				
23	Coordination SSI	2 jours	Lun 28/09/26	Mar 29/09/26	Coordination SSI																				
24	Peinture et finitions	5 jours	Lun 12/10/26	Ven 16/10/26	Peinture et finitions																				
25	AOR R+31	5 jours	Lun 19/10/26	Ven 23/10/26	AOR R+31																				
26	Nettoyage de fin de phase	5 jours	Lun 19/10/26	Ven 23/10/26	Nettoyage de fin de phase																				
27	Réception partielle	0 jour	Ven 23/10/26	Ven 23/10/26	Réception partielle																				
28	Démolition / curage R+32	15 jours	Lun 21/09/26	Ven 09/10/26	Démolition / curage R+32																				
29	Curage Lot 01 CEA	3 semaines	Lun 21/09/26	Ven 09/10/26	Curage Lot 01 CEA																				
30	Curage Lot 2 CFO-CFA	3 semaines	Lun 21/09/26	Ven 09/10/26	Curage Lot 2 CFO-CFA																				
31	Curage Lot 3 CVC	3 semaines	Lun 21/09/26	Ven 09/10/26	Curage Lot 3 CVC																				
32	Travaux R+32	25 jours	Lun 12/10/26	Ven 13/11/26	Travaux R+32																				
33	Lot 01 CEA: pose des sols, cloisons et menuiseries int	20 jours	Lun 12/10/26	Ven 06/11/26	Lot 01 CEA: pose des sols, cloisons et menuiseries int																				
34	Lot 02 CFO CFA: Mise en oeuvre de la distribution CFO	1 semaine	Lun 12/10/26	Ven 16/10/26	Lot 02 CFO CFA: Mise en oeuvre de la distribution CFO CFA																				
35	Lot 03 CVC: Distribution, raccordement électrique équipements CVC-D-PB	1 semaine	Lun 19/10/26	Ven 23/10/26	Lot 03 CVC: Distribution, raccordement électrique équipements CVC-D-PB																				
36	Lots 01,02,03: Mise en oeuvre des faux plafonds et terminaux	2 semaines	Lun 26/10/26	Ven 06/11/26	Lots 01,02,03: Mise en oeuvre des faux plafonds et terminaux																				
37	Coordination SSI	2 jours	Lun 26/10/26	Mar 27/10/26	Coordination SSI																				
38	Peinture et finitions	5 jours	Lun 09/11/26	Ven 13/11/26	Peinture et finitions																				
39	AOR R+32	5 jours	Lun 16/11/26	Ven 20/11/26	AOR R+32																				
40	Nettoyage de fin de phase	5 jours	Lun 16/11/26	Ven 20/11/26	Nettoyage de fin de phase																				
41	Démolition / curage R+30	15 jours	Lun 07/12/26	Ven 25/12/26	Démolition / curage R+30																				
42	Curage Lot 01 CEA	3 semaines	Lun 07/12/26	Ven 25/12/26	Curage Lot 01 CEA																				
43	Curage Lot 4 CFO-CFA	3 semaines	Lun 07/12/26	Ven 25/12/26	Curage Lot 4 CFO-CFA																				
44	Curage Lot 5 CVC	3 semaines	Lun 07/12/26	Ven 25/12/26	Curage Lot 5 CVC																				
45	Travaux R+30	35 jours	Lun 28/12/26	Ven 12/02/27	Travaux R+30																				
46	Lot 01 CEA: pose des sols, cloisons et menuiseries int	20 jours	Lun 28/12/26	Ven 22/01/27	Lot 01 CEA: pose des sols, cloisons et menuiseries int																				
47	Lot 02 CFO CFA: Mise en oeuvre de la distribution CFO	1 semaine	Lun 28/12/26	Ven 01/01/27	Lot 02 CFO CFA: Mise en oeuvre de la distribution CFO CFA																				
48	Lot 03 CVC: Distribution, raccordement électrique équipements CVC-D-PB	1 semaine	Lun 04/01/27	Ven 08/01/27	Lot 03 CVC: Distribution, raccordement électrique équipements CVC-D-PB																				
49	Lots 01,02,03: Mise en oeuvre des faux plafonds et terminaux	2 semaines	Lun 11/01/27	Ven 22/01/27	Lots 01,02,03: Mise en oeuvre des faux plafonds et terminaux																				
50	Coordination SSI	2 jours	Lun 11/01/27	Mar 12/01/27	Coordination SSI																				
51	Peinture et finitions	5 jours	Lun 25/01/27	Ven 29/01/27	Peinture et finitions																				
52	Remise en état de la zone base-vie et stockage	10 jours	Lun 01/02/27	Ven 12/02/27	Remise en état de la zone base-vie et stockage																				
53	AOR R+30	10 jours	Lun 15/02/27	Ven 26/02/27	AOR R+30																				
54	Nettoyage de fin de chantier	5 jours	Lun 15/02/27	Ven 19/02/27	Nettoyage de fin de chantier																				
55	Remise en état des accès chantier	5 jours	Lun 22/02/27	Ven 26/02/27	Remise en état des accès chantier																				
56	Réception finale	0 jour	Ven 26/02/27	Ven 26/02/27	Réception finale																				
57	DOE	0 jour	Ven 26/02/27	Ven 26/02/27	DOE																				

Page 1