

N°	Mode	Nom de la tâche	Durée	DCE - INSERM																																																																																																			
1																																																																																																							
2		INSERM	203 jrs																																																																																																				
3		OS de préparation	0 jr																																																																																																				
4		Période de préparation	20 jrs																																																																																																				
5		OS Travaux	0 jr																																																																																																				
6																																																																																																							
7		VRD	168 jrs																																																																																																				
8		Abattage d'arbres	2 jrs																																																																																																				
9		Dépose éclairages extérieurs	3 jrs																																																																																																				
10		Suppression réseaux existants	4 jrs																																																																																																				
11		Dépose infrastructures caravanes	3 jrs																																																																																																				
12		Dépose voiries et trottoirs existants	3 jrs																																																																																																				
13		Préparations PTF de travail	10 jrs																																																																																																				
14		Réseaux extérieurs	5 jrs																																																																																																				
15		Rampes et trottoir	10 jrs																																																																																																				
16		Enrobés extérieurs et aménagements	5 jrs																																																																																																				
17		TV et plantation	5 jrs																																																																																																				
18		Marquage au sol	3 jrs																																																																																																				
19																																																																																																							
20		Gros oeuvre	74 jrs																																																																																																				
21		Installation chantier	2 jrs																																																																																																				
22		Curage intérieurs	7 jrs																																																																																																				
23		Terrassements	3 jrs																																																																																																				
24		Fondations	10 jrs																																																																																																				
25		Longrines	7 jrs																																																																																																				
26		Réseaux sous dalles	5 jrs																																																																																																				
27		Reprises réseaux existants	5 jrs																																																																																																				
28		Radier	7 jrs																																																																																																				
29		Reprises acrotères	3 jrs																																																																																																				
30		Plancher collaborant	5 jrs																																																																																																				
31		Socle équipements techniques	2 jrs																																																																																																				
32																																																																																																							
33		Charpente métallique / Bardages	53 jrs																																																																																																				
34		Fabrication	20 jrs																																																																																																				
35		Ossature primaire	5 jrs																																																																																																				
36		Ossature secondaire	5 jrs																																																																																																				
37		Bac acier	5 jrs																																																																																																				
38		Isolation	5 jrs																																																																																																				
39		Etanchéité	7 jrs																																																																																																				
40		Plancher collaborant	3 jrs																																																																																																				
41		Couverture sur dalle existante	3 jrs																																																																																																				
42		Bardage extérieurs	10 jrs																																																																																																				
43																																																																																																							
44		Menuiseries extérieures	35 jrs																																																																																																				
45		Fabrication	6 sem.																																																																																																				
46		Pose menuiseries extérieures	5 jrs																																																																																																				
47																																																																																																							
48		Serrurerie	66 jrs																																																																																																				
49		Escalier métallique	3 jrs																																																																																																				
50		Gardes corps	4 jrs																																																																																																				
51		Gardes corps extérieurs	3 jrs																																																																																																				
52		Grilles facades	2 jrs																																																																																																				
53		Echelle à crinoline	1 jr																																																																																																				
54		Signalétique extérieure	1 jr																																																																																																				
55																																																																																																							
56		Cloisonnement industriel	35 jrs																																																																																																				
57		Cloisonnement	25 jrs																																																																																																				
58		Plafonds	15 jrs																																																																																																				
59		Bloc portes	5 jrs																																																																																																				
60		Divers capotages et protections	5 jrs																																																																																																				
61																																																																																																							
62		CVC / Fluides	109 jrs																																																																																																				
63		Incorpo GO	7 jrs																																																																																																				
64		Plomberie	55 jrs																																																																																																				
65		Ventilation	55 jrs																																																																																																				
66		Equipements	15 jrs																																																																																																				
67		Essais et mise en service	7 jrs																																																																																																				
68																																																																																																							
69		Electricité CFO/CFA	109 jrs																																																																																																				
70		Incorpo GO	7 jrs																																																																																																				
71		Réseaux	55 jrs																																																																																																				
72		Equipements	15 jrs																																																																																																				
73		Essais et mise en service	7 jrs																																																																																																				
74																																																																																																							
75		Peinture	23 jrs																																																																																																				
76		Première couche	5 jrs																																																																																																				
77		Couche de finitions	5 jrs																																																																																																				
78		Peinture sur réseaux technique	15 jrs																																																																																																				
79		Signalétique	2 jrs																																																																																																				
80																																																																																																							
81		Revêtements de sols	27 jrs																																																																																																				
82		Chape en forme de pente	7 jrs																																																																																																				
83		Ragréage	2 jrs																																																																																																				
84		Revetement PVC	15 jrs																																																																																																				
85																																																																																																							
86		Phase reception	25 jrs																																																																																																				
87		OPR	15 jrs																																																																																																				
88		Reception de chantier	0 jr																																																																																																				
89		Levée des réserves	10 jrs																																																																																																				