

Du 29/06/2026 au 30/10/2026					2026																				
Nom du lot	Durée	Début	Fin	%	Juin	Juil.					Août					Sept.				Oct.					N
					S	S27	S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34	S35	S36	S37	S38	S39	S40	S41	S42	S43	S44		
01 - Second oeuvre	124 jours	29/06/2026	30/10/2026	0%	01 - Second oeuvre																				
Démolition des gaines techniques (Aile A)	5 jours	29/06/2026	03/07/2026	0%	Démolition des gaines techniques (Aile A)																				
Réfection des gaines techniques (Aile A)	12 jours	27/07/2026	07/08/2026	0%	Réfection des gaines techniques (Aile A)																				
Démolition des gaines techniques (Aile B)	5 jours	27/07/2026	31/07/2026	0%	Démolition des gaines techniques (Aile B)																				
Réfection des gaines techniques (Aile B)	12 jours	24/08/2026	04/09/2026	0%	Réfection des gaines techniques (Aile B)																				
Démolition des gaines techniques (Aile C)	5 jours	24/08/2026	28/08/2026	0%	Démolition des gaines techniques (Aile C)																				
Réfection des gaines techniques (Aile C)	12 jours	05/10/2026	16/10/2026	0%	Réfection des gaines techniques (Aile C)																				
Mise en peinture	12 jours	19/10/2026	30/10/2026	0%	Mise en peinture																				
Remplacement des châssis vitrés PF30min	61 jours	29/06/2026	28/08/2026	0%	Remplacement des châssis vitrés PF30min																				
02 - Electricité & SSI	61 jours	29/06/2026	28/08/2026	0%	02 - Electricité & SSI																				
Remplacement du SSI et travaux divers	58 jours	29/06/2026	25/08/2026	0%	Remplacement du SSI et travaux divers																				
Réception technique du SSI	1 jours	26/08/2026	26/08/2026	0%	Réception technique du SSI																				
03 - Ventilation, Clapets CF et volets de désenfumage	124 jours	29/06/2026	30/10/2026	0%	03 - Ventilation, Clapets CF et volets de désenfumage																				
Remplacement des VMC, des volets de désenfumage et des tourelles	47 jours	29/06/2026	14/08/2026	0%	Remplacement des VMC, des volets de désenfumage et des tourelles																				
Remplacement des CCF (Aile A)	26 jours	06/07/2026	31/07/2026	0%	Remplacement des CCF (Aile A)																				
Remplacement des CCF (Aile B)	26 jours	03/08/2026	28/08/2026	0%	Remplacement des CCF (Aile B)																				
Remplacement des CCF (Aile C)	47 jours	31/08/2026	16/10/2026	0%	Remplacement des CCF (Aile C)																				