

PLANNING QUARTIER SUACOT_PHASE DCE_INDICE C																																									
N°		Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs	Fév 26	Mar 26	Avr 26	Mai 26	Jui 26	Jul 26	Aoû 26	Sep 26	Oct 26	Nov 26	Déc 26	Jan 27	Fév 27	Mar 27	Avr 27	Mai 27	Jui 27	Jul 27	Aoû 27	Sep 27	Oct 27	Nov 27	Déc 27	Jan 28	Fév 28	Mar 28	Avr 28	Mai 28	Ju 28						
1		DELAI GLOBAL	560 jrs	Lun 09/03/26	Mer 31/05/28		DELAI GLOBAL																																		
2		FIN DE PHASE CONCEPTION	15 jrs	Lun 09/03/26	Ven 27/03/26	IN DE PHASE CONCEPTION																										560 jrs									
3		Version finale du DCE	5 jrs	Lun 09/03/26	Ven 13/03/26	Version finale du DCE																																			
4		Délai d'approbation	10 jrs	Lun 16/03/26	Ven 27/03/26	Délai d'approbation																																			
5		PHASE CONSULTATION / ACT (4 mois passé à 3mois)	66 jrs	Lun 30/03/26	Lun 29/06/26	PHASE CONSULTATION / ACT (4 mois passé à 3mois)																																			
6		Consultation des entreprises	42 jrs	Lun 30/03/26	Mar 4 26/05/26	Consultation des entreprises																																			
7		ACT Y/C Négociations	24 jrs	Mer 27/05/26	Lun 29/06/26	ACT Y/C Négociations																																			
8		Notification des marchés	0 jr	Lun 29/06/26	Lun 29/06/26	Notification des marchés																																			
9		PHASE TRAVAUX (22 MOIS Y COMPRIS PERIODE DE PREPARATION HORS CONGES DU BTP)	479 jrs	Mar 30/06/26	Mer 31/05/28	PHASE TRAVAUX (22 MOIS Y COMPRIS PERIODE DE PREPARATION HORS CONGES DU BTP)																										479 jrs									
10		Période de préparation (2 mois)	42 jrs	Mar 30/06/26	Mer 8 26/08/26	Période de préparation (2 mois)																																			
11		PRESENTATION DES ECHANTILLONS	0 jr	Mar 28/07/26	Mar 10DD+21 jrs 28/07/26	PRESENTATION DES ECHANTILLONS																																			
12		PHASE 0 INSTALLATION PROVISOIRE ET MISE EN PLACE NOUVEAUX FLUX DE CIRCULATION POUR PERMETTRE LES TRAVAUX DU NOUVEAU BAT.	20 jrs	Jeu 30/07/26	Mer 26/08/26	ATION PROVISOIRE ET MISE EN PLACE NOUVEAUX FLUX DE CIRCULATION POUR PERMETTRE LES TRAVAUX DU NOUVEAU BAT.																																			
13		TRAVAUX DE VRD D'AMENAGEMENTS PROVISOIRES (Zone 1)	20 jrs	Jeu 30/07/26	Mer 10FF 26/08/26	TRAVAUX DE VRD D'AMENAGEMENTS PROVISOIRES (Zone 1)																																			
14		PHASE 1 CONSTRUIRE LE POSTE D'ACCUEIL A L'ENTREE DU QUARTIER SUACOT (ZONES 3 & 2)	285 jrs	Jeu 27/08/26	Lun 01/11/27	PHASE 1 CONSTRUIRE LE POSTE D'ACCUEIL A L'ENTREE DU QUARTIER SUACOT (ZONES 3 & 2)																										285 jrs									
15		TERRASSEMENTS / RECEPTION DES PLATEFORMES / IMPLANTATIONS	20 jrs	Jeu 27/08/26	Mer 13 23/09/26	TERRASSEMENTS / RECEPTION DES PLATEFORMES / IMPLANTATIONS																																			
16		BATIMENT (12 mois)	244 jrs	Jeu 24/09/26	Ven 01/10/27	BATIMENT (12 mois)																										244 jrs									
17		GROS ŒUVRE (6 mois)	120 jrs	Jeu 24/09/26	Lun 15;13 12/04/27	GROS ŒUVRE (6 mois)																										120 jrs									
18		FONDATIONS	20 jrs	Jeu 24/09/26	Mer 15;13 21/10/26	FONDATIONS																																			

La zone 3 sera à utiliser pour l'installation de chantier, les stockages de matériel et le stationnement du personnel. Cette zone sera sous la responsabilité de l'entreprise principale pendant toute la durée des travaux.

Les zones 1 et 2 devront être utilisées alternativement, selon le principe suivant :

- une zone (1 ou 2) de travaux, sous responsabilité de l'entreprise principale
- une zone (2 ou 1) de passage, sous la responsabilité exclusive du RSMA-R

Plan type

- 5 modules
- 18 à 24 salariés

Vestiaire :
Armoires doubles ventilées
Accès douche
Bancs + patères

Architecte mandataire :

tand[®]m
REUNION

Maitrise d'ouvrage : RSMAR

Quartier Suacot

