

MH Façades Ouest - Trx d'Urgence Mai 2026 - V2

Nom de la tâche		Début	Durée	Durée sms	Fin	T3 2026			T4 2026			T1 2027		
						juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
23	» TRAVAUX	Mer 01-Juil-2026	112j	22,9	Lun 07-Déc-2026									
24	» OS "Travaux"	Mer 01-Juil-2026	0	0,1	Mer 01-Juil-2026									
25	PREPARATION DE CHANTIER	Mer 01-Juil-2026	22j	4,7	Ven 31-Juil-2026									
26	INSTALLATION DE CHANTIER	Lun 03-Août-2026	15j	3,0	Ven 21-Août-2026									
27	INTERVENTIONS DANS LES LOCAUX	Lun 24-Août-2026	75j	15,1	Lun 07-Déc-2026									
28	INTERVENTION DANS LE PAVILLON B	Lun 24-Août-2026	45j	9,0	Ven 23-Oct-2026									
29	Travaux préliminaires dans le Pavillon B avant intervention	Lun 24-Août-2026	5j	1,0	Ven 28-Août-2026									
30	Travaux sur la charpente bois du pavillon B	Lun 31-Août-2026	10j	2,0	Ven 11-Sept-2026									
31	Interventions après la réalisation des travaux sur la charpente bois	Lun 14-Sept-2026	5j	1,0	Ven 18-Sept-2026									
32	"RELEVÉ D'EMPOUSSIEREMENT" // PRESTATION DAPJ	Lun 21-Sept-2026	5j		Ven 25-Sept-2026									
33	Nettoyage approfondi ou décontamination	Lun 28-Sept-2026	5j		Ven 02-Oct-2026									
34	Travaux de remise en état	Lun 05-Oct-2026	10j	2,0	Ven 16-Oct-2026									
35	<i>Travaux électriques d'incorporation dans les plafonds - Hors lot</i>	Lun 12-Oct-2026	5j		Ven 16-Oct-2026									
36	• OPR / Réception	Lun 19-Oct-2026	5j	1,0	Ven 23-Oct-2026									
37	INTERVENTION DANS LE PAVILLON A	Lun 24-Août-2026	75j	15,1	Lun 07-Déc-2026									
38	Travaux préliminaires dans le Pavillon A avant intervention	Lun 24-Août-2026	10j	2,0	Ven 04-Sept-2026									
39	Fabrication des étaielements en ateliers	Lun 24-Août-2026	15j	3,0	Ven 11-Sept-2026									
40	Etaielement de la charpente bois du pavillon A	Lun 26-Oct-2026	20j	4,1	Lun 23-Nov-2026									
41	Divers	Mar 24-Nov-2026	5j	1,0	Lun 30-Nov-2026									
42	Sondages dans le Pavillon A	Lun 24-Août-2026	10j	2,0	Ven 04-Sept-2026									
43	• OPR / Réception	Mar 01-Déc-2026	5j	1,0	Lun 07-Déc-2026									
44														
45														