

Tranches optionnelles 01 & 02 pavillons Nord-Ouest et Nord -Est

- CALENDRIER PREVISIONNEL DES TRAVAUX -

mai-26

		mars-26				avr-26				mai-26				jun-26				juil-26				août-26				sept-26				oct-26				nov-26				déc-26				janv-27				fév-27				mars-27				avr-27									
		S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34	S35	S36	S37	S38	S39	S40	S41	S42	S43	S44	S45	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52	S523	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18
TRANCHE OPTIONNELLE 01 (Pavillon NO)																																																															
OS de démarrage (hors lot 5)		1 jour																																																													
préparation de chantier & EXE		8 semaines																																																													
LOT 01 - LEFEVRE - INSTALLATION DE CHANTIER, MACONNERIE, PIERRE DE TAILLE																																																															
Installation de chantier		2 semaines																																																													
Montage échafaudages et lift		4 semaines																																																													
Déplombage & nettoyage façades		5 semaines																																																													
Restauration façades		8 semaines																																																													
Démontage échafaudage et lift		3 semaines																																																													
Démontage et repli installation de chantier		4 semaines																																																													
LOT 02 - TOLLIS - RESTAURATION DE SCULPTURE, GYPSERIE, MARBRERIE ET DECORS PEINTS																																																															
Déplombage et entourage des sculptures		3 semaines																																																													
Restauration façades & sculptures		10 semaines																																																													
LOT 03 - PICARD DUBOSCQ - FERRONNERIE																																																															
Travaux de ferronnerie		13 semaines																																																													
LOT 04 - SCHNEIDER - COUVERTURE, CHARPENTES, PLATRERIE, PEINTURE																																																															
Travaux de couvertures et charpente		22 semaines																																																													
Travaux de plâtrerie et peinture		3 semaines																																																													
LOT 05 - MENUISERIES EXTERIEURES, STORES																																																															
OS de démarrage		1 jour																																																													
préparation de chantier & EXE		9 semaines																																																													
Fabrication des menuiseries		17 semaines																																																													
Dépose / remplacement des menuiseries		12 semaines																																																													
LOT 06 - CITEOS - ECLAIRAGE, CFO-CFA																																																															
Travaux de CFO-CFA		16 semaines																																																													
Réception de la tranche optionnelle 01		1 jour																																																													
TRANCHE OPTIONNELLE 02 (Pavillon NE)																																																															
OS de démarrage (hors lot 5)		1 jour																																																													
préparation de chantier & EXE		8 semaines																																																													
LOT 01 - LEFEVRE - INSTALLATION DE CHANTIER, MACONNERIE, PIERRE DE TAILLE																																																															
Installation de chantier		2 semaines																																																													
Montage échafaudages, lift et parapluie		7 semaines																																																													
Déplombage & nettoyage façades		13 semaines																																																													
Restauration façades		12 semaines																																																													
Démontage échafaudage, lift et parapluie		3 semaines																																																													
Démontage et repli installation de chantier		4 semaines																																																													
LOT 02 - TOLLIS - RESTAURATION DE SCULPTURE, GYPSERIE, MARBRERIE ET DECORS PEINTS																																																															
Déplombage et entourage des sculptures		3 semaines																																																													
Restauration façades & sculptures		10 semaines																																																													
LOT 03 - PICARD DUBOSCQ - FERRONNERIE																																																															
Travaux de ferronnerie		17 semaines																																																													
LOT 04 - SCHNEIDER - COUVERTURE, CHARPENTES, PLATRERIE, PEINTURE																																																															
Travaux de couvertures et charpente		22 semaines																																																													
Travaux de plâtrerie et peinture		3 semaines																																																													
LOT 05 - MENUISERIES EXTERIEURES, STORES																																																															
OS de démarrage		1 jour																																																													
préparation de chantier & EXE		9 semaines																																																													
Fabrication des menuiseries		17 semaines																																																													
Dépose / remplacement des menuiseries		12 semaines																																																													
LOT 06 - CITEOS - ECLAIRAGE, CFO-CFA																																																															
Travaux de CFO-CFA		12 semaines																																																													
Réception de la tranche optionnelle 02		1 jour																																																													