

Planning EXE Prévisionnel des travaux de remplacement du SSI

Point de départ : Notification du marché

Lot unique - SSI

Préparation Chantier (Plans EXE, Repérage Gaine technique)

Démarrage travaux

Travaux câblages DI

Travaux câblages SMSI

Essais et mise en service

Dépose ancienne centrale et ancienne installation

Formation personnel

OPR

Levée de réserves

RECEPTION FINALE

Task	Start Date	End Date
Point de départ : Notification du marché	2023-01-01	2023-01-01
Préparation Chantier (Plans EXE, Repérage Gaine technique)	2023-01-01	2023-01-15
Démarrage travaux	2023-01-15	2023-02-01
Travaux câblages DI	2023-02-01	2023-02-15
Travaux câblages SMSI	2023-02-15	2023-03-01
Essais et mise en service	2023-03-01	2023-03-15
Dépose ancienne centrale et ancienne installation	2023-03-15	2023-04-01
Formation personnel	2023-04-01	2023-04-05
OPR	2023-04-05	2023-04-10
Levée de réserves	2023-04-10	2023-04-15
RECEPTION FINALE	2023-04-15	2023-04-15