

Mise en accessibilité du 97/99 rue de Grenelle PLANNING EXE - Ind 1														
N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Semestre 2, 2026							Semestre 1, 2027			
				J	A	S	O	N	D	J	F	M		
1	ETUDES EXE	4 semaines	13/07/26	Lun 13/07/26	ETUDES EXE 4 semaines Ven 07/08/26									
2	TRAVAUX PHASE 1	113 jours	13/07/26	Lun 13/07/26	TRAVAUX PHASE 1 Mer 16/12/26									
3	TRAVAUX PREPARATOIRES PHASE 1	2 semaines	13/07/26	Lun 13/07/26	PREPARATOIRES PHASE 1 2 semaines Ven 24/07/26									
4	LOT 01 - DEMOLITIONS / CURAGES	42 jours	13/07/26	Lun 13/07/26	LOT 01 - DEMOLITIONS / CURAGES Mar 08/09/26									
5	Curage second oeuvre	2 semaines	27/07/26		Curage second oeuvre 2 semaines Lun 27/07/26 Ven 07/08/26									
6	Implantation repères mètre fini projet	0 jour	07/08/26		Implantation repères mètre fini projet Ven 07/08/26									
7	Démolition de plancher y.c mise en sécurité	1 semaine	10/08/26		Démolition de plancher y.c mise en sécurité 1 semaine Lun 10/08/26 Ven 14/08/26									
8	Démolition mur porteur y.c mise en sécurité	1 semaine	10/08/26		Démolition mur porteur y.c mise en sécurité 1 semaine Lun 10/08/26 Ven 14/08/26									
9	LOT 01 - GROS OEUVRE	42 jours	13/07/26	Lun 13/07/26	LOT 01 - GROS OEUVRE Mar 08/09/26									
10	Renforts de plancher haut SS 2	1,5 semaines	13/07/26	Lun 13/07/26	Renforts de plancher haut SS 2 1,5 semaines Mer 22/07/26									
11	Renforts ouverture porteur RDC	3 jours	17/08/26		Renforts ouverture porteur RDC 3 jours Lun 17/08/26 Mer 19/08/26									
12	Plancher dalle pleine RDC y.c séchage	2 semaines	20/08/26		Plancher dalle pleine RDC y.c séchage 2 semaines Jeu 20/08/26 Mer 02/09/26									
13	Escalier béton y.c séchage	2 semaines	20/08/26		Escalier béton y.c séchage 2 semaines Jeu 20/08/26 Mer 02/09/26									
14	Elévation murs parpaings creux	4 jours	03/09/26		Elévation murs parpaings creux 4 jours Jeu 03/09/26 Mar 08/09/26									
15	Flocage renforts	4 jours	20/08/26		Flocage renforts 4 jours Jeu 20/08/26 Mar 25/08/26									
16	LOT 02 - CLOISONS - DOUBLAGES - FP - MINT - PEINTURE - SOL COULE	102 jours	13/07/26	Lun 13/07/26	LOT 02 - CLOISONS - DOUBLAGES - FP - MINT - PEINTURE - SOL COULE Mar 01/12/26									
17	LOT 02 - CLOISONS - DOUBLAGE - FAUX PLAFONDS	60 jours	09/09/26		LOT 02 - CLOISONS - DOUBLAGE - FAUX PLAFONDS Mer 09/09/26 Mar 01/12/26									
18	Traçage cloisons & fx plafonds	1 jour	09/09/26		Traçage cloisons & fx plafonds 1 jour Mer 09/09/26									
19	Cloisons rail + 1 face	3 jours	10/09/26		Cloisons rail + 1 face 3 jours Jeu 10/09/26 Lun 14/09/26									
20	Fx plafonds ossature	1 semaine	15/09/26		Fx plafonds ossature 1 semaine Mar 15/09/26 Lun 21/09/26									
21	Cloisons bon à fermer	0 jour	24/09/26		Cloisons bon à fermer Jeu 24/09/26									
22	Fx plafonds bon à fermer	0 jour	24/09/26		Fx plafonds bon à fermer Jeu 24/09/26									
23	Cloisons 2eme peau	3 jours	24/09/26		Cloisons 2eme peau 3 jours Jeu 24/09/26 Lun 28/09/26									
24	Fx plafonds fermeture	4 jours	28/10/26		Fx plafonds fermeture 4 jours Mer 28/10/26 Lun 02/11/26									
25	Pose trappes d'accès	2 jours	03/11/26		Pose trappes d'accès 2 jours Mar 03/11/26 Mer 04/11/26									
26	Bandes cloisons & Fx plafond	1 semaine	29/09/26		Bandes cloisons & Fx plafond 1 semaine Mar 29/09/26 Lun 05/10/26									
27	Prise de cotes pour fabrication écran de cantonnement	0 jour	02/11/26		Prise de cotes pour fabrication écran de cantonnement Lun 02/11/26									
28	Fabrication écran de cantonnement	4 semaines	03/11/26		Fabrication écran de cantonnement 4 semaines Mar 03/11/26 Lun 30/11/26									
29	Pose écran de cantonnement	1 jour	01/12/26		Pose écran de cantonnement 1 jour Mar 01/12/26									
30	LOT 02 - MENUISERIES INTERIEURES	100 jours	13/07/26	Lun 13/07/26	LOT 02 - MENUISERIES INTERIEURES Ven 27/11/26									
31	Commande Bloc portes	0 jour	13/07/26		Commande Bloc portes Lun 13/07/26									
32	Fabrication blocs portes	7 semaines	13/07/26	Lun 13/07/26	Fabrication blocs portes 7 semaines Ven 28/08/26									
33	Pose bâtis de portes cloisons créées	3 jours	15/09/26		Pose bâtis de portes cloisons créées 3 jours Mar 15/09/26 Jeu 17/09/26									
34	Dépose bâtis de portes cloisons existantes	3 jours	15/09/26		Dépose bâtis de portes cloisons existantes 3 jours Mar 15/09/26 Jeu 17/09/26									
35	Pose bâtis de portes cloisons existantes	3 jours	31/08/26		Pose bâtis de portes cloisons existantes 3 jours Lun 31/08/26 Mer 02/09/26									
36	Pose portes y.c. réglages	2 jours	27/10/26		Pose portes y.c. réglages 2 jours Mar 27/10/26 Mer 28/10/26									
37	Pose quincailleries portes	2 jours	13/11/26		Pose quincailleries portes 2 jours Ven 13/11/26 Lun 16/11/26									
38	Prise de cotes habillage bois pour fabrication	0 jour	28/09/26		Prise de cotes habillage bois pour fabrication Lun 28/09/26									
39	Fabrication habillage bois	6 semaines	28/09/26		Fabrication habillage bois 6 semaines Lun 28/09/26 Ven 06/11/26									
40	Traçage ossature habillage bois mural	2 jours	18/11/26		Traçage ossature habillage bois mural 2 jours Mer 18/11/26 Jeu 19/11/26									
41	Pose ossature habillage bois mural	3 jours	20/11/26		Pose ossature habillage bois mural 3 jours Ven 20/11/26 Mar 24/11/26									
42	Pose panneau habillage bois mural et protection	3 jours	25/11/26		Pose panneau habillage bois mural et protection 3 jours Mer 25/11/26 Ven 27/11/26									
43	LOT 02 - PEINTURES	33 jours	06/10/26		LOT 02 - PEINTURES Mar 06/10/26 Jeu 19/11/26									
44	Préparation & impression supports existants	1 semaine	06/10/26		Préparation & impression supports existants 1 semaine Mar 06/10/26 Lun 12/10/26									
45	Préparation & impression supports créés	1 semaine	06/10/26		Préparation & impression supports créés 1 semaine Mar 06/10/26 Lun 12/10/26									
46	Mise en peinture 1ere couche	4 jours	03/11/26		Mise en peinture 1ere couche 4 jours Mar 03/11/26 Ven 06/11/26									
47	Mise en peinture 2ere couche	4 jours	09/11/26		Mise en peinture 2ere couche 4 jours Lun 09/11/26 Jeu 12/11/26									
48	Nettoyage chantier	4 jours	13/11/26		Nettoyage chantier 4 jours Ven 13/11/26 Mer 18/11/26									
49	Retouches et finitions	1 jour	19/11/26		Retouches et finitions 1 jour Jeu 19/11/26									
50	LOT 02 - SOL COULE	5 jours	13/11/26		LOT 02 - SOL COULE Ven 13/11/26 Jeu 19/11/26									
51	Coulage résine de sol SS1 y.c. protection	1 semaine	13/11/26		Coulage résine de sol SS1 y.c. protection 1 semaine Ven 13/11/26 Jeu 19/11/26									
52	LOT 03 - MENUISERIES EXTERIEURES - SERRURERIE	76 jours	07/08/26		LOT 03 - MENUISERIES EXTERIEURES - SERRURERIE Ven 07/08/26 Lun 23/11/26									
53	Prise de côtes des MEXT pour fabrication	0 jour	07/08/26		Prise de côtes des MEXT pour fabrication Ven 07/08/26									
54	Fabrication MEXT	6 semaines	10/08/26		Fabrication MEXT 6 semaines Lun 10/08/26 Ven 18/09/26									
55	Dépose MEXT existantes	2 jours	18/11/26		Dépose MEXT existantes 2 jours Mer 18/11/26 Jeu 19/11/26									
56	Pose MEXT neuves	2 jours	20/11/26		Pose MEXT neuves 2 jours Ven 20/11/26 Lun 23/11/26									
57	Dépose porte d'entrée double vantaux y.c. fermeture temporaire	1 jour	10/08/26		Dépose porte d'entrée double vantaux y.c. fermeture temporaire 1 jour Lun 10/08/26									
58	Modification porte d'entrée double vantaux en atelier	4 semaines	11/08/26		Modification porte d'entrée double vantaux en atelier 4 semaines Mar 11/08/26 Lun 07/09/26									
59	Pose précadre/portique métallique sas RDC	2 jours	03/09/26		Pose précadre/portique métallique sas RDC 2 jours Jeu 03/09/26 Ven 04/09/26									
60	Pose en réemploi porte d'entrée double vantaux	1 jour	07/09/26		Pose en réemploi porte d'entrée double vantaux 1 jour Lun 07/09/26									
61	Pose porte coulissante	2 jours	27/10/26		Pose porte coulissante 2 jours Mar 27/10/26 Mer 28/10/26									
62	Prise de cotes des habillages tôles pour fabrication	0 jour	28/10/26		Prise de cotes des habillages tôles pour fabrication Mer 28/10/26									
63	Fabrication des habillages tôles	3 semaines	28/10/26		Fabrication des habillages tôles 3 semaines Mer 28/10/26 Mar 17/11/26									
64	Pose tôle d'habillage sas RDC y.c. protection	1 jour	18/11/26		Pose tôle d'habillage sas RDC y.c. protection 1 jour Mer 18/11/26									
65	Prise de cotes pour fabrication GC verre	0 jour	05/10/26		Prise de cotes pour fabrication GC verre Lun 05/10/26									
66	Fabrication garde corps verre	4 semaines	06/10/26		Fabrication garde corps verre 4 semaines Mar 06/10/26 Lun 02/11/26									
67	Pose garde corps verre y.c. protection	2 jours	03/11/26		Pose garde corps verre y.c. protection 2 jours Mar 03/11/26 Mer 04/11/26									
68	Prise de cotes pour fabrication mains courantes et habillages limons	0 jour	12/10/26		Prise de cotes pour fabrication mains courantes et habillages limons Lun 12/10/26									
69	Fabrication mains courantes	3 semaines	13/10/26		Fabrication mains courantes 3 semaines Mar 13/10/26 Lun 02/11/26									
70	Pose mains courantes et habillages limons	2 jours	03/11/26		Pose mains courantes et habillages limons 2 jours Mar 03/11/26 Mer 04/11/26									
71	Pose portillons automatique & parois fixes	2 jours	27/10/26		Pose portillons automatique & parois fixes 2 jours Mar 27/10/26 Mer 28/10/26									

Page 1

Mise en accessibilité du 97/99 rue de Grenelle PLANNING EXE - Ind 1											
N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Semestre 2, 2026							Semestre 1, 2027
				J	A	S	O	N	D	F	M
72	LOT 4 - REVÊTEMENT DE SOL PIERRE	81 jours	13/07/26	LOT 4 - REVÊTEMENT DE SOL PIERRE							
73	Présentation échantillons Pierre & Carrelage et validation	0 jour	13/07/26	échantillons Pierre & Carrelage et validation Lun 13/07/26							
74	Commande et production revêtements	6 semaines	13/07/26	Commande et production revêtements Lun 13/07/26 Ven 21/08/26 6 semaines							
75	Coulage chape y c. séchage	1 semaine	17/09/26	Coulage chape y c. séchage Jeu 17/09/26 Mer 23/09/26 1 semaine							
76	Coulage ragréage RDC y c. séchage	1 semaine	06/10/26	Coulage ragréage RDC y c. séchage Mar 06/10/26 Lun 12/10/26 1 semaine							
77	Coulage ragréage SS1 y c. séchage	1 semaine	06/10/26	Coulage ragréage SS1 y c. séchage Mar 06/10/26 Lun 12/10/26 1 semaine							
78	Pose sols en pierre	2 semaines	13/10/26	Pose sols en pierre Mar 13/10/26 Lun 26/10/26 2 semaines							
79	Pose habillage mural pierre	1 semaine	27/10/26	Pose habillage mural pierre Mar 27/10/26 Lun 02/11/26 1 semaine							
80	Pose plinthes pierre	1 semaine	27/10/26	Pose plinthes pierre Mar 27/10/26 Lun 02/11/26 1 semaine							
81	Pose signalétique alerte PMR	1 jour	27/10/26	Pose signalétique alerte PMR Mar 27/10/26 Mar 27/10/26 1 jour							
82	LOT 05 CVC - PLB - ELECTRICITE	97 jours	13/07/26	LOT 05 CVC - PLB - ELECTRICITE							
83	LOT 5 - CFO / CFO	97 jours	13/07/26	LOT 5 - CFO / CFO							
84	Dépose/ consignation installation et terminaux CFA / CFO	1 semaine	13/07/26	insignation installation et terminaux CFA / CFO Lun 13/07/26 Ven 17/07/26 1 semaine							
85	Présentation échantillons Equipements & Apparaillages pour validation	0 jour	13/07/26	échantillons Equipements & Apparaillages pour validation Lun 13/07/26							
86	Commande Equipements & Apparaillages	8 semaines	13/07/26	Commande Equipements & Apparaillages Lun 13/07/26 Ven 04/09/26 8 semaines							
87	Pose des chemins de câbles CFA / CFO	1 semaine	09/09/26	Pose des chemins de câbles CFA / CFO Mer 09/09/26 Mar 15/09/26 1 semaine							
88	Tirage câbles CFA / CFO	3 jours	16/09/26	Tirage câbles CFA / CFO Mer 16/09/26 Ven 18/09/26 3 jours							
89	Distribution CFA / CFO dans cloisons	3 jours	15/09/26	Distribution CFA / CFO dans cloisons Mar 15/09/26 Jeu 17/09/26 3 jours							
90	Distribution CFA / CFO dans fx plafonds	3 jours	22/09/26	Distribution CFA / CFO dans fx plafonds Mar 22/09/26 Jeu 24/09/26 3 jours							
91	Incorporation terminaux CFA / CFO dans cloisons et fx plafonds	4 jours	03/11/26	Incorporation terminaux CFA / CFO dans cloisons et fx plafonds Mar 03/11/26 Ven 06/11/26 4 jours							
92	Pose terminaux SSI y c. raccordements	4 jours	13/11/26	Pose terminaux SSI y c. raccordements Ven 13/11/26 Mer 18/11/26 4 jours							
93	Pose terminaux contrôles d'accès y c. raccordements	4 jours	13/11/26	Pose terminaux contrôles d'accès y c. raccordements Ven 13/11/26 Mer 18/11/26 4 jours							
94	Pose terminaux éclairages y c. raccordements	4 jours	13/11/26	Pose terminaux éclairages y c. raccordements Ven 13/11/26 Mer 18/11/26 4 jours							
95	Pose terminaux CFO y c. raccordements	4 jours	13/11/26	Pose terminaux CFO y c. raccordements Ven 13/11/26 Mer 18/11/26 4 jours							
96	Essais et programmations CA & SSI	2 jours	19/11/26	Essais et programmations CA & SSI Jeu 19/11/26 Ven 20/11/26 2 jours							
97	Essais DI	2 jours	23/11/26	Essais DI Lun 23/11/26 Mar 24/11/26 2 jours							
98	LOT 5 - CVC - PLOMBERIE	95 jours	13/07/26	LOT 5 - CVC - PLOMBERIE							
99	Dépose/consignation installation et terminaux CVC	1 semaine	13/07/26	consignation installation et terminaux CVC Lun 13/07/26 Ven 17/07/26 1 semaine							
100	Présentation échantillons Equipements pour validation	0 jour	13/07/26	échantillons Equipements pour validation Lun 13/07/26							
101	Commande Equipements	6 semaines	13/07/26	Commande Equipements Lun 13/07/26 Ven 21/08/26 6 semaines							
102	Modification distribution chauffage RDC	3 jours	09/09/26	Modification distribution chauffage RDC Mer 09/09/26 Ven 11/09/26 3 jours							
103	Pose terminaux chauffage RDC	3 jours	13/11/26	Pose terminaux chauffage RDC Ven 13/11/26 Mar 17/11/26 3 jours							
104	Modification réseaux aérauliques	1 semaine	09/09/26	Modification réseaux aérauliques Mer 09/09/26 Mar 15/09/26 1 semaine							
105	Pose terminaux aérauliques	3 jours	13/11/26	Pose terminaux aérauliques Ven 13/11/26 Mar 17/11/26 3 jours							
106	Essais et réglages terminaux aérauliques	3 jours	18/11/26	Essais et réglages terminaux aérauliques Mer 18/11/26 Ven 20/11/26 3 jours							
107	Dépose/consignation installation et appareils plomberie sanitaires	1 semaine	13/07/26	consignation installation et appareils plomberie sanitaires Lun 13/07/26 Ven 17/07/26 1 semaine							
108	Présentation échantillons Equipements pour validation	0 jour	13/07/26	échantillons Equipements pour validation Lun 13/07/26							
109	Commande Equipements	6 semaines	13/07/26	Commande Equipements Lun 13/07/26 Ven 21/08/26 6 semaines							
110	Modification réseaux plomberie	2 jours	09/09/26	Modification réseaux plomberie Mer 09/09/26 Jeu 10/09/26 2 jours							
111	Pose bâti support RDC	1 jour	15/09/26	Pose bâti support RDC Mar 15/09/26 Mar 15/09/26 1 jour							
112	Pose appareils sanitaires	2 jours	13/11/26	Pose appareils sanitaires Ven 13/11/26 Lun 16/11/26 2 jours							
113	Raccordement plomberie	2 jours	17/11/26	Raccordement plomberie Mar 17/11/26 Mer 18/11/26 2 jours							
114	LOT 6 - ELEVATEUR PMR	61 jours	13/07/26	LOT 6 - ELEVATEUR PMR							
115	Validation EPMPR	0 jour	13/07/26	Validation EPMPR Lun 13/07/26							
116	Fabrication EPMPR	7 semaines	13/07/26	Fabrication EPMPR Lun 13/07/26 Ven 28/08/26 7 semaines							
117	Pose plateforme véhicule	4 jours	24/09/26	Pose plateforme véhicule Jeu 24/09/26 Mar 29/09/26 4 jours							
118	Pose portes & pylone autoporteur verre	3 jours	30/09/26	Pose portes & pylone autoporteur verre Mer 30/09/26 Ven 02/10/26 3 jours							
119	Essais et protection	1 jour	05/10/26	Essais et protection Lun 05/10/26 Lun 05/10/26 1 jour							
120	OPR	1 jour	25/11/26	OPR Mer 25/11/26 Mer 25/11/26 1 jour							
121	Levée des réserves	3 semaines	26/11/26	Levée des réserves Jeu 26/11/26 Mer 16/12/26 3 semaines							
122	Réception partielle travaux phase 1	0 jour	25/11/26	Réception partielle travaux phase 1 Mer 25/11/26							
123	TRAVAUX PHASE 2	73,5 jours	19/11/26	TRAVAUX PHASE 2							
124	TRAVAUX PREPARATOIRES PHASE 2	1 semaine	19/11/26	TRAVAUX PREPARATOIRES PHASE 2 Jeu 19/11/26 Mer 25/11/26 1 semaine							
125	LOT 01 - DEMOLITIONS / CURAGES	5 jours	26/11/26	LOT 01 - DEMOLITIONS / CURAGES Jeu 26/11/26 Mer 02/12/26 1 semaine							
126	Curage second oeuvre	1 semaine	26/11/26	Curage second oeuvre Jeu 26/11/26 Mer 02/12/26 1 semaine							
127	Implantation repères mètre fini projet	0 jour	02/12/26	Implantation repères mètre fini projet Mer 02/12/26							
128	LOT 02 - CLOISONS - DOUBLAGES - FP - MINT - PEINTURE - SOL COULE	48,5 jours	03/12/26	LOT 02 - CLOISONS - DOUBLAGES - FP - MINT - PEINTURE - SOL COULE							
129	LOT 02 - CLOISONS – DOUBLAGE – FAUX PLAFONDS	18 jours	03/12/26	LOT 02 - CLOISONS – DOUBLAGE – FAUX PLAFONDS							
130	Traçage cloisons & fx plafonds	1 jour	03/12/26	Traçage cloisons & fx plafonds Jeu 03/12/26 Jeu 03/12/26 1 jour							
131	Cloisons rail + 1 face	1 jour	04/12/26	Cloisons rail + 1 face Ven 04/12/26 Ven 04/12/26 1 jour							
132	Fx plafonds ossature	4 jours	07/12/26	Fx plafonds ossature Lun 07/12/26 Jeu 10/12/26 4 jours							
133	Cloisons bon à fermer	0 jour	15/12/26	Cloisons bon à fermer Mar 15/12/26							
134	Fx plafonds bon à fermer	0 jour	15/12/26	Fx plafonds bon à fermer Mar 15/12/26							
135	Cloisons 2eme peau	1 jour	15/12/26	Cloisons 2eme peau Mar 15/12/26 Mar 15/12/26 1 jour							
136	Fx plafonds fermeture	4 jours	15/12/26	Fx plafonds fermeture Mar 15/12/26 Ven 18/12/26 4 jours							
137	Pose trappes d'accès	2 jours	21/12/26	Pose trappes d'accès Lun 21/12/26 Mar 22/12/26 2 jours							
138	Bandes cloisons & Fx plafond	4 jours	23/12/26	Bandes cloisons & Fx plafond Mer 23/12/26 Lun 28/12/26 4 jours							
139	LOT 02 - MENUISERIES INTERIEURES	43,5 jours	07/12/26	LOT 02 - MENUISERIES INTERIEURES							
140	Dépose bâtis de portes cloisons existantes	3 jours	07/12/26	Dépose bâtis de portes cloisons existantes Lun 07/12/26 Mer 09/12/26 3 jours							
141	Pose bâtis de portes cloisons existantes	3 jours	10/12/26	Pose bâtis de portes cloisons existantes Jeu 10/12/26 Lun 14/12/26 3 jours							
142	Pose portes y c. réglages	2 jours	29/12/26	Pose portes y c. réglages Mar 29/12/26 Mer 30/12/26 2 jours							

Mise en accessibilité du 97/99 rue de Grenelle PLANNING EXE - Ind 1												
N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Semestre 2, 2026					Semestre 1, 2027			
				J	A	S	O	N	D	J	F	M
143	Pose quincailleries portes	2 jours	02/02/27								Pose quincailleries portes Mar 02/02/27 ■ Jeu 04/02/27 2 jours	
144	LOT 02 - PEINTURES	30,5 jours	29/12/26							Mar 29/12/26 ■ Mar 09/02/27 LOT 02 - PEINTURES		
145	Préparation & impression supports existants	1 semaine	29/12/26							Préparation & impression supports existants Mar 29/12/26 ■ Lun 04/01/27 1 semaine		
146	Préparation & impression supports créés	1 semaine	29/12/26							Préparation & impression supports créés Mar 29/12/26 ■ Lun 04/01/27 1 semaine		
147	Mise en peinture 1ere couche	4 jours	21/01/27							Mise en peinture 1ere couche Jeu 21/01/27 ■ Mer 27/01/27 4 jours		
148	Mise en peinture 2ere couche	4 jours	27/01/27							Mise en peinture 2ere couche Mer 27/01/27 ■ Mar 02/02/27 4 jours		
149	Nettoyage chantier	4 jours	02/02/27							Nettoyage chantier Mar 02/02/27 ■ Lun 08/02/27 4 jours		
150	Retouches et finitions	1 jour	08/02/27							Retouches et finitions Lun 08/02/27 ■ Mar 09/02/27 1 jour		
151	LOT 03 - MENUISERIES EXTERIEURES - SERRURERIE	39 jours	03/12/26							Jeu 03/12/26 ■ Mar 26/01/27 LOT 03 - MENUISERIES EXTERIEURES - SERRURERIE		
152	Dépose porte d'entrée double ventaux vers 99 y c. fermeture temporaire	1 jour	03/12/26							Dépose porte d'entrée double ventaux vers 99 y c. fermeture temporaire Jeu 03/12/26 ■ Jeu 03/12/26 1 jour		
153	Pose nouvelle porte d'entrée double ventaux vers 99	1 jour	04/12/26							Pose nouvelle porte d'entrée double ventaux vers 99 Ven 04/12/26 ■ Ven 04/12/26 1 jour		
154	Prise de cotes pour fabrication mains courantes	0 jour	04/01/27							Prise de cotes pour fabrication mains courantes ◆ Lun 04/01/27		
155	Fabrication mains courantes	3 semaines	05/01/27							Fabrication mains courantes Mar 05/01/27 ■ Lun 25/01/27 3 semaines		
156	Pose mains courantes	1 jour	26/01/27							Pose mains courantes Mar 26/01/27 ■ Mar 26/01/27 1 jour		
157	LOT 4 - REVETEMENT SOL PIERRE - CARRELAGE	28,5 jours	29/12/26							Mar 29/12/26 ■ Ven 05/02/27 LOT 4 - REVETEMENT SOL PIERRE - CARRELAGE		
158	Coulage ragréage RDC y c. séchage	1 semaine	29/12/26							Coulage ragréage RDC y c. séchage Mar 29/12/26 ■ Lun 04/01/27 1 semaine		
159	Pose sols en pierre	1,5 semaines	05/01/27							Pose sols en pierre Mar 05/01/27 ■ Jeu 14/01/27 1,5 semaines		
160	Pose plinthes pierre	1 semaine	14/01/27							Pose plinthes pierre Jeu 14/01/27 ■ Jeu 21/01/27 1 semaine		
161	Pose signalétique alerte PMR	1 jour	14/01/27							Pose signalétique alerte PMR Jeu 14/01/27 ■ Ven 15/01/27 1 jour		
162	Pose carrelage & faïence sanitaire RDC	3 jours	02/02/27							Pose carrelage & faïence sanitaire RDC Mar 02/02/27 ■ Ven 05/02/27 3 jours		
163	LOT 05 - CVC - PLB - ELECTRICITE	54,5 jours	26/11/26							Jeu 26/11/26 ■ Mer 10/02/27 LOT 05 - CVC - PLB - ELECTRICITE		
164	LOT 05 - CFO / CFO	54,5 jours	26/11/26							Jeu 26/11/26 ■ Mer 10/02/27 LOT 05 - CFO / CFO		
165	Dépose/ consignation installation et terminaux CFA / CFO	1 semaine	26/11/26							Dépose/ consignation installation et terminaux CFA / CFO Jeu 26/11/26 ■ Mer 02/12/26 1 semaine		
166	Pose des chemins de câbles CFA / CFO	3 jours	03/12/26							Pose des chemins de câbles CFA / CFO Jeu 03/12/26 ■ Lun 07/12/26 3 jours		
167	Tirage câbles CFA / CFO	3 jours	08/12/26							Tirage câbles CFA / CFO Mar 08/12/26 ■ Jeu 10/12/26 3 jours		
168	Distribution CFA / CFO dans cloisons	3 jours	07/12/26							Distribution CFA / CFO dans cloisons Lun 07/12/26 ■ Mer 09/12/26 3 jours		
169	Distribution CFA / CFO dans fx plafonds	3 jours	11/12/26							Distribution CFA / CFO dans fx plafonds Ven 11/12/26 ■ Mar 15/12/26 3 jours		
170	Incorporation terminaux CFA / CFO dans cloisons et fx plafonds	3 jours	21/12/26							Incorporation terminaux CFA / CFO dans cloisons et fx plafonds Lun 21/12/26 ■ Mer 23/12/26 3 jours		
171	Pose terminaux SSI y c. raccordements	2 jours	02/02/27							Pose terminaux SSI y c. raccordements Mar 02/02/27 ■ Jeu 04/02/27 2 jours		
172	Pose terminaux contrôles d'accès y c. raccordements	1 jour	02/02/27							Pose terminaux contrôles d'accès y c. raccordements Mar 02/02/27 ■ Mer 03/02/27 1 jour		
173	Pose terminaux éclairages y c. raccordements	3 jours	02/02/27							Pose terminaux éclairages y c. raccordements Mar 02/02/27 ■ Ven 05/02/27 3 jours		
174	Pose terminaux CFO y c. raccordements	3 jours	02/02/27							Pose terminaux CFO y c. raccordements Mar 02/02/27 ■ Ven 05/02/27 3 jours		
175	Essais et programmations CA & SSI	2 jours	04/02/27							Essais et programmations CA & SSI Jeu 04/02/27 ■ Lun 08/02/27 2 jours		
176	Essais DI	2 jours	08/02/27							Essais DI Lun 08/02/27 ■ Mer 10/02/27 2 jours		
177	LOT 05 - CVC - PLOMBERIE	51,5 jours	26/11/26							Jeu 26/11/26 ■ Ven 05/02/27 LOT 05 - CVC - PLOMBERIE		
178	Dépose/consignation installation et terminaux CVC	3 jours	26/11/26							Dépose/consignation installation et terminaux CVC Jeu 26/11/26 ■ Lun 30/11/26 3 jours		
179	Modification distribution chauffage RDC	2 jours	01/12/26							Modification distribution chauffage RDC Mar 01/12/26 ■ Mer 02/12/26 2 jours		
180	Pose terminaux chauffage RDC	2 jours	02/02/27							Pose terminaux chauffage RDC Mar 02/02/27 ■ Jeu 04/02/27 2 jours		
181	Modification réseaux aérauliques	3 jours	11/12/26							Modification réseaux aérauliques Ven 11/12/26 ■ Mar 15/12/26 3 jours		
182	Pose terminaux aérauliques	1 jour	02/02/27							Pose terminaux aérauliques Mar 02/02/27 ■ Mer 03/02/27 1 jour		
183	Essais et réglages terminaux aérauliques	2 jours	03/02/27							Essais et réglages terminaux aérauliques Mer 03/02/27 ■ Ven 05/02/27 2 jours		
184	Dépose/consignation installation et appareils plomberie sanitaires	1 jour	26/11/26							Dépose/consignation installation et appareils plomberie sanitaires Jeu 26/11/26 ■ Jeu 26/11/26 1 jour		
185	Modification réseaux plomberie	2 jours	07/12/26							Modification réseaux plomberie Lun 07/12/26 ■ Mar 08/12/26 2 jours		
186	Pose bâti support RDC	1 jour	09/12/26							Pose bâti support RDC Mer 09/12/26 ■ Mer 09/12/26 1 jour		
187	Pose appareils sanitaires	1 jour	02/02/27							Pose appareils sanitaires Mar 02/02/27 ■ Mer 03/02/27 1 jour		
188	Raccordement plomberie	1 jour	03/02/27							Raccordement plomberie Mer 03/02/27 ■ Jeu 04/02/27 1 jour		
189	OPR	1 jour	08/02/27							OPR Lun 08/02/27 ■ Mar 09/02/27 1 jour		
190	Levée des réserves	3 semaines	09/02/27							Mar 09/02/27 ■ Mar 02/03/27 Levée des réserves 3 semaines		
191	Réception partielle travaux phase 2	0 jour	09/02/27							Réception partielle travaux phase 2 ◆ Mar 09/02/27		
192	DOE	20 jours	16/02/27							Mar 16/02/27 ■ Mar 16/03/27 DOE		
193	Réception DOE provisoires	0 jour	16/02/27							Réception DOE provisoires ◆ Mar 16/02/27		
194	Analyse et retour DOE définitifs	2 semaines	16/02/27							Analyse et retour DOE définitifs Mar 16/02/27 ■ Mar 02/03/27 2 semaines		
195	Réception DOE définitifs	0 jour	16/03/27							Réception DOE définitifs ◆ Mar 16/03/27		