

N°	WBS	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1	1	MARCHE M.O.E.	10,23 m	Lun 01/12/25	Ven 30/10/26
2	1.1	Programmation	11 sem.	Lun 01/12/25	Ven 13/02/26
3	1.2	Consultation CT et SPS	6 sem.	Ven 08/05/26	Jeu 18/06/26
4	1.3	A.A.P.C. candidatures	4,6 sem.	Jeu 12/02/26	Lun 16/03/26
5	1.4	Analyse candidatures	4 sem.	Mar 17/03/26	Lun 13/04/26
6	1.5	Jury phase Candidature	1 sem.	Lun 13/04/26	Ven 17/04/26
7	1.6	Concours sur esquisse	13 sem.	Lun 20/04/26	Ven 17/07/26
8	1.7	Analyse + Commissions techniques	7 sem.	Lun 20/07/26	Ven 25/09/26
9	1.8	Jury phase Offre + standstil	2 sem.	Lun 28/09/26	Ven 09/10/26
10	1.9	Négociation lauréat	3 sem.	Lun 12/10/26	Ven 30/10/26
11	2	Prévisionnel ETUDES CONCEPTION	10,45 m	Lun 02/11/26	Ven 15/10/27
12	2.1	Diagnostic Toutes tranches	1,14 m	Lun 02/11/26	Ven 04/12/26
13	2.1.1	Mise au point du dossier DIAG	3 sem.	Lun 02/11/26	Ven 20/11/26
14	2.1.2	Validation + OS par MOA	2 sem.	Lun 23/11/26	Ven 04/12/26
15	2.2	Avant projet Sommaire Toutes tranches	2,05 m	Lun 07/12/26	Ven 19/02/27
16	2.2.1	Mise au point du dossier APS	6 sem.	Lun 07/12/26	Ven 29/01/27
17	2.2.2	Validation + OS par MOA	3 sem.	Lun 01/02/27	Ven 19/02/27
18	2.3	Avant projet Détaillé Toutes tranches	2,05 m	Lun 22/02/27	Ven 23/04/27
19	2.3.1	Mise au point du dossier APD	6 sem.	Lun 22/02/27	Ven 02/04/27
20	2.3.2	Validation + OS par MOA	3 sem.	Lun 05/04/27	Ven 23/04/27
21	2.4	Projet TF	2,05 m	Lun 26/04/27	Ven 25/06/27
22	2.4.1	Elaboration du dossier PROJET	7 sem.	Lun 26/04/27	Ven 11/06/27
23	2.4.2	Validation + OS par MOA	2 sem.	Lun 14/06/27	Ven 25/06/27
24	2.5	DCE TF	3,18 m	Lun 28/06/27	Ven 15/10/27
25	2.5.1	Elaboration du dossier DCE	2 sem.	Lun 28/06/27	Ven 09/07/27
26	2.5.2	Validation + OS par MOA	2 sem.	Lun 12/07/27	Ven 23/07/27
27	2.5.3	Publication du marché de travaux	8 sem.	Lun 26/07/27	Ven 01/10/27
28	2.5.4	Notification du marché de travaux	2 sem.	Lun 04/10/27	Ven 15/10/27
29	3	Prévisionnel PERMIS DE CONSTRUIRE	3,86 m	Ven 02/04/27	Ven 30/07/27
30	3.1	Dépôt du dossier P.C.	0 jr	Ven 02/04/27	Ven 02/04/27
31	3.2	Instruction du dossier P.C.	17 sem.	Lun 05/04/27	Ven 30/07/27
32	4	Prévisionnel TRAVAUX TF	14,09 m	Lun 18/10/27	Ven 29/12/28
33	4.1	Construction	60 sem.	Lun 18/10/27	Ven 15/12/28
34	4.2	Réception	2 sem.	Lun 18/12/28	Ven 29/12/28
35					
36	5	Prévisionnel maximum pour notification TO : PC Projet DCE TRAVAUX	1 jr	Mer 30/10/30	Mer 30/10/30