

MAÎTRISE D'ŒUVRE : OCARIS					ADAP MA EPINAL Planning PRO-DCE 13.05.26															MAÎTRISE D'OUVRAGE : DISP	
N°	Nom de la tâche	Durée	Debut	Fin	2026	T1	T2	T3	T4	2027	T1	T2	T3	T4	2028	T1	T2	T3	T4	2029	
1	Consultation	20 jours	Mar 26/05/26	Lun 22/06/26	<div>Consultation22/06</div> <div>Analyse des offres23/0613/07</div> <div>Attribution du marché (délais stand still)15/0729/07</div> <div>Période de préparation de chantier30/0704/11</div>																
2	Analyse des offres	15 jours	Mar 23/06/26	Lun 13/07/26																	
3	Attribution du marché (délais stand still)	11 jours	Mer 15/07/26	Mer 29/07/26																	
4	Période de préparation de chantier	60 jours	Jeu 30/07/26	Mer 04/11/26																	
5	Travaux	223 jours	Jeu 05/11/26	Mar 28/09/27																	
6	LOT 01 - Désamiantage	10 jours	Jeu 05/11/26	Jeu 19/11/26	<div>05/1128/09</div> <div>LOT 01 - Désamiantage05/1119/11</div> <div>Désamiantage05/1119/11</div> <div>LOT 02 - Déplombage20/1126/11</div> <div>Déplombage20/1126/11</div>																
7	Désamiantage	10 jours	Jeu 05/11/26	Jeu 19/11/26																	
8	LOT 02 - Déplombage	5 jours	Ven 20/11/26	Jeu 26/11/26																	
9	Déplombage	5 jours	Ven 20/11/26	Jeu 26/11/26																	
10	LOT 03 - Voirie - Maçonnerie	208 jours	Ven 27/11/26	Mar 28/09/27	<div>27/1128/09</div> <div>LOT 03 - Voirie - Maçonnerie</div>																
11	Création rampe bâtiment attente familles	5 jours	Ven 27/11/26	Jeu 03/12/26																	
12	Création d'un passage piéton accessible	1 jour	Ven 04/12/26	Ven 04/12/26																	
13	Mise en place des panneaux verticaux pour les places PMR existantes et remplacement des grilles EP	1 jour	Lun 07/12/26	Lun 07/12/26																	
14	Dépose du sanitaire abris familles - Bouchement de trou diffus après dépose d'équipements techniques / cloison	3 jours	Lun 14/12/26	Mer 16/12/26																	
15	Déplacer tube à sable et coffre fort + dépose garde-corps	1 jour	Lun 25/01/27	Lun 25/01/27																	
16	Dépose escalier béton existant	2 jours	Mar 26/01/27	Mer 27/01/27																	
17	Création de la nouvelle rampe / escalier béton	2 jours	Jeu 28/01/27	Ven 29/01/27																	
18	Dépose caisson d'accueil sas greffe et reprise aux droits de la menuiserie qui a été déposée(matin)	1 jour	Ven 05/02/27	Ven 05/02/27																	
19	Dépose du sanitaire abris familles - Bouchement de trou diffus après dépose d'équipements techniques / cloison	3 jours	Lun 15/02/27	Mer 17/02/27																	
20	Dépose cellule mineurs	3 jours	Ven 05/03/27	Mar 09/03/27																	
21	Agrandissement des ouvertures de porte avec reprise des jambages et des linteaux	2 jours	Mer 10/03/27	Jeu 11/03/27																	
22	Dépose des dalles béton situés sur l'emprise de la futur rampe accès atelier	1 jour	Mer 28/04/27	Mer 28/04/27																	
23	Création de la rampe béton	5 jours	Jeu 29/04/27	Mer 05/05/27																	
24	Dépose et évacuation du local fouille atelier existant	1 jour	Mar 11/05/27	Mar 11/05/27																	
25	Dépose de l'ensemble des sanitaires atelier et reprises	2 jours	Mer 19/05/27	Jeu 20/05/27																	
26	Dépose de la zone sanitaire cellule quartier arrivants et agrandissement ouverture de porte cellule quartier arrivants	3 jours	Mar 22/06/27	Jeu 24/06/27																	
27	Dépose sanitaire parloirs	2 jours	Mar 20/07/27	Mer 21/07/27																	
28	Dépose de la zone arrivée détenus parloirs et reprise sol mur plafond	1 jour	Lun 09/08/27	Lun 09/08/27																	
29	Pose nouvelles cloisons zone arrivée détenus parloirs	2 jours	Mar 10/08/27	Mer 11/08/27																	
30	Dépose cellule hommes R+2	2 jours	Mar 17/08/27	Mer 18/08/27																	
31	Agrandissement de l'ouvertures de porte cellule hommes R+2 avec reprise jambage et linteau	1 jour	Mar 24/08/27	Mar 24/08/27																	
32	Travaux cour de promenade PMR	15 jours	Mer 08/09/27	Mar 28/09/27																	
33	LOT 04 - Menuiseries métalliques - Serrurerie	166 jours	Mer 06/01/27	Mer 25/08/27	<div>06/0125/08</div> <div>LOT 04 - Menuiseries métalliques - Serrurerie</div>																
34	Pose des mains courantes latérales escaliers QSL	2 jours	Mer 06/01/27	Jeu 07/01/27																	
35	Pose du nouveau garde-corps / main courante	2 jours	Lun 01/02/27	Mar 02/02/27																	
36	Dépose et évacuation de la menuiserie existante pour accéder à la greffe et pose de la nouvelle	1 jour	Mer 03/02/27	Mer 03/02/27																	
37	Pose d'une nouvelle main courante et modification de l'existant escalier accès parloir	2 jours	Mar 09/02/27	Mer 10/02/27																	
38	Pose de mains courantes escalier extérieur hall d'entrée	1 jour	Jeu 25/02/27	Jeu 25/02/27																	
39	Prolongation des mains courantes escalier intérieur hall d'entrée	1 jour	Ven 26/02/27	Ven 26/02/27																	
40	Remplacement porte circulation 03	1 jour	Lun 01/03/27	Lun 01/03/27																	
41	Remplacement des deux blocs-portes accès salle de visioconférence zone détention mineurs	1 jour	Mar 02/03/27	Mar 02/03/27																	
42	Remplacement du bloc-porte cellule et accès salle de sport quartier mineurs	1 jour	Mer 17/03/27	Mer 17/03/27																	
43	Remplacement des blocs-portes accès salle informatique et promenade quartier mineurs	1 jour	Jeu 18/03/27	Jeu 18/03/27																	
44	Prolongation de la main courante existante et pose d'une seconde main courante pour l'escalier 23	2 jours	Mar 06/04/27	Mer 07/04/27																	
45	Prolongation de la main courante existante et pose d'une seconde main courante pour l'escalier 24	2 jours	Jeu 08/04/27	Ven 09/04/27																	
46	Prolongation des mains courantes escaliers salle polyvalente	1 jour	Lun 12/04/27	Lun 12/04/27																	
47	Prolongation mains courantes escalier central et pose d'une seconde main courante	2 jours	Mar 13/04/27	Mer 14/04/27																	
48	Pose de mains courantes escalier accès atelier	1 jour	Jeu 15/04/27	Jeu 15/04/27																	
49	Remplacement du bloc-porte accès bibliothèque ainsi que du bloc porte accès quartier arrivants	1 jour	Jeu 22/04/27	Jeu 22/04/27																	
50	Remplacement des blocs-portes salle polyvalente	1 jour	Ven 23/04/27	Ven 23/04/27																	
51	Remplacement du bloc-porte salle de sport ainsi que du bloc-porte accès futur cour PMR	1 jour	Lun 26/04/27	Lun 26/04/27																	
52	Pose des garde-corps	1 jour	Jeu 06/05/27	Jeu 06/05/27																	
53	Pose du grillage antiprojection	1 jour	Ven 07/05/27	Ven 07/05/27																	
54	Modification des mains courantes escalier atelier	1 jour	Jeu 27/05/27	Jeu 27/05/27																	
55	Pose d'une nouvelle main courante et prolongation mains courantes escalier QI-QD	1 jour	Lun 14/06/27	Lun 14/06/27																	
56	Modification des mains courantes escaliers cours de promenade existante	1 jour	Mar 15/06/27	Mar 15/06/27																	
57	Dépose porte métallique cellule quartier arrivants	1 jour	Lun 21/06/27	Lun 21/06/27																	
58	Remplacement des 4 blocs porte attente famille parloirs	2 jours	Lun 26/07/27	Mar 27/07/27																	
59	Pose des nouveaux blocs porte / châssis vitré zone arrivée détenus parloirs	1 jour	Mer 11/08/27	Mer 11/08/27																	
60	Pose de la porte cellule hommes R+2	1 jour	Mer 25/08/27	Mer 25/08/27																	
61	LOT 05 - Menuiseries bois	186 jours	Mar 08/12/26	Mar 07/09/27	<div>08/1207/09</div> <div>LOT 05 - Menuiseries bois</div>																
62	Mise en place d'une bande de guidage tactile contrastée reliant les places PMR et l'entrée de l'établissement et pose des signalétiques d'orientation	1 jour	Mar 08/12/26	Mar 08/12/26																	
63	Mise en place de la signalétique de l'escalier extérieur	1 jour	Mer 09/12/26	Mer 09/12/26																	
64	Pose de mains courantes latérales sur l'escalier extérieur	1 jour	Jeu 10/12/26	Jeu 10/12/26																	
65	Mise en place des différents accessoires (barre de tirage, barre d'appui, miroir, distributeur de savon...)	2 jours	Ven 22/01/27	Ven 22/01/27																	
66	Mise en place de la signalétique escaliers QSL et remplacement grille EP	2 jours	Ven 08/01/27	Lun 11/01/27																	
67	Pose de la signalétique sur escalier	1 jour	Jeu 04/02/27	Jeu 04/02/27																	
68	Pose d'un module adapté PMR (tablette + passe-document) sas greffe (après-midi)	1 jour	Ven 05/02/27	Ven 05/02/27																	
69	Pose de la signalétique escalier extérieur et intérieur hall d'entrée	1 jour	Mer 10/03/27	Mer 10/03/27																	
70	Pose de la signalétique escalier accès parloir et pose signalétique d'orientation entrée	1 jour	Jeu 11/03/27	Jeu 11/03/27																	
71	Pose du bloc-porte sanitaire greffe	1 jour	Mar 23/02/27	Mar 23/02/27																	
72	Pose des différents accessoires cellule quartier mineurs	1 jour	Lun 05/04/27	Lun 05/04/27																	
73	Pose de la porte cellule quartier mineurs	1 jour	Lun 15/03/27	Lun 15/03/27																	
74	Pose des éléments de sécurisation de l'escalier 23	1 jour	Ven 16/04/27	Ven 16/04/27																	
75	Pose des éléments de sécurisation de l'escalier 24	1 jour	Lun 19/04/27	Lun 19/04/27																	
76	Pose des éléments de sécurisation de l'escalier central	1 jour	Mar 20/04/27	Mar 20/04/27																	
77	Pose des éléments de sécurisation de l'escalier permettant l'accès à l'atelier	1 jour	Mer 21/04/27	Mer 21/04/27																	
78	Mise en place du bloc porte local fouille atelier	1 jour	Jeu 13/05/27	Jeu 13/05/27																	
79	Pose du bloc porte sanitaire atelier	1 jour	Mar 25/05/27	Mar 25/05/27																	
80	Pose des éléments de sécurisation escalier atelier	1 jour	Ven 28/05/27	Ven 28/05/27																	
81	Mise en place des différents accessoires (barre de tirage, barre d'appui, miroir...)	1 jour	Ven 11/06/27	Ven 11/06/27																	
82	Pose des éléments de sécurisation escalier QI-QD	1 jour	Mer 16/06/27	Mer 16/06/27																	
83	Pose des éléments de sécurisation escaliers accès cours de promenade existante	1 jour	Jeu 17/06/27	Jeu 17/06/27																	
84	Pose bloc porte cellule arrivants	1 jour	Mar 29/06/27	Mar 29/06/27																	
85	Pose des différents accessoires sanitaire parloirs	1 jour	Ven 06/08/27	Ven 06/08/27																	
86	Pose du bloc porte cellule quartier hommes R+2	1 jour	Ven 20/08/27	Ven 20/08/27																	
87	Pose accessoires cellule hommes R+2	1 jour	Mar 07/09/27	Mar 07/09/27																	
88	LOT 06 - Plâtrerie - Peinture	177 jours	Ven 18/12/26	Lun 06/09/27	<div>18/1206/09</div> <div>LOT 06 - Plâtrerie - Peinture</div>																
89	Mise en peinture du sanitaire abris familles	2 jours	Mar 18/01/27	Mar 19/01/27																	
90	Doubleage bâti support sanitaire zone familles	1 jour	Ven 18/12/26	Ven 18/12/26																	
91	Pose cloison sanitaire greffe et doubleage bâti support	2 jours	Lun 22/02/27	Mar 23/02/27																	
92	Mise en peinture du plafond	2 jours	Mer 24/02/27	Jeu 25/02/27																	

Projet : Project1
Date : Mar 13/05/26

Tâche

Fractionnement

Jalon

Récapitulatif

Récapitulatif du projet

Tâche inactive

Jalon inactif

Récapitulatif inactif

Tâche manuelle

Durée uniquement

Report récapitulatif manuel

Récapitulatif manuel

Début uniquement

Fin uniquement

Tâches externes

Jalons externes

Échéance

Avancement

Progression manuelle

Page 1

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	2026	T1	T2	T3	T4	2027	T1	T2	T3	T4	2028	T1	T2	T3	T4	2029
93	Reprises suite au remplacement des blocs-portes	2 jours	Ven 19/03/27	Lun 22/03/27																
94	Mise en peinture de la cellule quartier mineurs	2 jours	Mar 30/03/27	Mer 31/03/27																
95	Reprises plâtre / peinture suite au remplacement des bloc-portes	1 jour	Mar 27/04/27	Mar 27/04/27																
96	Mise en place des cloisons créant le nouveau local fouille atelier	2 jours	Mer 12/05/27	Jeu 13/05/27																
97	Mise en peinture du local	1 jour	Ven 14/05/27	Ven 14/05/27																
98	Mise en place des cloisons sanitaire atelier	2 jours	Lun 24/05/27	Mar 25/05/27																
99	Mise en peinture du sanitaire atelier	1 jour	Jeu 10/06/27	Jeu 10/06/27																
100	Pose des cloisons cellule arrivants	2 jours	Lun 28/06/27	Mar 29/06/27																
101	Mise en peinture cellule arrivants	2 jours	Jeu 15/07/27	Ven 16/07/27																
102	Mise en peinture sanitaire parloirs	1 jour	Jeu 05/08/27	Jeu 05/08/27																
103	Mise en peinture et raccord du revêtement de sol souple	2 jours	Jeu 12/08/27	Ven 13/08/27																
104	Mise en place des cloisons cellule quartier hommes R+2	2 jours	Jeu 19/08/27	Ven 20/08/27																
105	Mise en peinture cellule hommes R+2	2 jours	Ven 03/09/27	Lun 06/09/27																
106	LOT 07 - Carrelage - Faïence	173 jours	Lun 04/01/27	Mer 01/09/27																
107	Pose de la chape du sanitaire abris familles	1 jour	Lun 04/01/27	Lun 04/01/27																
108	Séchage chape sanitaire abri familles	5 jours	Mar 05/01/27	Lun 11/01/27																
109	Pose du carrelage du sanitaire abris familles	2 jours	Mar 12/01/27	Mer 13/01/27																
110	Pose de la faïence du sanitaire abris familles	2 jours	Jeu 14/01/27	Ven 15/01/27																
111	Pose chape liquide ciment sanitaire greffe	1 jour	Mer 24/02/27	Mer 24/02/27																
112	Séchage chape sanitaire greffe	5 jours	Jeu 25/02/27	Mer 03/03/27																
113	Pose du carrelage sanitaire greffe	2 jours	Jeu 04/03/27	Ven 05/03/27																
114	Pose de la faïence sanitaire greffe	2 jours	Lun 08/03/27	Mar 09/03/27																
115	Pose de la chape cellule mineurs	1 jour	Mar 16/03/27	Mar 16/03/27																
116	Séchage chape	5 jours	Mer 17/03/27	Mar 23/03/27																
117	Pose du carrelage cellule mineurs	2 jours	Mer 24/03/27	Jeu 25/03/27																
118	Pose de la faïence cellule mineurs	2 jours	Ven 26/03/27	Lun 29/03/27																
119	Pose de la chape liquide ciment sanitaire atelier	1 jour	Mer 26/05/27	Mer 26/05/27																
120	Séchage de la chape	5 jours	Jeu 27/05/27	Mer 02/06/27																
121	Pose du carrelage sanitaire atelier	2 jours	Jeu 03/06/27	Ven 04/06/27																
122	Pose de la faïence sanitaire atelier	2 jours	Lun 07/06/27	Mar 08/06/27																
123	Pose de la chape liquide ciment cellule arrivants	1 jour	Mer 30/06/27	Mer 30/06/27																
124	Séchage chape	5 jours	Jeu 01/07/27	Mer 07/07/27																
125	Pose du carrelage cellule arrivants	2 jours	Jeu 08/07/27	Ven 09/07/27																
126	Pose de la faïence cellule arrivants	2 jours	Lun 12/07/27	Mar 13/07/27																
127	Pose de la chape liquide ciment sanitaire parloirs	1 jour	Ven 23/07/27	Ven 23/07/27																
128	Séchage de chape	5 jours	Lun 26/07/27	Ven 30/07/27																
129	Pose du carrelage sanitaire parloirs	1 jour	Lun 02/08/27	Lun 02/08/27																
130	Pose de la faïence sanitaire parloirs	1 jour	Mar 03/08/27	Mar 03/08/27																
131	Pose de la chape liquide ciment cellule hommes R+2	1 jour	Lun 23/08/27	Lun 23/08/27																
132	Séchage chape	5 jours	Mar 24/08/27	Lun 30/08/27																
133	Pose du carrelage cellule hommes R+2	1 jour	Mar 31/08/27	Mar 31/08/27																
134	Pose de la faïence cellule hommes R+2	1 jour	Mer 01/09/27	Mer 01/09/27																
135	LOT 08 - Plomberie - Sanitaire	180 jours	Ven 11/12/26	Jeu 02/09/27																
136	Consignation de la zone sanitaire abris familles et dépose de l'appareillage sanitaire existant	1 jour	Ven 11/12/26	Ven 11/12/26																
137	Modification des réseaux sanitaires / chauffage et pose du bâti support	1 jour	Jeu 17/12/26	Jeu 17/12/26																
138	Pose de l'appareillage sanitaire/chauffage du sanitaire abris familles	1 jour	Mer 20/01/27	Mer 20/01/27																
139	Consignation et dépose réseaux sanitaires greffe	1 jour	Ven 12/02/27	Ven 12/02/27																
140	Modification des réseaux sanitaires et pose du bâti support sanitaire greffe	2 jours	Jeu 18/02/27	Ven 19/02/27																
141	Pose de l'appareillage sanitaire greffe et mise en service	1 jour	Ven 26/02/27	Ven 26/02/27																
142	Consignation et dépose des réseaux cellule mineurs	1 jour	Jeu 04/03/27	Jeu 04/03/27																
143	Modification des réseaux sanitaires/chauffage	1 jour	Ven 12/03/27	Ven 12/03/27																
144	Pose de l'appareillage cellule quartier mineurs	1 jour	Jeu 01/04/27	Jeu 01/04/27																
145	Consignation sanitaires atelier	1 jour	Mar 18/05/27	Mar 18/05/27																
146	Modification des réseaux sanitaire atelier	1 jour	Ven 21/05/27	Ven 21/05/27																
147	Pose de l'appareillage sanitaire atelier	1 jour	Mer 09/06/27	Mer 09/06/27																
148	Consignation de la cellule arrivants	1 jour	Ven 18/06/27	Ven 18/06/27																
149	Modification des réseaux cellule arrivants	1 jour	Ven 25/06/27	Ven 25/06/27																
150	Pose de l'appareillage cellule arrivants	1 jour	Mer 14/07/27	Mer 14/07/27																
151	Consignation sanitaire parloirs	1 jour	Lun 19/07/27	Lun 19/07/27																
152	Modification des réseaux sanitaire chauffage	1 jour	Jeu 22/07/27	Jeu 22/07/27																
153	Pose de l'appareillage sanitaire parloirs	1 jour	Mer 04/08/27	Mer 04/08/27																
154	Consignation cellule hommes R+2	1 jour	Lun 16/08/27	Lun 16/08/27																
155	Modification des réseaux sanitaires cellule hommes R+2	1 jour	Jeu 19/08/27	Jeu 19/08/27																
156	Pose de l'appareillage sanitaire cellule hommes R+2	1 jour	Jeu 02/09/27	Jeu 02/09/27																
157	LOT 09 - Electricité	180 jours	Ven 11/12/26	Jeu 02/09/27																
158	Consignation de la zone sanitaire abris familles et dépose de l'appareillage électriques existants	1 jour	Ven 11/12/26	Ven 11/12/26																
159	Pose de l'appareillage électrique de la zone abris familles	1 jour	Jeu 21/01/27	Jeu 21/01/27																
160	Mise en place du système de communication avec boucle à induction magnétique zone accueil	1 jour	Mar 05/01/27	Mar 05/01/27																
161	Mise en place d'une boucle à induction magnétique sas greffe arrivants	1 jour	Lun 08/02/27	Lun 08/02/27																
162	Consignation et dépose réseaux électriques sanitaire greffe	1 jour	Jeu 11/02/27	Jeu 11/02/27																
163	Modification des réseaux électriques sanitaire greffe	1 jour	Lun 22/02/27	Lun 22/02/27																
164	Pose de l'appareillage sanitaire greffe et mise en service	2 jours	Lun 01/03/27	Mar 02/03/27																
165	Consignation et dépose des réseaux cellule mineurs	1 jour	Mer 03/03/27	Mer 03/03/27																
166	Déplacement de l'écran gênant quartier femmes	1 jour	Mar 23/03/27	Mar 23/03/27																
167	Pose de l'appareillage cellule quartier mineurs et mise en service	1 jour	Ven 02/04/27	Ven 02/04/27																
168	Consignation du local fouille atelier existant	1 jour	Lun 10/05/27	Lun 10/05/27																
169	Modification des réseaux électriques local fouille atelier	1 jour	Jeu 13/05/27	Jeu 13/05/27																
170	Pose de l'appareillage local fouille atelier	1 jour	Lun 17/05/27	Lun 17/05/27																
171	Modification des réseaux électriques sanitaire atelier	1 jour	Mar 25/05/27	Mar 25/05/27																
172	Pose de l'appareillage sanitaire atelier	1 jour	Mer 09/06/27	Mer 09/06/27																
173	Consignation de la cellule arrivants	1 jour	Ven 18/06/27	Ven 18/06/27																
174	Modification des réseaux électriques cellule arrivants	1 jour	Mar 29/06/27	Mar 29/06/27																
175	Pose de l'appareillage cellule arrivants et zone parloirs	1 jour	Mer 14/07/27	Mer 14/07/27																
176	Consignation sanitaire parloirs	1 jour	Lun 19/07/27	Lun 19/07/27																
177	Modification réseaux électriques	1 jour	Mar 20/07/27	Mar 20/07/27																
178	Pose de l'appareillage sanitaire parloirs, pose de l'hygiaphone box parloir et consignation zone arrivée détenus parloirs	1 jour	Ven 06/08/27	Ven 06/08/27																
179	Modification des réseaux électriques zone arrivée détenus parloirs	1 jour	Mer 11/08/27	Mer 11/08/27																
180	Consignation cellule hommes R+2	1 jour	Lun 16/08/27	Lun 16/08/27																
181	Modification des réseaux électriques cellule hommes R+2	1 jour	Ven 20/08/27	Ven 20/08/27																
182	Pose de l'appareillage cellule hommes R+2	1 jour	Jeu 02/09/27	Jeu 02/09/27																