

Daniel PREGIEL

88 EPINAL DISP EST MISE EN ACCESSIBILITE MAISON D'ARRET CT

Date d'émission 29/04/2026
N° d'affaire : 250411020000025
Référence chrono : CT/11020/0426/0277
Version : 2

Annule et remplace version : 1
En date du : 29/04/2026
Référence chrono : CT/11020/0426/0265

VOTRE RESPONSABLE D'AFFAIRE

Marc DIENY
Tél. +33 6 10 58 12 93
Email : marc.dieny@socotec.com

AGENCE CONSTRUCTION NANCY
Pôle Construction&Immobilier Grand Est
1 Rue du Clocher de Vésélise ZAC BRABOIS FORESTIERE
54230 CHAVIGNY
+33 3 83 35 48 86

SOCOTEC Construction - S.A.S. au capital de 9 116 700 euros - 834 157 513 RCS Versailles - APE 7120B - n° tva intracommunautaire : FR09 834157513
Siège social : Immeuble Mirabeau - 5, place des Frères Montgolfier- CS 20732 - Guyancourt - 78182 SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES CEDEX - FRANCE

SOMMAIRE

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. OBJET DU PRESENT RAPPORT | 3 |
| 2. SIGNATURES | 5 |
| 3. RENSEIGNEMENTS GENERAUX | 6 |
| 3.1. Partenaires de l'opération | 6 |
| 3.2. Données de l'affaire | 6 |
| 4. LISTE DES DOCUMENTS EXAMINES | 6 |
| 5. RECAPITULATIF DES AVIS S ET D | 7 |
| 5.1. Analyse de Risque | 7 |
| 5.2. Evaluation de conformité | 8 |
| 6. ANALYSE DE RISQUE | 11 |
| 6.1. Mission LE relative à la solidité des existants | 11 |
| 6.2. Mission LP relative à la solidité des ouvrages et éléments d'équipement dissociables et indissociables | 12 |
| 6.3. Mission F relative au fonctionnement des installations | 13 |
| 7. EVALUATION DE CONFORMITE | 14 |
| 7.1. Missions relatives à la sécurité des personnes | 15 |
| 7.2. Mission Hand relative à l'accessibilité des constructions pour les personnes handicapées | 16 |
| 8. COMPLETUDES DES ESSAIS ET MESURES | 16 |

1. OBJET DU PRESENT RAPPORT

Le présent document constitue le rapport prévu dans le contrat de Contrôle Technique n°250411020000025, que SOCOTEC Construction doit adresser au Maître d'Ouvrage après examen du dossier de conception destiné à la consultation des entreprises .

Les avis sur les dispositions techniques qu'il comporte sont émis à partir des documents constitutifs du dossier qui nous ont été communiqués à ce jour et qui sont répertoriés dans les chapitres 3 ci-après.

Ces avis sont donnés dans le cadre des missions suivantes :

Missions d'analyse de risque :

- Mission LE relative à la solidité des existants (LE).
- Mission LP relative à la solidité des ouvrages et éléments d'équipement dissociables et indissociables (LP).
- Mission F relative au fonctionnement des installations (F).

Missions d'évaluation de conformité:

- Mission SEI relative à la sécurité des personnes dans les ERP et IGH (SEI).
- Mission Hand relative à l'accessibilité des constructions pour les personnes handicapées (HAND).

Accréditation COFRAC INSPECTION N° 3-1592 concernant les missions L, S, SEI, liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

Pour la bonne compréhension de la signification des avis formulés dans ce rapport, il est précisé que :

- Les vérifications de SOCOTEC sont effectuées par rapport aux textes de référence prévus au contrat,
- Les avis ne concernent que la conception et ne préjugent pas des avis qui pourront être formulés sur la réalisation,
- Les avis suspendus concernent les dispositions insuffisamment définies sur lesquelles nous ne pouvons, en l'état actuel, formuler d'avis favorable ou défavorable. En l'absence de fourniture en temps utiles des renseignements et documents nécessaires à SOCOTEC, ces avis devront être considérés comme défavorables, même en l'absence de nouvelle signification par SOCOTEC.

L'évaluation technique porte sur les ouvrages et éléments d'équipement et s'exerce lors de la phase de conception et de réalisation des travaux du projet de construction. L'intervention de l'évaluateur technique de construction se base sur **l'analyse de risques et l'évaluation de conformité** .

L'analyse de risque permet d'identifier les aléas et les enjeux pour l'ouvrage et les éléments d'équipements relevant des **techniques courantes**. L'évaluateur technique prend en compte :

- Le contexte de l'opération de construction,

- Les référentiels techniques appropriés,
- Les retours d'expérience et les pathologies (désordre connus) propres à la typologie de l'ouvrage



L'identification pertinente de la situation fait partie intégrante de l'analyse de risque, cela permet pour un enjeu très faible de tolérer une déviance de l'ouvrage ou de l'élément d'équipement par rapport au référentiel de la technique courante, et donc d'évaluer favorablement la disposition proposée.

Le risque est défini en termes de conséquence et de vraisemblance pour l'ouvrage, tels que des dommages matériels, l'impact sur sa pérennité et son usage normal.

L'évaluation de conformité consiste à faire une analyse critique des dispositions du projet vis-à-vis de la réglementation applicable à celui-ci. Elle porte sur le respect du référentiel réglementaire applicable ainsi que les normes rendues applicables par ce dernier. En complément des contrôles réalisés par les constructeurs et du fait de son savoir-faire, le contrôleur technique procède à des vérifications visuelles suivant un échantillonnage. Le risque de non-conformité découle d'un défaut d'application des dispositions réglementaires.

2. SIGNATURES

Tous ces avis ont été établis par les intervenants SOCOTEC Construction suivants :

| Intervenants SOCOTEC | Signatures |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Marc DIENY Responsable d’Affaire |  |
| Jeremie HUG Spécialiste Électricité |  |

Ce rapport a été édité par : Marc Dieny

Ce rapport a été transmis à :

- ferdinand.anani@justice.fr
- contact@ocaris.fr

Nous restons à la disposition du Maître d'Ouvrage et de la Maîtrise d'Oeuvre, pour revoir ou compléter nos avis dans le cas où interviendraient des éléments nouveaux par rapport aux dispositions examinées. Toute modification du projet devra être soumise à notre examen.

Sont exclus de nos vérifications tout équipement et ouvrage non liés au projet défini par AT/PC spécifique et/ou non décrit au marché travaux.

Les avis émis dans nos rapports (RICT, Fiche examen de travaux, Fiche avis travaux) sont à titre d'information et ne valent en aucun cas "bon pour exécution", ils viennent en complément des VISA MOE/BET sur documents entreprises, dans le cadre de leur mission VISA. Le suivi d'effet des avis SOCOTEC est à la charge du Maître d'Œuvre, en relation avec les entreprises et intervenants concernés.

3. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

3.1. Partenaires de l'opération

| Maître d'ouvrage |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Direction interrégionale des services pénitentiaires du Grand Est Direction interrégionale des services pénitentiaires du Grand Est 67000 STRASBOURG |
| Architecte - Maître d'œuvre |
| OCARIS 3 Rue des Cigognes 67960 ENTZHEIM |

3.2 Données de l'affaire

| ADRESSE DE L'OUVRAGE |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 Rue Jean Villars 88000 EPINAL |
| DESCRIPTION DE L'OUVRAGE |
| Mise en accessibilité de la MA à Epinal - Travaux de réhabilitation-aménagement PMR en site occupé pénitentiaire |

4. LISTE DES DOCUMENTS EXAMINÉS

| Désignation - Identification des documents examinés | Reçu le |
|------------------------------------------------------|------------|
| CCTP Lot 03 Voirie - Maçonnerie.pdf | 23/04/2026 |
| CCTP Lot 04 Menuiseries métalliques - Serrurerie.pdf | 23/04/2026 |
| CCTP Lot 05 Menuiseries Bois - Mobilier.pdf | 23/04/2026 |
| CCTP Lot 07 carrelage - Faïence.pdf | 23/04/2026 |
| CCTP Lot 08 Plomberie Sanitaire.pdf | 29/04/2026 |
| PRO-DCE-MA-EPINAL-04.12.25.pdf | 23/04/2026 |
| CCTP Lot 09 Electricité.pdf | 23/04/2026 |
| CCTP Lot 06 Plâtrerie - Peinture - Sols souples.pdf | 23/04/2026 |

5. RECAPITULATIF DES AVIS S ET D

5.1. Analyse de Risque

Le niveau de risque a été défini par notre Direction des Solutions et des Techniques de l'Innovation et des chiffres de la sinistralité dans le bâtiment

| Dispositions du projet | Avis* | Observations et commentaires | N° |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| DONNEES RELATIVES A LA SOLIDITE, CONCERNANT LES EXISTANTS, DU FAIT DE LA REALISATION DES TRAVAUX NEUFS DISPOSITIONS RELATIVES A LA SOLIDITE DES OUVRAGES ET DES ELEMENTS D'EQUIPEMENT DALLAGES <i>Dallage cour de promenade hommes</i> <i>Dallages finition balayé</i> | | | |
| | S | Nous fournir le dossier d'exécution complet comprenant notamment : - plan de coffrage + ferrailage, dimensionnement à l'EC8 - fiches techniques | 3 |
| | S | L'étude G2PRO devra nous être fournie avant exécution des dallages. | 17 |
| STRUCTURE MÉTALLIQUE <i>Préau métallique sur poutrelles métalliques</i> Références: CCTP Lot 04 Menuiseries métalliques - Serrurerie.pdf | S | Plans de détails sur la liaison du préau métallique de la cour de promenade des hommes avec le dallage créé | 16 |
| MENUISERIES EXTÉRIEURES <i>Menuiserie métalliques - Serrurerie</i> Références: CCTP Lot 04 Menuiseries métalliques - Serrurerie.pdf | S | Dossier d'exécution complet à nous fournir (carnet de détails, fiches techniques, certificat CEKAL, label SNJF...) | 18 |
| CLOISONS <i>Cloisons à ossature métallique 98/48 – 47 dB(A) – Plaque THD</i> PLÂTRERIE | S | Dossier d'exécution complet entreprise à fournir avant travaux (plan de repérage, fiches techniques, PV feu) | 21 |
| REVÊTEMENTS DE SOLS DURS COLLÉS <i>Carrelage Grés CERAME 30 X 30</i> Références: CCTP Lot 07 carrelage - Faïence.pdf <i>Revêtement de sols durs</i> Références: CCTP Lot 07 carrelage - Faïence.pdf | S | Dossier d'exécution complet entreprise à fournir avant travaux (plan de repérage, fiches techniques) | 25 |

| Dispositions du projet | Avis* | Observations et commentaires | N° |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| REVÊTEMENTS DE SOLS SOUPLES COLLÉS <i>Revêtement de sols souples</i> Références: CCTP Lot 06 Plâtrerie - Peinture - Sols souples.pdf Nature ou technique <i>Revêtement de sol souple U4 P3 E2/3 C2</i> Références: CCTP Lot 06 Plâtrerie - Peinture - Sols souples.pdf | | | |
| REVÊTEMENTS MURAUX INTÉRIEURS <i>Peinture</i> | S | Dossier d'exécution complet entreprise à fournir avant travaux (fiches techniques) | 23 |
| MENUISERIES INTÉRIEURES <i>Menuiseries Bois - Mobilier</i> Références: CCTP Lot 05 Menuiseries Bois - Mobilier.pdf | S | Dossier d'exécution complet de l'entreprise à nous fournir (plans de repérage, fiches technique) | 28 |
| PLOMBERIE SANITAIRE GAZ <i>Bac à douche à l'italienne</i> Références: CCTP Lot 08 Plomberie Sanitaire.pdf | S | Dossier d'exécution complet entreprise à fournir avant travaux (plan de repérage, fiches techniques, PV feu) | 19 |
| CFO - CFA <i>Electricité</i> | S | Nous fournir l'avis technique du bac à douche à l'italienne. | 27 |
| DISPOSITIONS RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES Nature des essais de fonctionnement à effectuer par l'entreprise | S | Dossier d'exécution complet entreprise à fournir avant travaux (plans PAC, cahier de matériel, NDC + schémas) | 26 |
| | S | Les PV de bon fonctionnement seront à nous transmettre en fin de chantier. | 15 |

* F: Favorable , D: Défavorable , S: Suspendu , HM: Hors Mission , PM: Pour Mémoire , SO: Sans Objet

5.2. Evaluation de conformité

| Dispositions du projet | Avis* | Observations et commentaires | N° |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE DES PERSONNES DANS LA CONSTRUCTION ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES (A. 18/07/2006) <i>Installations électriques - Eléments à nous transmettre pour avis</i> | S | Nous transmettre pour avis les éléments suivants : - schémas des tableaux impactés par les travaux et/ou les schémas des nouveaux tableaux | 13 |

| Dispositions du projet | Avis* | Observations et commentaires | N° |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Installations électriques | | <p>- notes de calculs justifiant du choix des protections en tentant compte du courant de court-circuit IK3 au point de livraison</p> <p>- plans d'implantation des matériels, notamment des éclairages de sécurité, des volumes des douches et salles d'eau ...Etc.</p> <p>=> Pour mémoire : En fin de chantier, les PV d'autocontrôle des installations électriques seront à nous transmettre.</p> | |
| Généralités locaux groupe A et B | | | |
| Article 4 Matériaux et éléments de construction | | | |
| Mousse protectrice et contrastée | | | |
| Références: CCTP Lot 05 Menuiseries Bois - Mobilier.pdf | | | |
| Art 12 aménagements intérieurs | | | |
| Revêtement de sol PVC hétérogène | | | |
| Références: CCTP Lot 06 Platerie - Peinture - Sols souples.pdf | | | |
| Module d'accueil PMR | | | |
| Références: CCTP Lot 05 Menuiseries Bois - Mobilier.pdf | | | |
| Locaux d'hébergement, activités socioculturelles, santé, accueil visiteurs | | | |
| Art 34 Réaction au feu revêtements locaux hébergement et particuliers | | | |
| Tables et armoires des cellules | | | |
| Références: CCTP Lot 05 Menuiseries Bois - Mobilier.pdf | | | |
| Art 35 Isolement locaux particuliers | | | |
| BLOCS PORTES SIMPLE VANTAIL + FERME PORTE | | | |
| Références: CCTP Lot 05 Menuiseries Bois - Mobilier.pdf | | | |
| DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACCESSIBILITE DES CONSTRUCTIONS AUX PERSONNES HANDICAPEES | | | |
| | S | Les règles prescrites par la NF C 15-100 - nouvelle édition 2025 ainsi que le code du travail, seront à appliquer dans le cadre du présent projet. | 14 |
| | S | L'entreprise devra nous justifier un classement de réaction au feu de catégorie M0 ou A2 - s2, d0 de la mousse protectrice et contrastée pour signaler un obstacle. | 7 |
| | S | Classement M4 minimum du revêtement de sol PVC à prévoir par l'entreprise travaux selon article 12 de l'arrêté du 18 juillet 2006. | 4 |
| | S | Classement M3 des modules d'accueil PMR à justifier par l'entreprise. | 5 |
| | S | L'entreprise devra nous justifier un classement M1 des matériaux utilisés pour les tables et armoires des cellules. | 6 |
| | S | Nous indiquer le degré CF des bloc porte pleine à peindre pour cloison Placostyl de 98 mm. | 8 |

| Dispositions du projet | Avis* | Observations et commentaires | N° |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| CENTRE PÉNITENTIAIRE (ARRÊTÉ DU 04/10/2010) | | | |
| Cheminements extérieurs <i>Cheminement cour de promenade hommes</i> | S | Nous indiquer l'altimétrie du cheminement PMR pour accès à la cour de promenade. | 11 |
| Références: PRO-DCE-MA-EPINAL-04.12.25.pdf Accès à l'établissement <i>Marches escalier - Coupe A Rampe accès greffe</i> | S | Loi de Blondel non respectée sur nouvel escalier de 3 marches. Nous indiquer les modifications prévues. | 10 |
| Références: PRO-DCE-MA-EPINAL-04.12.25.pdf Circulations intérieures horizontales <i>VITROPHANIE CHASSIS VITRE</i> | S | Non spécifié, présence de vitrophanie sur châssis vitré dans cheminement PMR. Nous indiquer les dispositions prévues à ce sujet. | 12 |
| Références: PRO-DCE-MA-EPINAL-04.12.25.pdf Sanitaires <i>L'entreprise devra nous fournir une coupe avec hauteur sous lave-mains + profondeur.</i> | S | Nous fournir la hauteur + profondeur sous lave-main | 9 |
| Références: PRO-DCE-MA-EPINAL-04.12.25.pdf | | | |

* **F**: Favorable , **D**: Défavorable , **S**: Suspendu , **HM**: Hors Mission , **PM**: Pour Mémoire , **SO**: Sans Objet

6. ANALYSE DE RISQUE

6.1. Mission LE relative à la solidité des existants

| Dispositions du projet | Avis* | Observations et commentaires | N° |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| GÉNÉRALITÉS <i>Respect des DTU et normes/ instructions techniques</i> | PM | Il appartient à chaque entreprise intervenante de réaliser les ouvrages et installations conformément au DTU qui les visent. L'ensemble des détails d'exécution seront à nous fournir avant travaux, pour analyse, en complément du visa du MOE / BET. | |
| SOLIDITE DES EXISTANTS CONCERNES PAR LES TRAVAUX NEUFS <i>Solidité des ouvrages existants</i> | PM | Les ouvrages porteurs existants impactés par les travaux ne devront pas être fragilisés Charges aux concepteurs, entreprises et BE associés de garantir ce point. Détails d'exécution, diagnostic, NDC à fournir au besoin | |

* F: Favorable , D: Défavorable , S: Suspendu , HM: Hors Mission , PM: Pour Mémoire , SO: Sans Objet

6.2. Mission LP relative à la solidité des ouvrages et éléments d'équipement dissociables et indissociables

| Dispositions du projet | Avis* | Observations et commentaires | N° |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| DALLAGES <i>Dallage cour de promenade hommes</i> | S | Nous fournir le dossier d'exécution complet comprenant notamment : - plan de coffrage + ferrailage, dimensionnement à l'EC8 - fiches techniques | 3 |
| <i>Dallages finition balayé</i> | S | L'étude G2PRO devra nous être fournie avant exécution des dallages. | 17 |
| STRUCTURE MÉTALLIQUE <i>Préau métallique sur poutrelles métalliques</i> | S | Plans de détails sur la liaison du préau métallique de la cour de promenade des hommes avec le dallage créé | 16 |
| Références: CCTP Lot 04 Menuiseries métalliques - Serrurerie.pdf | S | Dossier d'exécution complet à nous fournir (carnet de détails, fiches techniques, certificat CEKAL, label SNJF...) | 18 |
| MENUISERIES EXTÉRIEURES <i>Menuiserie métalliques - Serrurerie</i> | | | |
| Références: CCTP Lot 04 Menuiseries métalliques - Serrurerie.pdf | | | |
| CLOISONS <i>Cloisons à ossature métallique 98/48 – 47 dB(A) – Plaque THD</i> | F | Avis favorable sur THD et PLACOPLATRE Placomarine PPM (H1) à haute résistance à l'humidité dans toutes les pièces humides. | |
| <i>PLATRERIE</i> | S | Dossier d'exécution complet entreprise à fournir avant travaux (plan de repérage, fiches techniques, PV feu) | 21 |
| REVÊTEMENTS DE SOLS DURS COLLÉS <i>Carrelage Grés CERAME 30 X 30</i> | F | Classement minimum U3 P2 E2 C1 Ok Carrelage Grés CERAME 30 X 30 U4 P4 E3 C2 Anti glissant | |
| Références: CCTP Lot 07 carrelage - Faïence.pdf | | | |
| <i>Revêtement de sols durs</i> | S | Dossier d'exécution complet entreprise à fournir avant travaux (plan de repérage, fiches techniques) | 25 |
| Références: CCTP Lot 07 carrelage - Faïence.pdf | | | |
| REVÊTEMENTS DE SOLS SOUPLES COLLÉS <i>Revêtement de sols souples</i> | F | Minimum U3S P3 E1 C0 selon classement UPEC B16. Ok classement sol souple prévu U4 P3 E2/3 C2. | |
| Références: CCTP Lot 06 Platrerie - Peinture - Sols souples.pdf | | | |
| Nature ou technique <i>Revêtement de sol souple U4 P3 E2/3 C2</i> | S | Dossier d'exécution complet entreprise à fournir avant travaux (fiches techniques) | 23 |
| Références: CCTP Lot 06 Platrerie - Peinture - Sols souples.pdf | | | |
| REVÊTEMENTS MURAUX INTÉRIEURS <i>Peinture</i> | S | Dossier d'exécution complet de l'entreprise à nous fournir (plans de repérage, fiches technique) | 28 |

| Dispositions du projet | Avis* | Observations et commentaires | N° |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| MENUISERIES INTERIEURES <i>Menuiseries Bois - Mobilier</i> Références: CCTP Lot 05 Menuiseries Bois - Mobilier.pdf | S | Dossier d'exécution complet entreprise à fournir avant travaux (plan de repérage, fiches techniques, PV feu) | 19 |
| PLOMBERIE SANITAIRE GAZ <i>Bac à douche à l'italienne</i> Références: CCTP Lot 08 Plomberie Sanitaire.pdf | S | Nous fournir l'avis technique du bac à douche à l'italienne. | 27 |
| CFO - CFA <i>Electricité</i> | S | Dossier d'exécution complet entreprise à fournir avant travaux (plans PAC, cahier de matériel, NDC + schémas) | 26 |

* **F**: Favorable , **D**: Défavorable , **S**: Suspendu , **HM**: Hors Mission , **PM**: Pour Mémoire , **SO**: Sans Objet

6.3. Mission F relative au fonctionnement des installations

| Dispositions du projet | Avis* | Observations et commentaires | N° |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| INSTALLATIONS ELECTRIQUES Nature des essais de fonctionnement à effectuer par l'entreprise | S | Les PV de bon fonctionnement seront à nous transmettre en fin de chantier. | 15 |

* **F**: Favorable , **D**: Défavorable , **S**: Suspendu , **HM**: Hors Mission , **PM**: Pour Mémoire , **SO**: Sans Objet

7. EVALUATION DE CONFORMITE

7.1. Missions relatives à la sécurité des personnes

| Dispositions du projet | Avis* | Observations et commentaires | N° |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES (A. 18/07/2006) <i>Installations électriques - Eléments à nous transmettre pour avis</i> | S | Nous transmettre pour avis les éléments suivants : - schémas des tableaux impactés par les travaux et/ou les schémas des nouveaux tableaux - notes de calculs justifiant du choix des protections en tenant compte du courant de court-circuit IK3 au point de livraison - plans d'implantation des matériels, notamment des éclairages de sécurité, des volumes des douches et salles d'eau ...Etc. => Pour mémoire : En fin de chantier, les PV d'autocontrôle des installations électriques seront à nous transmettre. | 13 |
| <i>Installations électriques</i> | S | Les règles prescrites par la NF C 15-100 - nouvelle édition 2025 ainsi que le code du travail, seront à appliquer dans le cadre du présent projet. | 14 |
| Généralités locaux groupe A et B Article 4 Matériaux et éléments de construction <i>Mousse protectrice et contrastée</i> Références: CCTP Lot 05 Menuiseries Bois - Mobilier.pdf Art 12 aménagements intérieurs <i>Revêtement de sol PVC hétérogène</i> Références: CCTP Lot 06 Platerie - Peinture - Sols souples.pdf <i>Module d'accueil PMR</i> Références: CCTP Lot 05 Menuiseries Bois - Mobilier.pdf | S | L'entreprise devra nous justifier un classement de réaction au feu de catégorie M0 ou A2 - s2, d0 de la mousse protectrice et contrastée pour signaler un obstacle. | 7 |
| | S | Classement M4 minimum du revêtement de sol PVC à prévoir par l'entreprise travaux selon article 12 de l'arrêté du 18 juillet 2006. | 4 |
| | S | Classement M3 des modules d'accueil PMR à justifier par l'entreprise. | 5 |
| Locaux d'hébergement, activités socioculturelles, santé, accueil visiteurs Art 34 Réaction au feu revêtements locaux hébergement et particuliers <i>Tables et armoires des cellules</i> Références: CCTP Lot 05 Menuiseries Bois - Mobilier.pdf Art 35 Isolement locaux particuliers | S | L'entreprise devra nous justifier un classement M1 des matériaux utilisés pour les tables et armoires des cellules. | 6 |
| | S | | 8 |

| Dispositions du projet | Avis* | Observations et commentaires | N° |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| BLOCS PORTES SIMPLE VANTAIL + FERME PORTE Références: CCTP Lot 05 Menuiseries Bois - Mobilier.pdf | | Nous indiquer le degré CF des bloc porte pleine à peindre pour cloison Placostyl de 98 mm. | |

* F: Favorable , D: Défavorable , S: Suspendu , HM: Hors Mission , PM: Pour Mémoire , SO: Sans Objet

7.2. Mission Hand relative à l'accessibilité des constructions pour les personnes handicapées

| Dispositions du projet | Avis* | Observations et commentaires | N° |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| CENTRE PÉNITENTIAIRE (ARRÊTÉ DU 04/10/2010) Cheminements extérieurs <i>Cheminement cour de promenade hommes</i> Références: PRO-DCE-MA-EPINAL-04.12.25.pdf | S | Nous indiquer l'altimétrie du cheminement PMR pour accès à la cour de promenade. | 11 |
| Accès à l'établissement <i>Marches escalier - Coupe A Rampe accès greffe</i> Références: PRO-DCE-MA-EPINAL-04.12.25.pdf | S | Loi de Blondel non respectée sur nouvel escalier de 3 marches. Nous indiquer les modifications prévues. | 10 |
| Circulations intérieures horizontales <i>VITROPHANIE CHASSIS VITRE</i> Références: PRO-DCE-MA-EPINAL-04.12.25.pdf | S | Non spécifié, présence de vitrophanie sur châssis vitré dans cheminement PMR. Nous indiquer les dispositions prévues à ce sujet. | 12 |
| Sanitaires <i>L'entreprise devra nous fournir une coupe avec hauteur sous lave-mains + profondeur.</i> Références: PRO-DCE-MA-EPINAL-04.12.25.pdf | S | Nous fournir la hauteur + profondeur sous lave-main | 9 |

* F: Favorable , D: Défavorable , S: Suspendu , HM: Hors Mission , PM: Pour Mémoire , SO: Sans Objet

8. COMPLETUDES DES ESSAIS ET MESURES

Dans le cadre de cette opération et à notre connaissance, les missions suivantes nous ont été confiées:

- HANDCO - Attestation de fin de travaux du constat de l'accessibilité des handicapés