

Consultation 4_FF_scHH6e								
N°		Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs	Noms ressources
1			OS de démarrage	0 jour	Mer 30/09/26	Mer 30/09/26		
2								
3			Préparation de chantier	55,5 jours	Mar 15/09/26	Mer 02/12/26		
4			Réunion de lancement	0,5 jour	Mar 06/10/26	Mar 06/10/26	1FD+4 jours	Lot 01 : Courants forts;Lot 02 : Courants faibles;Lot 03 : Chauffage, climatisation, ventila
5			Adapation planning	15 jours	Mar 06/10/26	Mar 27/10/26	4	Lot 01 : Courants forts;Lot 02 : Courants faibles;Lot 03 : Chauffage, climatisation, ventila
6			Production des plans EXE	15 jours	Mar 06/10/26	Mar 27/10/26	4	Lot 01 : Courants forts;Lot 02 : Courants faibles;Lot 03 : Chauffage, climatisation, ventila
7			VISA SP5 phase 1et2, SP6 rdc et 4e étage phase 1 et 6e étage, SP9 Phase 1.1	5 jours	Mar 27/10/26	Mar 03/11/26	6	Direction des Travaux, de l'Environnement et de la Sécurité
8			Synthèses SP5 phase 1et2, SP6 rdc et 4e étage phase 1 et 6e étage, SP9 Phase 1.1	20 jours	Mar 03/11/26	Mer 02/12/26	7	Lot 01 : Courants forts;Lot 02 : Courants faibles;Lot 03 : Chauffage, climatisation, ventilation, plomberie;Lot 04 : Fluides de laboratoire;Lot 05 : Portes automatiques;Lot
9			VISA suite	1 jour	Mar 15/09/26	Mar 15/09/26		
10			Synthèses suite	1 jour	Mar 15/09/26	Mar 15/09/26		
11			Modification entrée laboratoire / Interphonne	3 jours	Mer 04/11/26	Ven 06/11/26	1FD+25 jours	Lot 02 : Courants faibles
12			Installation base vie et sécurisation zone	5 jours	Lun 09/11/26	Lun 16/11/26	11	Lot 11 : Installations de chantier;Lot 01 : Courants forts;Lot 02 : Courants faibles
13			Dépose des brises soleil	2 jours	Mar 17/11/26	Mer 18/11/26	12	Lot 09 : Menuiseries extérieures, cloisons vitrées, protections solaires
14			Installation échaffaudage et lift	5 jours	Jeu 19/11/26	Mer 25/11/26	13	Lot 11 : Installations de chantier;Lot 02 : Courants faibles
15			Remplacement des menuiseries pour accès extérieur	2 jours	Jeu 26/11/26	Ven 27/11/26	14	Lot 09 : Menuiseries extérieures, cloisons vitrées, protections solaires
16								
17			Opérations préalables communes	8 jours	Lun 30/11/26	Mer 09/12/26		
18			Dépose des faux-plafond des circulations	5 jours	Lun 30/11/26	Ven 04/12/26	15	Lot 08 : Curage, démolitions, platerrie, peinture, faux-plafonds
19			Installation éclairage de chantier	5 jours	Mar 01/12/26	Lun 07/12/26	15FD+1 jour	Lot 01 : Courants forts
20			Création des ouvertures pour passage des réseaux	3 jours	Lun 07/12/26	Mer 09/12/26	18	Lot 08 : Curage, démolitions, platerrie, peinture, faux-plafonds
21								
22			Installation de la centrale à CO2	30 jours	Jeu 10/12/26	Ven 22/01/27		
23			Dépose des faux-plafond des circulations	30 jours	Jeu 10/12/26	Ven 22/01/27	17	Lot 04 : Fluides de laboratoire
24								
25			SP5 : 5ème étage	190,5 jours	Mer 02/12/26	Jeu 02/09/27		
26			SP05 - Phase 1	38,5 jours	Mer 02/12/26	Mer 27/01/27		
27			Phase 1.1	8,5 jours	Mer 02/12/26	Lun 14/12/26		
28			Pièce 11101-15_0015	8,5 jours	Mer 02/12/26	Lun 14/12/26		
29			15_0015 Dégager l'espace en travaux dans la pièce	1 jour	Mer 02/12/26	Jeu 03/12/26	3	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
30			Neutralisation réseaux (consignations)	0,5 jour	Jeu 03/12/26	Jeu 03/12/26	29	Services techniques
31			Mise en place protection de zone en chantier	0,5 jour	Ven 04/12/26	Ven 04/12/26	30	Lot 08 : Curage, démolitions, platerrie, peinture, faux-plafonds
32			Création de cloison modulaire	2 jours	Ven 04/12/26	Mar 08/12/26	31	Lot 10 : Cloisons et plafonds agroalimentaires
33			Réseaux neufs CFO	1 jour	Ven 04/12/26	Lun 07/12/26	31	Lot 01 : Courants forts
34			Réseaux neufs CFA	1 jour	Ven 04/12/26	Lun 07/12/26	31	Lot 02 : Courants faibles
35			Réseaux neufs CVC	3 jours	Ven 04/12/26	Mer 09/12/26	31	Lot 03 : Chauffage, climatisation, ventilation, plomberie
36			Finitions murales	2 jours	Mer 09/12/26	Ven 11/12/26	32;33;34;35	Lot 07 : Sols souples, protections murales
37			Pose équipement CFO	0,5 jour	Ven 11/12/26	Ven 11/12/26	36	Lot 01 : Courants forts
38			Pose équipements CVC	0,5 jour	Ven 11/12/26	Ven 11/12/26	36	Lot 03 : Chauffage, climatisation, ventilation, plomberie
39			Pose équipements CFA	0,5 jour	Ven 11/12/26	Ven 11/12/26	36	Lot 02 : Courants faibles
40			Installation paillasses	1 jour	Lun 14/12/26	Lun 14/12/26	37;38;39	Lot 06 : Paillasses, matériel de laboratoire
41			Réception phase 1.1	1 jour	Mar 15/12/26	Mar 15/12/26	28	Lot 01 : Courants forts;Lot 02 : Courants faibles;Lot 03 : Chauffage, climatisation, ventila
42			Nettoyage avant installation installation (11101-15_0001 / 32)	1 jour	Mer 16/12/26	Mer 16/12/26	41	Prestataire entretien des locaux
43			15_0015 Aménagement micro fluo	1 jour	Jeu 17/12/26	Jeu 17/12/26	42	Déménagement interne;Déménagement externe;Direction du laboratoire
44			Phase 1.2	1 jour	Mer 02/12/26	Jeu 03/12/26		
45			11101-15_0013 et 14 vers 11101-16_0007	1 jour	Mer 02/12/26	Jeu 03/12/26	3;694	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
46			11101-15_0012 vers 11101-15_00	1 jour	Mer 02/12/26	Jeu 03/12/26	3	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
47			Phase 1.3	30,5 jours	Mer 02/12/26	Ven 15/01/27		
48			Pièce 11103-15_0010 et 11	30,5 jours	Mer 02/12/26	Ven 15/01/27		
49			03-15_0010 Vider pièce	1 jour	Mer 02/12/26	Jeu 03/12/26	3	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
50			Consignation	0,5 jour	Jeu 03/12/26	Jeu 03/12/26	49	Services techniques
51			Dépose équipements CFO	2 jours	Ven 04/12/26	Lun 07/12/26	50	Lot 01 : Courants forts
52			Dépose faux-plafond, curage sol et dépose cloison	5 jours	Mar 08/12/26	Lun 14/12/26	51	Lot 08 : Curage, démolitions, platerrie, peinture, faux-plafonds
53			Pose nouveaux réseaux CFO	5 jours	Mar 15/12/26	Lun 21/12/26	52	Lot 01 : Courants forts
54			Pose nouveaux réseaux CFA	5 jours	Mar 15/12/26	Lun 21/12/26	52	Lot 02 : Courants faibles
55			Dépose radiateurs, déplacement réseau radiateur	5 jours	Mar 22/12/26	Mar 29/12/26	53;54	Lot 03 : Chauffage, climatisation, ventilation, plomberie
56			Pose faux plafonds neuf	5 jours	Mer 30/12/26	Mer 06/01/27	55	Lot 08 : Curage, démolitions, platerrie, peinture, faux-plafonds
57			Pose équipements CFO	5 jours	Jeu 24/12/26	Jeu 31/12/26	55DD+2 jours	Lot 01 : Courants forts
58			Pose équipements CFA	5 jours	Jeu 24/12/26	Jeu 31/12/26	55DD+2 jours	Lot 02 : Courants faibles
59			Peinture radiateurs	5 jours	Mar 29/12/26	Mar 05/01/27	55DD+4 jours	Lot 08 : Curage, démolitions, platerrie, peinture, faux-plafonds
60			Finitions murales	5 jours	Mar 29/12/26	Mar 05/01/27	55DD+4 jours	Lot 08 : Curage, démolitions, platerrie, peinture, faux-plafonds
61			Pose stores	2 jours	Jeu 07/01/27	Ven 08/01/27	56;57;58;59;60	Lot 09 : Menuiseries extérieures, cloisons vitrées, protections solaires
62			Repose radiateurs	2 jours	Jeu 07/01/27	Ven 08/01/27	56;57;58;59;60	Lot 03 : Chauffage, climatisation, ventilation, plomberie
63			Pose sol	5 jours	Lun 11/01/27	Ven 15/01/27	61;62	Lot 07 : Sols souples, protections murales
64			Réception phase 1.3	1 jour	Lun 18/01/27	Lun 18/01/27	47	Lot 01 : Courants forts;Lot 02 : Courants faibles;Lot 03 : Chauffage, climatisation, ventila
65			Phase 1.4	2 jours	Mar 19/01/27	Mer 20/01/27		
66			Nettoyage avant installation installation (11103-15_00010 / 11)	1 jour	Mar 19/01/27	Mar 19/01/27	64	Prestataire entretien des locaux
67			Déménagement 11101-15_0001, 32 vers 11103-15_0011	0,67 jour	Mer 20/01/27	Mer 20/01/27	66	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
68			03-15_0011 Aménagement étagères	1 jour	Mer 20/01/27	Mer 20/01/27	66	Déménagement interne
69			Phase 1.5	2,5 jours	Jeu 21/01/27	Lun 25/01/27		
70			Pièce 11101-15_0032 et 01	2,5 jours	Jeu 21/01/27	Lun 25/01/27		

Consultation 4_FF_scHH6e								
N°		Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs	Noms ressources
71			Neutralisation réseaux (consignations)	0,5 jour	Jeu 21/01/27	Jeu 21/01/27	65	Services techniques
72			Réseaux neufs et pose équipements CFO	2 jours	Jeu 21/01/27	Lun 25/01/27	71	Lot 01 : Courants forts
73			Réseaux neufs et pose équipements CFA	2 jours	Jeu 21/01/27	Lun 25/01/27	71	Lot 02 : Courants faibles
74			Réseaux neufs CVC, plomberie et pose équipements	2 jours	Jeu 21/01/27	Lun 25/01/27	71	Lot 03 : Chauffage, climatisation, ventilation, plomberie
75			Réception sous phase 1.5	0,5 jour	Lun 25/01/27	Lun 25/01/27	69	Lot 01 : Courants forts;Lot 02 : Courants faibles;Lot 03 : Chauffage, climatisation, ventila
76			Phase 1.6 Déménagements transitoires fin de phase 1.5	2 jours	Mar 26/01/27	Mer 27/01/27		
77			Nettoyage avant installation installation (11101-15_0001 / 32)	1 jour	Mar 26/01/27	Mar 26/01/27	75	Prestataire entretien des locaux
78			11101-15_0033 vers 11101-15_00	1 jour	Mer 27/01/27	Mer 27/01/27	77	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
79			11101-15_0034 vers 11101-15_0001 (EasyMag)	1 jour	Mer 27/01/27	Mer 27/01/27	77	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
80			Déménagement 11101-15_0035; 36 vers 11101-15_0032	1 jour	Mer 27/01/27	Mer 27/01/27	77	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
81			SP05 - Phase 2	76 jours	Jeu 03/12/26	Mar 23/03/27		
82			Phase 2.1	32,5 jours	Jeu 03/12/26	Mer 20/01/27		
83			Pièces 11101-15_0012, 13 et 14	32,5 jours	Jeu 03/12/26	Mer 20/01/27		
84			Neutralisation réseaux (consignations)	0,5 jour	Jeu 03/12/26	Jeu 03/12/26	44	Services techniques
85			Déconnexion paillasse plomberie, dépose équipements de plomberie et CVC	2 jours	Ven 04/12/26	Lun 07/12/26	84	Lot 03 : Chauffage, climatisation, ventilation, plomberie
86			Déconnexion paillasse CFO, sorbonne et luminaires	2 jours	Ven 04/12/26	Lun 07/12/26	84	Lot 01 : Courants forts
87			Déconnexion paillasse, sorbonne et CFA	2 jours	Ven 04/12/26	Lun 07/12/26	84	Lot 02 : Courants faibles
88			Renfort plafonds	2 jours	Ven 04/12/26	Lun 07/12/26	84	Lot 10 : Cloisons et plafonds agroalimentaires
89			Enlèvement paillasse	2 jours	Mar 08/12/26	Mer 09/12/26	85;86;87	Lot 08 : Curage, démolitions, platerrie, peinture, faux-plafonds
90			Curage FP, Sol, dépose cloisons	3 jours	Jeu 10/12/26	Lun 14/12/26	88;89	Lot 08 : Curage, démolitions, platerrie, peinture, faux-plafonds
91			Réseaux neufs CFO	10 jours	Mar 15/12/26	Mar 29/12/26	90	Lot 01 : Courants forts
92			Réseaux neufs CFA	10 jours	Mar 15/12/26	Mar 29/12/26	90	Lot 02 : Courants faibles
93			Réseaux neufs CVC, plomberie	10 jours	Mar 15/12/26	Mar 29/12/26	90	Lot 03 : Chauffage, climatisation, ventilation, plomberie
94			Création de cloison	10 jours	Mar 15/12/26	Mar 29/12/26	90	Lot 10 : Cloisons et plafonds agroalimentaires
95			Pose plafonds agro	3 jours	Mer 30/12/26	Lun 04/01/27	94;91;92;93	Lot 10 : Cloisons et plafonds agroalimentaires
96			Finitions murales	2 jours	Mar 05/01/27	Mer 06/01/27	95	Lot 07 : Sols souples, protections murales
97			Pose équipement CFO	2 jours	Jeu 07/01/27	Ven 08/01/27	96	Lot 01 : Courants forts
98			Pose équipements CVC	2 jours	Jeu 07/01/27	Ven 08/01/27	96	Lot 03 : Chauffage, climatisation, ventilation, plomberie
99			Pose équipements CFA	2 jours	Jeu 07/01/27	Ven 08/01/27	96	Lot 02 : Courants faibles
100			Pose sol	3 jours	Lun 11/01/27	Mer 13/01/27	97;98;99	Lot 07 : Sols souples, protections murales
101			Installation paillasses et Sorbonnes	5 jours	Jeu 14/01/27	Mer 20/01/27	100	Lot 06 : Paillasses, matériel de laboratoire
102			Réception phase 2.1	1 jour	Jeu 21/01/27	Jeu 21/01/27	83	Lot 01 : Courants forts;Lot 02 : Courants faibles;Lot 03 : Chauffage, climatisation, ventila
103			Emménagements	2 jours	Ven 22/01/27	Lun 25/01/27		
104			Nettoyage avant installation installation (11101-15_0013)	1 jour	Ven 22/01/27	Ven 22/01/27	102	Prestataire entretien des locaux
105			11101-15_0031 vers 13	1 jour	Lun 25/01/27	Lun 25/01/27	104	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
106			11101-16_0007 vers 11101-15_13	1 jour	Lun 25/01/27	Lun 25/01/27	104	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
107			Phase 2.2	8 jours	Jeu 28/01/27	Lun 08/02/27		
108			Pièce 11101-15_0003 et 06	8 jours	Jeu 28/01/27	Lun 08/02/27		
109			Neutralisation réseaux (consignations)	0,5 jour	Jeu 28/01/27	Jeu 28/01/27	76	Services techniques
110			Neutralisation lave-mains	1 jour	Jeu 28/01/27	Jeu 28/01/27	76	Lot 03 : Chauffage, climatisation, ventilation, plomberie
111			Réseaux neufs CFO	3 jours	Ven 29/01/27	Mar 02/02/27	109;110	Lot 01 : Courants forts
112			Réseaux neufs CFA	3 jours	Ven 29/01/27	Mar 02/02/27	109;110	Lot 02 : Courants faibles
113			Réseaux neufs CVC, plomberie	3 jours	Ven 29/01/27	Mar 02/02/27	109;110	Lot 03 : Chauffage, climatisation, ventilation, plomberie
114			Pose équipement CFO	2 jours	Mer 03/02/27	Jeu 04/02/27	111;112;113	Lot 01 : Courants forts
115			Pose équipements CVC	2 jours	Mer 03/02/27	Jeu 04/02/27	111;112;113	Lot 03 : Chauffage, climatisation, ventilation, plomberie
116			Pose équipements CFA	2 jours	Mer 03/02/27	Jeu 04/02/27	111;112;113	Lot 02 : Courants faibles
117			Remplacement portes dans local 11101-15_0003	2 jours	Mer 03/02/27	Jeu 04/02/27	111;112;113	Lot 10 : Cloisons et plafonds agroalimentaires
118			Mise en place interlockage	1 jour	Ven 05/02/27	Ven 05/02/27	117	Lot 02 : Courants faibles
119			Installation paillasses	2 jours	Ven 05/02/27	Lun 08/02/27	114;115;116;117	Lot 06 : Paillasses, matériel de laboratoire
120			Réception phase 2.2	1 jour	Mar 09/02/27	Mar 09/02/27	108	
121			Emménagements	1 jour	Mer 10/02/27	Mer 10/02/27		
122			Nettoyage avant installation installation (11101-15_0006)	1 jour	Mer 10/02/27	Mer 10/02/27	120	Prestataire entretien des locaux
123			15_0006 Eménagement pièce	1 jour	Mer 10/02/27	Mer 10/02/27	120	Déménagement interne
124			Phase 2.3	34,5 jours	Jeu 28/01/27	Mer 17/03/27		
125			Création niche couloir central (côté monte charge)	2 jours	Jeu 28/01/27	Ven 29/01/27		
126			Percement de l'espace de stockage	2 jours	Jeu 28/01/27	Ven 29/01/27	76	Lot 08 : Curage, démolitions, platerrie, peinture, faux-plafonds
127			Pièces 11101-15_35 et 36	34,5 jours	Jeu 28/01/27	Mer 17/03/27		
128			Neutralisation réseaux (consignations)	0,5 jour	Jeu 28/01/27	Jeu 28/01/27	76	Services techniques
129			Mise en place cloisonnement provisoire	1 jour	Jeu 28/01/27	Ven 29/01/27	128	Lot 08 : Curage, démolitions, platerrie, peinture, faux-plafonds
130			Déconnexion paillasse plomberie, dépose équipements de plomberie et CVC	2 jours	Jeu 28/01/27	Lun 01/02/27	128	Lot 03 : Chauffage, climatisation, ventilation, plomberie
131			Déconnexion paillasse CFO et luminaires	2 jours	Jeu 28/01/27	Lun 01/02/27	128	Lot 01 : Courants forts
132			Déconnexion paillasse CFA	2 jours	Jeu 28/01/27	Lun 01/02/27	128	Lot 02 : Courants faibles
133			Renfort plafonds	2 jours	Jeu 28/01/27	Lun 01/02/27	128	Lot 10 : Cloisons et plafonds agroalimentaires
134			Enlèvement paillasse	2 jours	Lun 01/02/27	Mer 03/02/27	130;131;132	Lot 08 : Curage, démolitions, platerrie, peinture, faux-plafonds
135			Curage FP, Sol, dépose cloisons	3 jours	Mer 03/02/27	Lun 08/02/27	133;134	Lot 08 : Curage, démolitions, platerrie, peinture, faux-plafonds
136			Création de cloison et étoupements	3 jours	Lun 08/02/27	Jeu 11/02/27	135	Lot 08 : Curage, démolitions, platerrie, peinture, faux-plafonds
137			Pose cloison vitrée	1 jour	Lun 08/02/27	Mar 09/02/27	135	Lot 09 : Menuiseries extérieures, cloisons vitrées, protections solaires
138			Réseaux neufs CFO	10 jours	Lun 15/02/27	Lun 01/03/27	136FD+2 jours	Lot 01 : Courants forts
139			Réseaux neufs CFA	10 jours	Lun 15/02/27	Lun 01/03/27	136FD+2 jours	Lot 02 : Courants faibles
140			Réseaux neufs CVC, plomberie	10 jours	Lun 15/02/27	Lun 01/03/27	136FD+2 jours	Lot 03 : Chauffage, climatisation, ventilation, plomberie

Page 2

Consultation 4_FF_scHH6e								
N°		Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs	Noms ressources
141			Pose faux plafonds	3 jours	Lun 01/03/27	Jeu 04/03/27	138;139;140	Lot 08 : Curage, démolitions, platerrie, peinture, faux-plafonds
142			Finitions murales	2 jours	Jeu 04/03/27	Lun 08/03/27	141	Lot 07 : Sols souples, protections murales
143			Pose équipement CFO	2 jours	Lun 08/03/27	Mer 10/03/27	142	Lot 01 : Courants forts
144			Pose équipements CVC	2 jours	Lun 08/03/27	Mer 10/03/27	142	Lot 03 : Chauffage, climatisation, ventilation, plomberie
145			Pose équipements CFA	2 jours	Lun 08/03/27	Mer 10/03/27	142	Lot 02 : Courants faibles
146			Pose sol	3 jours	Mer 10/03/27	Lun 15/03/27	143;144;145	Lot 07 : Sols souples, protections murales
147			Installation paillasses	2 jours	Lun 15/03/27	Mer 17/03/27	146	Lot 06 : Paillasses, matériel de laboratoire
148			Pièces 11101-15_33 et 34	34,5 jours	Jeu 28/01/27	Mer 17/03/27		
149			Neutralisation réseaux (consignations)	0,5 jour	Jeu 28/01/27	Jeu 28/01/27	76	Services techniques
150			Déconnexion paillasse plomberie, dépose équipements de plomberie et CVC	2 jours	Jeu 28/01/27	Lun 01/02/27	149	Lot 03 : Chauffage, climatisation, ventilation, plomberie
151			Déconnexion paillasse CFO et luminaires	2 jours	Jeu 28/01/27	Lun 01/02/27	149	Lot 01 : Courants forts
152			Déconnexion paillasse CFA	2 jours	Jeu 28/01/27	Lun 01/02/27	149	Lot 02 : Courants faibles
153			Démontage Sorbonne	5 jours	Jeu 28/01/27	Jeu 04/02/27	149	Lot 06 : Paillasses, matériel de laboratoire
154			Renfort plafonds	2 jours	Jeu 28/01/27	Lun 01/02/27	149	Lot 10 : Cloisons et plafonds agroalimentaires
155			Enlèvement paillasse	2 jours	Lun 01/02/27	Mer 03/02/27	150;151;152	Lot 08 : Curage, démolitions, platerrie, peinture, faux-plafonds
156			Curage FP, Sol, dépose cloisons	3 jours	Mer 03/02/27	Lun 08/02/27	154;155	Lot 08 : Curage, démolitions, platerrie, peinture, faux-plafonds
157			Création de cloison	3 jours	Lun 08/02/27	Jeu 11/02/27	156	Lot 08 : Curage, démolitions, platerrie, peinture, faux-plafonds
158			Réseaux neufs CFO	10 jours	Lun 15/02/27	Lun 01/03/27	157FD+2 jours	Lot 01 : Courants forts
159			Réseaux neufs CFA	10 jours	Lun 15/02/27	Lun 01/03/27	157FD+2 jours	Lot 02 : Courants faibles
160			Réseaux neufs CVC, plomberie	10 jours	Lun 15/02/27	Lun 01/03/27	157FD+2 jours	Lot 03 : Chauffage, climatisation, ventilation, plomberie
161			Pose faux plafonds	3 jours	Lun 01/03/27	Jeu 04/03/27	158;159;160	Lot 08 : Curage, démolitions, platerrie, peinture, faux-plafonds
162			Finitions murales	2 jours	Jeu 04/03/27	Lun 08/03/27	161	Lot 07 : Sols souples, protections murales
163			Pose équipement CFO	2 jours	Lun 08/03/27	Mer 10/03/27	162	Lot 01 : Courants forts
164			Pose équipements CVC	2 jours	Lun 08/03/27	Mer 10/03/27	162	Lot 03 : Chauffage, climatisation, ventilation, plomberie
165			Pose équipements CFA	2 jours	Lun 08/03/27	Mer 10/03/27	162	Lot 02 : Courants faibles
166			Pose sol	3 jours	Mer 10/03/27	Lun 15/03/27	163;164;165	Lot 07 : Sols souples, protections murales
167			Installation paillasses et Sorbonne	2 jours	Lun 15/03/27	Mer 17/03/27	166	Lot 06 : Paillasses, matériel de laboratoire
168			Pièce 11101-15_0011	3 jours	Jeu 28/01/27	Lun 01/02/27		
169			Ajout CFO	3 jours	Jeu 28/01/27	Lun 01/02/27	76	Lot 01 : Courants forts
170			Ajout CFA	3 jours	Jeu 28/01/27	Lun 01/02/27	76	Lot 02 : Courants faibles
171			Réception phase 2.3	1 jour	Mer 17/03/27	Jeu 18/03/27	124	
172			Phase 2.4 Déménagements	3 jours	Jeu 18/03/27	Mar 23/03/27		
173			Nettoyage avant installation installation (11101-15_0013 / 34 / 35)	1 jour	Jeu 18/03/27	Ven 19/03/27	171	Prestataire entretien des locaux
174			15_0011 Eménagement pièce	1 jour	Ven 19/03/27	Lun 22/03/27	173	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
175			11101-15_0031 vers 11101-15_0034 (Alinity m)	2 jours	Ven 19/03/27	Mar 23/03/27	173	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
176			11101-15_0032 vers 11101-15_0035	1 jour	Ven 19/03/27	Lun 22/03/27	173	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
177			SP05 - Phase 3	38,5 jours	Mar 23/03/27	Mer 19/05/27		
178			Phase 3.1	34,5 jours	Mar 23/03/27	Mer 12/05/27		
179			Pièces 11101-15_10 et 31	34,5 jours	Mar 23/03/27	Mer 12/05/27		
180			Neutralisation réseaux (consignations)	0,5 jour	Mar 23/03/27	Mar 23/03/27	105;175	Services techniques
181			Déconnexion paillasse plomberie, dépose équipements de plomberie et CVC	2 jours	Mer 24/03/27	Jeu 25/03/27	180	Lot 03 : Chauffage, climatisation, ventilation, plomberie
182			Déconnexion paillasse CFO et luminaires	2 jours	Mer 24/03/27	Jeu 25/03/27	180	Lot 01 : Courants forts
183			Déconnexion paillasse CFA	2 jours	Mer 24/03/27	Jeu 25/03/27	180	Lot 02 : Courants faibles
184			Renfort plafonds	2 jours	Mer 24/03/27	Jeu 25/03/27	180	Lot 10 : Cloisons et plafonds agroalimentaires
185			Enlèvement paillasse	2 jours	Ven 26/03/27	Mar 30/03/27	181;182;183	Lot 08 : Curage, démolitions, platerrie, peinture, faux-plafonds
186			Curage FP, Sol, dépose cloisons	3 jours	Mer 31/03/27	Ven 02/04/27	184;185	Lot 08 : Curage, démolitions, platerrie, peinture, faux-plafonds
187			Création d'une porte dans la cloison	3 jours	Lun 05/04/27	Mer 07/04/27	186	Lot 08 : Curage, démolitions, platerrie, peinture, faux-plafonds
188			Réseaux neufs CFO	10 jours	Lun 12/04/27	Ven 23/04/27	187FD+2 jours	Lot 01 : Courants forts
189			Réseaux neufs CFA	10 jours	Lun 12/04/27	Ven 23/04/27	187FD+2 jours	Lot 02 : Courants faibles
190			Réseaux neufs CVC, plomberie	10 jours	Lun 12/04/27	Ven 23/04/27	187FD+2 jours	Lot 03 : Chauffage, climatisation, ventilation, plomberie
191			Pose plafonds agro	3 jours	Lun 26/04/27	Mer 28/04/27	188;189;190	Lot 08 : Curage, démolitions, platerrie, peinture, faux-plafonds
192			Finitions murales	2 jours	Jeu 29/04/27	Ven 30/04/27	191	Lot 10 : Cloisons et plafonds agroalimentaires
193			Pose équipement CFO	2 jours	Lun 03/05/27	Mar 04/05/27	192	Lot 01 : Courants forts
194			Pose équipements CVC	2 jours	Lun 03/05/27	Mar 04/05/27	192	Lot 03 : Chauffage, climatisation, ventilation, plomberie
195			Pose équipements CFA	2 jours	Lun 03/05/27	Mar 04/05/27	192	Lot 02 : Courants faibles
196			Pose sol	3 jours	Mer 05/05/27	Lun 10/05/27	193;194;195	Lot 07 : Sols souples, protections murales
197			Installation paillasses	2 jours	Mar 11/05/27	Mer 12/05/27	196	Lot 06 : Paillasses, matériel de laboratoire
198			Réception phase	1 jour	Jeu 13/05/27	Jeu 13/05/27	178	
199			Phase 3.2 Déménagements	3 jours	Ven 14/05/27	Mer 19/05/27		
200			Nettoyage avant installation installation (11101-15_0010 / 31)	1 jour	Ven 14/05/27	Ven 14/05/27	198	Prestataire entretien des locaux
201			15_0031 Déménagement fin de phase 3 (pièces 32,33 vers 31)	2 jours	Mar 18/05/27	Mer 19/05/27	200	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
202			11101-15_0033 vers 11101-15_00331	2 jours	Mar 18/05/27	Mer 19/05/27	200	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
203			SP05 - Phase 4	38,5 jours	Jeu 20/05/27	Mar 13/07/27		
204			Phase 4.1	35,5 jours	Jeu 20/05/27	Jeu 08/07/27		
205			Pièces 11101-15_32, et 33	34,5 jours	Jeu 20/05/27	Mer 07/07/27		
206			Neutralisation réseaux (consignations)	0,5 jour	Jeu 20/05/27	Jeu 20/05/27	199	Services techniques
207			Démontage cloison provisoire	1 jour	Jeu 20/05/27	Ven 21/05/27	206	Lot 08 : Curage, démolitions, platerrie, peinture, faux-plafonds
208			Déconnexion paillasse plomberie, dépose équipements de plomberie et CVC	2 jours	Jeu 20/05/27	Lun 24/05/27	206	Lot 03 : Chauffage, climatisation, ventilation, plomberie
209			Déconnexion paillasse CFO et luminaires	2 jours	Jeu 20/05/27	Lun 24/05/27	206	Lot 01 : Courants forts

Consultation 4_FF_schH6e								
N°		Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs	Noms ressources
210			Déconnexion paillasse CFA	2 jours	Jeu 20/05/27	Lun 24/05/27	206	Lot 02 : Courants faibles
211			Enlèvement paillasse	2 jours	Lun 24/05/27	Mer 26/05/27	208;209;210	Lot 08 : Curage, démolitions, platerrie, peinture, faux-plafonds
212			Curage FP, Sol, dépose cloisons	3 jours	Mer 26/05/27	Lun 31/05/27	211	Lot 08 : Curage, démolitions, platerrie, peinture, faux-plafonds
213			Renfort cloisons	1 jour	Lun 31/05/27	Mar 01/06/27	212	Lot 10 : Cloisons et plafonds agroalimentaires
214			Création de cloison et étoupements	3 jours	Lun 31/05/27	Jeu 03/06/27	212	Lot 08 : Curage, démolitions, platerrie, peinture, faux-plafonds
215			Réseaux neufs CFO	10 jours	Lun 07/06/27	Lun 21/06/27	214FD+2 jours	Lot 01 : Courants forts
216			Réseaux neufs CFA	10 jours	Lun 07/06/27	Lun 21/06/27	214FD+2 jours	Lot 02 : Courants faibles
217			Réseaux neufs CVC, plomberie	10 jours	Lun 07/06/27	Lun 21/06/27	214FD+2 jours	Lot 03 : Chauffage, climatisation, ventilation, plomberie
218			Pose faux plafonds	3 jours	Lun 21/06/27	Jeu 24/06/27	215;216;217	Lot 08 : Curage, démolitions, platerrie, peinture, faux-plafonds
219			Finitions murales	2 jours	Jeu 24/06/27	Lun 28/06/27	218	Lot 07 : Sols souples, protections murales
220			Pose équipement CFO	2 jours	Lun 28/06/27	Mer 30/06/27	219	Lot 01 : Courants forts
221			Pose équipements CVC	2 jours	Lun 28/06/27	Mer 30/06/27	219	Lot 03 : Chauffage, climatisation, ventilation, plomberie
222			Pose équipements CFA	2 jours	Lun 28/06/27	Mer 30/06/27	219	Lot 02 : Courants faibles
223			Pose sol	3 jours	Mer 30/06/27	Lun 05/07/27	220;221;222	Lot 07 : Sols souples, protections murales
224			Installation paillasses	2 jours	Lun 05/07/27	Mer 07/07/27	223	Lot 06 : Paillasses, matériel de laboratoire
225			Réception pièces	1 jour	Mer 07/07/27	Jeu 08/07/27	205	
226			Phase 4.2 déménagements	3 jours	Jeu 08/07/27	Mar 13/07/27		
227			Déménagement de fin de phase 4	3 jours	Jeu 08/07/27	Mar 13/07/27		
228			Nettoyage avant installation installation (11101-15_0032 / 33)	1 jour	Jeu 08/07/27	Ven 09/07/27	225	Prestataire entretien des locaux
229			11101-15_00 vers 11101-15_32 (sérologies)	2 jours	Ven 09/07/27	Mar 13/07/27	228	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
230			11101-15_007 vers 11101-15_33 (Begenius et Ingénius)	2 jours	Ven 09/07/27	Mar 13/07/27	228	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
231			SP05 - Phase 5	29,5 jours	Mar 13/07/27	Mar 24/08/27		
232			Pièces 11101-15_07	29,5 jours	Mar 13/07/27	Mar 24/08/27		
233			Neutralisation réseaux (consignations)	0,5 jour	Mar 13/07/27	Mar 13/07/27	226	Services techniques
234			Déconnexion paillasse plomberie, dépose équipements de plomberie et CVC	2 jours	Jeu 15/07/27	Ven 16/07/27	233	Lot 03 : Chauffage, climatisation, ventilation, plomberie
235			Déconnexion paillasse CFO et luminaires	2 jours	Jeu 15/07/27	Ven 16/07/27	233	Lot 01 : Courants forts
236			Déconnexion paillasse CFA	2 jours	Jeu 15/07/27	Ven 16/07/27	233	Lot 02 : Courants faibles
237			Enlèvement paillasse	2 jours	Lun 19/07/27	Mar 20/07/27	234;235;236	Lot 08 : Curage, démolitions, platerrie, peinture, faux-plafonds
238			Curage FP, Sol, dépose cloisons	3 jours	Mer 21/07/27	Ven 23/07/27	237	Lot 08 : Curage, démolitions, platerrie, peinture, faux-plafonds
239			Réseaux neufs CFO	10 jours	Lun 26/07/27	Ven 06/08/27	238	Lot 01 : Courants forts
240			Réseaux neufs CFA	10 jours	Lun 26/07/27	Ven 06/08/27	238	Lot 02 : Courants faibles
241			Réseaux neufs CVC, plomberie	10 jours	Lun 26/07/27	Ven 06/08/27	238	Lot 03 : Chauffage, climatisation, ventilation, plomberie
242			Pose plafonds agro	3 jours	Lun 09/08/27	Mer 11/08/27	239;240;241	Lot 10 : Cloisons et plafonds agroalimentaires
243			Finitions murales	2 jours	Jeu 12/08/27	Ven 13/08/27	242	Lot 07 : Sols souples, protections murales
244			Pose équipement CFO	2 jours	Lun 16/08/27	Mar 17/08/27	243	Lot 01 : Courants forts
245			Pose équipements CVC	2 jours	Lun 16/08/27	Mar 17/08/27	243	Lot 03 : Chauffage, climatisation, ventilation, plomberie
246			Pose équipements CFA	2 jours	Lun 16/08/27	Mar 17/08/27	243	Lot 02 : Courants faibles
247			Pose sol	3 jours	Mer 18/08/27	Ven 20/08/27	244;245;246	Lot 07 : Sols souples, protections murales
248			Installation paillasses	2 jours	Lun 23/08/27	Mar 24/08/27	247	Lot 06 : Paillasses, matériel de laboratoire
249			Réception pièces	1 jour	Mer 25/08/27	Mer 25/08/27	232	Direction des Travaux, de l'Environnement et de la Sécurité;Direction du laboratoire;Lot
250			Phase 5 Déménagements	6 jours	Jeu 26/08/27	Jeu 02/09/27		
251			Nettoyage avant installation installation (11101-15_0007)	1 jour	Jeu 26/08/27	Jeu 26/08/27	249	Prestataire entretien des locaux
252			15_0007 Déménagement de fin de phase 5 (EasyMag)	5 jours	Ven 27/08/27	Jeu 02/09/27	251	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
253								
254			SP6 : RDC, 4ème et 6ème étages	371,5 jours	Mar 15/09/26	Mar 29/02/28		
255			6e étage	8 jours	Mer 02/12/26	Lun 14/12/26		
271			Rez-de-chaussée	90 jours	Mer 02/12/26	Lun 12/04/27		
272			SP06 - RDC - Phase 1	42,5 jours	Mer 02/12/26	Mar 02/02/27		
273			Déménagements RDC	1 jour	Mer 02/12/26	Jeu 03/12/26		
274			RDC - Hall (distributeurs boissons et aliments)	1 jour	Mer 02/12/26	Jeu 03/12/26	3	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
275			11103-10_0012 box CDP vers ?	1 jour	Mer 02/12/26	Jeu 03/12/26	3	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
276			11101-10_0001 vers stockage 11101-SS_ ?	1 jour	Mer 02/12/26	Jeu 03/12/26	3	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
277			11101-10_0002 vers stockage 11101-SS_ ?	1 jour	Mer 02/12/26	Jeu 03/12/26	3	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
278			11101-10_0003 vers stockage 11101-SS_ ?	1 jour	Mer 02/12/26	Jeu 03/12/26	3	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
279			11101-10_0006 vers stockage 11101-SS_ ?	1 jour	Mer 02/12/26	Jeu 03/12/26	3	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
280			11101-10_0007 vers stockage 11101-SS_ ?	1 jour	Mer 02/12/26	Jeu 03/12/26	3	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
281			11101-10_0008 vers stockage 11101-SS_ ?	1 jour	Mer 02/12/26	Jeu 03/12/26	3	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
282			11101-10_0009 vers stockage 11101-SS_ ?	1 jour	Mer 02/12/26	Jeu 03/12/26	3	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
283			11101-10_0052 vers stockage 11101-SS_ ?	1 jour	Mer 02/12/26	Jeu 03/12/26	3	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
284			11101-10_0053 vers stockage 11101-SS_ ?	1 jour	Mer 02/12/26	Jeu 03/12/26	3	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
285			Pièces 11103-10_0011	28 jours	Jeu 03/12/26	Jeu 14/01/27		
286			Consignation	1 jour	Jeu 03/12/26	Ven 04/12/26	273	Services techniques
287			Dépose équipements CFO	3 jours	Ven 04/12/26	Mer 09/12/26	286	Lot 01 : Courants forts
288			Dépose équipements CFA	3 jours	Ven 04/12/26	Mer 09/12/26	286	Lot 02 : Courants faibles
289			Dépose radiateurs, éléments de plomberie	3 jours	Ven 04/12/26	Mer 09/12/26	286	Lot 03 : Chauffage, climatisation, ventilation, plomberie
290			Dépose faux-plafond, curage sol et dépose cloison	5 jours	Mer 09/12/26	Mer 16/12/26	287;288;289	Lot 08 : Curage, démolitions, platerrie, peinture, faux-plafonds
291			Dépose éléments menuiserie extérieur	1 jour	Mer 16/12/26	Jeu 17/12/26	290	Lot 09 : Menuiseries extérieures, cloisons vitrées, protections solaires
292			Pose fenêtres hall	5 jours	Jeu 17/12/26	Jeu 24/12/26	291	Lot 09 : Menuiseries extérieures, cloisons vitrées, protections solaires
293			Cloisons neuves	5 jours	Lun 21/12/26	Mar 29/12/26	292DD+2 jours	Lot 08 : Curage, démolitions, platerrie, peinture, faux-plafonds
294			Pose menuiseries intérieures	5 jours	Lun 21/12/26	Mar 29/12/26	292DD+2 jours	Lot 08 : Curage, démolitions, platerrie, peinture, faux-plafonds
295			Dépose / repose porte automatique	5 jours	Lun 21/12/26	Mar 29/12/26	292DD+2 jours	Lot 05 : Portes automatiques

Consultation 4_FF_scHH6e								
N°		Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs	Noms ressources
296	 		Pose nouveaux réseaux CFO	5 jours	Lun 21/12/26	Mar 29/12/26	292DD+2 jours	Lot 01 : Courants forts
297	 		Pose nouveaux réseaux CFA	5 jours	Lun 21/12/26	Mar 29/12/26	292DD+2 jours	Lot 02 : Courants faibles
298	 		Pose nouveau réseau CVC	5 jours	Lun 21/12/26	Mar 29/12/26	292DD+2 jours	Lot 03 : Chauffage, climatisation, ventilation, plomberie
299	 		Pose faux plafonds neuf	5 jours	Mar 29/12/26	Mer 06/01/27	293;296;297	Lot 08 : Curage, démolitions, plattrerie, peinture, faux-plafonds
300	 		Pose équipements CFO	2 jours	Jeu 31/12/26	Mar 05/01/27	299DD+2 jours	Lot 01 : Courants forts
301	 		Pose équipements CFA	2 jours	Jeu 31/12/26	Mar 05/01/27	299DD+2 jours	Lot 02 : Courants faibles
302	 		Pose équipements CVC	2 jours	Jeu 31/12/26	Mar 05/01/27	299DD+2 jours	Lot 02 : Courants faibles
303	 		Finitions murales	5 jours	Mar 05/01/27	Mar 12/01/27	299DD+4 jours	Lot 08 : Curage, démolitions, plattrerie, peinture, faux-plafonds
304	 		Pose stores	2 jours	Mar 12/01/27	Jeu 14/01/27	299;300;302;303;301	Lot 09 : Menuiseries extérieures, cloisons vitrées, protections solaires
305	 		Pose radiateurs	1 jour	Mar 12/01/27	Mer 13/01/27	299;300;302;303;301	Lot 03 : Chauffage, climatisation, ventilation, plomberie
306	 		Pièces 11103-10_0012	18,5 jours	Jeu 03/12/26	Mer 30/12/26		
307	 		Consignation	0,5 jour	Jeu 03/12/26	Jeu 03/12/26	273	Services techniques
308	 		Dépose équipements CFO	1 jour	Ven 04/12/26	Ven 04/12/26	307	Lot 01 : Courants forts
309	 		Dépose équipements CFA	1 jour	Ven 04/12/26	Ven 04/12/26	307	Lot 02 : Courants faibles
310	 		Dépose radiateurs, éléments de plomberie	2 jours	Ven 04/12/26	Lun 07/12/26	307	Lot 03 : Chauffage, climatisation, ventilation, plomberie
311	 		Dépose faux-plafond, curage sol et dépose cloison	1 jour	Mar 08/12/26	Mar 08/12/26	308;309;310	Lot 08 : Curage, démolitions, plattrerie, peinture, faux-plafonds
312	 		Création de fenêtre	2 jours	Mer 09/12/26	Jeu 10/12/26	311	Lot 08 : Curage, démolitions, plattrerie, peinture, faux-plafonds
313	 		Pose fenêtre	2 jours	Ven 11/12/26	Lun 14/12/26	312	Lot 09 : Menuiseries extérieures, cloisons vitrées, protections solaires
314	 		Doublage phonnique + coffret habillage	3 jours	Ven 11/12/26	Mar 15/12/26	312DD+2 jours	Lot 08 : Curage, démolitions, plattrerie, peinture, faux-plafonds
315	 		Pose nouveaux réseaux CFO	2 jours	Ven 11/12/26	Lun 14/12/26	312DD+2 jours	Lot 01 : Courants forts
316	 		Pose nouveaux réseaux CFA	2 jours	Ven 11/12/26	Lun 14/12/26	312DD+2 jours	Lot 02 : Courants faibles
317	 		Pose faux plafonds neuf	1 jour	Mer 16/12/26	Mer 16/12/26	314;315;316	Lot 08 : Curage, démolitions, plattrerie, peinture, faux-plafonds
318	 		Pose équipements CFO	1 jour	Ven 18/12/26	Ven 18/12/26	317DD+2 jours	Lot 01 : Courants forts
319	 		Pose équipements CFA	1 jour	Ven 18/12/26	Ven 18/12/26	317DD+2 jours	Lot 02 : Courants faibles
320	 		Finitions murales	3 jours	Mar 22/12/26	Jeu 24/12/26	317DD+4 jours	Lot 08 : Curage, démolitions, plattrerie, peinture, faux-plafonds
321	 		Pose stores	1 jour	Lun 28/12/26	Lun 28/12/26	317;318;319;320	Lot 09 : Menuiseries extérieures, cloisons vitrées, protections solaires
322	 		Repose radiateurs	1 jour	Lun 28/12/26	Lun 28/12/26	317;318;319;320	Lot 03 : Chauffage, climatisation, ventilation, plomberie
323	 		Pose sol	2 jours	Mar 29/12/26	Mer 30/12/26	321;322	Lot 07 : Sols souples, protections murales
324	 		Pièces 11101-10_0001; 02; 03; 06; 07; 08; 51; 52; 53	41,5 jours	Jeu 03/12/26	Mar 02/02/27		
325	 		Consignation	0,5 jour	Jeu 03/12/26	Jeu 03/12/26	273	Services techniques
326	 		Dépose équipements CFO	2 jours	Ven 04/12/26	Lun 07/12/26	325	Lot 01 : Courants forts
327	 		Dépose équipements CFA	2 jours	Ven 04/12/26	Lun 07/12/26	325	Lot 02 : Courants faibles
328	 		Dépose équipements CVC	2 jours	Ven 04/12/26	Lun 07/12/26	325	Lot 03 : Chauffage, climatisation, ventilation, plomberie
329	 		Dépose radiateurs, éléments de plomberie	2 jours	Ven 04/12/26	Lun 07/12/26	325	Lot 03 : Chauffage, climatisation, ventilation, plomberie
330	 		Dépose faux-plafond, curage sol et dépose cloison	5 jours	Mar 08/12/26	Lun 14/12/26	326;328;329;327	Lot 08 : Curage, démolitions, plattrerie, peinture, faux-plafonds
331	 		Cloisons neuves + caisson habillage	10 jours	Mar 15/12/26	Mar 29/12/26	330	Lot 08 : Curage, démolitions, plattrerie, peinture, faux-plafonds
332	 		Pose nouveaux réseaux CFO	10 jours	Mar 15/12/26	Mar 29/12/26	330	Lot 01 : Courants forts
333	 		Pose nouveaux réseaux CFA	10 jours	Mar 15/12/26	Mar 29/12/26	330	Lot 02 : Courants faibles
334	 		Pose nouveaux réseaux CVC + Plomberie	10 jours	Mar 15/12/26	Mar 29/12/26	330	Lot 03 : Chauffage, climatisation, ventilation, plomberie
335	 		Pose faux plafonds neuf	5 jours	Mer 30/12/26	Mer 06/01/27	331;332;333;334	Lot 08 : Curage, démolitions, plattrerie, peinture, faux-plafonds
336	 		Pose équipements CFO	5 jours	Lun 04/01/27	Ven 08/01/27	335DD+2 jours	Lot 01 : Courants forts
337	 		Pose équipements CFA	5 jours	Lun 04/01/27	Ven 08/01/27	335DD+2 jours	Lot 02 : Courants faibles
338	 		Pose équipements CVC + plomberie	5 jours	Lun 04/01/27	Ven 08/01/27	335DD+2 jours	Lot 03 : Chauffage, climatisation, ventilation, plomberie
339	 		Finitions murales	10 jours	Mer 06/01/27	Mar 19/01/27	335DD+4 jours	Lot 08 : Curage, démolitions, plattrerie, peinture, faux-plafonds
340	 		Pose stores	2 jours	Mer 20/01/27	Jeu 21/01/27	335;336;337;339;338	Lot 09 : Menuiseries extérieures, cloisons vitrées, protections solaires
341	 		Repose radiateurs	2 jours	Mer 20/01/27	Jeu 21/01/27	335;336;337;339;338	Lot 03 : Chauffage, climatisation, ventilation, plomberie
342	 		Pose sol	5 jours	Ven 22/01/27	Jeu 28/01/27	340;341	Lot 07 : Sols souples, protections murales
343	 		Meuniserie intérieur - kitchenette	2 jours	Ven 29/01/27	Lun 01/02/27	342	Lot 08 : Curage, démolitions, plattrerie, peinture, faux-plafonds
344	 		Installation paillasses	1 jour	Ven 29/01/27	Ven 29/01/27	342	Lot 06 : Paillasses, matériel de laboratoire
345	 		Raccordement kitchenette plomberie	1 jour	Mar 02/02/27	Mar 02/02/27	343;344	Lot 03 : Chauffage, climatisation, ventilation, plomberie
346	 		Réception Phase 1	1 jour	Mer 03/02/27	Mer 03/02/27	285;306;324	Lot 01 : Courants forts;Lot 02 : Courants faibles;Lot 03 : Chauffage, climatisation, ventilat
347	 		Déménagement de fin de phase 1 (Etalonnage pipettes / Agent Péri. / Salle de pause / Maud / FF)	2 jours	Jeu 04/02/27	Ven 05/02/27		
348	 		Nettoyage avant installation installation	1 jour	Jeu 04/02/27	Jeu 04/02/27	346	Prestataire entretien des locaux
349	 		11101-10_0004 (MD) vers 11103-10_0012 vers ?	1 jour	Ven 05/02/27	Ven 05/02/27	348	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
350	 		11101-10_0005 (FF) vers 11101-10_0061 ?	1 jour	Ven 05/02/27	Ven 05/02/27	348	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
351	 		11101-10_0010 (Pipettes) vers 11101-10_0007	1 jour	Ven 05/02/27	Ven 05/02/27	348	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
352	 		11101-10_0014 (Biomed) vers 11101-10_0006 / 62 Transitoirement ?	1 jour	Ven 05/02/27	Ven 05/02/27	348	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
353	 		11101-10_0025 (Stk Biomed) vers 11101-10_0006	1 jour	Ven 05/02/27	Ven 05/02/27	348	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
354	 		11101-10_0054 (Peri) vers 11101-10_0052	1 jour	Ven 05/02/27	Ven 05/02/27	348	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
355	 		11101-10_0055 vers 11101-10_0001 (détente)	1 jour	Ven 05/02/27	Ven 05/02/27	348	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
356	 		SP06 - RDC - Phase 2	41,5 jours	Lun 08/02/27	Mer 07/04/27		
357	 		Pièces 11101-10_0003, 04, 05, 08, 09, 10, 54, 55 et 69	41,5 jours	Lun 08/02/27	Mer 07/04/27		
358	 		Consignation	0,5 jour	Lun 08/02/27	Lun 08/02/27	347	Services techniques
359	 		Dépose équipements CFO	2 jours	Lun 08/02/27	Mer 10/02/27	358	Lot 01 : Courants forts
360	 		Dépose équipements CFA	2 jours	Lun 08/02/27	Mer 10/02/27	358	Lot 02 : Courants faibles
361	 		Dépose équipements CFC	2 jours	Lun 08/02/27	Mer 10/02/27	358	Lot 03 : Chauffage, climatisation, ventilation, plomberie
362	 		Dépose radiateurs, éléments de plomberie	2 jours	Lun 08/02/27	Mer 10/02/27	358	Lot 03 : Chauffage, climatisation, ventilation, plomberie
363	 		Dépose faux-plafond, curage sol et dépose cloison	5 jours	Mer 10/02/27	Mer 17/02/27	359;361;362;360	Lot 08 : Curage, démolitions, plattrerie, peinture, faux-plafonds
364	 		Cloisons neuves	10 jours	Mer 17/02/27	Mer 03/03/27	363	Lot 08 : Curage, démolitions, plattrerie, peinture, faux-plafonds
365	 		Pose nouveaux réseaux CFO	10 jours	Ven 19/02/27	Ven 05/03/27	364DD+2 jours	Lot 01 : Courants forts

Consultation 4_FF_scHH6e								
N°		Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs	Noms ressources
366			Pose nouveaux réseaux CFA	10 jours	Ven 19/02/27	Ven 05/03/27	364DD+2 jours	Lot 02 : Courants faibles
367			Pose nouveaux réseaux CVC	10 jours	Ven 19/02/27	Ven 05/03/27	364DD+2 jours	Lot 03 : Chauffage, climatisation, ventilation, plomberie
368			Pose faux plafonds neuf	10 jours	Ven 05/03/27	Ven 19/03/27	364;365;367;366	Lot 08 : Curage, démolitions, plattrerie, peinture, faux-plafonds
369			Pose équipements CFO	5 jours	Mar 09/03/27	Mar 16/03/27	368DD+2 jours	Lot 01 : Courants forts
370			Pose équipements CFA	5 jours	Mar 09/03/27	Mar 16/03/27	368DD+2 jours	Lot 02 : Courants faibles
371			Pose équipements CVC	5 jours	Mar 09/03/27	Mar 16/03/27	368DD+2 jours	Lot 02 : Courants faibles
372			Finitions murales	10 jours	Jeu 11/03/27	Jeu 25/03/27	368DD+4 jours	Lot 08 : Curage, démolitions, plattrerie, peinture, faux-plafonds
373			Peinture radiateurs	10 jours	Jeu 11/03/27	Jeu 25/03/27	368DD+4 jours	Lot 08 : Curage, démolitions, plattrerie, peinture, faux-plafonds
374			Pose stores	2 jours	Jeu 25/03/27	Mar 30/03/27	368;369;371;372;370	Lot 09 : Menuiseries extérieures, cloisons vitrées, protections solaires
375			Repose radiateurs	2 jours	Jeu 25/03/27	Mar 30/03/27	368;369;371;372;370	Lot 03 : Chauffage, climatisation, ventilation, plomberie
376			Pose sol	5 jours	Mar 30/03/27	Mar 06/04/27	374;375	Lot 07 : Sols souples, protections murales
377			Installation paillasses	1 jour	Mar 06/04/27	Mer 07/04/27	376	Lot 06 : Paillasses, matériel de laboratoire
378			Pièces 11101-14, 25	15 jours	Lun 08/02/27	Ven 26/02/27		
379			Consignation	0,5 jour	Lun 08/02/27	Lun 08/02/27	347	Services techniques
380			Dépose équipements CFO	0,5 jour	Lun 08/02/27	Lun 08/02/27	379	Lot 01 : Courants forts
381			Dépose équipements CFA	0,5 jour	Lun 08/02/27	Lun 08/02/27	379	Lot 02 : Courants faibles
382			Dépose équipements CVC	0,5 jour	Lun 08/02/27	Lun 08/02/27	379	Lot 03 : Chauffage, climatisation, ventilation, plomberie
383			Dépose radiateurs, éléments de plomberie	0,5 jour	Lun 08/02/27	Lun 08/02/27	379	Lot 03 : Chauffage, climatisation, ventilation, plomberie
384			Dépose faux-plafond	1 jour	Mar 09/02/27	Mar 09/02/27	380;382;383;381	Lot 08 : Curage, démolitions, plattrerie, peinture, faux-plafonds
385			Depose éléments vitrés ext.	1 jour	Mar 09/02/27	Mar 09/02/27	384DD	Lot 09 : Menuiseries extérieures, cloisons vitrées, protections solaires
386			Pose porte vitrée extérieur	2 jours	Mer 10/02/27	Jeu 11/02/27	384	Lot 09 : Menuiseries extérieures, cloisons vitrées, protections solaires
387			Ouverture voile beton	2 jours	Mer 10/02/27	Jeu 11/02/27	384	Lot 08 : Curage, démolitions, plattrerie, peinture, faux-plafonds
388			Cloisons neuves	3 jours	Ven 12/02/27	Mar 16/02/27	387	Lot 08 : Curage, démolitions, plattrerie, peinture, faux-plafonds
389			Pose nouveaux réseaux CFO	1 jour	Ven 12/02/27	Ven 12/02/27	387	Lot 01 : Courants forts
390			Pose nouveaux réseaux CFA	1 jour	Ven 12/02/27	Ven 12/02/27	387	Lot 02 : Courants faibles
391			Pose nouveaux réseaux CVC	1 jour	Ven 12/02/27	Ven 12/02/27	387	Lot 03 : Chauffage, climatisation, ventilation, plomberie
392			Pose faux plafonds neuf	2 jours	Mer 17/02/27	Jeu 18/02/27	388;389;391;390	Lot 08 : Curage, démolitions, plattrerie, peinture, faux-plafonds
393			Pose équipements CFO	1 jour	Ven 19/02/27	Ven 19/02/27	392	Lot 01 : Courants forts
394			Pose équipements CFA	1 jour	Ven 19/02/27	Ven 19/02/27	392	Lot 02 : Courants faibles
395			Pose équipements CVC	1 jour	Ven 19/02/27	Ven 19/02/27	392	Lot 03 : Chauffage, climatisation, ventilation, plomberie
396			Finitions murales	2 jours	Lun 22/02/27	Mar 23/02/27	393;395;394	Lot 08 : Curage, démolitions, plattrerie, peinture, faux-plafonds
397			Repose radiateurs	1 jour	Mer 24/02/27	Mer 24/02/27	396	Lot 03 : Chauffage, climatisation, ventilation, plomberie
398			Pose sol	2 jours	Jeu 25/02/27	Ven 26/02/27	397	Lot 07 : Sols souples, protections murales
399			réception phase 2 - RDC	1 jour	Lun 01/03/27	Lun 01/03/27	378	Lot 01 : Courants forts;Lot 02 : Courants faibles;Lot 03 : Chauffage, climatisation, ventilation
400			Nettoyage avant installation installation	1 jour	Mar 02/03/27	Mar 02/03/27	399	Prestataire entretien des locaux
401			11101-10_0062 ? (BioMed T) vers 11101-10_0014	1 jour	Mer 03/03/27	Mer 03/03/27	400	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
402			réception phase 2 - RDC	1 jour	Mer 07/04/27	Jeu 08/04/27	356	Lot 01 : Courants forts;Lot 02 : Courants faibles;Lot 03 : Chauffage, climatisation, ventilation
403			Déménagements de fin de phase 2 bureau FF ? 4ème Bât A ? UHH CPIAS	2 jours	Jeu 08/04/27	Lun 12/04/27		
404			Nettoyage avant installation installation	1 jour	Jeu 08/04/27	Ven 09/04/27	402	Prestataire entretien des locaux
405			11101-10_0061 (FF) vers 11101-14 ?	1 jour	Ven 09/04/27	Lun 12/04/27	404	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
406			11101-16_0044 (Métrologie) vers 11101-10_0008	1 jour	Ven 09/04/27	Lun 12/04/27	404	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
407			11101-16_0024 (IDE) vers 11101-10_0003	1 jour	Ven 09/04/27	Lun 12/04/27	404	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
408			11101-16_0025 (IDE) vers 11101-10_0003	1 jour	Ven 09/04/27	Lun 12/04/27	404	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
409			11101-16_0020 (Chef Service) vers 11101-10_0004	1 jour	Ven 09/04/27	Lun 12/04/27	404	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
410			11101-16_0022 (Bur. Med.) vers 11101-10_0005	1 jour	Ven 09/04/27	Lun 12/04/27	404	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
411			11101-16_00 (Stk UHH) vers 11101-10_0009	1 jour	Ven 09/04/27	Lun 12/04/27	404	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
412			11101-16_0023 (Bur. Med.) vers 11101-10_0054	1 jour	Ven 09/04/27	Lun 12/04/27	404	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
413			11101-16_0021 (Secrét.) vers 11101-10_0055	1 jour	Ven 09/04/27	Lun 12/04/27	404	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
414			11103-16_0004 (Bur. Med.) vers 11103-10_0061	1 jour	Ven 09/04/27	Lun 12/04/27	404	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
415			11103-16_0001 (Secrét.) vers 11103-10_0062	1 jour	Ven 09/04/27	Lun 12/04/27	404	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
416			4e étage	371,5 jours	Mar 15/09/26	Mar 29/02/28		
417			SP06 - 4ème - Phase 1	54 jours	Mer 02/12/26	Jeu 18/02/27		
418			Déménagements	2 jours	Mer 02/12/26	Ven 04/12/26		
419			11101-14_0014 vers ?	2 jours	Mer 02/12/26	Ven 04/12/26	3	Déménagement externe;Déménagement interne
420			11101-14_0015 vers ?	2 jours	Mer 02/12/26	Ven 04/12/26	3	Déménagement externe;Déménagement interne
421			11101-14_0016 vers ?	2 jours	Mer 02/12/26	Ven 04/12/26	3	Déménagement externe;Déménagement interne
422			11101-14_0007 vers ?	2 jours	Mer 02/12/26	Ven 04/12/26	3	Déménagement externe;Déménagement interne
423			11101-14_0028 vers ?	2 jours	Mer 02/12/26	Ven 04/12/26	3	Déménagement externe;Déménagement interne
424			11101-14_0031 (paillasse) vers ?	2 jours	Mer 02/12/26	Ven 04/12/26	3	Déménagement externe;Déménagement interne
425			11101-14_0032 vers ?	2 jours	Mer 02/12/26	Ven 04/12/26	3	Déménagement externe;Déménagement interne
426			11101-14_0034 vers ?	2 jours	Mer 02/12/26	Ven 04/12/26	3	Déménagement externe;Déménagement interne
427			Phase 1.1	22,5 jours	Ven 04/12/26	Jeu 07/01/27		
428			Pièces 11101-14_0014 (création 14 et 14bis), 15 et 16	22,5 jours	Ven 04/12/26	Jeu 07/01/27		
429			Neutralisation réseaux (consignations)	0,5 jour	Ven 04/12/26	Ven 04/12/26	418	Services techniques
430			Déconnexion paillasse plomberie, dépose équipements de plomberie et CVC	2 jours	Lun 07/12/26	Mar 08/12/26	429	Lot 03 : Chauffage, climatisation, ventilation, plomberie
431			Déconnexion paillasse CFO et luminaires	2 jours	Lun 07/12/26	Mar 08/12/26	429	Lot 01 : Courants forts
432			Déconnexion paillasse CFA	2 jours	Lun 07/12/26	Mar 08/12/26	429	Lot 02 : Courants faibles
433			Dépose sorbonne	1 jour	Lun 07/12/26	Lun 07/12/26	429	Lot 06 : Paillasses, matériel de laboratoire
434			Renforts cloisons et dépose plafonds	2 jours	Lun 07/12/26	Mar 08/12/26	429	Lot 10 : Cloisons et plafonds agroalimentaires
435			Enlèvement paillasse	2 jours	Mer 09/12/26	Jeu 10/12/26	430;431;432	Lot 08 : Curage, démolitions, plattrerie, peinture, faux-plafonds

Consultation 4_FF_scHH6e								
N°		Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs	Noms ressources
436			Curage FP, Sol, création d'ouverture cloisons	3 jours	Ven 11/12/26	Mar 15/12/26	435;434	Lot 08 : Curage, démolitions, plâtrerie, peinture, faux-plafonds
437			Création de cloison	3 jours	Mer 16/12/26	Ven 18/12/26	436	Lot 10 : Cloisons et plafonds agroalimentaires
438			Réseaux neufs CFO	3 jours	Mer 16/12/26	Ven 18/12/26	436	Lot 01 : Courants forts
439			Réseaux neufs CFA	3 jours	Mer 16/12/26	Ven 18/12/26	436	Lot 02 : Courants faibles
440			Réseaux neufs CVC, plomberie	3 jours	Mer 16/12/26	Ven 18/12/26	436	Lot 03 : Chauffage, climatisation, ventilation, plomberie
441			Cloisons et portes vitrées	3 jours	Mer 16/12/26	Ven 18/12/26	436	Lot 09 : Menuiseries extérieures, cloisons vitrées, protections solaires
442			Pose plafonds agro	3 jours	Lun 21/12/26	Mer 23/12/26	437;438;439;440;441	Lot 10 : Cloisons et plafonds agroalimentaires
443			Finitions murales	2 jours	Jeu 24/12/26	Lun 28/12/26	442	Lot 07 : Sols souples, protections murales
444			Pose équipement CFO	2 jours	Mar 29/12/26	Mer 30/12/26	443	Lot 01 : Courants forts
445			Pose équipements CVC	2 jours	Mar 29/12/26	Mer 30/12/26	443	Lot 03 : Chauffage, climatisation, ventilation, plomberie
446			Pose équipements CFA	2 jours	Mar 29/12/26	Mer 30/12/26	443	Lot 02 : Courants faibles
447			Pose sol	3 jours	Jeu 31/12/26	Mar 05/01/27	444;445;446	Lot 07 : Sols souples, protections murales
448			Installation paillasses	2 jours	Mer 06/01/27	Jeu 07/01/27	447	Lot 06 : Paillasses, matériel de laboratoire
449			Repose sorbonne	1 jour	Mer 06/01/27	Mer 06/01/27	447	Lot 06 : Paillasses, matériel de laboratoire
450			Réception phase 1.1	3 jours	Ven 08/01/27	Mar 12/01/27	427	Lot 01 : Courants forts;Lot 02 : Courants faibles;Lot 03 : Chauffage, climatisation, ventila
451			Déménagements	3 jours	Mer 13/01/27	Ven 15/01/27		
452			Nettoyage avant installation installation (14/14b/15/15b/16)	1 jour	Mer 13/01/27	Mer 13/01/27	450	Prestataire entretien des locaux
453			11101-14_0011 vers 11101-11_0015b	1 jour	Jeu 14/01/27	Jeu 14/01/27	452	Déménagement externe;Déménagement interne
454			11101-14_0012 vers 11101-11_0014b	1 jour	Jeu 14/01/27	Jeu 14/01/27	452	Déménagement externe;Déménagement interne
455			? Vers 11101-14_0014	2 jours	Jeu 14/01/27	Ven 15/01/27	452	Déménagement externe;Déménagement interne
456			? Vers 11101-14_0015	2 jours	Jeu 14/01/27	Ven 15/01/27	452	Déménagement externe;Déménagement interne
457			? Vers 11101-14_0016	2 jours	Jeu 14/01/27	Ven 15/01/27	452	Déménagement externe;Déménagement interne
458			Phase 1.2	50,5 jours	Ven 04/12/26	Mar 16/02/27		
459			Pièces 11101-14_07, 28, 31, 32 et 34	50,5 jours	Ven 04/12/26	Mar 16/02/27		
460			Neutralisation réseaux (consignations)	0,5 jour	Ven 04/12/26	Ven 04/12/26	418	Services techniques
461			Déconnexion pneumatique	1 jour	Ven 04/12/26	Lun 07/12/26	418	Lot 01 : Courants forts
462			Création d'une cloison de séparation temporaire dans la pièce 4B31	2 jours	Lun 07/12/26	Mar 08/12/26	460	Lot 08 : Curage, démolitions, plâtrerie, peinture, faux-plafonds
463			Déconnexion paillasse plomberie, dépose équipements de plomberie et CVC	2 jours	Lun 07/12/26	Mar 08/12/26	460	Lot 03 : Chauffage, climatisation, ventilation, plomberie
464			Déconnexion paillasse et sorbonne CFO et luminaires	2 jours	Lun 07/12/26	Mar 08/12/26	460	Lot 01 : Courants forts
465			Déconnexion paillasse et sorbonne CFA	2 jours	Lun 07/12/26	Mar 08/12/26	460	Lot 02 : Courants faibles
466			Renforts plafond	2 jours	Lun 07/12/26	Mar 08/12/26	460	Lot 10 : Cloisons et plafonds agroalimentaires
467			Dépose Sorbonne	1 jour	Mer 09/12/26	Mer 09/12/26	463;464;465	Lot 08 : Curage, démolitions, plâtrerie, peinture, faux-plafonds
468			Enlèvement paillasse	3 jours	Mer 09/12/26	Ven 11/12/26	463;464;465	Lot 08 : Curage, démolitions, plâtrerie, peinture, faux-plafonds
469			Curage FP, Sol, création d'ouverture cloisons	5 jours	Lun 14/12/26	Ven 18/12/26	466;468	Lot 08 : Curage, démolitions, plâtrerie, peinture, faux-plafonds
470			Création de cloison et étoupements	5 jours	Lun 21/12/26	Lun 28/12/26	469	Lot 10 : Cloisons et plafonds agroalimentaires
471			Crétion niche de stockage dans couloir central	2 jours	Lun 21/12/26	Mar 22/12/26	469	Lot 08 : Curage, démolitions, plâtrerie, peinture, faux-plafonds
472			Intallation chambre froide	5 jours	Lun 21/12/26	Lun 28/12/26	469	Lot 03 : Chauffage, climatisation, ventilation, plomberie
473			Réseaux neufs CFO	10 jours	Lun 21/12/26	Mar 05/01/27	469	Lot 01 : Courants forts
474			Réseaux neufs CFA	10 jours	Lun 21/12/26	Mar 05/01/27	469	Lot 02 : Courants faibles
475			Réseaux neufs CVC, plomberie	10 jours	Lun 21/12/26	Mar 05/01/27	469	Lot 03 : Chauffage, climatisation, ventilation, plomberie
476			Cloisons et portes vitrées	5 jours	Lun 21/12/26	Lun 28/12/26	469	Lot 09 : Menuiseries extérieures, cloisons vitrées, protections solaires
477			Pose FP	5 jours	Mer 06/01/27	Mar 12/01/27	470;473;474;475;476;472	Lot 08 : Curage, démolitions, plâtrerie, peinture, faux-plafonds
478			Installation porte automatisée	2 jours	Mer 13/01/27	Jeu 14/01/27	477	Lot 05 : Portes automatiques
479			Finitions murales	5 jours	Mer 13/01/27	Mar 19/01/27	477	Lot 07 : Sols souples, protections murales
480			Pose équipements CVC	5 jours	Mer 20/01/27	Mar 26/01/27	479	Lot 03 : Chauffage, climatisation, ventilation, plomberie
481			Pose sol	5 jours	Mer 27/01/27	Mar 02/02/27	480;479	Lot 07 : Sols souples, protections murales
482			Installation paillasses	5 jours	Mer 03/02/27	Mar 09/02/27	481	Lot 06 : Paillasses, matériel de laboratoire
483			Pose équipement CFO	5 jours	Mer 10/02/27	Mar 16/02/27	482	Lot 01 : Courants forts
484			Pose équipements CFA	5 jours	Mer 10/02/27	Mar 16/02/27	482	Lot 02 : Courants faibles
485			Pièce 11103-14_0001 et 10	13,5 jours	Ven 04/12/26	Mer 23/12/26		
486			Consignation	0,5 jour	Ven 04/12/26	Ven 04/12/26	418	Services techniques
487			Dépose CFO et luminaires	1 jour	Lun 07/12/26	Lun 07/12/26	486	Lot 01 : Courants forts
488			Dépose CFA	1 jour	Lun 07/12/26	Lun 07/12/26	486	Lot 02 : Courants faibles
489			Dépose CVC	1 jour	Lun 07/12/26	Lun 07/12/26	486	Lot 03 : Chauffage, climatisation, ventilation, plomberie
490			Curage FP, Sol, création d'ouverture cloisons	2 jours	Mar 0			

Consultation 4_FF_scHH6e								
N°		Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs	Noms ressources
505			Déconnexion paillasse plomberie, dépose équipements de plomberie et CVC	2 jours	Lun 18/01/27	Mer 20/01/27	504	Lot 03 : Chauffage, climatisation, ventilation, plomberie
506			Déconnexion paillasse CFO et luminaires	2 jours	Lun 18/01/27	Mer 20/01/27	504	Lot 01 : Courants forts
507			Déconnexion paillasse CFA	2 jours	Lun 18/01/27	Mer 20/01/27	504	Lot 02 : Courants faibles
508			Renfort plafonds	2 jours	Lun 18/01/27	Mer 20/01/27	504	Lot 10 : Cloisons et plafonds agroalimentaires
509			Enlèvement paillasse	2 jours	Mer 20/01/27	Ven 22/01/27	505;506;507	Lot 08 : Curage, démolitions, plâtrerie, peinture, faux-plafonds
510			Curage FP, Sol, création d'ouverture cloisons	3 jours	Ven 22/01/27	Mer 27/01/27	508;509	Lot 08 : Curage, démolitions, plâtrerie, peinture, faux-plafonds
511			Création de cloison	3 jours	Mer 27/01/27	Lun 01/02/27	510	Lot 10 : Cloisons et plafonds agroalimentaires
512			Réseaux neufs CFO	3 jours	Mer 27/01/27	Lun 01/02/27	510	Lot 01 : Courants forts
513			Réseaux neufs CFA	3 jours	Mer 27/01/27	Lun 01/02/27	510	Lot 02 : Courants faibles
514			Réseaux neufs CVC, plomberie	3 jours	Mer 27/01/27	Lun 01/02/27	510	Lot 03 : Chauffage, climatisation, ventilation, plomberie
515			Pose plafonds agro	3 jours	Lun 01/02/27	Jeu 04/02/27	511;512;513;514	Lot 10 : Cloisons et plafonds agroalimentaires
516			Finitions murales	2 jours	Jeu 04/02/27	Lun 08/02/27	515	Lot 07 : Sols souples, protections murales
517			Pose équipement CFO	2 jours	Lun 08/02/27	Mer 10/02/27	516	Lot 01 : Courants forts
518			Pose équipements CVC	2 jours	Lun 08/02/27	Mer 10/02/27	516	Lot 03 : Chauffage, climatisation, ventilation, plomberie
519			Pose équipements CFA	2 jours	Lun 08/02/27	Mer 10/02/27	516	Lot 02 : Courants faibles
520			Pose sol	3 jours	Mer 10/02/27	Lun 15/02/27	517;518;519	Lot 07 : Sols souples, protections murales
521			Installation paillasses	2 jours	Lun 15/02/27	Mer 17/02/27	520	Lot 06 : Paillasses, matériel de laboratoire
522			Réception phase 1.2 & 1.3	1 jour	Mer 17/02/27	Jeu 18/02/27	458;502	
523			Déménagements	3 jours	Jeu 18/02/27	Mar 23/02/27		
524			Nettoyage avant installation installation (11103-14_0001 / 05 / 11101-14_0007/09/10/ 28)	1 jour	Jeu 18/02/27	Ven 19/02/27	522	Prestataire entretien des locaux
525			11101-14_00 Vers 11101-14_0007 (réception prétraitement)	2 jours	Ven 19/02/27	Mar 23/02/27	524	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
526			Bureau FF T ? Vers 11103-14_0002 (Bureau UHH)	2 jours	Ven 19/02/27	Mar 23/02/27	524	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
527			11101-14_0001 vers ?	2 jours	Ven 19/02/27	Mar 23/02/27	524	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
528			11101-14_0002 vers ?	2 jours	Ven 19/02/27	Mar 23/02/27	524	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
529			11101-14_0003 vers ?	2 jours	Ven 19/02/27	Mar 23/02/27	524	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
530			11101-14_0004 vers ?	2 jours	Ven 19/02/27	Mar 23/02/27	524	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
531			11101-14_0009 vers 11101-11_0011	2 jours	Ven 19/02/27	Mar 23/02/27	524	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
532			11101-14_0010 vers 11101-14_0012	2 jours	Ven 19/02/27	Mar 23/02/27	524	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
533			SP06 - 4ème - Phase 2	45,5 jours	Mar 23/02/27	Mer 28/04/27		
534			Pièces 11101-14_0001, 02, 03, 04	45,5 jours	Mar 23/02/27	Mer 28/04/27		
535			Neutralisation réseaux (consignations)	0,5 jour	Mar 23/02/27	Mar 23/02/27	523	Services techniques
536			Déconnexion paillasse plomberie, dépose équipements de plomberie et CVC	2 jours	Mer 24/02/27	Jeu 25/02/27	535	Lot 03 : Chauffage, climatisation, ventilation, plomberie
537			Déconnexion paillasse CFO et luminaires	2 jours	Mer 24/02/27	Jeu 25/02/27	535	Lot 01 : Courants forts
538			Déconnexion paillasse CFA	2 jours	Mer 24/02/27	Jeu 25/02/27	535	Lot 02 : Courants faibles
539			Renforts plafond	2 jours	Mer 24/02/27	Jeu 25/02/27	535	Lot 10 : Cloisons et plafonds agroalimentaires
540			Enlèvement paillasse	3 jours	Ven 26/02/27	Mar 02/03/27	536;537;538	Lot 08 : Curage, démolitions, plâtrerie, peinture, faux-plafonds
541			Dépose sorbonne	1 jour	Ven 26/02/27	Ven 26/02/27	536;537;538	
542			Curage FP, Sol, création d'ouverture cloisons	10 jours	Mer 03/03/27	Mar 16/03/27	539;540;541	Lot 08 : Curage, démolitions, plâtrerie, peinture, faux-plafonds
543			Création de cloison et étoupements	10 jours	Mer 17/03/27	Mer 31/03/27	542	Lot 10 : Cloisons et plafonds agroalimentaires
544			Réseaux neufs CFO	10 jours	Mer 17/03/27	Mer 31/03/27	542	Lot 01 : Courants forts
545			Réseaux neufs CFA	10 jours	Mer 17/03/27	Mer 31/03/27	542	Lot 02 : Courants faibles
546			Réseaux neufs CVC, plomberie	10 jours	Mer 17/03/27	Mer 31/03/27	542	Lot 03 : Chauffage, climatisation, ventilation, plomberie
547			Cloisons et portes vitrées (remplacemnet vitrage pièce noire - couloir)	5 jours	Mer 17/03/27	Mar 23/03/27	542	Lot 09 : Menuiseries extérieures, cloisons vitrées, protections solaires
548			Pose FP	5 jours	Jeu 01/04/27	Mer 07/04/27	543;544;545;546;547	Lot 09 : Menuiseries extérieures, cloisons vitrées, protections solaires
549			Finitions murales	5 jours	Lun 05/04/27	Ven 09/04/27	548DD+2 jours	Lot 07 : Sols souples, protections murales
550			Pose équipements CVC	5 jours	Mer 07/04/27	Mar 13/04/27	548DD+4 jours	Lot 03 : Chauffage, climatisation, ventilation, plomberie
551			Pose sol	3 jours	Mer 14/04/27	Ven 16/04/27	549;550	Lot 07 : Sols souples, protections murales
552			Installation paillasses	3 jours	Lun 19/04/27	Mer 21/04/27	551	Lot 06 : Paillasses, matériel de laboratoire
553			Repose sorbonne	1 jour	Lun 19/04/27	Lun 19/04/27	551	
554			Pose équipement CFO	5 jours	Jeu 22/04/27	Mer 28/04/27	552;553	Lot 01 : Courants forts
555			Pose équipements CFA	5 jours	Jeu 22/04/27	Mer 28/04/27	552;553	Lot 02 : Courants faibles
556			Réception phase 2	1 jour	Jeu 29/04/27	Jeu 29/04/27	533	
557			Déménagements fin de phase 2	54,5 jours	Ven 19/02/27	Lun 10/05/27		
558			Nettoyage avant installation installation (11101-14_0001/02/03)	1 jour	Ven 30/04/27	Ven 30/04/27	556	Prestataire entretien des locaux
559			11101-14_0008 vers 11101-11_0001 (Bactec)	2 jours	Lun 03/05/27	Mar 04/05/27	558	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
560			11101-14_00 ? Vers 11101-11_0002 (P Noire)	5 jours	Lun 03/05/27	Lun 10/05/27	558	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
561			11101-14_00 ? Vers 11101-11_0003 (Hémoc)	5 jours	Lun 03/05/27	Lun 10/05/27	558	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
562			11101-14_0005 vers 11101-14_0008	2 jours	Mer 05/05/27	Ven 07/05/27	559	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
563			11101-14_0006 vers ?	4 jours	Ven 19/02/27	Jeu 25/02/27	524	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
564			SP06 - 4ème - Phase 3	53,5 jours	Mar 11/05/27	Mar 27/07/27		
565			Pièces 11101-14_0005, 06	53,5 jours	Mar 11/05/27	Mar 27/07/27		
566			Neutralisation réseaux (consignations)	0,5 jour	Mar 11/05/27	Mar 11/05/27	557	Services techniques
567			Déconnexion paillasse plomberie, dépose équipements de plomberie et CVC	5 jours	Mar 11/05/27	Mer 19/05/27	566	Lot 03 : Chauffage, climatisation, ventilation, plomberie
568			Déconnexion paillasse CFO et luminaires	5 jours	Mar 11/05/27	Mer 19/05/27	566	Lot 01 : Courants forts
569			Déconnexion paillasse CFA	5 jours	Mar 11/05/27	Mer 19/05/27	566	Lot 02 : Courants faibles
570			Renforts plafond	5 jours	Mar 11/05/27	Mer 19/05/27	566	Lot 10 : Cloisons et plafonds agroalimentaires
571			Enlèvement paillasse	3 jours	Mer 19/05/27	Lun 24/05/27	567;568;569	Lot 08 : Curage, démolitions, plâtrerie, peinture, faux-plafonds

Consultation 4_FF_scHH6e								
N°		Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs	Noms ressources
572	 		Curage FP, Sol, création d'ouverture cloisons	5 jours	Lun 24/05/27	Lun 31/05/27	570;571	Lot 08 : Curage, démolitions, plâtrerie, peinture, faux-plafonds
573	 		Création de cloison et étoupements	5 jours	Lun 31/05/27	Lun 07/06/27	572	Lot 10 : Cloisons et plafonds agroalimentaires
574	 		Réseaux neufs CFO	10 jours	Lun 31/05/27	Lun 14/06/27	572	Lot 01 : Courants forts
575	 		Réseaux neufs CFA	10 jours	Lun 31/05/27	Lun 14/06/27	572	Lot 02 : Courants faibles
576	 		Réseaux neufs CVC, plomberie	10 jours	Lun 31/05/27	Lun 14/06/27	572	Lot 03 : Chauffage, climatisation, ventilation, plomberie
577	 		Pose FP	5 jours	Lun 14/06/27	Lun 21/06/27	573;574;575;576	Lot 09 : Menuiseries extérieures, cloisons vitrées, protections solaires
578	 		Finitions murales	5 jours	Lun 21/06/27	Lun 28/06/27	577	Lot 07 : Sols souples, protections murales
579	 		Pose équipements CVC	5 jours	Lun 28/06/27	Lun 05/07/27	578	Lot 03 : Chauffage, climatisation, ventilation, plomberie
580			Pose sol	5 jours	Lun 05/07/27	Lun 12/07/27	578;579	Lot 07 : Sols souples, protections murales
581			Installation paillasse	5 jours	Lun 12/07/27	Mar 20/07/27	580	Lot 06 : Paillasse, matériel de laboratoire
582	 		Pose équipement CFO	5 jours	Mar 20/07/27	Mar 27/07/27	581	Lot 01 : Courants forts
583	 		Pose équipements CFA	5 jours	Mar 20/07/27	Mar 27/07/27	581	Lot 02 : Courants faibles
584			Réception phase 3	1 jour	Mar 27/07/27	Mer 28/07/27	564	
585			Déménagements phase 3	4 jours	Mer 28/07/27	Mar 03/08/27		
586			Nettoyage avant installation installation (11101-14_0005/06)	1 jour	Mer 28/07/27	Jeu 29/07/27	584	Prestataire entretien des locaux
587	 		11101-14_0026 vers ?	3 jours	Jeu 29/07/27	Mar 03/08/27	586	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
588	 		11101-14_0026 vers ?	3 jours	Jeu 29/07/27	Mar 03/08/27	586	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
589	 		11101-14_0027 vers 11101-11_0005	3 jours	Jeu 29/07/27	Mar 03/08/27	586	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
590	 		11101-14_0029 vers ?	3 jours	Jeu 29/07/27	Mar 03/08/27	586	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
591	 		11101-14_0030 vers 11101-14_0005 (Etuves CO2 + Ana)	3 jours	Jeu 29/07/27	Mar 03/08/27	586	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
592	 		11101-14_0031 vers ?	3 jours	Jeu 29/07/27	Mar 03/08/27	586	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
593			SP06 - 4ème - Phase 4	301 jours	Mar 15/09/26	Lun 22/11/27		
594			Pièces 11101-14_26, 27	284 jours	Mar 15/09/26	Mar 26/10/27		
595	 		Neutralisation réseaux (consignations)	0,5 jour	Mar 03/08/27	Mar 03/08/27	585	Services techniques
596	 		Déconnexion paillasse plomberie, dépose équipements de plomberie et CVC	5 jours	Mar 04/08/27	Mar 10/08/27	595	Lot 03 : Chauffage, climatisation, ventilation, plomberie
597	 		Déconnexion paillasse CFO et luminaires	5 jours	Mer 04/08/27	Mar 10/08/27	595	Lot 01 : Courants forts
598	 		Déconnexion paillasse CFA	5 jours	Mer 04/08/27	Mar 10/08/27	595	Lot 02 : Courants faibles
599	 		Enlèvement paillasse	5 jours	Mer 11/08/27	Mar 17/08/27	596;597;598	Lot 08 : Curage, démolitions, plâtrerie, peinture, faux-plafonds
600	 		Curage FP, Sol, création d'ouverture cloisons	10 jours	Mer 18/08/27	Mar 31/08/27	599	Lot 08 : Curage, démolitions, plâtrerie, peinture, faux-plafonds
601			Renforts cloison	1 jour	Mer 01/09/27	Mer 01/09/27	600	Lot 10 : Cloisons et plafonds agroalimentaires
602	 		Réseaux neufs CFO	30 jours	Mer 01/09/27	Mar 12/10/27	600	Lot 01 : Courants forts
603	 		Réseaux neufs CFA	30 jours	Mer 01/09/27	Mar 12/10/27	600	Lot 02 : Courants faibles
604	 		Réseaux neufs CVC, plomberie, chambre froide	30 jours	Mer 01/09/27	Mar 12/10/27	600	Lot 03 : Chauffage, climatisation, ventilation, plomberie
605	 		Réseaux Fluides médicaux	10 jours	Mer 01/09/27	Mar 14/09/27	600	Lot 04 : Fluides de laboratoire
606			Pose Plafond Agro	10 jours	Mer 13/10/27	Mar 26/10/27	602;603;604	Lot 10 : Cloisons et plafonds agroalimentaires
607			Pose équipement CFO	10 jours	Mar 15/09/26	Lun 28/09/26		Lot 01 : Courants forts
608			Pose équipements CVC	10 jours	Mar 15/09/26	Lun 28/09/26		Lot 03 : Chauffage, climatisation, ventilation, plomberie
609			Pose équipements CFA	10 jours	Mar 15/09/26	Lun 28/09/26		Lot 02 : Courants faibles
610	 		Finitions murales	10 jours	Mar 15/09/26	Lun 28/09/26		Lot 07 : Sols souples, protections murales
611	 		Pose sol	10 jours	Mar 15/09/26	Lun 28/09/26		Lot 07 : Sols souples, protections murales
612	 		Installation paillasse	10 jours	Mar 29/09/26	Lun 12/10/26	607;608;610;611	Lot 06 : Paillasse, matériel de laboratoire
613			Pièces 11101-14_29, 30 et 31	77,5 jours	Mar 03/08/27	Lun 22/11/27		
614	 		Neutralisation réseaux (consignations)	0,5 jour	Mar 03/08/27	Mar 03/08/27	585	Services techniques
615			Dépose de la cloison de séparation temporaire dans la pièce 4B31 et protection de la porte automatique	1 jour	Mer 04/08/27	Mer 04/08/27	614	Lot 08 : Curage, démolitions, plâtrerie, peinture, faux-plafonds
616	 		Déconnexion paillasse plomberie, dépose équipements de plomberie et CVC	5 jours	Mer 04/08/27	Mar 10/08/27	614	Lot 03 : Chauffage, climatisation, ventilation, plomberie
617	 		Déconnexion paillasse CFO et luminaires	5 jours	Mer 04/08/27	Mar 10/08/27	614	Lot 01 : Courants forts
618	 		Déconnexion paillasse CFA	5 jours	Mer 04/08/27	Mar 10/08/27	614	Lot 02 : Courants faibles
619	 		Enlèvement paillasse	5 jours	Mer 11/08/27	Mar 17/08/27	616;617;618	Lot 08 : Curage, démolitions, plâtrerie, peinture, faux-plafonds
620			Dépose Sorbonne	1 jour	Mer 11/08/27	Mer 11/08/27	616;617;618	Lot 06 : Paillasse, matériel de laboratoire
621	 		Curage FP, Sol, création d'ouverture cloisons	10 jours	Mer 18/08/27	Mar 31/08/27	619	Lot 08 : Curage, démolitions, plâtrerie, peinture, faux-plafonds
622	 		Renforts cloisons	10 jours	Mer 18/08/27	Mar 31/08/27	619	Lot 10 : Cloisons et plafonds agroalimentaires
623			Création de cloison et étoupements	30 jours	Mer 01/09/27	Mar 12/10/27	621;622	Lot 08 : Curage, démolitions, plâtrerie, peinture, faux-plafonds
624	 		Réseaux neufs CFO	30 jours	Mer 01/09/27	Mar 12/10/27	621;622	Lot 01 : Courants forts
625	 		Réseaux neufs CFA	30 jours	Mer 01/09/27	Mar 12/10/27	621;622	Lot 02 : Courants faibles
626	 		Réseaux neufs CVC, plomberie	30 jours	Mer 01/09/27	Mar 12/10/27	621;622	Lot 03 : Chauffage, climatisation, ventilation, plomberie
627	 		Réseaux Fluides médicaux	10 jours	Mer 01/09/27	Mar 14/09/27	621;622	Lot 04 : Fluides de laboratoire
628			Pose FP	10 jours	Mer 13/10/27	Mar 26/10/27	623;624;625;626	Lot 08 : Curage, démolitions, plâtrerie, peinture, faux-plafonds
629			Pose équipement CFO	10 jours	Ven 15/10/27	Jeu 28/10/27	628DD+2 jours	Lot 01 : Courants forts
630			Pose équipements CVC	10 jours	Ven 15/10/27	Jeu 28/10/27	628DD+2 jours	Lot 03 : Chauffage, climatisation, ventilation, plomberie
631			Pose équipements CFA	10 jours	Ven 15/10/27	Jeu 28/10/27	628DD+2 jours	Lot 02 : Courants faibles
632	 		Finitions murales	10 jours	Mar 19/10/27	Mar 02/11/27	628DD+4 jours	Lot 07 : Sols souples, protections murales
633	 		Pose sol	10 jours	Ven 22/10/27	Ven 05/11/27	628DD+7 jours	Lot 07 : Sols souples, protections murales
634			Installation paillasse	10 jours	Lun 08/11/27	Lun 22/11/27	629;630;632;633	Lot 06 : Paillasse, matériel de laboratoire
635			Pièces 11103-14_17 (Serveur)	12 jours	Mar 03/08/27	Jeu 19/08/27		
636	 		Consignation	1 jour	Mar 03/08/27	Mer 04/08/27	585	Services techniques
637	 		Dépose équipements CFO	1 jour	Mer 04/08/27	Jeu 05/08/27	636	Lot 01 : Courants forts
638	 		Dépose faux-plafond, curage sol et dépose cloison	2 jours	Jeu 05/08/27	Lun 09/08/27	637	Lot 08 : Curage, démolitions, plâtrerie, peinture, faux-plafonds
639	 		Cloisons neuves	5 jours	Lun 09/08/27	Lun 16/08/27	638	Lot 08 : Curage, démolitions, plâtrerie, peinture, faux-plafonds
640	 		Pose nouveaux réseaux CFO	5 jours	Lun 09/08/27	Lun 16/08/27	638	Lot 01 : Courants forts

Consultation 4_FF_scHH6e								
N°		Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs	Noms ressources
641			Pose nouveaux réseaux CFA	5 jours	Lun 09/08/27	Lun 16/08/27	638	Lot 02 : Courants faibles
642			Pose faux plafonds neuf	3 jours	Lun 09/08/27	Jeu 12/08/27	638	Lot 08 : Curage, démolitions, platerrie, peinture, faux-plafonds
643			Pose équipements CFA	3 jours	Lun 09/08/27	Jeu 12/08/27	638	Lot 02 : Courants faibles
644			Finitions murales	3 jours	Lun 16/08/27	Jeu 19/08/27	639;640;641;642;643	Lot 08 : Curage, démolitions, platerrie, peinture, faux-plafonds
645			Réception phase	1 jour	Mar 23/11/27	Mar 23/11/27	593	
646			Déménagements phase 4	11 jours	Mer 24/11/27	Mer 08/12/27		
647			Nettoyage avant installation installation (11103-14_c1 / 11101-14_0026/27/29/30)	1 jour	Mer 24/11/27	Mer 24/11/27	645	Prestataire entretien des locaux
648			11101-14_00 ? Vers 11101-11_00...	10 jours	Jeu 25/11/27	Mer 08/12/27	647	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
649			11101-14_0008 vers ?	3 jours	Jeu 25/11/27	Lun 29/11/27	647	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
650			11101-14_0009 vers ?	3 jours	Jeu 25/11/27	Lun 29/11/27	647	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
651			11101-14_0010 vers ?	3 jours	Jeu 25/11/27	Lun 29/11/27	647	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
652			11101-14_0040 vers ?	3 jours	Jeu 25/11/27	Lun 29/11/27	647	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
653			? Vers 11101-14_0027	3 jours	Jeu 25/11/27	Lun 29/11/27	647	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
654			? Vers 11101-14_0029	3 jours	Jeu 25/11/27	Lun 29/11/27	647	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
655			? Vers 11101-14_0030	3 jours	Jeu 25/11/27	Lun 29/11/27	647	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
656			Arrivée chaine de bactériologie et emménagement	10 jours	Jeu 25/11/27	Mer 08/12/27	647	
657			SP06 - 4ème - Phase 5	53,5 jours	Jeu 09/12/27	Mar 22/02/28		
658			Pièces 11101-14_0008, 09, 10 et 40 (UHH)	53,5 jours	Jeu 09/12/27	Mar 22/02/28		
659			Neutralisation réseaux (consignations)	0,5 jour	Jeu 09/12/27	Jeu 09/12/27	646	Services techniques
660			Déconnexion paillasse plomberie, dépose équipements de plomberie et CVC	5 jours	Jeu 09/12/27	Jeu 16/12/27	659	Lot 03 : Chauffage, climatisation, ventilation, plomberie
661			Déconnexion paillasse CFO et luminaires	5 jours	Jeu 09/12/27	Jeu 16/12/27	659	Lot 01 : Courants forts
662			Déconnexion paillasse CFA	5 jours	Jeu 09/12/27	Jeu 16/12/27	659	Lot 02 : Courants faibles
663			Renforts plafond	5 jours	Jeu 09/12/27	Jeu 16/12/27	659	Lot 10 : Cloisons et plafonds agroalimentaires
664			Enlèvement paillasse	3 jours	Jeu 16/12/27	Mar 21/12/27	660;661;662	Lot 08 : Curage, démolitions, platerrie, peinture, faux-plafonds
665			Curage FP, Sol, création d'ouverture cloisons	5 jours	Mar 21/12/27	Mar 28/12/27	663;664	Lot 08 : Curage, démolitions, platerrie, peinture, faux-plafonds
666			Création de cloison	5 jours	Mar 28/12/27	Mar 04/01/28	665	Lot 10 : Cloisons et plafonds agroalimentaires
667			Pose porte et/ou cloison vitrée	3 jours	Mar 28/12/27	Ven 31/12/27	665	Lot 09 : Menuiseries extérieures, cloisons vitrées, protections solaires
668			Réseaux neufs CFO	10 jours	Mar 28/12/27	Mar 11/01/28	665	Lot 01 : Courants forts
669			Réseaux neufs CFA	10 jours	Mar 28/12/27	Mar 11/01/28	665	Lot 02 : Courants faibles
670			Réseaux neufs CVC, plomberie	10 jours	Mar 28/12/27	Mar 11/01/28	665	Lot 03 : Chauffage, climatisation, ventilation, plomberie
671			Pose plafond agro	5 jours	Mar 11/01/28	Mar 18/01/28	666;668;669;670	Lot 10 : Cloisons et plafonds agroalimentaires
672			Finitions murales	5 jours	Mar 18/01/28	Mar 25/01/28	671	Lot 07 : Sols souples, protections murales
673			Pose équipements CVC	5 jours	Mar 25/01/28	Mar 01/02/28	672	Lot 03 : Chauffage, climatisation, ventilation, plomberie
674			Pose sol	5 jours	Mar 01/02/28	Mar 08/02/28	672;673	Lot 07 : Sols souples, protections murales
675			Installation paillasses	5 jours	Mar 08/02/28	Mar 15/02/28	674	Lot 06 : Paillasses, matériel de laboratoire
676			Pose équipement CFO	5 jours	Mar 15/02/28	Mar 22/02/28	675	Lot 01 : Courants forts
677			Pose équipements CFA	5 jours	Mar 15/02/28	Mar 22/02/28	675	Lot 02 : Courants faibles
678			Réception phase	1 jour	Mar 22/02/28	Mer 23/02/28	657	
679			Déménagements phase 5	4 jours	Mer 23/02/28	Mar 29/02/28		
680			Nettoyage avant installation installation (11101-14_0008/09/10/40)	1 jour	Mer 23/02/28	Jeu 24/02/28	678	Prestataire entretien des locaux
681			11101-16_0018 vers 11101-14_0008 (Alimentaire)	3 jours	Jeu 24/02/28	Mar 29/02/28	680	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
682			11101-16_0011b vers 11101-14_0009 (Champi)	3 jours	Jeu 24/02/28	Mar 29/02/28	680	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
683			11101-16_0019 vers 11101-14_0010 (Stérilité)	3 jours	Jeu 24/02/28	Mar 29/02/28	680	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
684			11101-16_0016 vers 11101-14_0040 (Secteur Eau/Environnement)	3 jours	Jeu 24/02/28	Mar 29/02/28	680	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
685			11101-16_0011a vers 11101-14_0006 (Alimentaire pesée)	3 jours	Jeu 24/02/28	Mar 29/02/28	680	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
686			11101-16_0012 vers 11103-14_0010	3 jours	Jeu 24/02/28	Mar 29/02/28	680	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
687			11101-16_0015 vers 11101-14_0022 (Ch Fraoide)	3 jours	Jeu 24/02/28	Mar 29/02/28	680	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
688			11101-16_0014 vers 11101-14_0016	3 jours	Jeu 24/02/28	Mar 29/02/28	680	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
689			11101-16_0013 vers 11101-14_0014a	3 jours	Jeu 24/02/28	Mar 29/02/28	680	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
690			Emménagement HH dans locaux définitifs	3 jours	Jeu 24/02/28	Mar 29/02/28	680	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
691								
692			SP9 : 6ème étage	387,5 jours	Mer 18/11/26	Mar 30/05/28		
693			RAPPEL : SP6 fin d'aménagement provisoire pour UHH	0 jour	Lun 14/12/26	Lun 14/12/26	264	
694			Déménagements (ACP)	2 jours	Mer 18/11/26	Ven 20/11/26		
695			11101-16_0001 vers ?	2 jours	Mer 18/11/26	Ven 20/11/26	3FD-10 jours	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
696			11101-16_0002 vers ?	2 jours	Mer 18/11/26	Ven 20/11/26	3FD-10 jours	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
697			11101-16_0003 vers ?	2 jours	Mer 18/11/26	Ven 20/11/26	3FD-10 jours	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
698			11101-16_0004 vers ?	2 jours	Mer 18/11/26	Ven 20/11/26	3FD-10 jours	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
699			11101-16_0005 vers ?	2 jours	Mer 18/11/26	Ven 20/11/26	3FD-10 jours	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
700			11101-16_0006 vers ?	2 jours	Mer 18/11/26	Ven 20/11/26	3FD-10 jours	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
701			11101-16_0007 vers ?	2 jours	Mer 18/11/26	Ven 20/11/26	3FD-10 jours	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
702			11101-16_0008 vers ?	2 jours	Mer 18/11/26	Ven 20/11/26	3FD-10 jours	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
703			11101-16_0009 vers ?	2 jours	Mer 18/11/26	Ven 20/11/26	3FD-10 jours	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
704			11101-16_0010 vers ?	2 jours	Mer 18/11/26	Ven 20/11/26	3FD-10 jours	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
705			11101-16_0011a vers ?	2 jours	Mer 18/11/26	Ven 20/11/26	3FD-10 jours	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
706			11101-16_0011b vers ?	2 jours	Mer 18/11/26	Ven 20/11/26	3FD-10 jours	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
707			11101-16_0012 vers ?	2 jours	Mer 18/11/26	Ven 20/11/26	3FD-10 jours	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
708			11101-16_0030 vers ?	2 jours	Mer 18/11/26	Ven 20/11/26	3FD-10 jours	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
709			11101-16_0031 vers ?	2 jours	Mer 18/11/26	Ven 20/11/26	3FD-10 jours	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire

Consultation 4_FF_scHH6e								
N°		Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs	Noms ressources
710	 		11101-16_0032 vers ?	2 jours	Mer 18/11/26	Ven 20/11/26	3FD-10 jours	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
711	 		11101-16_0033 vers ?	2 jours	Mer 18/11/26	Ven 20/11/26	3FD-10 jours	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
712	 		11101-16_0034 vers ?	2 jours	Mer 18/11/26	Ven 20/11/26	3FD-10 jours	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
713	 		11101-16_0035 vers ?	2 jours	Mer 18/11/26	Ven 20/11/26	3FD-10 jours	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
714	 		11101-16_0036 vers ? (Stk)	2 jours	Mer 18/11/26	Ven 20/11/26	3FD-10 jours	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
715	 		11101-16_0037 vers ? (Extempo)	2 jours	Mer 18/11/26	Ven 20/11/26	3FD-10 jours	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
716	 		11101-16_0038 vers ? (Extempo)	2 jours	Mer 18/11/26	Ven 20/11/26	3FD-10 jours	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
717	 		11101-16_0039 vers ? (Extempo)	2 jours	Mer 18/11/26	Ven 20/11/26	3FD-10 jours	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
718	 		11101-16_0040 vers ? (Extempo)	2 jours	Mer 18/11/26	Ven 20/11/26	3FD-10 jours	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
719			SP09 - Phase 1	77 jours	Lun 14/12/26	Lun 05/04/27		
720			SP09 - Phase 1.1	68 jours	Lun 14/12/26	Lun 22/03/27		
721			Pièces 11101-16_01, 02, 03, 04, 05, 06, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 et 46	68 jours	Lun 14/12/26	Lun 22/03/27		
722			Neutralisation réseaux (consignations)	1 jour	Lun 14/12/26	Mar 15/12/26	693;694	Services techniques
723	 		Déconnexion paillasse plomberie, dépose équipements de plomberie et CVC	5 jours	Mar 15/12/26	Mar 22/12/26	722	Lot 03 : Chauffage, climatisation, ventilation, plomberie
724	 		Déconnexion paillasse CFO et luminaires	5 jours	Mar 15/12/26	Mar 22/12/26	722	Lot 01 : Courants forts
725	 		Déconnexion paillasse CFA	5 jours	Mar 15/12/26	Mar 22/12/26	722	Lot 02 : Courants faibles
726	 		Enlèvement paillasse	5 jours	Mar 22/12/26	Mer 30/12/26	723;724;725	Lot 08 : Curage, démolitions, platerrie, peinture, faux-plafonds
727	 		Curage FP, Sol, création d'ouverture cloisons, niche couloir central	10 jours	Mer 30/12/26	Jeu 14/01/27	726	Lot 08 : Curage, démolitions, platerrie, peinture, faux-plafonds
728	 		Renforts cloison	1 jour	Mer 30/12/26	Jeu 31/12/26	726	Lot 10 : Cloisons et plafonds agroalimentaires
729	 		Création de cloison et étoupements	20 jours	Jeu 14/01/27	Jeu 11/02/27	727	Lot 08 : Curage, démolitions, platerrie, peinture, faux-plafonds
730	 		Réseaux neufs CFO	20 jours	Jeu 14/01/27	Jeu 11/02/27	727	Lot 01 : Courants forts
731	 		Réseaux neufs CFA	20 jours	Jeu 14/01/27	Jeu 11/02/27	727	Lot 02 : Courants faibles
732	 		Réseaux neufs CVC, plomberie	20 jours	Jeu 14/01/27	Jeu 11/02/27	727	Lot 03 : Chauffage, climatisation, ventilation, plomberie
733	 		Réseaux Fluides médicaux	15 jours	Jeu 14/01/27	Jeu 04/02/27	727	Lot 04 : Fluides de laboratoire
734	 		Cloisons et portes vitrées	5 jours	Jeu 14/01/27	Jeu 21/01/27	727	Lot 09 : Menuiseries extérieures, cloisons vitrées, protections solaires
735	 		Pose FP	10 jours	Jeu 11/02/27	Jeu 25/02/27	729;730;731;732;734	Lot 08 : Curage, démolitions, platerrie, peinture, faux-plafonds
736	 		Pose équipement CFO	10 jours	Lun 15/02/27	Lun 01/03/27	735DD+2 jours	Lot 01 : Courants forts
737	 		Pose équipements CVC	10 jours	Lun 15/02/27	Lun 01/03/27	735DD+2 jours	Lot 03 : Chauffage, climatisation, ventilation, plomberie
738	 		Pose équipements CFA	10 jours	Lun 15/02/27	Lun 01/03/27	735DD+2 jours	Lot 02 : Courants faibles
739	 		Finitions murales	10 jours	Mer 17/02/27	Mer 03/03/27	735DD+4 jours	Lot 07 : Sols souples, protections murales
740	 		Pose sol	10 jours	Lun 22/02/27	Lun 08/03/27	735DD+7 jours	Lot 07 : Sols souples, protections murales
741	 		Installation paillasses	10 jours	Lun 08/03/27	Lun 22/03/27	740;736;737;739	Lot 06 : Paillasses, matériel de laboratoire
742			SP09 - Phase 1.2	46,5 jours	Mar 26/01/27	Jeu 01/04/27		
743			Pièces 11101-16_06, 07, 08, 09 et 10	46,5 jours	Mar 26/01/27	Jeu 01/04/27		
744			Neutralisation réseaux (consignations)	0,5 jour	Mar 26/01/27	Mar 26/01/27	106	Services techniques
745	 		Déconnexion paillasse plomberie, dépose équipements de plomberie et CVC	2 jours	Mar 26/01/27	Jeu 28/01/27	744	Lot 03 : Chauffage, climatisation, ventilation, plomberie
746	 		Déconnexion paillasse CFO et luminaires	2 jours	Mar 26/01/27	Jeu 28/01/27	744	Lot 01 : Courants forts
747	 		Déconnexion paillasse CFA	2 jours	Mar 26/01/27	Jeu 28/01/27	744	Lot 02 : Courants faibles
748	 		Enlèvement paillasse	2 jours	Jeu 28/01/27	Lun 01/02/27	745;746;747	Lot 08 : Curage, démolitions, platerrie, peinture, faux-plafonds
749	 		Curage FP, Sol, création d'ouverture cloisons	5 jours	Lun 01/02/27	Lun 08/02/27	748	Lot 08 : Curage, démolitions, platerrie, peinture, faux-plafonds
750	 		Renforts cloison	1 jour	Lun 01/02/27	Mar 02/02/27	748	Lot 10 : Cloisons et plafonds agroalimentaires
751	 		Création de cloison et étoupements	15 jours	Lun 08/02/27	Lun 01/03/27	749	Lot 08 : Curage, démolitions, platerrie, peinture, faux-plafonds
752	 		Réseaux neufs CFO	15 jours	Lun 08/02/27	Lun 01/03/27	749	Lot 01 : Courants forts
753	 		Réseaux neufs CFA	15 jours	Lun 08/02/27	Lun 01/03/27	749	Lot 02 : Courants faibles
754	 		Réseaux neufs CVC, plomberie	15 jours	Lun 08/02/27	Lun 01/03/27	749	Lot 03 : Chauffage, climatisation, ventilation, plomberie
755	 		Cloisons et portes vitrées	15 jours	Lun 08/02/27	Lun 01/03/27	749	Lot 09 : Menuiseries extérieures, cloisons vitrées, protections solaires
756	 		Pose FP	10 jours	Lun 01/03/27	Lun 15/03/27	751;752;753;754;755	Lot 08 : Curage, démolitions, platerrie, peinture, faux-plafonds
757	 		Pose équipement CFO	10 jours	Mer 03/03/27	Mer 17/03/27	756DD+2 jours	Lot 01 : Courants forts
758	 		Pose équipements CVC	10 jours	Mer 03/03/27	Mer 17/03/27	756DD+2 jours	Lot 03 : Chauffage, climatisation, ventilation, plomberie
759	 		Pose équipements CFA	10 jours	Mer 03/03/27	Mer 17/03/27	756DD+2 jours	Lot 02 : Courants faibles
760	 		Finitions murales	10 jours	Ven 05/03/27	Ven 19/03/27	756DD+4 jours	Lot 07 : Sols souples, protections murales
761	 		Pose sol	10 jours	Mer 10/03/27	Mer 24/03/27	756DD+7 jours	Lot 07 : Sols souples, protections murales
762	 		Installation paillasses	5 jours	Mer 24/03/27	Jeu 01/04/27	757;758;760;761	Lot 06 : Paillasses, matériel de laboratoire
763	 		Réception phase 1	3 jours	Lun 22/03/27	Jeu 25/03/27	721	Lot 01 : Courants forts;Lot 02 : Courants faibles;Lot 03 : Chauffage, climatisation, ventila
764			Déménagements phase 1	6 jours	Jeu 25/03/27	Lun 05/04/27		
765			Nettoyage avant installation installation (11101-16_0001/02)	1 jour	Jeu 25/03/27	Ven 26/03/27	763	Prestataire entretien des locaux
766	 		11101-16_00 ? Vers 11101-16_0002 (Bureau Pr. Godf.)	2 jours	Ven 26/03/27	Mer 31/03/27	765	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
767	 		11101-16_00 ? Vers 11101-16_0006 (Extempo.)	2 jours	Ven 26/03/27	Mer 31/03/27	765	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
768	 		11101-16_00 ? Vers 11101-16_0001 (Bureau Extempo.)	2 jours	Ven 26/03/27	Mer 31/03/27	765	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
769			Emménagement Extemporéné	0 jour	Mer 31/03/27	Mer 31/03/27	767	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
770			Déménagement laboratoire Hématologie HE vers GM	6 jours	Jeu 25/03/27	Lun 05/04/27		
771			Nettoyage avant installation installation (11101-16_0003/04/05/07/10/26/28/30/33/34/35/36/37/38/39/40)	1 jour	Jeu 25/03/27	Ven 26/03/27	763	Prestataire entretien des locaux
772	 		HE ? Vers 11101-16_0026 (CMF)	5 jours	Ven 26/03/27	Lun 05/04/27	771	Déménagement externe;Direction du laboratoire
773	 		HE ? Vers 11101-16_0033 (Congèl -80°C)	5 jours	Ven 26/03/27	Lun 05/04/27	771	Déménagement externe;Direction du laboratoire
774	 		HE ? Vers 11101-16_0034 (Culture C)	5 jours	Ven 26/03/27	Lun 05/04/27	771	Déménagement externe;Direction du laboratoire
775	 		HE ? Vers 11101-16_0035 (Secteur 1)	5 jours	Ven 26/03/27	Lun 05/04/27	771	Déménagement externe;Direction du laboratoire
776	 		HE ? Vers 11101-16_0036 (SAS)	5 jours	Ven 26/03/27	Lun 05/04/27	771	Déménagement externe;Direction du laboratoire

Consultation 4_FF_scHH6e								
N°		Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs	Noms ressources
777			HE ? Vers 11101-16_0037 (Num. Aliquot.)	5 jours	Ven 26/03/27	Lun 05/04/27	771	Déménagement externe;Direction du laboratoire
778			HE ? Vers 11101-16_0038 (B. Internes)	5 jours	Ven 26/03/27	Lun 05/04/27	771	Déménagement externe;Direction du laboratoire
779			HE ? Vers 11101-16_0028 (B. Ing. Hémato/HMO)	5 jours	Ven 26/03/27	Lun 05/04/27	771	Déménagement externe;Direction du laboratoire
780			HE ? Vers 11101-16_0030 (B. TL ONH/HMO)	5 jours	Ven 26/03/27	Lun 05/04/27	771	Déménagement externe;Direction du laboratoire
781			HE ? Vers 11101-16_0039 (Secrétariat)	5 jours	Ven 26/03/27	Lun 05/04/27	771	Déménagement externe;Direction du laboratoire
782			HE ? Vers 11101-16_0040 (PRA)	5 jours	Ven 26/03/27	Lun 05/04/27	771	Déménagement externe;Direction du laboratoire
783			HE ? Vers 11101-16_0003 (PCR)	5 jours	Ven 26/03/27	Lun 05/04/27	771	Déménagement externe;Direction du laboratoire
784			HE ? Vers 11101-16_0004 (Pièce Noire)	5 jours	Ven 26/03/27	Lun 05/04/27	771	Déménagement externe;Direction du laboratoire
785			HE ? Vers 11101-16_0005 (Pré PCR)	5 jours	Ven 26/03/27	Lun 05/04/27	771	Déménagement externe;Direction du laboratoire
786			HE ? Vers 11101-16_0007 (Secteur 3)	5 jours	Ven 26/03/27	Lun 05/04/27	771	Déménagement externe;Direction du laboratoire
787			HE ? Vers 11101-16_0010 (Secteur 2)	5 jours	Ven 26/03/27	Lun 05/04/27	771	Déménagement externe;Direction du laboratoire
788			Laboratoire Hématologie HE regroupé sur GM	0 jour	Lun 05/04/27	Lun 05/04/27	770	
789			SP09 - Phase 2 (zones tertiaires)	46 jours	Lun 12/04/27	Jeu 17/06/27		
790			Pièces 11101-16_17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 41, 43 et 44 et pièces 11103-16_01, 04, 10 et 11	46 jours	Lun 12/04/27	Jeu 17/06/27		
791			Déménagements Bureaux UHH	0 jour	Lun 12/04/27	Lun 12/04/27	271;764	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
792			Consignation	1 jour	Lun 12/04/27	Mar 13/04/27	791	Services techniques
793			Dépose équipements CFO	3 jours	Mar 13/04/27	Ven 16/04/27	792	Lot 01 : Courants forts
794			Dépose faux-plafond, curage sol et dépose cloison	10 jours	Ven 16/04/27	Ven 30/04/27	793	Lot 08 : Curage, démolitions, platerrie, peinture, faux-plafonds
795			Cloisons neuves	5 jours	Mar 20/04/27	Mar 27/04/27	794DD+2 jours	Lot 08 : Curage, démolitions, platerrie, peinture, faux-plafonds
796			Pose nouveaux réseaux CFO	10 jours	Jeu 22/04/27	Ven 07/05/27	794DD+4 jours	Lot 01 : Courants forts
797			Pose nouveaux réseaux CFA	10 jours	Jeu 22/04/27	Ven 07/05/27	794DD+4 jours	Lot 02 : Courants faibles
798			Dépose radiateurs, déplacement réseau radiateur	5 jours	Ven 07/05/27	Ven 14/05/27	795;796;797	Lot 03 : Chauffage, climatisation, ventilation, plomberie
799			Pose faux plafonds neuf	10 jours	Ven 14/05/27	Lun 31/05/27	798	Lot 08 : Curage, démolitions, platerrie, peinture, faux-plafonds
800			Pose équipements CFO	10 jours	Mar 11/05/27	Mer 26/05/27	798DD+2 jours	Lot 01 : Courants forts
801			Pose équipements CFA	10 jours	Mar 11/05/27	Mer 26/05/27	798DD+2 jours	Lot 02 : Courants faibles
802			Peinture radiateurs	10 jours	Jeu 13/05/27	Ven 28/05/27	798DD+4 jours	Lot 08 : Curage, démolitions, platerrie, peinture, faux-plafonds
803			Finitions murales	10 jours	Jeu 13/05/27	Ven 28/05/27	798DD+4 jours	Lot 08 : Curage, démolitions, platerrie, peinture, faux-plafonds
804			Pose stores	2 jours	Lun 31/05/27	Mer 02/06/27	800;801;802;799;803	Lot 09 : Menuiseries extérieures, cloisons vitrées, protections solaires
805			Repose radiateurs	3 jours	Lun 31/05/27	Jeu 03/06/27	800;801;802;799;803	Lot 03 : Chauffage, climatisation, ventilation, plomberie
806			Pose sol	10 jours	Jeu 03/06/27	Jeu 17/06/27	805;804	Lot 07 : Sols souples, protections murales
807			Pièce 11103-16_0005	1,5 jours	Lun 12/04/27	Mar 13/04/27		
808			Consignation	0,5 jour	Lun 12/04/27	Lun 12/04/27	791	Services techniques
809			Ajout CFO	1 jour	Mar 13/04/27	Mar 13/04/27	808	Lot 01 : Courants forts
810			Ajout CFA	1 jour	Mar 13/04/27	Mar 13/04/27	808	Lot 02 : Courants faibles
811			Réception phase 2	1 jour	Jeu 17/06/27	Ven 18/06/27	789	Lot 01 : Courants forts;Lot 02 : Courants faibles;Lot 03 : Chauffage, climatisation, ventila
812			Déménagements phase 2	5 jours	Ven 18/06/27	Ven 25/06/27		
813			Nettoyage avant installation installation (11101-16_0017/20/21/22/23/24/25/41/42/43 11103-16_0001/04/05/10/11)	2 jours	Ven 18/06/27	Mar 22/06/27	811	Prestataire entretien des locaux
814			HE ? Vers 11101-16_0041 (B. Lebecque)	3 jours	Mar 22/06/27	Ven 25/06/27	813	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
815			HE ? Vers 11101-16_0042 (J. Besombes)	3 jours	Mar 22/06/27	Ven 25/06/27	813	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
816			HE ? Vers 11101-16_0043 (L. Véronèse / T.Tassin)	3 jours	Mar 22/06/27	Ven 25/06/27	813	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
817			HE ? Vers 11101-16_0044 (A. Tchirkov)	3 jours	Mar 22/06/27	Ven 25/06/27	813	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
818			HE ? Vers 11101-16_0017 (MA.Coudoré/V.Jury/E.Tourret)	3 jours	Mar 22/06/27	Ven 25/06/27	813	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
819			HE ? Vers 11101-16_0020 (S. Lamoine/M. Maugis)	3 jours	Mar 22/06/27	Ven 25/06/27	813	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
820			HE ? Vers 11101-16_0021 (AF.Sapin/L.Talon)	3 jours	Mar 22/06/27	Ven 25/06/27	813	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
821			HE ? Vers 11101-16_0022 (T. Sinègre)	3 jours	Mar 22/06/27	Ven 25/06/27	813	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
822			HE ? Vers 11101-16_0023 (A.Lebreton)	3 jours	Mar 22/06/27	Ven 25/06/27	813	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
823			HE ? Vers 11101-16_0024 (R.Veyrat-Masson)	3 jours	Mar 22/06/27	Ven 25/06/27	813	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
824			HE ? Vers 11101-16_0025 (LT.Dannus)	3 jours	Mar 22/06/27	Ven 25/06/27	813	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
825			HE ? Vers 11103-16_0001 (Ingé/Assistant/AHU)	3 jours	Mar 22/06/27	Ven 25/06/27	813	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
826			HE ? Vers 11103-16_0004 (M.Berger)	3 jours	Mar 22/06/27	Ven 25/06/27	813	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
827			HE ? Vers 11103-16_0010 (ARC/Chef Projet R&D)	3 jours	Mar 22/06/27	Ven 25/06/27	813	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
828			HE ? Vers 11103-16_0011 (Cadre)	3 jours	Mar 22/06/27	Ven 25/06/27	813	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
829			Emménagement Hémato Estaing (hors hémostase)	0 jour	Ven 25/06/27	Ven 25/06/27	812;770	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
830			SP09 - Phase 3	56,5 jours	Mar 29/02/28	Lun 22/05/28		
831			RAPPEL : Emménagement HH dans les locaux définitifs	0 jour	Mar 29/02/28	Mar 29/02/28	690	
832			Pièces 11101-11a, 11b, 12, 13, 14, 16, 18, 19 et 47	56,5 jours	Mar 29/02/28	Lun 22/05/28		
833			Neutralisation réseaux (consignations)	0,5 jour	Mar 29/02/28	Mar 29/02/28	831	Services techniques
834			Déconnexion paillasse plomberie, dépose équipements de plomberie et CVC	2 jours	Mer 01/03/28	Jeu 02/03/28	833	Lot 03 : Chauffage, climatisation, ventilation, plomberie
835			Déconnexion paillasse CFO et luminaires	2 jours	Mer 01/03/28	Jeu 02/03/28	833	Lot 01 : Courants forts
836			Déconnexion paillasse CFA	2 jours	Mer 01/03/28	Jeu 02/03/28	833	Lot 02 : Courants faibles
837			Enlèvement paillasse	2 jours	Ven 03/03/28	Lun 06/03/28	834;835;836	Lot 08 : Curage, démolitions, platerrie, peinture, faux-plafonds
838			Curage FP, Sol, création d'ouverture cloisons	5 jours	Mar 07/03/28	Lun 13/03/28	837	Lot 08 : Curage, démolitions, platerrie, peinture, faux-plafonds
839			Renforts cloisons	1 jour	Mar 07/03/28	Mar 07/03/28	837	Lot 10 : Cloisons et plafonds agroalimentaires
840			Création de cloison et étoupements	20 jours	Mar 14/03/28	Lun 10/04/28	838	Lot 08 : Curage, démolitions, platerrie, peinture, faux-plafonds
841			Réseaux neufs CFO	20 jours	Mar 14/03/28	Lun 10/04/28	838	Lot 01 : Courants forts
842			Réseaux neufs CFA	20 jours	Mar 14/03/28	Lun 10/04/28	838	Lot 02 : Courants faibles
843			Réseaux neufs CVC, plomberie	20 jours	Mar 14/03/28	Lun 10/04/28	838	Lot 03 : Chauffage, climatisation, ventilation, plomberie
844			Cloisons et portes vitrées	10 jours	Mar 14/03/28	Lun 27/03/28	838	Lot 09 : Menuiseries extérieures, cloisons vitrées, protections solaires

Consultation 4_FF_scHH6e								
N°		Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs	Noms ressources
845			Pose FP	10 jours	Mar 11/04/28	Mar 25/04/28	840;841;842;843;844	Lot 08 : Curage, démolitions, plâtrerie, peinture, faux-plafonds
846			Pose équipement CFO	10 jours	Jeu 13/04/28	Jeu 27/04/28	845DD+2 jours	Lot 01 : Courants forts
847			Pose équipements CVC	10 jours	Jeu 13/04/28	Jeu 27/04/28	845DD+2 jours	Lot 03 : Chauffage, climatisation, ventilation, plomberie
848			Pose équipements CFA	10 jours	Jeu 13/04/28	Jeu 27/04/28	845DD+2 jours	Lot 02 : Courants faibles
849			Finitions murales	10 jours	Mar 18/04/28	Mar 02/05/28	845DD+4 jours	Lot 07 : Sols souples, protections murales
850			Pose sol	10 jours	Ven 21/04/28	Ven 05/05/28	845DD+7 jours	Lot 07 : Sols souples, protections murales
851			Installation paillasses	10 jours	Mar 09/05/28	Lun 22/05/28	846;847;849;850	Lot 06 : Paillasses, matériel de laboratoire
852			Réception phase	1 jour	Mar 23/05/28	Mar 23/05/28	830	Lot 01 : Courants forts;Lot 02 : Courants faibles;Lot 03 : Chauffage, climatisation, ventila
853			Déménagements phase 2	4 jours	Mer 24/05/28	Mar 30/05/28		
854			Nettoyage avant installation installation (11101-16_0012/18/47)	1 jour	Mer 24/05/28	Mer 24/05/28	852	Prestataire entretien des locaux
855			11101-13_00 vers 11101-16_0012 (Hémostase 1)	3 jours	Ven 26/05/28	Mar 30/05/28	854	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
856			11101-13_00 vers 11101-16_0018 (Hémostase 2)	3 jours	Ven 26/05/28	Mar 30/05/28	854	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
857			11101-13_00 vers 11101-16_0047 (Bureau)	3 jours	Ven 26/05/28	Mar 30/05/28	854	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
858			Emménagement Hématostase	0 jour	Mar 30/05/28	Mar 30/05/28	853	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
859								
860			SP10 : 3ème étage	60,5 jours	Mer 31/05/28	Lun 28/08/28		
861			Pièces 11101-13_05, 14, 15, 16,18, 19, 20, 20bis, 22 et 23	51,5 jours	Mer 31/05/28	Lun 14/08/28		
862			Neutralisation réseaux (consignations)	0,5 jour	Mer 31/05/28	Mer 31/05/28	858	Services techniques
863			Renfort des plafonds marchables au 2e étage	1 jour	Mer 31/05/28	Jeu 01/06/28	862	Lot 10 : Cloisons et plafonds agroalimentaires
864			Déconnexion paillasse plomberie, dépose équipements de plomberie et CVC	3 jours	Jeu 01/06/28	Mer 07/06/28	863	Lot 03 : Chauffage, climatisation, ventilation, plomberie
865			Déconnexion paillasse CFO et luminaires	1 jour	Jeu 01/06/28	Ven 02/06/28	863	Lot 01 : Courants forts
866			Déconnexion paillasse CFA	1 jour	Jeu 01/06/28	Ven 02/06/28	863	Lot 02 : Courants faibles
867			Enlèvement paillasse	2 jours	Mer 07/06/28	Ven 09/06/28	864;865;866	Lot 08 : Curage, démolitions, plâtrerie, peinture, faux-plafonds
868			Curage FP, Sol, création d'ouverture cloisons	4 jours	Ven 09/06/28	Jeu 15/06/28	867	Lot 08 : Curage, démolitions, plâtrerie, peinture, faux-plafonds
869			Renforts cloisons	1 jour	Ven 09/06/28	Lun 12/06/28	867	
870			Création de cloison et étoupements	20 jours	Jeu 15/06/28	Jeu 13/07/28	868	Lot 08 : Curage, démolitions, plâtrerie, peinture, faux-plafonds
871			Réseaux neufs CFO	20 jours	Jeu 15/06/28	Jeu 13/07/28	868	Lot 01 : Courants forts
872			Réseaux neufs CFA	20 jours	Jeu 15/06/28	Jeu 13/07/28	868	Lot 02 : Courants faibles
873			Réseaux neufs CVC, plomberie	20 jours	Jeu 15/06/28	Jeu 13/07/28	868	Lot 03 : Chauffage, climatisation, ventilation, plomberie
874			Réseaux neuf fluides médicaux	20 jours	Jeu 15/06/28	Jeu 13/07/28	868	Lot 04 : Fluides de laboratoire
875			Cloisons et portes vitrées	20 jours	Jeu 15/06/28	Jeu 13/07/28	868	Lot 09 : Menuiseries extérieures, cloisons vitrées, protections solaires
876			Pose FP	4 jours	Jeu 13/07/28	Jeu 20/07/28	870;871;872;873	Lot 08 : Curage, démolitions, plâtrerie, peinture, faux-plafonds
877			Pose équipement CFO	5 jours	Jeu 20/07/28	Jeu 27/07/28	876	Lot 01 : Courants forts
878			Pose équipements CVC	5 jours	Jeu 20/07/28	Jeu 27/07/28	876	Lot 03 : Chauffage, climatisation, ventilation, plomberie
879			Pose équipements CFA	5 jours	Jeu 20/07/28	Jeu 27/07/28	876	Lot 02 : Courants faibles
880			Finitions murales	5 jours	Jeu 27/07/28	Jeu 03/08/28	878;877;879	Lot 07 : Sols souples, protections murales
881			Pose sol	5 jours	Jeu 03/08/28	Jeu 10/08/28	880	Lot 07 : Sols souples, protections murales
882			Installation paillasses et sorbonnes	2 jours	Jeu 10/08/28	Lun 14/08/28	881	Lot 06 : Paillasses, matériel de laboratoire
883			Pièces 11101-13_04	34,5 jours	Mer 31/05/28	Jeu 20/07/28		
884			Neutralisation réseaux (consignations)	0,5 jour	Mer 31/05/28	Mer 31/05/28	858	Services techniques
885			Déconnexion CFO et luminaires	1 jour	Mer 31/05/28	Jeu 01/06/28	884	Lot 01 : Courants forts
886			Déconnexion CFA	1 jour	Mer 31/05/28	Jeu 01/06/28	884	Lot 02 : Courants faibles
887			Curage FP	4 jours	Jeu 01/06/28	Jeu 08/06/28	885;886	Lot 08 : Curage, démolitions, plâtrerie, peinture, faux-plafonds
888			Etoupements de cloisons CF	1 jour	Jeu 08/06/28	Ven 09/06/28	887	Lot 08 : Curage, démolitions, plâtrerie, peinture, faux-plafonds
889			Réseaux neufs CFO	20 jours	Jeu 08/06/28	Jeu 06/07/28	887	Lot 01 : Courants forts
890			Réseaux neufs CFA	20 jours	Jeu 08/06/28	Jeu 06/07/28	887	Lot 02 : Courants faibles
891			Réseaux neufs CVC, plomberie	20 jours	Jeu 08/06/28	Jeu 06/07/28	887	Lot 03 : Chauffage, climatisation, ventilation, plomberie
892			Pose FP	4 jours	Jeu 06/07/28	Mer 12/07/28	889;890;891	Lot 08 : Curage, démolitions, plâtrerie, peinture, faux-plafonds
893			Pose équipement CFO	5 jours	Mer 12/07/28	Jeu 20/07/28	892	Lot 01 : Courants forts
894			Pose équipements CVC	5 jours	Mer 12/07/28	Jeu 20/07/28	892	Lot 03 : Chauffage, climatisation, ventilation, plomberie
895			Pose équipements CFA	5 jours	Mer 12/07/28	Jeu 20/07/28	892	Lot 02 : Courants faibles
896			Pièces 11101-13_0044 et 49	8,5 jours	Mer 31/05/28	Mar 13/06/28		
897			Consignations	0,5 jour	Mer 31/05/28	Mer 31/05/28	858FD+0,5 jour	Services techniques
898			Dépose équipement de plomberie	0,5 jour	Jeu 01/06/28	Jeu 01/06/28	897	Lot 03 : Chauffage, climatisation, ventilation, plomberie
899			Dépose paillasse	0,5 jour	Jeu 01/06/28	Jeu 01/06/28	897	Lot 08 : Curage, démolitions, plâtrerie, peinture, faux-plafonds
900			Curage sol dans le SAS	0,5 jour	Jeu 01/06/28	Jeu 01/06/28	898;899	Lot 08 : Curage, démolitions, plâtrerie, peinture, faux-plafonds
901			Création réseau plomberie	1 jour	Ven 02/06/28	Ven 02/06/28	900	Lot 03 : Chauffage, climatisation, ventilation, plomberie
902			Ajouts CFO	2 jours	Ven 02/06/28	Mar 06/06/28	900	Lot 01 : Courants forts
903			Changement porte	0,5 jour	Mer 07/06/28	Mer 07/06/28	902	Lot 10 : Cloisons et plafonds agroalimentaires
904			Finitions mur	1 jour	Mer 07/06/28	Jeu 08/06/28	903	Lot 07 : Sols souples, protections murales
905			Pose sol dans le SAS	3 jours	Jeu 08/06/28	Mar 13/06/28	904	Lot 07 : Sols souples, protections murales
906			Pose paillasse humide	0,5 jour	Mar 13/06/28	Mar 13/06/28	905	Lot 06 : Paillasses, matériel de laboratoire
907			Pièce 11101-13_0041	2,5 jours	Jeu 01/06/28	Mar 06/06/28		
908			Consignation	0,5 jour	Jeu 01/06/28	Jeu 01/06/28	858FD+1 jour	Services techniques
909								

Consultation 4_FF_scHH6e								
N°		Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs	Noms ressources
916			Dépose sol	1 jour	Mer 07/06/28	Mer 07/06/28	914	Lot 08 : Curage, démolitions, plattrerie, peinture, faux-plafonds
917			Finitions murales	3 jours	Jeu 08/06/28	Lun 12/06/28	916	Lot 08 : Curage, démolitions, plattrerie, peinture, faux-plafonds
918			Pose sol	3 jours	Mar 13/06/28	Jeu 15/06/28	917	Lot 07 : Sols souples, protections murales
919			Pièces 11101-13_0006 et 7	13,5 jours	Ven 02/06/28	Jeu 22/06/28		
920			Consignation	0,5 jour	Ven 02/06/28	Ven 02/06/28	858FD+2 jours	Services techniques
921			Dépose équipements CFO	0,5 jour	Ven 02/06/28	Ven 02/06/28	920	Lot 01 : Courants forts
922			Dépose faux-plafond et curage sol	2 jours	Mar 06/06/28	Mer 07/06/28	921	Lot 08 : Curage, démolitions, plattrerie, peinture, faux-plafonds
923			Pose nouveaux réseaux CFO	2 jours	Jeu 08/06/28	Ven 09/06/28	922	Lot 01 : Courants forts
924			Pose nouveaux réseaux CFA	2 jours	Jeu 08/06/28	Ven 09/06/28	922	Lot 02 : Courants faibles
925			Dépose radiateurs, déplacement réseau radiateur	2 jours	Jeu 08/06/28	Ven 09/06/28	922	Lot 03 : Chauffage, climatisation, ventilation, plomberie
926			Pose faux plafonds neuf	2 jours	Lun 12/06/28	Mar 13/06/28	923;924;925	Lot 08 : Curage, démolitions, plattrerie, peinture, faux-plafonds
927			Pose équipements CFO	1 jour	Mer 14/06/28	Mer 14/06/28	926	Lot 01 : Courants forts
928			Pose équipements CFA	1 jour	Mer 14/06/28	Mer 14/06/28	926	Lot 02 : Courants faibles
929			Peinture radiateurs	2 jours	Mer 14/06/28	Jeu 15/06/28	926	Lot 08 : Curage, démolitions, plattrerie, peinture, faux-plafonds
930			Finitions murales	3 jours	Mer 14/06/28	Ven 16/06/28	926	Lot 08 : Curage, démolitions, plattrerie, peinture, faux-plafonds
931			Pose stores	0,5 jour	Mer 14/06/28	Mer 14/06/28	926	Lot 09 : Menuiseries extérieures, cloisons vitrées, protections solaires
932			Repose radiateurs	0,5 jour	Lun 19/06/28	Lun 19/06/28	929;930;927;928;931	Lot 03 : Chauffage, climatisation, ventilation, plomberie
933			Pose sol	3 jours	Lun 19/06/28	Jeu 22/06/28	932	Lot 07 : Sols souples, protections murales
934			Pièces 11101-13_0037, 37bis et 38	21,5 jours	Ven 02/06/28	Mar 04/07/28		
935			Consignation	0,5 jour	Ven 02/06/28	Ven 02/06/28	858FD+2,5 jours	Services techniques
936			Dépose équipements CFO	0,5 jour	Mar 06/06/28	Mar 06/06/28	935	Lot 01 : Courants forts
937			Dépose faux-plafond, curage sol et dépose cloison	3 jours	Mar 06/06/28	Ven 09/06/28	936	Lot 08 : Curage, démolitions, plattrerie, peinture, faux-plafonds
938			Cloisons neuves	5 jours	Ven 09/06/28	Ven 16/06/28	937	Lot 08 : Curage, démolitions, plattrerie, peinture, faux-plafonds
939			Pose nouveaux réseaux CFO	5 jours	Ven 09/06/28	Ven 16/06/28	937	Lot 01 : Courants forts
940			Pose nouveaux réseaux CFA	5 jours	Ven 09/06/28	Ven 16/06/28	937	Lot 02 : Courants faibles
941			Dépose radiateurs, déplacement réseau radiateur	2 jours	Ven 16/06/28	Mar 20/06/28	938;939;940	Lot 03 : Chauffage, climatisation, ventilation, plomberie
942			Pose faux plafonds neuf	2 jours	Mar 20/06/28	Jeu 22/06/28	941	Lot 08 : Curage, démolitions, plattrerie, peinture, faux-plafonds
943			Pose équipements CFO	1 jour	Jeu 22/06/28	Ven 23/06/28	942	Lot 01 : Courants forts
944			Pose équipements CFA	1 jour	Jeu 22/06/28	Ven 23/06/28	942	Lot 02 : Courants faibles
945			Peinture radiateurs	2 jours	Jeu 22/06/28	Lun 26/06/28	942	Lot 08 : Curage, démolitions, plattrerie, peinture, faux-plafonds
946			Finitions murales	3 jours	Lun 26/06/28	Jeu 29/06/28	943;945;944	Lot 08 : Curage, démolitions, plattrerie, peinture, faux-plafonds
947			Pose stores	0,5 jour	Lun 26/06/28	Lun 26/06/28	943;945;944	Lot 09 : Menuiseries extérieures, cloisons vitrées, protections solaires
948			Repose radiateurs	0,5 jour	Jeu 29/06/28	Jeu 29/06/28	946;947	Lot 03 : Chauffage, climatisation, ventilation, plomberie
949			Pose sol	3 jours	Ven 30/06/28	Mar 04/07/28	948	Lot 07 : Sols souples, protections murales
950			Pièce 11101-13_0009	7,5 jours	Mer 31/05/28	Lun 12/06/28		
951			Ouverture gaine	0,5 jour	Mer 31/05/28	Mer 31/05/28	858	Lot 08 : Curage, démolitions, plattrerie, peinture, faux-plafonds
952			Passage réseau CVC	2 jours	Mer 31/05/28	Ven 02/06/28	951	Lot 03 : Chauffage, climatisation, ventilation, plomberie
953			Fermeture gaine	2 jours	Ven 02/06/28	Mer 07/06/28	952	Lot 08 : Curage, démolitions, plattrerie, peinture, faux-plafonds
954			Finitions gaine	3 jours	Mer 07/06/28	Lun 12/06/28	953	Lot 08 : Curage, démolitions, plattrerie, peinture, faux-plafonds
955			Pièce 11101-13_0034	2 jours	Mer 31/05/28	Jeu 01/06/28		
956			Dépose pailleasse	0,5 jour	Mer 31/05/28	Mer 31/05/28	858	Lot 08 : Curage, démolitions, plattrerie, peinture, faux-plafonds
957			Ajout CFO	2 jours	Mer 31/05/28	Jeu 01/06/28	858	Lot 01 : Courants forts
958			Ajout CFA	2 jours	Mer 31/05/28	Jeu 01/06/28	858	Lot 02 : Courants faibles
959			Pièces 11101-13_0047 et 48	31,5 jours	Ven 02/06/28	Mer 19/07/28		
960			Neutralisation réseaux (consignations)	0,5 jour	Ven 02/06/28	Ven 02/06/28	858DF+3 jours	Services techniques
961			Déconnexion pailleasse plomberie, dépose équipements de plomberie et CVC	3 jours	Mar 06/06/28	Jeu 08/06/28	960	Lot 03 : Chauffage, climatisation, ventilation, plomberie
962			Déconnexion pailleasse CFO et luminaires	1 jour	Mar 06/06/28	Mar 06/06/28	960	Lot 01 : Courants forts
963			Déconnexion pailleasse CFA	1 jour	Mar 06/06/28	Mar 06/06/28	960	Lot 02 : Courants faibles
964			Enlèvement pailleasse	2 jours	Ven 09/06/28	Lun 12/06/28	961;962;963	Lot 08 : Curage, démolitions, plattrerie, peinture, faux-plafonds
965			Dépose plafonds agro et renforts de cloisons	4 jours	Mar 13/06/28	Ven 16/06/28	964	Lot 10 : Cloisons et plafonds agroalimentaires
966			Curage sol et cloisons	6 jours	Mar 13/06/28	Mar 20/06/28	964	Lot 08 : Curage, démolitions, plattrerie, peinture, faux-plafonds
967			Réseaux neufs CFO	5 jours	Mer 21/06/28	Mar 27/06/28	966	Lot 01 : Courants forts
968			Réseaux neufs CFA	5 jours	Mer 21/06/28	Mar 27/06/28	966	Lot 02 : Courants faibles
969			Réseaux neufs CVC	5 jours	Mer 21/06/28	Mar 27/06/28	966	Lot 03 : Chauffage, climatisation, ventilation, plomberie
970			Pose plafond agro	4 jours	Mer 28/06/28	Lun 03/07/28	967;968;969	Lot 10 : Cloisons et plafonds agroalimentaires
971			Pose équipement CFO	5 jours	Mar 04/07/28	Lun 10/07/28	970	Lot 01 : Courants forts
972			Pose équipements CVC	5 jours	Mar 04/07/28	Lun 10/07/28	970	Lot 03 : Chauffage, climatisation, ventilation, plomberie
973			Pose équipements CFA	5 jours	Mar 04/07/28	Lun 10/07/28	970	Lot 02 : Courants faibles
974			Finitions murales	2 jours	Mar 11/07/28	Mer 12/07/28	971;972;973	Lot 07 : Sols souples, protections murales
975			Pose sol	3 jours	Jeu 13/07/28	Mar 18/07/28	974	Lot 07 : Sols souples, protections murales
976			Installation paillasses	1 jour	Mer 19/07/28	Mer 19/07/28	975	Lot 06 : Paillasses, matériel de laboratoire
977			Réception SP10	1 jour	Lun 14/08/28	Mer 16/08/28	861;896;907;912;919;934;950;955;	Lot 01 : Courants forts;Lot 02 : Courants faibles;Lot 03 : Chauffage, climatisation, ventila
978			Déménagements	6 jours	Mer 16/08/28	Jeu 24/08/28		
979			Nettoyage avant installation installation (11101-16_0012/18/47)	1 jour	Mer 16/08/28	Jeu 17/08/28	977	Prestataire entretien des locaux
980			HE vers 11101-13_0004 (Rangement)	5 jours	Jeu 17/08/28	Jeu 24/08/28	979	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
981			HE vers 11101-13_0014 (Pièce Noire)	5 jours	Jeu 17/08/28	Jeu 24/08/28	979	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
982			HE vers 11101-13_0018 (Pièce analyse)	5 jours	Jeu 17/08/28	Jeu 24/08/28	979	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
983			HE vers 11101-13_0019 (Pièce TK)	5 jours	Jeu 17/08/28	Jeu 24/08/28	979	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
984			HE vers 11101-13_0020 (Pièce Fish)	5 jours	Jeu 17/08/28	Jeu 24/08/28	979	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
985			HE vers 11101-13_0021 (Culture Post.)	5 jours	Jeu 17/08/28	Jeu 24/08/28	979	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
986			HE vers 11101-13_0022 (Pré nat.)	5 jours	Jeu 17/08/28	Jeu 24/08/28	979	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire

Consultation 4_FF_scHH6e								
N°		Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs	Noms ressources
987			HE vers 11101-13_0022b (SAS)	5 jours	Jeu 17/08/28	Jeu 24/08/28	979	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
988			HE vers 11101-13_0023 (Tk BM)	5 jours	Jeu 17/08/28	Jeu 24/08/28	979	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
989			HE vers 11101-13_0048 (Pré PCR)	5 jours	Jeu 17/08/28	Jeu 24/08/28	979	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
990			HE vers 11101-13_0007 (Bureau Med)	5 jours	Jeu 17/08/28	Jeu 24/08/28	979	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
991			HE vers 11101-13_0006 (Secrétariat)	5 jours	Jeu 17/08/28	Jeu 24/08/28	979	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
992			HE vers 11101-13_0037 (Salle vidéo P.)	5 jours	Jeu 17/08/28	Jeu 24/08/28	979	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
993			HE vers 11101-13_0038 (Bureau Med.)	5 jours	Jeu 17/08/28	Jeu 24/08/28	979	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
994			HE vers 11103-13_0001 (Bureau Med.)	5 jours	Jeu 17/08/28	Jeu 24/08/28	979	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
995			HE vers 11103-13_0004 (Bureau Med.)	5 jours	Jeu 17/08/28	Jeu 24/08/28	979	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
996			Emménagement Cytogénétique HE vers GM	2 jours	Jeu 24/08/28	Lun 28/08/28	978	Déménagement externe;Déménagement interne;Direction du laboratoire
997								
998			Circulations RDC, 3e, 4e, 5e, 6e étage	56 jours	Mer 16/08/28	Ven 03/11/28		
999			partie 1	23 jours	Mer 16/08/28	Lun 18/09/28		
1000			Pose faux-plafond	10 jours	Mer 16/08/28	Mer 30/08/28	977	Lot 08 : Curage, démolitions, platerrie, peinture, faux-plafonds
1001			Pose des équipemes CFO	10 jours	Jeu 17/08/28	Jeu 31/08/28	977FD+1 jour	Lot 01 : Courants forts
1002			Pose des équipemes CFA	1 jour	Jeu 17/08/28	Ven 18/08/28	977FD+1 jour	Lot 02 : Courants faibles
1003			Dépose sol	3 jours	Jeu 31/08/28	Mar 05/09/28	1001;1002	Lot 08 : Curage, démolitions, platerrie, peinture, faux-plafonds
1004			Reprises de peinture	3 jours	Mar 05/09/28	Ven 08/09/28	1003	Lot 08 : Curage, démolitions, platerrie, peinture, faux-plafonds
1005			Pose des protections murales	1 jour	Ven 08/09/28	Lun 11/09/28	1004	Lot 07 : Sols souples, protections murales
1006			Pose sol	5 jours	Lun 11/09/28	Lun 18/09/28	1005	Lot 07 : Sols souples, protections murales
1007			partie 2	33 jours	Lun 18/09/28	Ven 03/11/28		
1008			Pose faux-plafond	10 jours	Lun 18/09/28	Lun 02/10/28	999	Lot 08 : Curage, démolitions, platerrie, peinture, faux-plafonds
1009			Pose des équipemes CFO	10 jours	Mar 03/10/28	Mar 17/10/28	1008FD+1 jour	Lot 01 : Courants forts
1010			Pose des équipemes CFA	1 jour	Mar 03/10/28	Mer 04/10/28	1008FD+1 jour	Lot 02 : Courants faibles
1011			Dépose sol	3 jours	Mar 17/10/28	Ven 20/10/28	1009;1010	Lot 08 : Curage, démolitions, platerrie, peinture, faux-plafonds
1012			Reprises de peinture	3 jours	Ven 20/10/28	Mer 25/10/28	1011	Lot 08 : Curage, démolitions, platerrie, peinture, faux-plafonds
1013			Pose des protections murales	1 jour	Mer 25/10/28	Jeu 26/10/28	1012	Lot 07 : Sols souples, protections murales
1014			Pose sol	5 jours	Jeu 26/10/28	Ven 03/11/28	1013	Lot 07 : Sols souples, protections murales
1015								
1016			Fin de chantier	557,5 jours	Mar 15/09/26	Lun 27/11/28		
1017			Dépose lift	3 jours	Ven 03/11/28	Mer 08/11/28	998	Lot 11 : Installations de chantier
1018			Repose BS et menuiserie extérieure	2 jours	Mer 08/11/28	Ven 10/11/28	1017	Lot 09 : Menuiseries extérieures, cloisons vitrées, protections solaires
1019			Dépose Base vie et remise en état	10 jours	Ven 10/11/28	Ven 24/11/28	1018	Lot 11 : Installations de chantier
1020			Réception finale	1 jour	Ven 24/11/28	Lun 27/11/28	1019	Direction des Travaux, de l'Environnement et de la Sécurité;Direction du laboratoire;Lot
1021				1 jour	Mar 15/09/26	Mar 15/09/26		