

MINISTRE DE LA JUSTICE

Planning prévisionnel des Travaux - Façades extérieures du Tribunal Judiciaire de SAINT-OMER

Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	P																												
					M-1	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24	M25	M26	
AMT - OS	50 j?	Lun 29/06/26	Ven 04/09/26		AMT - OS																											
CHANTIER - TRAVAUX : 12MOIS	268 j	Lun 31/08/26	Lun 06/09/27		CHANTIER - TRAVAUX : 12MOIS																											
Préparation	25 j	Lun 31/08/26	Ven 02/10/26		Préparation																											
Façade Ouest Donnant sur le Jardin du Cloître	63 j	Lun 05/10/26	Ven 08/01/27	3	Façade Ouest Donnant sur le Jardin du Cloître																											
Façades donnant sur l'impasse da la Cathédrale	60 j	Lun 11/01/27	Ven 02/04/27	4	Façades donnant sur l'impasse da la Cathédrale																											
Façade Sud donnant sur le Jardin de la Cathédrale	60 j	Lun 05/04/27	Ven 25/06/27	5	Façade Sud donnant sur le Jardin de la Cathédrale																											
Façade Est Donnant sur la Rue des Tribunaux	60 j	Lun 28/06/27	Lun 06/09/27	6	Façade Est Donnant sur la Rue des Tribunaux																											
RECEPTION DES TRAVAUX - RESERVES	22 j	Lun 06/09/27	Mar 05/10/27		RECEPTION DES TRAVAUX - RESERVES																											
RECEPTION DES TRAVAUX	1 j	Mar 07/09/27	Mar 07/09/27	7	RECEPTION DES TRAVAUX																											
LEVEE DES RESERVES	22 j	Lun 06/09/27	Mar 05/10/27		LEVEE DES RESERVES																											
GPA : 12 mois	263 j	Lun 06/09/27	Mer 06/09/28		GPA : 12 mois																											
GPA	263 j	Lun 06/09/27	Mer 06/09/28		GPA																											
DOE	10 j	Mer 08/09/27	Mar 21/09/27		DOE																											
ELABORATION	5 j	Mer 08/09/27	Mar 14/09/27	9	ELABORATION																											
VALIDATION	5 j	Mer 15/09/27	Mar 21/09/27	1.	VALIDATION																											

[illegible]