

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE NOGENT-SUR-MARNE - MISE EN PLACE D'UNE VENTILATION DOUBLE-FLUX

PLANNING PREVISIONNEL - PHASE DCE

N°	Prédécesseur	Début	Fin	Durée	Nom de la tâche
1		Lun 13/07/26	Lun 11/01/27	131 jrs	TRAVAUX
2		Lun 13/07/26	Ven 31/07/26	15 jrs	Préparation de chantier
3	2	Lun 03/08/26	Ven 07/08/26	5 jrs	Percements
4	3	Lun 10/08/26	Ven 28/08/26	15 jrs	Pose gaines verticales
5	4	Lun 31/08/26	Ven 04/09/26	5 jrs	Pose gaines horizontales R+4
6	4	Lun 31/08/26	Ven 11/09/26	10 jrs	Pose faux plafond R+4
7	6	Lun 14/09/26	Ven 18/09/26	5 jrs	Pose éclairage R+4
8	7	Lun 21/09/26	Ven 25/09/26	5 jrs	Pose gaines horizontales R+3
9	7	Lun 21/09/26	Ven 02/10/26	10 jrs	Pose faux plafond R+3
10	9	Lun 05/10/26	Ven 09/10/26	5 jrs	Pose éclairage R+3
11	10	Lun 12/10/26	Ven 16/10/26	5 jrs	Pose gaines horizontales R+2
12	10	Lun 12/10/26	Ven 23/10/26	10 jrs	Pose faux plafond R+2
13	12	Lun 26/10/26	Ven 30/10/26	5 jrs	Pose éclairage R+2
14	13	Lun 02/11/26	Ven 06/11/26	5 jrs	Pose gaines horizontales R+1
15	13	Lun 02/11/26	Ven 13/11/26	10 jrs	Pose faux plafond R+1
16	15	Lun 16/11/26	Ven 20/11/26	5 jrs	Pose éclairage R+1
17	16	Lun 23/11/26	Ven 27/11/26	5 jrs	Pose gaines horizontales Rdc
18	16	Lun 23/11/26	Ven 04/12/26	10 jrs	Pose faux plafond Rdc
19	18	Lun 07/12/26	Ven 11/12/26	5 jrs	Pose éclairage Rdc
20	19	Lun 14/12/26	Ven 01/01/27	15 jrs	Pose plages fixes en façade tous niveaux
21	19	Lun 14/12/26	Ven 18/12/26	5 jrs	Pose gaines horizontales Sous-sol
22	19	Lun 14/12/26	Ven 18/12/26	5 jrs	Pose faux plafond Sous-sol
23	22	Lun 21/12/26	Ven 25/12/26	5 jrs	Pose éclairage Sous-sol
24		Lun 19/10/26	Ven 30/10/26	10 jrs	Pose CTA
25	24	Lun 02/11/26	Ven 13/11/26	10 jrs	Mise en service et réglages CTA
26	23	Lun 28/12/26	Ven 01/01/27	5 jrs	Finitions, nettoyage
27	26	Lun 04/01/27	Ven 08/01/27	5 jrs	OPR et levée des réserves
28	27	Lun 11/01/27	Lun 11/01/27	1 jr	Réception des travaux

LBE INGENIERIE

Mar 19/05/26

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE NOGENT-SUR-MARNE - MISE EN PLACE D'UNE VENTILATION DOUBLE-FLUX
PLANNING PREVISIONNEL - PHASE DCE

		Fév 27				Mar 27				Avr 27				Mai 27				Juì 27				Jul 27				Aoù 27				Sep 27				Oct 27				Nov			
18	25	01	08	15	22	01	08	15	22	29	05	12	19	26	03	10	17	24	31	07	14	21	28	05	12	19	26	02	09	16	23	30	06	13	20	27	04	11	18	25	01

OPR et levée des réserves

Réception des travaux